форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛ-ЖА»

Договор подряда (контракт) : №1-24/1 от 30.06.2025 г

Наименование: Строительство медицинского пункта в селе Егинди, Егиндинского сельского округа Улытауского района области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчик	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№1-24/1	30.06.2025г	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме/ За счет средств местного бюджета, по специфике / Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Егинди, Егиндинского сельского округа Улытауского района области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**1 675 096,00**	**0,00**	**1 495 621,43**	**0**	**0**		**179 474,57**	**1 675 096,00**
Всего по стройке	**1 675 096,00**		**1 495 621,43**				**179 474,57**	**1 675 096,00**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Электро-Лидер"
БИН 110240000059

М.С. Кумарбек

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ОЛ-ЖА"
БИН 991240000499

М.С. Кумарбек

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛ-ЖА»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство медицинского пункта в селе Егинди Егиндинского сельского округа Ультауского района области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор: №1-24/1 от 30.06.2025 г

Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**650571**
		Локальная смета №02-01-03-01				**108075**
		Раздел 1. Кровля				
		Парапет (лист 4)				
1	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	12,4695	4 904	61150
2	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1003795	467 480	46925
		Раздел 5. Кладка стен				**63011**
		Утеплитель для наружных стен (АС-8)				
12	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	10,7527273	1 833	19710
13	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	0,686	63 122	43302
		Раздел 11. Локальная смета №02-01-04-01				**479485**
		Водопровод, канализация				

1	2	3	4	5	6	7
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	16	1 792	28672
2	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	4 474	71584
3	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	38,5	5 993	230730
4	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	38,115	271	10329
5	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	10	6 470	64700
6	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	9,9	411	4069
7	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	7	7 063	49441
8	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	6,93	191	1324
9	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	48	69	3312
10	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
11	6114-0102-0509 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	0,5	11 793	5897
12	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,5	17 049	8525

		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			650 571
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом к=9,4%	Тенге			61 154
		Итого:	Тенге			711 725
		Сметная прибыль 5 % (СМР)	Тенге			35 586
		Непредвиденные работы и затраты 2% (СМР+оборудование)				36 340
		Итого:	Тенге			783 652
		Оборудование:	Тенге			1 105 296
		Итого:	Тенге			1 888 948
		Итого в текущих ценах К=1,0557	Тенге			1 994 162
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,75	Тенге			1 495 622

1	2	3	4	5	6	7
		НДС 12%	Тенге			179 475
		Всего с НДС:	Тенге			1 675 096

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Электро-Лидер"
БИН 110240000059

М.С. Кумарбек

Субподрядчик
Директор
ТОО "ОЛ-ЖА"
БИН 991240000499

М.С. Кумарбек