Подрядчик: ТОО "Электро-Лидер" БИН 110240000059, РК, г.Шымкен, 178 квартал, ул. Жанакурылыс, д.958/2.

Субподрядчик: ТОО "MD Construction LTD" БИН 040140008302 РК, г.Шымкент, район Туран, мкр.Отырар, дом 15/1, оф.27

Наименование объекта: "Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер поселка Актас Улытауского района области Улытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 14 от 19 мая 2025 года

АКТ № 1

выполненных работ за июнь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3629118**
		Раздел 1. Земляные работы				**281879**
1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	151,611	512	77625
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	4,689	6 967	32668
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	105,91	95	10061
4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м^3	105,91	47	4978
5	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	105,91	628	66511
6	6101-0107-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	105,91	215	22771
7	6101-0206-0101	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	18,69	3 599	67265
		Раздел 2. Фундамент				**3347239**
		Фундамент ленточный (АС-4)				
8	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	5,9	9 170	54103
9	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	6,785	6 751	45806
10	6103-0701-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	3	10 129	30387
11	212-101-1813	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м^3	3,060	45869	140359
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	6,9	29 860	206034
13	212-101-2107	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м^3	7,004	48550	340020
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2816	352 882	99372
15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,446	320 286	142848

16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	72,16	1 537	110910
17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	173,184	511	88497
		Фундаментные блоки (АС-5)				
18	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5 766	5766
19	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	6 569	19707
20	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	25	8 627	215675
21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	14,565	54 310,92	791039
22	ССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	14,565	284	4136
23	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,4	22 079	8832
24	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,408	47405	19341
25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	79,584	1 537	122321
26	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	191,0016	511	97602
		плита пола ПГм-1 на отм.-0,100,лист АС7				
27	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6	9 170	55020
28	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,9	6 751	46582
29	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/бетон В20/	$м^3$	4,800	13943	66926
30	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,872	46540	226743
31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15423	339 414	52348
		Монолитный пояс Мп-1 низ на отм.-0.100 (АС-8)				
32	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,000	64973	129946
33	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,030	47405	96232
34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	352 882	46580
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2478	339 414	84107

ИТОГО	3 629 118
в том числе оборудование	-
в том числе СМР	3 629 118
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом, к=9,4%	341 137
Итого	3 970 255
Сметная прибыль 5%	198 513
Непредвиденные работы и затраты-5%	79 405
Итого	4 248 173
Итого в текущих ценах , К=1,0557	4 484 796
Понижающий коэффициент Ген.подрядчика К=0,98000000322	4 395 100
Понижающий коэффициент Суб.подрядчика К=0,95	4 175 345
НДС (12%)	501 041
ВСЕГО	4 676 387

Принял (Ген.Подрядчик):

ТОО "Электролидер"
БИН 110240000089
Директор _____ **Кумарбек М.С.**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «MD Construction LTD»
БИН 040140008302
_____ **Даурбаев М.Ш.**