Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК ЭкоСтрой Групп» Павлодарская область, г. Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев 13,86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «City Story -2021»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак Байдибекского района Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак Байдибекского района Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/06-04/2023 от 06.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-2-1 - Ремонтные работы Раздел № 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Раздел № 1.3 Внутренняя отделка /АС-55,58/									
1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1935,4	250,79	-	485382	-	-	349475	901646
6					250,79	-	485382	-	-	66789	
2	1212-0104-0501	ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	459,53	195,62	-	89894	-	-	64724	166987
7					195,62	-	89894	-	-	12369	
3	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 облицовки	148,52	134,70	6,43	20006	955	-	14053	36784
8					128,28	3,14	19052	466	-	2725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг±ПОРУЧЕНЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НР = 72,00% СП = 8,00%	м решетки	6,0	587,72	1,32	3526	8	280	2331	6326
9					539,69	-	3238	-	-	469	
5	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	36,0	446,42	-	16071	-	-	11571	29854
10					446,42	-	16071	-	-	2211	
		Итого по разделу № 1.3					614880	963	280	442154	1141597
							613637	466	-	84563	
		Раздел № 1.4 Тип-Л									
6	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	252,18	2112,31	652,25	532682	164485	-	324090	925315
11					1460,06	324,88	368197	81929	-	68542	
7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	252,18	128,45	3,27	32393	826	-	23038	59865
12					125,18	1,71	31567	430	-	4434	
8	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	269,83	41,43	-	11180	-	-	8049	20767
13					41,43	-	11180	-	-	1538	
		Итого по разделу № 1.4					576255	165311	-	355177	1005946
							410944	82359	-	74514	
		Раздел № 1.5 Тип-К									
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	315,47	953,67	36,27	300853	11443	-	212670	554605
14					917,39	18,91	289410	5965	-	41082	
10	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	331,23	156,94	-	51982	-	-	37427	96562
15					156,94	-	51982	-	-	7153	
		Итого по разделу № 1.5					352836	11443	-	250097	651168
							341392	5965	-	48235	
		Раздел № 1.6 Тип-Кг									
11	1208-0101-0201	РАЗБОРКА 3 СЛОЯ ИЗОЛА НА ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	40,4	191,59	0,25	7740	10	-	5566	14370
16					191,34	-	7730	-	-	1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	40,4	953,67	36,27	38528	1465	-	27235	71024
17					917,39	18,91	37063	764	-	5261	
13	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	42,36	156,94	-	6648	-	-	4786	12349
18					156,94	-	6648	-	-	915	
		Итого по разделу № 1.6					52916	1476	-	37587	97743
							51441	764	-	7240	
		Раздел № 1.8 Кровля /АС-75/									
14	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	470,0	193,91	20,93	91136	9837	-	60977	164282
20					172,98	7,22	81299	3392	-	12169	
15	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	470,0	339,47	19,11	159549	8982	-	110639	291803
21					320,36	6,59	150568	3097	-	21615	
16	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	470,0	317,74	1,78	149337	835	-	106922	276760
22					315,96	-	148502	-	-	20501	
17	1112-0101-1401 К2=0,8; К7=0,8	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 утеплителя	36,4	4495,20	1298,31	163625	47259	196	93183	277352
23					3191,50	364,01	116170	13250	-	20545	
		Итого по разделу № 1.8					563647	66912	196	371721	1010198
							496539	19739	-	74830	
		Итого по разделу № 1					2160534	246105	476	1456736	3906652
							1913953	109293	-	289382	
		Итого по смете					2160534	246105	476	1456736	3906652
							1913953	109293	-	289382	
		Итого по смете:	тенге				3906652				
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1913953				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				246105				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				109293				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				476				
		- накладные расходы	тенге				1456736				
		- сметная прибыль	тенге				289382				
		2-2-3 - Отопление									
		Раздел № 1 Отопление									
18	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	кВт	29,083	1267,06	18,14	36850	527	13006	16925	58078
1					801,73	6,57	23317	191	-	4302	
19	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт СП = 8,00%	секция	225,0	2222,00	-	499950		499950	-	539946
2					-	-		-	-	39996	
20	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	70,0	1562,30	20,42	109361	1429	75312	23905	143927
3					465,99	8,32	32620	582	-	10661	
21	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	320,0	1686,63	20,42	539722	6533	384071	109281	700922
4					465,99	8,32	149118	2661	-	51920	
22	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	10,0	1384,07	20,42	13841	204	8977	3415	18636
5					465,99	8,32	4660	83	-	1380	
23	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	40,0	1977,84	20,42	79114	817	59657	13660	100195
6					465,99	8,32	18640	333	-	7422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	20,0	755,38	80,35	15108	1607	6626	5514	22272
7					343,72	39,23	6874	785	-	1650	
25	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм СП = 8,00%	м	22,0	218,00	-	4796		4796	-	5180
8					-	-		-	-	384	
26	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП = 8,00%	шт.	4,0	858,00	-	3432		3432	-	3707
9					-	-		-	-	275	
27	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП = 8,00%	шт.	4,0	1457,00	-	5828		5828	-	6294
10					-	-		-	-	466	
28	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	505,42	-	20217	-	11862	6016	28331
11					208,88	-	8355	-	-	2099	
29	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	39,0	328,02	0,64	12793	25	362	8941	23473
12					318,11	0,31	12406	12	-	1739	
30	245-503-0101	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч СП = 8,00%	шт.	39,0	181045,00	-	7060755		7060755	-	7625615
13					-	-		-	-	564860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	245-405-2102	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком СП = 8,00%	шт.	39,0	8955,00	-	349245		349245	-	377185
14					-	-		-	-	27940	
32	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	701,87	2,57	2807	10	281	1814	4991
15					629,02	0,69	2516	3	-	370	
33	245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15 СП = 8,00%	шт.	4,0	18235,00	-	72940		72940	-	78775
16					-	-		-	-	5835	
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	2506,90	112,99	10028	452	1097	6150	17472
17					2119,74	15,69	8479	63	-	1294	
35	242-302-0502	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП = 8,00%	шт.	4,0	36452,00	-	145808		145808	-	157473
18					-	-		-	-	11665	
36	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	33,26	1038,44	1,22	34539	40	4633	21518	60541
19					897,94	0,60	29865	20	-	4484	
37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	5,32	99,18	2,72	528	14	234	202	788
20					52,54	0,31	280	2	-	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	5,32	111,06	3,51	591	19	449	90	735
21					23,07	0,47	123	3	-	54	
39	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 изоляции	0,41	93375,55	1229,30	38284	504	26675	8167	50167
22					27084,60	580,53	11105	238	-	3716	
40	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности покрытия изоляции	17,9	571,03	15,89	10222	284	2747	5264	16724
23					401,70	6,75	7190	121	-	1239	
41	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП = 8,00%	1000 м2	0,020585	419709,00	-	8640		8640	-	9331
24					-	-		-	-	691	
42	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	440,0	101,49	1,48	44657	653	246	31505	82255
25					99,45	-	43757	-	-	6093	
43	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП = 8,00%	кг	80,0	537,00	-	42960		42960	-	46397
26					-	-		-	-	3437	
44	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм±ГИЛЬЗЫ СП = 8,00%	м	20,0	1684,00	-	33680		33680	-	36374
27					-	-		-	-	2694	
		Итого по разделу № 1					9196692	13120	8824267	262367	10215783
							359305	5095	-	756724	
		Раздел № 2 Демонтажные работы									
45	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	1288,43	56,43	51537	2257	-	36329	94895
28					1232,00	29,41	49280	1176	-	7029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	440,0	496,31	-	218378	-	-	157232	405659
29					496,31	-	218378	-	-	30049	
		Итого по разделу № 2					269915	2257	-	193561	500554
							267658	1176	-	37078	
		Итого по смете					9466607	15377	8824267	455928	10716337
							626963	6271	-	793802	
		Итого по смете:	тенге				10716337				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				626963				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				15377				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				6271				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				8824267				
		- накладные расходы	тенге				455928				
		- сметная прибыль	тенге				793802				
		2-2-4 - Электрооборудование, электроосвещение									
		Раздел № 1 Электрооборудования									
		Раздел № 1.1 1ЩС									
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	17516,72	1068,17	17517	1068	13191	2620	21748
1					3258,00	381,00	3258	381	-	1611	
48	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00%	шт.	1,0	5780,00	-	5780		5780	-	6242
2					-	-		-	-	462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	5939,26	125,54	5939	126	2724	2252	8847
3					3090,00	38,10	3090	38	-	655	
50	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
4					1545,00	-	6180	-	-	1377	
51	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А СП = 8,00%	шт.	1,0	2233,00	-	2233		2233	-	2412
5					-	-		-	-	179	
52	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА СП = 8,00%	шт.	1,0	5358,00	-	5358		5358	-	5787
6					-	-		-	-	429	
53	247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА СП = 8,00%	шт.	3,0	5307,00	-	15921		15921	-	17195
7					-	-		-	-	1274	
		Итого по разделу № 1.1					65506	1317	51662	9322	80815
							12528	419	-	5987	
		Раздел № 1.2 2ЩС									
54	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	17516,72	1068,17	17517	1068	13191	2620	21748
8					3258,00	381,00	3258	381	-	1611	
55	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00%	шт.	1,0	5780,00	-	5780		5780	-	6242
9					-	-		-	-	462	
56	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	5939,26	125,54	5939	126	2724	2252	8847
10					3090,00	38,10	3090	38	-	655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
11					1545,00	-	6180	-	-	1377	
58	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А СП = 8,00%	шт.	1,0	2233,00	-	2233		2233	-	2412
12					-	-		-	-	179	
59	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА СП = 8,00%	шт.	1,0	5358,00	-	5358		5358	-	5787
13					-	-		-	-	429	
60	247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА СП = 8,00%	шт.	3,0	5307,00	-	15921		15921	-	17195
14					-	-		-	-	1274	
		Итого по разделу № 1.2					65506	1317	51662	9322	80815
							12528	419	-	5987	
		Раздел № 1.3 Электроустановочные изделия									
61	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	20,0	391,32	0,35	7826	7	1840	4308	13105
15					298,99	0,17	5980	3	-	971	
62	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	20,0	476,00	-	9520		9520	-	10282
16					-	-		-	-	762	
63	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм±Л48 СП = 8,00%	шт.	20,0	31,00	-	620		620	-	670
17					-	-		-	-	50	
		Итого по разделу № 1.3					17966	7	11980	4308	24057
							5980	3	-	1783	
		Раздел № 1.4 Кабельные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	170,0	280,90	49,81	47754	8468	9992	22911	76317
18					172,32	14,86	29294	2526	-	5653	
65	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,05	939402,00	-	46970		46970	-	50728
19					-	-		-	-	3758	
66	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,06	1351471,00	-	81088		81088	-	87575
20					-	-		-	-	6487	
67	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,06	2268189,00	-	136091		136091	-	146979
21					-	-		-	-	10887	
		Итого по разделу № 1.4					311903	8468	274141	22911	361599
							29294	2526	-	26785	
		Раздел № 1.5 Трубы									
68	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72,00% СП = 8,00%	м	110,0	379,27	3,95	41720	435	1442	28695	76048
22					362,21	0,10	39843	11	-	5633	
69	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72,00% СП = 8,00%	м	60,0	443,74	3,93	26624	236	679	18520	48756
23					428,48	0,22	25709	13	-	3612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП = 8,00%	м	110,0	45,00	-	4950		4950	-	5346
24					-	-		-	-	396	
71	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм СП = 8,00%	м	60,0	66,00	-	3960		3960	-	4277
25					-	-		-	-	317	
		Итого по разделу № 1.5					77254	671	11031	47215	134427
							65552	24	-	9958	
		Итого по разделу № 1					538136	11779	400476	93078	681714
							125882	3392	-	50500	
		Раздел № 2 Электроосвещение									
		Раздел № 2.1 1ЩО									
72	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шкаф	1,0	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
26					3516,03	51,82	3516	52	-	635	
73	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 СП = 8,00%	шт.	1,0	3692,00	-	3692		3692	-	3987
27					-	-		-	-	295	
74	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	8,0	3189,55	30,71	25516	246	12911	8899	37169
28					1545,00	-	12360	-	-	2753	
75	247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	3253,00	-	3253		3253	-	3513
29					-	-		-	-	260	
76	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА СП = 8,00%	шт.	3,0	5358,00	-	16074		16074	-	17360
30					-	-		-	-	1286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 20А 30 мА СП = 8,00%	шт.	1,0	3959,00	-	3959		3959	-	4276
31					-	-		-	-	317	
78	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	3,0	527,00	-	1581		1581	-	1707
32					-	-		-	-	126	
		Итого по разделу № 2.1					59448	371	43201	11468	76588
							15876	52	-	5672	
		Раздел № 2.2 2ЩО									
79	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шкаф	1,0	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
33					3516,03	51,82	3516	52	-	635	
80	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 СП = 8,00%	шт.	1,0	3692,00	-	3692		3692	-	3987
34					-	-		-	-	295	
81	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	7,0	3189,55	30,71	22327	215	11297	7787	32523
35					1545,00	-	10815	-	-	2409	
82	247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	3253,00	-	3253		3253	-	3513
36					-	-		-	-	260	
83	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА СП = 8,00%	шт.	3,0	5358,00	-	16074		16074	-	17360
37					-	-		-	-	1286	
84	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 20А 30 мА СП = 8,00%	шт.	1,0	3959,00	-	3959		3959	-	4276
38					-	-		-	-	317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	2,0	527,00	-	1054		1054	-	1138
39					-	-		-	-	84	
		Итого по разделу № 2.2					55731	340	41060	10356	71373
							14331	52	-	5286	
		Раздел № 2.3 ЗЩАО									
86	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шкаф	1,0	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
40					3516,03	51,82	3516	52	-	635	
87	247-201-1003	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 9 модулей IP41 СП = 8,00%	шт.	1,0	1922,00	-	1922		1922	-	2076
41					-	-		-	-	154	
88	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
42					1545,00	-	6180	-	-	1377	
89	247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	3253,00	-	3253		3253	-	3513
43					-	-		-	-	260	
90	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	3,0	527,00	-	1581		1581	-	1707
44					-	-		-	-	126	
		Итого по разделу № 2.3					24887	248	14942	7019	34458
							9696	52	-	2552	
		Раздел № 2.4 Светотехнические изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	58,0	2401,64	227,75	139295	13210	11591	86684	244058
45					1974,05	101,73	114495	5900	-	18078	
92	247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe СП = 8,00%	шт.	35,0	15653,00	-	547855		547855	-	591683
46					-	-		-	-	43828	
93	247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ВН 236/118 СП = 8,00%	шт.	23,0	6127,00	-	140921		140921	-	152195
47					-	-		-	-	11274	
94	1121-0401-0508	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	27,0	1661,93	17,06	44872	461	5396	28239	78961
48					1445,03	7,62	39016	206	-	5849	
95	247-101-0126	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe СП = 8,00%	шт.	16,0	8584,00	-	137344		137344	-	148332
49					-	-		-	-	10988	
96	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014±DS-109 СП = 8,00%	шт.	11,0	8292,00	-	91212		91212	-	98509
50					-	-		-	-	7297	
97	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	27,0	639,80	4,26	17275	115	1848	11061	30603
51					567,09	1,91	15311	51	-	2267	
98	247-101-0101	Светильник НПП1301-60 СП = 8,00%	шт.	27,0	3990,00	-	107730		107730	-	116348
52					-	-		-	-	8618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5,0	811,96	18,08	4060	90	33	2862	7475
53		НР = 72,00% СП = 8,00%			787,33	7,62	3937	38	-	554	
100	248-304-0108	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	5,0	1756,00	-	8780		8780	-	9482
54		СП = 8,00%			-	-		-	-	702	
101	247-213-0301	СТАРТЕР	шт.	132,0	108,00	-	14256		14256	-	15396
55		СП = 8,00%			-	-		-	-	1140	
102	247-106-0102	ЛАМПА L-18/36	шт.	159,0	1093,00	-	173787		173787	-	187690
56		СП = 8,00%			-	-		-	-	13903	
103	247-106-0102	ЛАМПА MINI FULL SPIRAL	шт.	27,0	1093,00	-	29511		29511	-	31872
57		СП = 8,00%			-	-		-	-	2361	
104	1310-0205-0401	Оборудование. Включение электропитания	статив	14,0	11250,00	-	157500	-	-	113400	292572
58		НР = 72,00% СП = 8,00%			11250,00	-	157500	-	-	21672	
105	248-306-0305	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт.	14,0	19116,00	-	267624		267624	-	289034
59		СП = 8,00%			-	-		-	-	21410	
		Итого по разделу № 2.4					1882022	13876	1537888	242246	2294209
							330258	6195	-	169941	
		Раздел № 2.5 Электроустановочные изделия									
106	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	104,0	391,32	0,35	40698	37	9566	22401	68147
60		НР = 72,00% СП = 8,00%			298,99	0,17	31095	18	-	5048	
107	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3,0	272,23	0,32	817	1	29	567	1494
61		НР = 72,00% СП = 8,00%			262,24	0,14	787	-	-	111	
108	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими	шт.	41,0	476,00	-	19516		19516	-	21077
62		контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%			-	-		-	-	1561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	62,0	345,00	-	21390		21390	-	23101
63					-	-		-	-	1711	
110	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	1,0	368,00	-	368		368	-	397
64					-	-		-	-	29	
111	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 СП = 8,00%	шт.	3,0	1220,00	-	3660		3660	-	3953
65					-	-		-	-	293	
112	247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55±У195 СП = 8,00%	шт.	66,0	1384,00	-	91344		91344	-	98652
66					-	-		-	-	7308	
113	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм±Л48 СП = 8,00%	шт.	107,0	31,00	-	3317		3317	-	3582
67					-	-		-	-	265	
		Итого по разделу № 2.5					181109	38	149190	22968	220403
							31882	18	-	16326	
		Раздел № 2.6 Кабельные изделия									
114	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72,00% СП = 8,00%	м	400,0	419,62	2,89	167848	1158	15050	109287	299306
68					379,10	0,37	151641	146	-	22171	
115	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72,00% СП = 8,00%	м	300,0	459,47	3,52	137841	1057	11287	90496	246604
69					418,32	0,64	125497	191	-	18267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,3315	233523,00	-	77413		77413	-	83606
70					-	-		-	-	6193	
117	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,306	364508,00	-	111539		111539	-	120463
71					-	-		-	-	8923	
118	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,0765	314487,00	-	24058		24058	-	25983
72					-	-		-	-	1925	
		Итого по разделу № 2.6					518700	2215	239348	199783	775962
							277138	337	-	57479	
		Раздел № 2.7 Трубы									
119	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72,00% СП = 8,00%	м	625,0	379,27	3,95	237045	2470	8191	163040	432091
73					362,21	0,10	226383	62	-	32007	
120	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП = 8,00%	м	625,0	32,00	-	20000		20000	-	21600
74					-	-		-	-	1600	
		Итого по разделу № 2.7					257045	2470	28191	163040	453692
							226383	62	-	33607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 2					2978942	19557	2053821	656880	3926685
							905564	6768	-	290863	
		Раздел № 3 Демонтажные работы									
121	1217-0101-0706	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	12,0	339,47	1,76	4074	21	-	2926	7559
75					337,70	0,92	4052	11	-	560	
122	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	800,0	70,21	0,76	56170	605	-	40234	104116
76					69,46	0,39	55565	315	-	7712	
123	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1500,0	106,20	0,25	159293	378	-	114561	295762
77					105,94	0,13	158915	197	-	21908	
		Итого по разделу № 3					219537	1004	-	157721	407438
							218533	523	-	30180	
		Итого по смете					3736615	32339	2454296	907679	5015837
							1249980	10683	-	371543	
		Итого по смете:	тенге				5015837				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1249980				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				32339				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				10683				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				2454296				
		- накладные расходы	тенге				907679				
		- сметная прибыль	тенге				371543				
		Всего по акту									19 642 857,14
	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	Сумма НДС									2 357 142,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту									22 000 000

Заказчик:

ТОО «СК

Директор_ Б.Жұман

Подрядчик:

ТОО «City Stor -2021»

Директор_ Е.Ш.Сейдалиев