Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 24 » декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Stroy Company Inc." Карагандиская область, г. Караганда, ул. Щорса 100

наименование организации, юридический адрес

в лице: директор Есимбекова Диана Сапаровна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей водоснабжения села Чайковское Житикаринского района. Корректировка», новое строительство, второй нормальный

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», руководитель Хакимов Асылхан Булатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «ЭПК-forfait (ЭПК-форфайт)» КСЛ №II-1782 от 17.08.2011года, договор №251-ид от 18.08.2025года, генеральный директор Аманжулов Д.Н.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО ПИП "Костанайводпроект", ПСД-70.2-12/30-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): приказом № 85 от 26.09.2023 года ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трубопровода	**метр**	***16109,4***	**--**	***16109,4***	**--**
НВ	**метр**	***11293***		***11293***	
В том числе					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 – 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	*2031*		*2031*	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 – 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	*5701,5*		*5701,5*	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 – 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	*251*		*251*	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 – 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	*2849*		*2849*	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 – 32х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	*460,5*		*460,5*	
Водовод	**метр**	***4010***		***4010***	
В том числе					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 – 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	***4010***		***4010***	
Соединительный водовод	**метр**	***403***		***403***	
В том числе					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 – 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	***403***		***403***	
НВК	**метр**	***403,4***		***403,4***	
В том числе					
Трубы стальные электросварные прямошовные, D89 х4 -мм ГОСТ 10704-91	метр	*177*		*177*	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D108х4,0 мм ГОСТ 10705-80	метр	*150,5*		*150,5*	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D159х4,5 мм ГОСТ 10705-80	метр	*75,9*		*75,9*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. На территории площадки *водозабора* предусматриваются: водозаборная скважина с насосной станцией первого подъема по - 2 шт.;ограждение; ворота; подъездная дорога (щебеночное покрытие); трансформаторная подстанция.

Водовод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 26 диаметром 90х3,5 мм, ПЭ100 SDR 17 диаметром 50х3 мм по ГОСТ 18599-2001. Технические показатели: Общая длина трубопроводов – 4010,0 м.

На территории *комплекса водопроводных сооружений* проектом предусматриваются: Резервуары чистой воды емкостью 250 м3 - 2 шт.; Насосная станция второго подъема; Водонапорная башня емкостью 50 м3; Контрольно-пропускной пункт; Дизельная станция; Ограждение из профлиста h=2,5 м (внешнее); Ворота из профлиста; Ограждение из колючей проволоки h =1,60 м (внутреннее); Трансформаторная подстанция.

Соединительный водовод прокладывается от площадки комплекса водопроводных сооружений до кольцевой разводящей сети в селе Чайковское, сеть прокладывается в две нитки из полиэтиленовых труб диаметром 110х4,2 мм по ГОСТ 18599-2001.

Технические показатели: Общая длина соединительных трубопроводов – 403,0 м.

Рабочим проектом запроектированы *поселковые сети водопровода* с подводам водопровода к границам участков (согласно заданию на проектирование). Поселковые сети прокладываются вдоль кромки проезжей части дорог общего пользования. Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 26 диаметром 110х4,2 мм, SDR 17 диаметрами 110х6,6 мм, 32х2,3 мм, SDR 21 диаметром 50х2,4 мм, SDR 11 диаметром 25х2,3 мм по ГОСТ 18599-2001. Общая длина поселкового трубопровода – 11293 м, в том числе длина подводки к жилым домам – 2849 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 2025 года;
месяц, год
окончание работ: 2025 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: (три) месяцев;
фактически, месяц: (три) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

ТОО "Энк-forfait"

подпись, дата место печати (при наличии).

.наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись, дата место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей водоснабжения села Чайковское Житикаринского района. Корректировка» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Stroy Company Inc." директор Есимбекова Диана Сапаровна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.