Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Stroy Company Inc."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23/20 Строительство сетей водоснабжения села Чайковское Житикаринского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **3-2-4 КПП. Охранно-пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №33

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **3-2-4 КПП. Охранно-пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1: Локальная смета №3-2-4. КПП. Охранно-пожарная сигнализация										
1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17007,00 16922,00	13,00 3,00	17007,00 16922,00	13,00 3,00	72,00		17007,00	
2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55708,00		55708,00		55708,00		55708,00	
3	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	7007,00 5995,00	921,00 284,00	7007,00 5995,00	921,00 284,00	91,00		7007,00	
4	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	2079,00		2079,00		2079,00		2079,00	
5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	10715,00 10619,00	3,00 0,00	21430,00 21238,00	6,00 0,00	186,00		21430,00	
6	248-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	2	3345,00		6690,00		6690,00		6690,00	
7	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2997,00 2971,00	11,00 3,00	2997,00 2971,00	11,00 3,00	15,00		2997,00	
8	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4281,00		4281,00		4281,00		4281,00	
9	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3156,00 3091,00	49,00 15,00	3156,00 3091,00	49,00 15,00	16,00		3156,00	
10	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	2297,00		2297,00		2297,00		2297,00	
11	248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5415,00		5415,00		5415,00		5415,00	
12	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	3	2721,00 2706,00	0,00 0,00	8163,00 8118,00	0,00 0,00	45,00		8163,00	
13	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	281,00		843,00		843,00		843,00	
14	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	7	1146,00 1120,00	6,00 0,00	8022,00 7840,00	42,00 0,00	140,00		8022,00	
15	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	7,21	96,00		692,00		692,00		692,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	32	314,00 298,00	1,00 0,00	10048,00 9536,00	32,00 0,00	480,00		10048,00	
17	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,00206	93210,00		192,00		192,00		192,00	
18	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,0309	51463,00		1590,00		1590,00		1590,00	
19	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	63,00		126,00		126,00		126,00	
		Итого по разделу 1: Локальная смета №3-2-4. КПП. Охранно-пожарная сигнализация					157743,00 75711,00	1074,00 305,00	80958,00 0,00	0,00 0,00	157743,00	
		ИТОГО по акту					157743,00 75711,00	1074,00 305,00	80958,00 0,00	0,00 0,00	157743,00	

ИТОГО по акту			0,00	157743,00
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			14 828	172 570,84
Итого со сметной прибылью 5%			8 629	181 199,38
Итого с непредвиденными работами и затратами 3%			8 629	189 827,93
Итого в текущих ценах на 2023г.-100%,К=1			189 828	189 827,93
Итого с НДС 12%			22 779	**212 607,28**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Stroy Company Inc."

БИН 210940014104

Директор _____ **Есимбекова Д.С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

БИН 050140004225

Руководитель _____ **Хакимов А.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Авторский надзор _____ **Марущенко Н.П.**