Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Stroy Company Inc."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23/20 Строительство сетей водоснабжения села Чайковское Житикаринского района**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные сети (КВС)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2025** (месяц, год) **6-1 Внутриплощадочные сети (КВС)**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	420		118,00	118,00	49560	49560	--	--	49560
						--	30,00	--	12600		--	
2	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	420		83,00	83,00	34860	34860	--	--	34860
						--	21,00	--	8820		--	
3	6101-0106-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	$м^3$	420		46,00	46,00	19320	19320	--	--	19320
						--	12,00	--	5040		--	
4	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1331		375,00	375,00	499125	499125	--	--	499125
						--	77,00	--	102487		--	
5	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	1994,5		521,00	521,00	1039134	1039135	--	--	1039134
						--	107,00	--	213412		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	35,5	9300,00	--	330150	--	--	--	330150
					9300,00	--	330150	--		--	
7	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	91,6666667	3683,00	--	337608	--	--	--	337608
					3683,00	--	337608	--		--	
8	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	3223,5	83,00	83,00	267550	267551	--	--	267550
					--	21,00	--	67694		--	
9	1101-0106-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	300	3,00	3,00	900	900	--	--	900
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				2578207	1910451	--	--	2578207
							667758	410053	--	--	
Стоимость общестроительных работ			тенге				2578207				
Всего заработная плата			тенге					1077811			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				2578207				282
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1077811			
		Сметная заработная плата	тенге				2578207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								282
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1077811			
		Сметная заработная плата	тенге								
РАЗДЕЛ 2. Трубопровод											
10	6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	14163,00	648,00	28326	1296	5172	--	28326
					10929,00	210,00	21858	420		--	
11	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9750,00	278,00	19500	556	3652	--	19500
					7646,00	90,00	15292	180		--	
12	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	171058,00	--	342116	--	342116	--	342116
					--	--	--	--		--	
13	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	103014,00	--	206028	--	206028	--	206028
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	7890,00	258,00	31560	1032	4020	--	31560
					6627,00	30,00	26508	120		--	
15	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	7877,00	--	31508	--	31508	--	31508
					--	--	--	--		--	
16	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	10	5196,00	116,00	51960	1160	6620	--	51960
					4418,00	--	44180	--		--	
17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4366,00	--	43660	--	43660	--	43660
					--	--	--	--		--	
18	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02874	4219437,00	1317869,00	121267	37875	17222	--	121267
					2302373,00	336794,00	66170	9679		--	
19	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009	4219437,00	1317869,00	37975	11861	5393	--	37975
					2302373,00	336794,00	20721	3031		--	
20	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1613	4219437,00	1317869,00	680595	212572	96650	--	680595
					2302373,00	336794,00	371373	54325		--	
21	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,08094	3337462,00	648570,00	270134	52495	20785	--	270134
					2432102,00	183149,00	196854	14824		--	
22	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,34555	2259360,00	319646,00	780722	110454	39958	--	780722
					1824077,00	93231,00	630310	32216		--	
23	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	81,26376	7320,00	--	594851	--	594851	--	594851
					--	--	--	--		--	
24	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	167,49732	4330,00	--	725263	--	725263	--	725263
					--	--	--	--		--	
25	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	179,43488	3518,00	--	631252	--	631252	--	631252
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	6121-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,08094	354332,00	--	28680	--	2881	--	28680
					318740,00	--	25799	--		--	
27	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,34555	281105,00	--	97136	--	5352	--	97136
					265616,00	--	91784	--		--	
28	6111-0501-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ЭП-057	$м^2$	0,13	1296,00	6,00	168	1	148	--	168
					145,00	1,00	19	--		--	
29	6121-0402-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	4	21551,00	4468,00	86204	17872	11608	--	86204
					14181,00	1213,00	56724	4852		--	
30	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13952,00	463,00	13952	463	1787	--	13952
					11702,00	150,00	11702	150		--	
31	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0151	449705,00	--	6791	--	6791	--	6791
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4829648	447637	2802717	--	4829648
							1579294	119797	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4829648				
		Материалы	тенге				221248				
		Всего заработная плата	тенге					1699091			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2581469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4829648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	тенге					1699091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4829648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	тенге					1699091			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы (Ду.1500мм-8 шт.)									
32	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,512	2319,00	--	5825	--	5825	--	5825
					--	--	--	--		--	
33	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	13,265	82829,00	27793,00	1098727	368674	100191	--	1098727
					47483,00	8452,00	629862	112116		--	
34	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	22258,00	--	178064	--	178064	--	178064
					--	--	--	--		--	
35	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	22981,00	--	206829	--	206829	--	206829
					--	--	--	--		--	
36	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	32177,00	--	418301	--	418301	--	418301
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	36757,00	--	294056	--	294056	--	294056
					--	--	--	--		--	
38	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	10493,00	--	83944	--	83944	--	83944
					--	--	--	--		--	
39	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	10992,00	--	21984	--	21984	--	21984
					--	--	--	--		--	
40	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	4048,00	--	80960	--	80960	--	80960
					--	--	--	--		--	
41	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	104,75	4813,00	44,00	504162	4610	367776	--	504162
					1258,00	6,00	131776	629		--	
42	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785,00	--	7850	--	7850	--	7850
					--	--	--	--		--	
43	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18676	1145627,00	--	213957	--	213957	--	213957
					--	--	--	--		--	
44	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	8	10066,00	--	80528	--	80528	--	80528
					--	--	--	--		--	
		Отмостка									
45	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	15,12	549,00	91,00	8301	1376	2223	--	8301
					311,00	25,00	4702	378		--	
46	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,268	51098,00	2853,00	115890	6471	96498	--	115890
					5697,00	544,00	12921	1234		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3319378	381131	2158986	--	3319378
							779261	114357	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3319378				
	Материалы		тенге				566688				
	Всего заработная плата		тенге					893618			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1592298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3319378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	тенге					893618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3319378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	тенге					893618			

РАЗДЕЛ 4.Водоотвод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Колодец. Водоотлив**	$м^3$	175,1523	4661,00	4661,00	816385	816385	--	--	816385
					--	1803,00	--	315800		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				816385	816385	--	--	816385
							--	315800	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				816385				
		Всего заработная плата	тенге				-	315800			-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				816385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	тенге					315800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				816385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	тенге					315800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								11543618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3026313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3555604			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					960007			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4961703		

ИТОГО по акту	**11543618,000**
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	1 085 100 12 628 718,09
Итого со сметной прибылью 5%	631 436 13 260 154,00
Итого с непредвиденными работами и затратами 3%	631 436 13 891 589,90
Итого в текущих ценах на 2023г.-100%,К=1	13 891 590 13 891 589,90
Итого с НДС 12%	1 666 991 **15 558 580,69**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Stroy Company Inc."

БИН 210940014104

Директор _____ **Есимбекова Д.С.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и
БИН
0501400042
22

Руководитель _____ **Хакимов А.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Авторский надзор _____ **Марущенко Н.П.**