Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Samruk Construction LLP"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам в Тимирязевском районе СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за май 2025 года 1

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050140007633	010840004528			42	18.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам в Тимирязевском районе СКО	26 982 300	26 982 300	26 982 300	23 255 877	46 003	0	2 890 961	26 982 300
ИТСГО по справке	**26 982 300**	**26 982 300**	**26 982 300**	**23 255 877**	**46 003**		**2 890 961**	**26 982 300**

М.П.

Заказчик Руководитель Нуркенов Мурат Сембаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Сейдуалиева Калия Онгаровна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Samruk Construction LLP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам в Тимирязевском районе СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№** 42 от **18.04.2025**

Акт выполненных работ 1

за **Май 2025** (месяц, год) на **Реконструкция площадок водонапорных сооружений со строительством водонапорных башен и зданий насосных по 9 населенным пунктам в Тимирязевском районе СКО**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел: По смете										
			Раздел: Локальная смета 2-3-5 система видеонаблюдения в н/п Дзержинское										
			Земляные работы										
1	18	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	30,6	171,21	164,34	5239	5029		1275	7035	
						6,87	51	210	1561		521		
2	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,6	35,46	35,46	1085	1085		288	1483	
						0	13,05	0	399		110		
3	20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	170	488,52	407,28	83049	69238		30032	122128	
						81,24	164,12	13811	27901		9047		
4	21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	351,8	155,51	59807	26437	8050	24270	90802	
						148,94	49,34	25320	8388		6726		
5	22	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	650,28	363,59	48771	27269	9316	15388	69292	
						162,48	122,48	12186	9186		5133		
6	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	365	327,59	147,06	119569	53678	16470	47895	180860	
						135,4	46,85	49421	17099		13397		
7	24	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	365	99,85	1,63	36445	596	7138	20845	61873	
						78,66	0,66	28711	240		4583		
			Итого по разделу "Локальная смета 2-3-5 система видеонаблюдения в н/п дзержинское"					353964	183332	40974	139992	533473	
								129659	64774	0	39516		
			Раздел: Локальная смета 2-3-7 система видеонаблюдения в н/п Мичурино										
			Земляные работы										
8	18	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	53,1	171,21	164,34	9091	8726		2212	12208	
						6,87	51	365	2708		904		
9	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,1	35,46	35,46	1883	1883		499	2573	
						0	13,05	0	693		191		
10	20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	295	488,52	407,28	144115	120149		52115	211928	
						81,24	164,12	23966	48416		15698		
11	21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	445	351,8	155,51	156553	69203	21072	63530	237689	
						148,94	49,34	66278	21957		17607		
12	22	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	105	650,28	363,59	68280	38177	13043	21543	97009	
						162,48	122,48	17060	12860		7186		
13	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	445	327,59	147,06	145775	65443	20080	58392	220501	
						135,4	46,85	60253	20847		16333		
14	24	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	445	99,85	1,63	44433	726	8702	25413	75434	
						78,66	0,66	35004	293		5588		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу "Локальная смета 2-3-7 система видеонаблюдения в н/п мичурино"					570129	304306	62897	223704	857342	
								202926	107774	0	63507		
			Раздел: Локальная смета 2-3-8 система видеонаблюдения в н/п Белоградовка										
			Земляные работы										
15	18	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	53,1	171,21	164,34	9091	8726		2212	12208	
						6,87	51	365	2708		904		
16	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,1	35,46	35,46	1883	1883		499	2573	
						0	13,05	0	693		191		
17	20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	295	488,52	407,28	144115	120149		52115	211928	
						81,24	164,12	23966	48416		15698		
18	21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	255	351,8	155,51	89710	39656	12075	36405	136204	
						148,94	49,34	37980	12582		10089		
19	22	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	650,28	363,59	48771	27269	9316	15388	69292	
						162,48	122,48	12186	9186		5133		
20	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	255	327,59	147,06	83534	37501	11506	33461	126354	
						135,4	46,85	34527	11946		9360		
21	24	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	255	99,85	1,63	25461	416	4987	14563	43226	
						78,66	0,66	20058	168		3202		
			Итого по разделу "Локальная смета 2-3-8 система видеонаблюдения в н/п белоградовка"					402566	235600	37883	154643	601785	
								129082	85698	0	44577		
			Раздел: Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п Дмитриевка										
			Озеленение										
22	13	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	162,38	210,7	170,08	34214	27617	6597	4864	42205	
						0	41,61	0	6756		3126		
23	14	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	34	374,28	67,75	12725	2304		9901	24436	
						306,53	24,37	10422	829		1810		
24	15	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	34	1377,17	154,39	46824	5249	3779	34354	87672	
						1111,63	36,56	37796	1243		6494		
25	16	2501-0203-4213 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный, с комом, высотой до 1 м	шт.	34	4888		166192		166192		179487	Казахстан
											13295		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п дмитриевка"					259955	35170	176568	49119	333800	
								48217	8828	0	24726		
			Раздел: Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п Дзержинский										
			Ограждение										
26	31	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	244,7	2839,28	604,24	694772	147858	259441	406717	1189608	
						1174,8	233,76	287474	57202		88119		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п дзержинский"					694772	147858	259441	406717	1189608	
								287474	57202	0	88119		
			Раздел: Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п Мичурино										
			Ограждение										
27	31	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	325,66	2839,28	604,24	924640	196777	345278	541281	1583194	
						1174,8	233,76	382585	76127		117274		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п мичурино"					924640	196777	345278	541281	1583194	
								382585	76127	0	117274		
			Раздел: Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п Белоградовская										
			Ограждение										
28	31	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	202,96	2839,28	604,24	576260	122637	215186	337341	986689	
						1174,8	233,76	238437	47445		73088		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п белоградовская"					576260	122637	215186	337341	986689	
								238437	47445	0	73088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по отделу "по смете"					**3782286**	**1225678**	**1138228**	**1852794**	**6085887**	
								1418380	**447847**	**0**	**450806**		
			Отдел: Протокол замены №2										
			Раздел: Локальная смета 2-2-8 н/п Белоградовская										
			Трубопроводы										
			Земляные работы										
29	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	818,695	206,21	195,3	168826	159891		34948	220076	
						10,91	48,38	8935	39604		16302		
30	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	81,8725	1686,3	0	138062	0		99404	256463	
						1686,3	0	138062	0		18997		
31	3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	3 мокрого грунта	436,63	1186,9	1186,9	518236	518236		256246	836441	
						0	815,1	0	355897		61959		
32	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,8725	879,66	0	72020	0		51854	133784	
						879,66	0	72020	0		9910		
33	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	736,8225	30,4	30,4	22402	22402		5935	30604	
						0	11,19	0	8243		2267		
34	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	736,8225	162,72	76,97	119894	56710		64348	198981	
						85,75	35,54	63184	26189		14739		
35	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,18147	362855,9	107542,46	65847	19516	952	50495	125650	
						250066	31000,62	45379	5626		9307		
36	8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00278	581885,05	197583,87	1618	549	61	1157	2996	
						362362	57865,21	1007	161		222		
37	9	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	182,8567	1646		300982		300982		325061	Казахстан
											24079		
38	10	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8078	5411		15193		15193		16408	Казахстан
											1215		
			Итого по разделу "Локальная смета 2-2-8 н/п белоградовская"					**1423080**	**777304**	**317189**	**564387**	**2146464**	
								328587	**435720**	**0**	**158997**		
			Раздел: Локальная смета 2-3-1 система видеонаблюдения н/п Дмитриевка										
39	1	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Сетевой видеорегистратор UNV NVR301-16S3	шт.	1	41128		41128		41128		44418	
											3290		
40	2	2308-0501-2156 РСНБ РК 2015	Цифровая сетевая видеокамера IPC2124LB-SF28-A	шт.	5	277135		1385675		1385675		1496529	
											110854		
41	3	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, Sans	шт.	1	65884		65884		65884		71155	
											5271		
42	4	С прайс лист	PoE каммутатор Hisourse 8 port	шт	1	16392,86		16393		16393		17704	
											1311		
43	5	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468		18468		18468		19945	
											1477		
44	6	С прайс лист	Кабель сетей для видеонаблюдения 4x2	м	435	250,45		108944		108944		117660	
											8716		
			Итого по разделу "Локальная смета 2-3-1 система видеонаблюдения н/п дмитриевка"					**1636492**	**0**	**1636492**	**0**	**1767411**	
								0	**0**	**0**	**130919**		
			Раздел: Локальная смета 2-3-5 система видеонаблюдения н/п Дзержинское										
45	1	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Сетевой видеорегистратор UNV NVR301-16S3	шт.	1	41128		41128		41128		44418	
											3290		
46	2	2308-0501-2156 РСНБ РК 2015	Цифровая сетевая видеокамера IPC2124LB-SF28-A	шт.	5	277135		1385675		1385675		1496529	
											110854		
47	3	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, Sans		1	65884		65884		65884		71155	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							5271		
48	4	С прайс лист	PoE каммутатор Hisourse 8 port		1	16392,86		16393		16393		17704	
				шт							1311		
49	5	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD, объем памяти 1000 ГБ		1	18468		18468		18468		19945	
				шт.							1477		
50	6	С прайс лист	Кабель сетей для видеонаблюдения 4х2		440	250,45		110196		110196		119012	
				м							8816		
			Итого по разделу "Локальная смета 2-3-5 система видеонаблюдения н/п дзержинское"					1637744	0	1637744	0	1768763	
								0	0	0	131019		
			Раздел: Локальная смета 2-3-7 система видеонаблюдения н/п Мичурино										
51	1	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Сетевой видеорегистратор UNV NVR301-16S3		1	41128		41128		41128		44418	
				шт.							3290		
52	2	2308-0501-2156 РСНБ РК 2015	Цифровая сетевая видеокамера IPC2124LB-SF28-A		7	277135		1939945		1939945		2095141	
				шт.							155196		
53	3	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, Sans		1	65884		65884		65884		71155	
				шт.							5271		
54	4	С прайс лист	PoE каммутатор Hisourse 8 port		1	16392,86		16393		16393		17704	
				шт							1311		
55	5	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD, объем памяти 1000 ГБ		1	18468		18468		18468		19945	
				шт.							1477		
56	6	С прайс лист	Кабель сетей для видеонаблюдения 4х2		550	250,45		137745		137745		148765	
				м							11020		
			Итого по разделу "Локальная смета 2-3-7 система видеонаблюдения н/п мичурино"					2219564	0	2219564	0	2397128	
								0	0	0	177565		
			Раздел: Локальная смета 2-3-8 система видеонаблюдения н/п Белоградовка										
57	1	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Сетевой видеорегистратор UNV NVR301-16S3		1	41128		41128		41128		44418	
				шт.							3290		
58	2	2308-0501-2156 РСНБ РК 2015	Цифровая сетевая видеокамера IPC2124LB-SF28-A		5	277135		1385675		1385675		1496529	
				шт.							110854		
59	3	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, Sans		1	65884		65884		65884		71155	
				шт.							5271		
60	4	С прайс лист	PoE каммутатор Hisourse 8 port		1	16392,86		16393		16393		17704	
				шт							1311		
61	5	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD, объем памяти 1000 ГБ		1	18468		18468		18468		19945	
				шт.							1477		
62	6	С прайс лист	Кабель сетей для видеонаблюдения 4х2		330	250,45		82647		82647		89259	
				м							6612		
			Итого по разделу "Локальная смета 2-3-8 система видеонаблюдения н/п белоградовка"					1610195	0	1610195	0	1739010	
								0	0	0	128815		
			Раздел: Локальная смета 2-4-1 система адресной охранной сигнализации н/п Дмитриевка										
63	1	Т прайс-лист	Блок питания 12В		1	9585,09		9585				9585	
				шт						9585			
64	2	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В		3	7981		23943		23943		25858	
				шт.							1915		
65	3	Т прайс-лист	Маяк 12К светозвуковой оповещатель		1	1915,57		1916				1916	
				шт						1916			
			Итого по разделу "Локальная смета 2-4-1 система адресной охранной сигнализации н/п дмитриевка"					35444	0	23943	0	37359	
								0	0	11501	1915		
			Раздел: Локальная смета 2-4-5 система адресной охранной сигнализации н/п Дзержинский										
66	1	Т прайс-лист	Блок питания 12В		1	9585,09		9585				9585	
				шт						9585			
67	2	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В		3	7981		23943		23943		25858	
				шт.							1915		
68	3	Т прайс-лист	Маяк 12К светозвуковой оповещатель		1	1915,57		1916				1916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Маяк 12К светозвуковой оповещатель	шт						1916			
			Итого по разделу "Локальная смета 2-4-5 система адресной охранной сигнализации н/п дзержинский"					35444	0	23943	0	37359	
								0	0	11501	1915		
			Раздел: Локальная смета 2-4-7 система адресной охранной сигнализации н/п Мичурино										
69	1	Т прайс-лист	Блок питания 12В	шт	1	9585,09		9585				9585	
										9585			
70	2	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В	шт.	3	7981		23943		23943		25858	
											1915		
71	3	Т прайс-лист	Маяк 12К светозвуковой оповещатель	шт	1	1915,57		1916				1916	
										1916			
			Итого по разделу "Локальная смета 2-4-7 система адресной охранной сигнализации н/п мичурино"					35444	0	23943	0	37359	
								0	0	11501	1915		
			Раздел: Локальная смета 2-4-8 система адресной охранной сигнализации н/п Белоградовка										
72	1	Т прайс-лист	Блок питания 12В	шт	1	9585,09		9585				9585	
										9585			
73	2	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В	шт.	3	7981		23943		23943		25858	
											1915		
74	3	Т прайс-лист	Маяк 12К светозвуковой оповещатель	шт	1	1915,57		1916				1916	
										1916			
			Итого по разделу "Локальная смета 2-4-8 система адресной охранной сигнализации н/п белоградовка"					35444	0	23943	0	37359	
								0	0	11501	1915		
			Раздел: Локальная смета 4-1-1 наружные электрические сети н/п Дмитриевка										
75	1	2307-0106-0354 РСНБ РК 2015	Светильник Prometey-50, потребляемая мощность 50Вт, световой поток 5500 Лм. Кривая Сила Света (КСС)- Тип Д (косинусная). Степень защиты IP67	шт.	13	17142,86		222857		222857		240686	
											17829		
76	2	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	36258,64	14607,94	1632	657	56	951	2789	
						20398,7	6011,76	918	271		207		
77	3	2306-1201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,045	411977		18539		18539		20022	Казахстан
											1483		
			Итого по разделу "Локальная смета 4-1-1 наружные электрические сети н/п дмитриевка"					243028	657	241452	951	263497	
								918	271	0	19518		
			Раздел: Локальная смета 4-1-5 наружные электрические сети н/п Дзержинский										
78	1	2307-0106-0354 РСНБ РК 2015	Светильник Prometey-50, потребляемая мощность 50Вт, световой поток 5500 Лм. Кривая Сила Света (КСС)- Тип Д (косинусная). Степень защиты IP67	шт.	12	17142,86		205714		205714		222171	
											16457		
79	2	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	36258,64	14607,94	3626	1461	125	2113	6198	
						20398,7	6011,76	2040	601		459		
80	3	2306-1201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,1	411977		41198		41198		44494	Казахстан
											3296		
81	4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7378,5	3131,17	29514	12525	2571	16569	49769	
						3604,68	1573,06	14419	6292		3687		
82	5	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38859		155436		155436		167871	Казахстан
											12435		
			Итого по разделу "Локальная смета 4-1-5 наружные электрические сети н/п дзержинский"					435488	13985	405043	18682	490503	
								16459	6893	0	36334		
			Раздел: Локальная смета 4-1-7 наружные электрические сети н/п Мичурино										
83	1	2307-0106-0354 РСНБ РК 2015	Светильник Prometey-50, потребляемая мощность 50Вт, световой поток 5500 Лм. Кривая Сила Света (КСС)- Тип Д (косинусная). Степень защиты IP67	шт.	14	17142,86		240000		240000		259200	
											19200		
84	2	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,078	36258,64	14607,94	2828	1139	98	1648	4834	
						20398,7	6011,76	1591	469		358		
85	3	2306-1201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,078	411977		32134		32134		34705	Казахстан
											2571		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7378,5	3131,17	14757	6262	1285	8284	24885	
						3604,68	1573,06	7209	3146		1843		
87	5	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38859		77718		77718		83935	Казахстан
											6217		
			Итого по разделу "Локальная смета 4-1-7 наружные электрические сети н/п мичурино"					367437	7402	351236	9932	407559	
								8800	3615	0	30189		
			Раздел: Локальная смета 4-1-8 наружные электрические сети н/п Белоградовка										
88	1	2307-0106-0354 РСНБ РК 2015	Светильник Prometey-50, потребляемая мощность 50Вт, световой поток 5500 Лм. Кривая Сила Света (КСС)- Тип Д (косинусная). Степень защиты IP67	шт.	11	17142,86		188571		188571		203657	
											15086		
89	2	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,095	36258,64	14607,94	3445	1388	119	2007	5888	
						20398,7	6011,76	1938	571		436		
90	3	2306-1201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,095	411977		39138		39138		42269	Казахстан
											3131		
91	4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7378,5	3131,17	29514	12525	2571	16569	49769	
						3604,68	1573,06	14419	6292		3687		
92	5	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38859		155436		155436		167871	Казахстан
											12435		
			Итого по разделу "Локальная смета 4-1-8 наружные электрические сети н/п белоградовка"					416104	13912	385834	18576	469454	
								16357	6863	0	34775		
			Раздел: Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п Дмитриевка										
93	2	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,0 х 2,0, с металлическими стойками	конструкция	1	179857	1391	179857	1391	150590	19970	215813	
						27876	454	27876	454		15986		
94	3	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Калитка металлическая тип КМС 1,0 х 2,0, с металлическими стойками	конструкция	1	92594	759	92594	759	75879	11577	112505	
						15956	210	15956	210		8334		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п дмитриевка"					272451	2150	226469	31547	328318	
								43832	664	0	24320		
			Раздел: Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п Дзержинский										
95	2	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,0 х 2,0, с металлическими стойками	конструкция	1	179857	1391	179857	1391	150590	19970	215813	
						27876	454	27876	454		15986		
96	3	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Калитка металлическая тип КМС 1,0 х 2,0, с металлическими стойками	конструкция	1	92594	759	92594	759	75879	11577	112505	
						15956	210	15956	210		8334		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п дзержинский"					272451	2150	226469	31547	328318	
								43832	664	0	24320		
			Раздел: Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п Мичурино										
97	2	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,0 х 2,0, с металлическими стойками	конструкция	1	179857	1391	179857	1391	150590	19970	215813	
						27876	454	27876	454		15986		
98	3	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Калитка металлическая тип КМС 1,0 х 2,0, с металлическими стойками	конструкция	1	92594	759	92594	759	75879	11577	112505	
						15956	210	15956	210		8334		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п мичурино"					272451	2150	226469	31547	328318	
								43832	664	0	24320		
			Раздел: Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п Белоградовская										
99	2	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,0 х 2,0, с металлическими стойками	конструкция	1	179857	1391	179857	1391	150590	19970	215813	
						27876	454	27876	454		15986		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	3	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Калитка металлическая тип КМС 1,0 х 2,0, с металлическими стойками		1	92594	759	92594	759	75879	11577	112505	
				конструкции		15956	210	15956	210		8334		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п белоградовская"					272451	2150	226469	31547	328318	
								43832	664	0	24320		
			Итого по отделу "Протокол замены №2"					11220710	821861	9806397	738716	12912501	
								546449	456018	46003	953075		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					15002996	2047540	10944625	2591511	18998388	
								1964829	903865	46003	1403881		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							46003			
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
			Отдел: По смете										
			Раздел: Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п Дмитриевка										
			Покрытие										
			Тип 1										
101	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	244,895	1978,29	126,76	484473	31042	442290	20290	545144	
						45,49	31,22	11141	7646		40381		
			Тротуары и дорожки										
102	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство тротуаров и дорожек	м2 покрытия	13,5	1978,29	126,76	26707	1711	24382	1118	30051	
						45,49	31,22	614	421		2226		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п дмитриевка"					511180	32753	466672	21408	575195	
								11756	8067	0	42607		
			Раздел: Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п Дзержинский										
			Покрытие										
			Тип 1										
103	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	220,42	1978,29	126,76	436055	27939	398087	18262	490662	
						45,49	31,22	10028	6881		36345		
			Тротуары и дорожки										
104	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство тротуаров и дорожек	м2 покрытия	17,136	1978,29	126,76	33900	2172	30948	1420	38145	
						45,49	31,22	780	535		2826		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п дзержинский"					469955	30111	429036	19682	528807	
								10807	7416	0	39171		
			Раздел: Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п Мичурино										
			Покрытие										
			Тип 1										
105	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	238,5	1978,29	126,76	471822	30231	430740	19760	530909	
						45,49	31,22	10850	7446		39327		
			Тротуары и дорожки										
106	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство тротуаров и дорожек	м2 покрытия	11,28	1978,29	126,76	22315	1430	20372	935	25110	
						45,49	31,22	513	352		1860		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п мичурино"					494137	31661	451113	20695	556019	
								11364	7798	0	41187		
			Раздел: Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п Белоградовская										
			Покрытие										
			Тип 1										
107	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	224,96	1978,29	126,76	445036	28515	406287	18638	500768	
						45,49	31,22	10234	7023		37094		
			Тротуары и дорожки										
108	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство тротуаров и дорожек	м2 покрытия	7,552	1978,29	126,76	14940	957	13639	626	16811	
						45,49	31,22	344	236		1245		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п белоградовская"					459976	29472	419926	19264	517579	
								10578	7259	0	38339		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по отделу "по смете"					1935248	123997	1766746	81049	2177600	
								44505	30540	0	161304		
			Отдел: По протоколу замены №2										
			Раздел: Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п Дмитриевка										
			Покрытие										
			Тип 1										
109	1	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	244,895	1986,01	241,04	486365	59030	414291	32659	560545	
						53,26	70,22	13044	17196		41522		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-1 благоустройство территории н/п дмитриевка"					486365	59030	414291	32659	560545	
								13044	17196	0	41522		
			Раздел: Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п Дзержинский										
			Покрытие										
			Тип 1										
110	1	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	220,42	1986,01	241,04	437757	53130	372887	29395	504524	
						53,26	70,22	11740	15477		37372		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-5 благоустройство территории н/п дзержинский"					437757	53130	372887	29395	504524	
								11740	15477	0	37372		
			Раздел: Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п Мичурино										
			Покрытие										
			Тип 1										
111	1	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	238,5	1986,01	241,04	473664	57488	403473	31806	545908	
						53,26	70,22	12703	16747		40438		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-7 благоустройство территории н/п мичурино"					473664	57488	403473	31806	545908	
								12703	16747	0	40438		
			Раздел: Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п Белоградовская										
			Покрытие										
			Тип 1										
112	1	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6/8 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	224,96	1986,01	241,04	446774	54225	380567	30000	514916	
						53,26	70,22	11982	15796		38142		
			Итого по разделу "Локальная смета 7-1-8 благоустройство территории н/п белоградовская"					446774	54225	380567	30000	514916	
								11982	15796	0	38142		
			Итого по отделу "По протоколу замены №2"					1844560	223874	1571218	123859	2125892	
								49468	65216	0	157473		
			ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1					3779807	347871	3337963	204908	4303492	
								93973	95756	0	318777		
			ИТОГО ПО АКТУ №1					18782803	2395411	14282588	2796418	23301880	
								2058802	999622	46003	1722658		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							46003			
			Временные здания и сооружения			3,44		800002					
			Итого с временными									24055879	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				481118			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24536997	
			Итого с учетом скидки подрядчика			0,98						24091340	
			НДС			12%		2890961					
			Итого с НДС									26 982 300	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Samruk Construction LLP", БИН 010840004528

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сейдуалиева Калия Онгаровна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Нуркенов Мурат Сембаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)