Форма по приложению 4-1

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271.
Субподрядчик : ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

№1

за ОКТЯБРЬ 2024 (месяц, год)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131240001271. | 210440038748. | 8 | 01.10.2024г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонта | дополнительные затраты: приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области» | 1 120 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | 120 000,00 | 1 120 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого за стройку | | | | | | | | | | |
| В том числе за ОКТЯБРЬ | | | | | | | | | | |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | 120 000,00 | 1 120 000,00 |
| Удержание 5% | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | 1 120 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | |

Заказчик ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН/ИИН 131240001271
Директор Акпанбетов А.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748
Директор Жумабекова Д.Ж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2 БИН/ИИН 131240001271**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»**
( наименование)

**Договор подряда (контракт) №8 от 01.10.2024г**

# Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1** | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ | 12,0 | 416,0<br>0,0 | 417,0<br>89,0 | 4 992,0<br>0,0 | 5 004,0<br>1 068,0 | | | 4 992,0 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м³ | 1,2 | 10 776,0<br>10 776,0 | 0,0<br>0,0 | 12 931,2<br>12 931,2 | 0,0<br>0,0 | | | 12 931,2 |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ | 10,0 | 4 687,0<br>4 687,0 | 0,0<br>0,0 | 46 870,0<br>46 870,0 | 0,0<br>0,0 | | | 46 870,0 |
| 4 | 4 | 6101-0106-0105<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м³ | 15,0 | 77,0<br>0,0 | 77,0<br>19,0 | 1 155,0<br>0,0 | 1 155,0<br>285,0 | | | 1 155,0 |
| 5 | 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 15,0 | 740,0<br>456,0 | 284,0<br>91,0 | 11 100,0<br>6 840,0 | 4 260,0<br>1 365,0 | | | 11 100,0 |
| 6 | 6 | 6101-0106-0208<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202 | м³ | 1,05 | 59,0<br>0,0 | 58,0<br>14,0 | 61,95<br>0,0 | 60,9<br>14,7 | | | 62,0 |
| | | | **Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | **77 110**<br>**66 641** | **10 480**<br>**2 733** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **77 110** |
| | | | **Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,005 | 1 611 857,0<br>1 073 557,0 | 538 299,0<br>141 091,0 | 8 059,29<br>5 367,79 | 2 691,5<br>705,5 | | | 8 059,3 |
| 8 | 8 | 241-201-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 5 | 728,72 | | 3 643,6<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | | | 3 643,6 |
| 14 | 14 | 242-108-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм | шт. | 2 | 53 342,04 | | 53 342,0 | | 53 342,0 | | 53 342,0 |
| 15 | 15 | 6121-0403-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | шт. | 1 | 6 056,0<br>5 117,0 | 143,0<br>0,0 | 6 056,0<br>5 117,0 | 143,0<br>0,0 | 796,00 | | 6 056,0 |
| 16 | 16 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 4 826,09 | | 4 826,09 | | 14 478,0 | | 14 478,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 6121-0403-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм | шт. | 1 | 3 074,0<br>2 729,0 | 71,0<br>0,0 | 3 074,0<br>2 729,0 | 71,0<br>0,0 | 274,00 | | 3 074,0 |
| 18 | 18 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2 589,71 | | 2 590,0 | | 2 590,0 | | 2 590,0 |
| 19 | 19 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 5 802,0<br>5 429,0 | 373,0<br>2,0 | 5 802,0<br>5 429,0 | 373,0<br>2,0 | 0,00 | | 5 802,0 |
| 20 | 20 | 241-214-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1 691,95 | | 1 691,95<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1691,95 | | 1 692,0 |
| 23 | 23 | 6103-0701-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры. | $м^3$ | 0,4 | 63 071,0<br>6 600,0 | 3 210,0<br>630,0 | 25 228,4<br>2 640,0 | 1 284,0<br>252,0 | | | 25 228,4 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **95 141**<br>**18 643** | **3 278**<br>**707** | **73 172**<br>**0** | **0**<br>**0** | **123 965** |
| | | | **РАЗДЕЛ 2 НАРУЖНОЕ СЕТИ СВЯЗИ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1134-0203-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной | опора | 1 | 18 574,0<br>13 197,0 | 5 352,0<br>1 621,0 | 18 574,0<br>13 197,0 | 5 352,0<br>1 621,0 | 25,00 | | 18 574,0 |
| 2 | 2 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 116 943,07 | | 116 943,07<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 116943,07 | | 116 943,1 |
| | | | **ИТОГО СПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **813 102**<br>**79 182** | **32 112**<br>**9 726** | **701 808**<br>**0** | **0**<br>**0** | **135 517** |
| | | | **РАЗДЕЛ 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 85 | 87 | 1133-0304-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 1 | 45 616,0<br>21 335,0 | 15 945,0<br>4 936,0 | 45 616,0<br>21 335,0 | 15 945,0<br>4 936,0 | 8336,00 | | 45 616,0 |
| 86 | 88 | 247-306-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм | шт. | 1 | 116 096,03 | | 116 096,03<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 116096,03 | | 116 096,0 |
| 87 | 89 | 1133-0207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка | светильник | 1 | 19 390,0<br>16 072,0 | 3 318,0<br>889,0 | 19 390,0<br>16 072,0 | 3 318,0<br>889,0 | 0,00 | | 19 390,0 |
| 88 | 90 | 247-306-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн консольный КИШ 48.2.0-1.0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20° | шт. | 1 | 12 042,6 | | 12 042,6<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 12042,60 | | 12 042,6 |
| 89 | 91 | 247-103-3311<br>*СпрСЦ 06.2024* | Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 160W STREET A.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа | шт. | 1 | 214 108,19 | | 214 108,19<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 214108,19 | | 214 108,2 |
| 92 | 94 | 1133-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,06 | 160 643,0<br>106 873,0 | 51 727,0<br>15 427,0 | 9 638,58<br>6 412,38 | 3 103,6<br>925,6 | 122,58 | | 9 638,6 |
| 93 | 95 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 60 | 294,98 | | 17 698,8<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 17698,80 | | 17 698,8 |
| 94 | 96 | 247-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Вставка плавкая предохранителя типа ПНИН-33, габарит 00, от 2А до 160А | шт. | 1 | 1 444,24 | | 1 444,24<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1444,24 | | 1 444,2 |
| 95 | 97 | 247-207-0812<br>*СпрСЦ 06.2024* | Аксессуары для предохранителя Корпус-держатель предохранителя типа РР 1 (сечение провода 1,5-4 мм2, ток нагрузки до 10А) | шт. | 1 | 2 132,98 | | 2 132,98<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 2132,98 | | 2 133,0 |
| 96 | 98 | 252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 1 | 5 480,56 | | 5 480,56<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 5480,56 | | 5 480,6 |
| 97 | 99 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 1,3 | 1 559,06 | | 2 026,78<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 2026,78 | | 2 026,8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 100 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 1 | 308,59 | | 308,59<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 308,59 | | 308,6 |
| 100 | 102 | 252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 1 | 8 166,91 | | 8 166,91<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 8166,91 | | 8 166,9 |
| | | | **Итого по подразделу 3: КЛ-0,4 КВ, ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | **454 150**<br>**43 819** | **22 367**<br>**6 751** | **387 964**<br>**0** | **0**<br>**0** | **454 150** |
| | | | **Подраздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ | 3 | 416,0<br>0,0 | 417,0<br>89,0 | 1 414,4<br>0,0 | 1 417,8<br>302,6 | -3,40 | | 1 414,4 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м³ | 1,2 | 10 776,0<br>10 776,0 | 0,0<br>0,0 | 12 931,2<br>12 931,2 | 0,0<br>0,0 | 0,00 | | 12 931,2 |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ | 1,2 | 4 687,0<br>4 687,0 | 0,0<br>0,0 | 5 624,4<br>5 624,4 | 0,0<br>0,0 | 0,00 | | 5 624,4 |
| 4 | 4 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,8 | 24 694,19 | | 44 449,54<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 44449,54 | | 44 449,5 |
| 5 | 5 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м³ | 12,0 | 77,0<br>0,0 | 77,0<br>19,0 | 924,0<br>0,0 | 924,0<br>228,0 | 0,00 | | 924,0 |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 12,0 | 740,0<br>456,0 | 284,0<br>91,0 | 8 880,0<br>5 472,0 | 3 408,0<br>1 092,0 | 0,00 | | 8 880,0 |
| 7 | 7 | 6101-0106-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202 | м³ | 2 | 59,0<br>0,0 | 58,0<br>14,0 | 118,0<br>0,0 | 116,0<br>28,0 | 2,00 | | 118,0 |
| 8 | 8 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство ковера | шт. | 1 | 29 870,0<br>18 924,0 | 7 288,0<br>2 040,0 | 29 870,0<br>18 924,0 | 7 288,0<br>2 040,0 | 3658,00 | | 29 870,0 |
| 9 | 9 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м³ | 0,02 | 101 070,86 | | 2 021,42<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 2021,42 | | 2 021,4 |
| 12 | 12 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | * 0,02 | 1 611 857,0<br>1 073 557,0 | 538 299,0<br>141 091,0 | 32 237,14<br>21 471,14 | 10 766,0<br>2 821,8 | 0,02 | | 32 237,1 |
| 13 | 13 | 6121-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм | м | 2 | 6 721,0<br>6 023,0 | 24,0<br>6,0 | 13 442,0<br>12 046,0 | 48,0<br>12,0 | 1348,00 | | 13 442,0 |
| 14 | 14 | 241-404-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем | м | 2 | 1 570,42 | | 3 140,84<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 3140,84 | | 3 140,8 |
| | | | **Итого по разделу4 ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)** | | | | | **284 459**<br>**164 236** | **53 422**<br>**13 346** | **66 801**<br>**0** | **0**<br>**0** | **155 033** |
| | | | **Подраздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 28 | 57 | 8601-0602-0602<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м | секция | 1 | 89 866,0<br>24 181,0 | 23 698,0<br>6 782,0 | 89 866,0<br>24 181,0 | 23 698,0<br>6 782,0 | 41987,00 | | 89 866,0 |
| 29 | 58 | 8601-0605-0403<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 203 830,0<br>57 700,0 | 540,0<br>149,0 | 203 830,0<br>57 700,0 | 540,0<br>149,0 | 145590,00 | | 203 830,0 |
| 30 | 59 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | м³ | 0,03 | 34 876,0<br>4 181,0 | 3 526,0<br>1 062,0 | 895,15<br>107,31 | 90,5<br>27,3 | 697,34 | | 895,2 |
| 31 | 60 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³ | м³ | 0,12 | 36 443,0<br>25 765,0 | 5 101,0<br>1 014,0 | 4 251,68<br>3 005,92 | 595,1<br>118,3 | 650,65 | | 4 251,7 |
| 32 | 61 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,14 | 50 136,0 | | 7 159,42<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 7159,42 | | 7 159,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по подразделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | | 306 002 | 24 924 | 196 084 | 0 | 306 002 |
| | | | | | | | 84 994 | 7 077 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 1174667,51 |
| | | | В том числе: | | | | | | 0 | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 6,3% | 12 | 6,30% | | 74004 | | | | 1248671,56 |
| | | | Итого с временными | | 5% | | 62434 | | | | 1311105,14 |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | | 3% | | 37460 | | | | 1348565,28 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 3% | | | | | | | | 284736,07 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | 1,056 | | 269713,0569 | | | | 1159766,14 |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,0557 | | 1,075 | | 1078852,228 | | | | 1444502,22 |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075 | | 0,7 | | | | | | 1000000,00 |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9 | | | | | | | | |
| | | | НДС | | 12 % | | 120000,00 | | | | 1 120 000,00 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | |

**Генподрядчик**
**ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акиньбостов А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*

**Подрядчик**
**ТОО "Сырдария Құрылысы 555"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабекова Д.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*