Заказчик: **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55 БИН 150440032488**

Подрядчик: **ТОО "Универсал Plus" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17 БИН/ИИН 020740004655**

Товарищество с ограниченнойответственностью "Стройпром 2", БИН 051240003548, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛ. А. БАЙТУРСЫНОВА, Д. 95

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате (тенге)
	С начала стройки по отчетный месяц с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области	143 652 132,91	2 226 297,76							267 155,73	2 493 453,49
Удержание аванса 30%										748 036,04
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**1 745 417,45**

Субподрядчик:

ТОО "Стройпром 2"

Директор _____ **Тургаубаев А.Е.**
БИН 051240003548

Подрядчик:

ТОО "Универсал Plus"

Директор _____ **Монтаев А.С.**
БИН 020740004655

Заказчик	ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Каркаралинский район,
Генподрядчик	ТОО "Универсал Plus" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17 БИН/ИИН 020740004655
Субподрядчик	Товарищество с ограниченнойответственностью "Стройпром 2", БИН 051240003548, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛ. А. БАЙТУРС
Наименование стройки	Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области

Акт
выполненных работ №1 за август месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах 2023года.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел 1. Теплоснабжение калорифера					
1	19	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	20	3 347	66940	
2	20	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	20	933	18660	
3	21	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	16	6 136	98176	
4	22	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	10	5 167	51670	
5	23	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	1 068	5340	
6	24	Прайс.ТОО *«СтальПроКазахстан»*	Регулирующий клапан односедельный 32мм Ру16 25ч943нж	шт	1	700 892,86	700893	
7	25	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	24 949	24949	
8	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	3,6	3 347	12049	
			Раздел 2. Тепловой узел					
9	27	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 218	34436	
10	28	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	65 233	130466	
11	29	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	101 197	202394	
12	30	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	1 359	2718	
13	31	245-701-0705 *СпрСЦ 11.2023*	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 160	шт.	2	11 882	23764	
14	32	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	1 870	18700	
15	33	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	5 585	55850	

16	**34**	**6114-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм**	**шт.**	**24**	**6 136**	**147264**
17	**35**	**242-301-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**3 820**	**15280**
18	**36**	**242-301-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**8**	**5 167**	**41336**
19	**37**	**261-301-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10**	**20 845**	**208450**
20	**38**	**242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1 068**	**2136**
21	**39**	**6116-0601-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм**	**шт.**	**2**	**53 745**	**107490**
22	**40**	**6114-0102-0504** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**3,8**	**7 623**	**28967**
23	**41**	**6112-0305-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**1,5**	**1 999**	**2999**
24	**42**	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,5**	**708**	**11682**

ВСЕГО ПО АКТУ **2 012 609**

Сметная прибыль (5)%	100 630
Итого	2 113 239
Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)-1,075	2 271 732
Итого с договорной скидкой К=0,98	2 226 297,76
Налог на добавленную стоимость 12 %	267 155,73
Всего по акту с НДС	**2 493 453,49**

Субподрядчик:
ТОО "Стройпром 2"

Директор _____Турганбаев А.Е.
БИН 051240003548

Подрядчик:
ТОО "Универсал Plus"

Директор _____Монтаев А.С.
БИН 020740004655