Заказчик: **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55 БИН 150440032488**

Подрядчик: **ТОО "Универсал Plus" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17 БИН/ИИН 020740004655**

Субподрядчик: **ТОО «КЕРИМ СТРОЙ» БИН 170240027636, г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛ. АЛМАТЫ, Д. 13, КВ. 475**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате (тенге)
	С начала стройки по отчетный месяц с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области	143 594 798,44	2 175 106,27							261 012,75	2 436 119,02
Удержание аванса 30%										730 835,70
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**1 705 283,32**

Субподрядчик

ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»

Руководитель _____ **Ажманов Ж.Ж.**
БИН 170240027636

Подрядчик

ТОО "Универсал Plus"

Директор _____ **Монтаев А.С.**
БИН 020740004655

Заказчик ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Каркаралинский

Подрядчик ТОО "Универсал Plus" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17 БИН/ИИН 020740004655

Субподрядчик ТОО «КЕРИМ СТРОЙ» БИН 170240027636, г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛ. АЛМАТЫ, Д. 13, КВ. 475

Наименование стройки Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области

АКТ
выполненных работ №1 за август месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах 2023года.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел 1. Демонтаж					
1	2	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Ремонт кирпичной кладки**	**м^3**	**0,89**	**198 447**	**176618**	
2	4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**286,1**	**942**	**269506**	
3	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**35,4**	**3 224**	**114130**	
			Раздел 2. Кровля /АС-16/					
			Несгораемое ограждение металлическое L=2000мм /АС-16/					
4	17	1109-0604-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,53**	**462 021**	**244871**	
5	18	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,41**	**392 554**	**160947**	
6	19	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,40722**	**318 536**	**129714**	
7	20	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм**	**шт.**	**330**	**139**	**45870**	
8	21	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,1452**	**378 761**	**54996**	
9	22	251-305-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка резиновая**	**1000 шт.**	**0,24**	**408 003**	**97921**	
10	23	217-107-0104 *РСНБ РК 2022*	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 85-130 мм**	**шт.**	**240**	**89**	**78320**	
11	24	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся**	**шт.**	**268**	**33**	**8844**	
12	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**840,4**	**262**	**220185**	
13	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**840,4**	**405**	**340362**	
			ВСЕГО ПО АКТУ				**1 942 284**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	122 364
Итого	2 064 648
Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)-1,075	2 219 496
Итого с договорной скидкой К=0,98	2 175 106,27
Налог на добавленную стоимость 12 %	261 012,75
Всего по акту с НДС	**2 436 119,02**

Субподрядчик
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
Руководитель _____Аймаков Ж.Ж.
БИН 170240027636

Подрядчик:
ТОО "Универсал Plus"
Директор _____Монтаев А.С.
БИН 020740004655