Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Строительство инженерных коммуникаций к
пятиэтажному жилому дому №1 в 21
квартале мкр."Кунай" в г.Костанай

Декларация о соответствии

«23» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «RRR Group 2018», БИН 181040017190, адрес: г.Шымкент, ул. Гани Иляева, 7/101**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жаркинбеков Сапар Нуриддинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 21 квартале мкр."Кунай" в г.Костанай»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», в лице руководителя Байдаулетов Арсаин Болатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
   - ТОО «Профилэнд», государственная лицензия № 21021402 от 28.06.2021 года, в лице директора Досымбеков Даурен Махамбетович;
   - ТОО «Best Invest Company», государственная лицензия ГСЛ №0000692 от 08.02.2018 года, в лице директора Рахматуллаев Нуршат Рахматуллаевич;

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «ПромСтройПроект», Заказ № 24.3-681/19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

e get a

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Наружные газопроводы	м	129		129	
Наружные сети водопровода	м	27,2		27,2	
Наружные сети канализации	м	71,8		71,8	
Наружная теплосеть	м	8,7		8,7	
Наружные сети электроснабжения	м	125		125	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газоснабжение – наружные газопроводы из трубы стальной электросварной Д=57 мм - 129 метров; Наружные сети водопровода – устройство футляров из труб стальных электросварных Д=325х4мм – 27,2 метров; Наружные сети канализации – наружные сети канализации из труб чугунных Д = 200 мм х 0,144м – 71,8 метров; Наружная теплосеть – из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном Д=89х4-2-ППУ-ПЭ – 8,7 метров**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2023 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 18;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Гл инженер

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Лобакевич С.А.

Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

Беспаев Р.Т.

---

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 21 квартале мкр."Кунай" в г.Костанай»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «RRR Group 2018»

Жаркинбеков Сапар Нуриддинович

Субподрядные организации:

Директор ТОО «Профилэнд»

Досымбеков Даурен Махамбетович

Директор ТОО «Best Invest Company»

Рахматуллаев Нуршат Рахматуллаевич

---

e get a