Заказчик: **ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55 БИН 150440032488**

Подрядчик: **ТОО "Универсал Plus" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17 БИН/ИИН 020740004655**

Субподрядчик: **ТОО "ADEvelopment", БИН 080340008258, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. М.ГОРЬКОГО, Д. 57**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате (тенге)
	С начала стройки по отчетный месяц с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области		2 278 567,26							273 428,07	2 551 995,33
Удержание аванса 30%										765 598,59
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**1 786 396,73**

Субподрядчик
ТОО "ADEvelopment"

Директор_____**Майбасова Н.Н.**
БИН 080340008258

Генеральный Подрядчик
ТОО "Универсал Plus"

Директор_____**Монтаев А.С.**
БИН 020740004655

Заказчик	ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Каркаралинский район,
Генподрядчик	ТОО "Универсал Plus" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17 БИН/ИИН 020740004655
Субподрядчик	ТОО "ADEvelopment", БИН 080340008258, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. М.ГОРЬКОГО, Д. 57, 311
Наименование стройки	Капитальный ремонт здании школы №5 в с.Егиндибулак, Каркаралинском районе, Карагандинской области

АКТ
выполненных работ за август месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах 2023года.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Раздел 1.	**Водопровод холодной воды В1**					
45	1	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0077	1 428 409	10999	
46	2	241-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х 5,6 мм	м	8,47	928	7860	
47	3	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 60 мм.	м	7,5	8 443	63322	
48	4	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	7,425	2 817	20916	
49	5	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	9,3	8 443	78520	
50	6	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	9,207	1 747	16085	
51	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	38,5	7 780	299530	
52	8	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	38,115	1 101	41965	
53	9	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	12,4	7 033	87209	
54	10	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	87,714	671	58856	
55	11	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	21,5	6 444	138546	
56	12	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	62,667	396	24816	
57	13	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	21,5	5 967	128291	
58	14	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	62,964	236	14860	
59	15	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	30	1 784	53520	
60	16	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый полипропиленовый для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	30	2 282	68460	
61	17	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	2	158	316	
62	18	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	3	118	354	
63	19	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	57	399	
64	20	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	16	902	14432	
65	21	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	15	27	405	
66	22	241-208-2703 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	5	141	705	
67	23	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	15	83	1245	

68	24	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	30	46	1380
69	25	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	74,5	364	27118
70	26	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,13	262 500	34125
		Раздел 2.	**Водопровод горячей воды Т3**				
71	27	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	10,5	7 780	81690
72	28	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	23,958	1 101	26378
73	29	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	11,8	7 033	82989
74	30	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	38,115	671	25575
75	31	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	11	6 444	70884
76	32	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	79,2	396	31363
77	33	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	6,0	5 967	35802
78	34	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	120,285	236	28387
79	35	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	24	1 784	42816
80	36	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый полипропиленовый для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	24	2 282	54768
81	37	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	24	46	1104
82	38	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	264,2	364	96169
83	39	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,2642	262 500	69352
		Раздел 3.	**Канализация К1**				
84	40	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12,8	3 340	42752
85	41	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	12,8	1 065	13632
86	42	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	3,78	3 456	13064
87	43	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	3,77244	524	1977

88	**44**	**241-220-0103** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**782**	**1564**
89	**45**	**6111-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**$м^3$ изоляции**	**0,12**	**177 159**	**21259**
90	**46**	**6111-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**1,2**	**9 651**	**11581**
91	**47**	**235-102-0303** *РСНБ РК 2022*	**Фольгоизол ГОСТ 20429-84**	**$м^2$**	**1,38**	**2 486**	**3431**
			Водомерный узел				
92	**55**	**6114-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40**	**узел**	**1**	**62 619**	**62619**
93	**56**	**242-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**65 085**	**65085**
94	**57**	**241-113-0101** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 21х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**428**	**428**
95	**58**	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 25 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**331**	**331**
96	**59**	**242-202-0901** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной DN 15**	**шт.**	**1**	**8 423**	**8423**
97	**60**	**244-301-0406** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4 018**	**4018**
98	**61**	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 25 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**331**	**331**
99	**62**	**242-404-0603** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**1**	**3 629**	**3629**
100	**63**	**242-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**65 085**	**65085**
101	**64**	**6114-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**0,2**	**3 959**	**792**
102	**65**	**6114-0102-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**0,2**	**3 073**	**615**
103	**66**	**241-114-0103** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**364**	**728**

ВСЕГО ПО АКТУ **2 162 855**

Итого	2 162 855
Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)-1,075	2 325 069
Итого с договорной скидкой К=0,98	2 278 567,26
Налог на добавленную стоимость 12 %	273 428,07
Всего по акту с НДС	**2 551 995,33**

Субподрядчик
ТОО "ADEvelopment"
Директор_____Манбасова Н.Н.
БИН 080340008258

Генеральный Подрядчик
ТОО "Универсал Plus"
Директор_____Монтаев А.С.
БИН 020740004655