форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №28 в мкр.Лесхоз). Завершение**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №8 от 27.12.2023 г. к договору №74 от 10.09.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2023г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №28 в мкр.Лесхоз). Завершение	101 415 903,00	17 034 093,75	7 869 615,00	7 869 615,00	6 809 032,00				2 044 091,25	19 078 185,00
Всего к оплате:										19 078 185,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Руководитель
_____ **Кусайнов Н. М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
Генеральный директор
_____ **Нұраева А.Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Директор
_____ **Баймбетов М.М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Наименование стройки: Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №28 в мкр.Лесхоз). Завершение

Доп.соглашение №8 от 27.12.2023 г. к Договору №74 от 10.09.2020 г

РЕЕСТР №2

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная расчет стоимости работ на 2024 г.	Выполнено работ с начала строительства	Выполнение апрель месяц 2024 года	Выполнение в % отношении с начала года
1	Общестроительные работы АС	61648207	48648091	6201099	89%
2	Отопление и вентиляция	7722145	7722145	0	100%
3	Водопровод и канализация	1172268	0	1172268	100%
4	Электромонтажные работы	15438358	15438358	0	100%
5	Пожарная сигнализация	2019509	0	2019509	100%
6	Технологическое оборудование	53982139	0	6512642	12%
7	Наружные сети электроснабжения	13701789,8	10529124	3172667	100%
	ИТОГО:	**155684415,80**	**82337718**	**19078185**	

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Бисен Т. А.

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Тілепберген Д. Н.

Технадзор:
Инженер ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Тлегенов Е. М.

Автор:
ТОО "Жайыкстроймонтаж" Байжанов Д. С.

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan" Баймбетов М. М.

НДЦС РК 8.01-03-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №28 в мкр.Лесхоз). Завершение**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №8 от 27.12.2023 г. к договору №74 от 10.09.2020 г.

Акт выполненных работ №2 за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14678647**
		Раздел 1. Локальная смета №2-1-1, Общестроительные работы				**4069805**
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
		СТЕНЫ				
24	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	119,7987	1 659	198746
25	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	34	10 712	364208
26	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	**м^2**	658,44	5 326	3506851
		Раздел 2. ПРОЕМЫ				**484094**
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				

1	2	3	4	5	6	7
27	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	5 869	46952
28	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м^2	2,88	2 026	5835
29	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м^2	6,555	4 051	26554
30	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	5,6	1 523	8529
31	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	2,88	7 511	21632
32	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,88	36 353	104697
33	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,22	961	25197
34	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	26,22	1 598	41900
35	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	5,6	2 432	13619
36	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	1,4	3 353	4694
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
37	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	90	508	45720
38	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	29	4 785	138765
	Раздел 3.	**Локальная смета №2-1-3, Водопровод и канализация**				860878
		Приборы				
		Умывальник				
1	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	13	2 490	32370
2	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	11 850	154050
3	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	13	21 720	282360

1	2	3	4	5	6	7
4	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	13	7 894	102622
5	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	13	1 447	18811
6	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	13	4 053	52689
7	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	13	11 136	144768
		Унитаз				
8	1215-0101-0608 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Бачок смывной. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	5 349	5349
9	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14807
10	1215-0101-0610 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Кран смывной. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5	5 342	26710
11	244-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	25 856	25856
12	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162	486
	Раздел 4.	Локальная смета №2-1-5, Пожарная сигнализация				1483066
1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	9 211	9211
2	248-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	45 714	45714
3	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	11 673	11673
4	248-306-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	25 752	25752
5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	5	10 433	52165
6	248-304-0211 *РСНБ РК 2022 прим.*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	5	3 122	15610
7	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	10	20 091	200910

1	2	3	4	5	6	7
8	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	3	5 222	15666
9	248-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G	шт.	3	12 133	36399
10	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	28	10 433	292124
11	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	28	4 087	114436
12	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	5 222	20888
13	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	4	2 079	8316
14	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	63	2457
15	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	450	962	432900
16	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	450	159	71550
17	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	480	181	86880
18	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,35	67 796	23729
19	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,13	128 354	16686
	Раздел 5.	**Локальная смета №2-1-6, Технологическое оборудование**				**5303109**
		Столовая				
67	Прайс-лист	Стол обеденный 1500х500х700	шт	37	38 933,99	1440558
68	Прайс-лист	Стул полумягкий	шт	280	13 794,83	3862551
	Раздел 6.	**Локальная смета №4-1, Наружные сети электроснабжения**				**2477695**
1	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	273 078	273078
3	6124-0103-2403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры сборного распределительного устройства трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	1	123 354	123354

15390

1	2	3	4	5	6	7
4	515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с	шт.	1	1 505 923,0	1505923
5	6124-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	1	171 380	171380
7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	65	785	51025
8	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	195	242	47190
10	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	65	735	47775
11	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	195	377	73515
13	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28	1 535	42980
14	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	20	1 286	25720
15	6124-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	20	1 527	30540
16	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена вготовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	65	1 311	85215
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			7869615
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом К=5,7%	Тенге			448568
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	Тенге			8318183
		Сметная прибыль 5%	Тенге			415909
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			166364
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			8900456
		Итого в текущих ценах К=1,075	Тенге			9567990
		Оборудования	Тенге			6809032
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			136181
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			6945213
		Итого в текущих ценах К=1,075	Тенге			7466104
		Итого СМР с оборудованием	Тенге			17034094
		НДС 12%	Тенге			2044091
		Всего с НДС:	Тенге			19 078 185

Заказчик:

1	2	3	4	5	6	7

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
БИН 050140003056 — **Бисен Т. А.**

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" — **Тілепберген Д.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"
БИН 040440000176 — **Баймбетов М.М.**

Технадзор:
Инженер ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
БИН 060340001079 — **Тлегенов Е.М.**

Автор:
ТОО "Жайықстроймонтаж"
БИН 080640013710 — **Байжанов Д.С.**