Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«25» 09 **2025 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «TOLAGAI GLOBAL», РК, Алматинская область, г.Қонаев, микрорайон Спутник, 96**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генерального директора Нышанова К.С,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган (очередь2)"Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А.,Г. Талдыкорган**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган", 40000, Талдыкорган» Барлыбеков А,К**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Jana EL Construction», БИН 180140033440, ГСЛ 24017516 от 29.04.2024 г.
2) ТОО «HYDROLIFE-2050», БИН 060140017840, ГСЛ №08179 от 21.01.2025 г.
3) ТОО «AlanSapa», БИН 190140037138, ГСЛ №22019888 от 26.10.2022 г.
4) ТОО «Заман ПГС», БИН 220540043333,ГСЛ 22012431 от 01.07.2022г.
5) ТОО «НҰР-АБЫЛ-1», БИН 040140019853, ГСЛ №24003095 от 02.02.2024 г.
6) ТОО «СПЕЦ ЗАЩИТА КАЗАХСТАН», БИН 120840012581, ГСЛ №09716 от 04.12.2023 г.
7) ТОО "НурСтройСервис-НП", БИН071040021275, ГСЛ №14007064 от 19.05.2014 г.
8) ТОО «Орда Гарант Строй», БИН 120340005223, ГСЛ №14004839 от 07.04.2014 г.
9) ТОО «BMN Group», БИН 220840014707, ГСЛ №22017848 от 28.09.2022 г.
10)ТОО «NAR Constructions» БИН 131040010095 ГСЛ №22018400 от 06.10.2022 г.
11)ТОО "ABIROY CONSTRUCTION-2025", БИН 170640016704,ГСЛ 24036409 от 27.12.2024 г
12) ТОО «NKDS CORPORATION», БИН 110340019330, ГСЛ №001043 от 20.11.2023 г.
13)ТОО« BCS Construction» БИН 091240001846, ГСЛ № 0006432 от 25.03.2021 г.

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Талдыкорган Архитектура", МКЛ № 00060, 15.04.2005 г., Рабочий проект, ГУ "ОЖКХ г.Талдыкорган", № 25-н/1 от 28. 01.2020 года**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган", 40000, Талдыкорган»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди
Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган (очередь2)					
Труба ст.2х530	м	3270,0		3243.0	
Труба ст2х219	м	720		535.2	
Благоустройство					
Асфальтобетонное покрытие М3 (тип 1)	М2	26 785		26 777	
Асфальтобетонное покрытие К3 (тип 2)	М2	7890		8741	
Асфальтобетонное покрытие тротуара (тип 3)	М2	1410		1524	
Газон посевной с несением плод.слоем земли 20см (тип5)	М2	3820		2466	
Бордюр	М.П	3745		1889	
Поребрик	М.П	1730		894	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В рамках реализации проекта «Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар Ана, Балпык би в г. Талдыкорган (очередь 2)» выполнены следующие технологические и строительные мероприятия:

Тепловые сети:

- Выполнена замена существующих тепловых сетей общей протяженностью:
  - Ø530 мм — по проекту: 3270,0 м; фактически: 3243,0 м;
  - Ø219 мм — по проекту: 720,0 м; фактически: 535,2 м.

- Прокладка трубопроводов выполнена подземным способом в непроходных железобетонных каналах:

• Тип применяемых лотков — Л-6-8Д (2970×1160×530 мм, масса 1 шт — 1125 кг);

• Лотки обеспечивают надежную защиту трубопроводов и соответствуют требованиям по сейсмике (8 баллов).

Конструктивные материалы и решения:

- Трубы — стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, из стали марки 10, группа В;
- Категория трубопроводов — V, согласно СН 527-80;
- Теплоизоляция — минераловатные цилиндры толщиной 50 мм с покровным слоем из стеклопластика (РСТ);
- Компенсация температурных удлинений — сильфонными компенсаторами СКУ 200 и СКУ 500.

Установлено:

- Тепловые камеры -13 шт.;
- Тепловые колодцы - 11 шт. диаметром 2 м на участках с трубами Ø219 мм.

Система теплоснабжения:

- Двухтрубная, закрытая схема;
- Теплоноситель — горячая вода;
- Параметры: подача — 95 °С, обратка — 70 °С;
- Источник теплоснабжения — котельный

Гидравлические испытания:

- Проведены после завершения монтажных работ;
- Давление — не менее 1,6 МПа (16 атм);
- Испытания выполнены в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и СН РК 1.03.00-2011.

Благоустройство:

Поскольку часть теплотрассы проходит под основной транспортной магистралью города, после завершения строительных и монтажных работ выполнены работы по благоустройству территории:

Восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Восстановлены тротуары и элементы пешеходной зоны.

Проведено планирование и восстановление зеленых насаждений, газонов и элементов внешнего благоустройства.

Все работы по благоустройству выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями местных нормативов и стандартов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в полном объеме. Оборудование принято в соответствии с актами о его приемке после проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования. Оборудование соответствует проектным решениям и находится в работоспособном состоянии;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

— Начало работ: июль 2022 года;

— Окончание работ: июль 2025 года (в соответствии с выданными уведомлениями).

Сроки строительства: -фактическая продолжительность строительства: 16 месяцев (в связи с продлением сроков строительства, корректировкой проектной документации и другими объективными причинами).

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в полном объеме. Оборудование принято в соответствии с актами о его приемке после проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования. Оборудование соответствует проектным решениям и находится в работоспособном состоянии.

10. Выполненные наружные инженерные сети теплоснабжения обеспечивают нормальную и безопасную эксплуатацию тепловых сетей. Все работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и стандартами, приняты в установленном порядке.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган (очередь2)"Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация:
Генеральный директор:

ТОО «TOLAGAI GLOBAL»_____ **Нышанов К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.