форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №15 им. А.Кунанбаева по пр. Сатпаева, 20). Завершение

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №8 от 27.12.2023 г. к договору №71 от 10.09.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2023г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №15 им. А.Кунанбаева по пр. Сатпаева, 20). Завершение	65 138 789,00	58 159 633,04	41 105 335,00	7 463 001,00					6 979 155,96	65 138 789,00
Всего к оплате:										65 138 789,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель

_____ Кусайнов Н. М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Генеральный директор

_____ Ибраева А.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Директор

_____ Баймбетов М.М.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №15 им. А.Кунанбаева по пр. Сатпаева, 20). Завершение**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №71 от **10.09.2020 г**

Акт выполненных работ №1 за февраль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48568336**
	Раздел 1.	**Локальная смета 2-1-1, Общестроительные работы АС**				**7535152**
		КРОВЛЯ				
1	**6111-0402-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**62,1**	**754**	**46823**
2	**6111-0402-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной на каждый последующий слой**	**м^2**	**62,1**	**415**	**25772**
3	**6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м^2**	**62,1**	**60 379**	**3749536**
4	**6111-0402-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**м^2**	**62,1**	**59 791**	**3713021**
	Раздел 2.	**ВНУТРЕННЕЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**30631432**
		ПОТОЛОК				
12	**1211-0103-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м^2**	**521,45**	**1 397**	**728466**

1	2	3	4	5	6	7
13	6106-0306-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подвесного потолка алюминиевого, перфорированного, панельного при расходе алюминия на 1 $м^2$ потолка до 2,4 кг	$м^2$	411,16	10 938	4497268
14	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	110,29	488	53822
15	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	521,45	2 569	1339605
16	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	521,89	5 411	2823947
17	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	110,29	7 292	804235
18	6106-0306-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подвесного потолка алюминиевого, перфорированного, панельного при расходе алюминия на 1 $м^2$ потолка до 2,4 кг	$м^2$	411,16	17 974	7390190
19	232-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	$м^2$	411,16	18 338	7539852
20	6112-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	$м^2$	231,96	6 451	1496374
		СТЕНЫ				
21	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	$м^2$	644,3	1 397	900087
22	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка туалет	$м^2$ облицовки	20	3 224	64480
23	1115-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	644,3	4 313	2778866
25	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	20	10 712	214240
	Раздел 3.	**ПОЛЫ**				**160267**
32	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	8	3 460	27680
33	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	3,82	576	2200
34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	8	2 181	17448

1	2	3	4	5	6	7
35	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**8**	**1 578**	**12624**
36	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**8**	**10 224**	**81792**
37	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**3,82**	**4 849**	**18523**
	Раздел 4.	**Локальная смета 2-1-2, Отопление и Вентиляция**				**647700**
		Демонтажные работы				
1	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**15**	**6 740**	**101100**
2	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**300**	**1 822**	**546600**
	Раздел 5.	**Отопление**				**2130784**
3	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**29,26**	**5 711**	**167104**
4	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**180**	**2 231**	**401580**
5	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**300**	**4 934**	**1480200**
6	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**300**	**273**	**81900**
	Раздел 6.	**Локальная смета №2-1-6, Технологическое оборудование**				**7463001**
		Комната шеф-повара				
49	**Прайс-лист**	**Стул полумягкий**	**шт**	**1**	**13 794,83**	**13795**
		Столовая				
69	**Прайс-лист**	**Стул полумягкий**	**шт**	**540**	**13 794,83**	**7449206**
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			41105335
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом К=5,7%	Тенге			2343004
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	Тенге			43448339
		Сметная прибыль 5%	Тенге			2172417
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			868967
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			46489723
		Итого в текущих ценах К=1,075	Тенге			49976452
		Оборудования	Тенге			7463001
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			149260
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			7612261

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах К=1,075	Тенге			8183181
		Итого СМР с оборудованием	Тенге			58159633
		НДС 12%	Тенге			6979156
		Всего с НДС:	Тенге			65 138 789

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" **Бисен Т. А.**
БИН 050140003056

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" **Тілепберген Д.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" **Баймбетов М.М.**
БИН 040440000176

Технадзор:
Инженер ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" **Тлегенов Е.М.**
БИН 060340001079

Автор:
ТОО "Жайықстроймонтаж" **Байжанов Д.С.**
БИН 080640013710