форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №15 им. А.Кунанбаева по пр. Сатпаева, 20). Завершение**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №10 от 29.02.2024 г. к договору №71 от 10.09.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №15 им. А.Кунанбаева по пр. Сатпаева, 20). Завершение	99 647 596	30 811 435							3 697 372	34 508 807
Всего к оплате:										34 508 807

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
Руководитель

_____ **Кусайнов Н. М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
Генеральный директор

_____ **Ибраева А.Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Директор

_____ **Баймбетов М.М.**

НДПК РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №15 им. А.Кунанбаева по пр. Сатпаева, 20). Завершение**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №71 от **10.09.2020 г**

Акт выполненных работ №2 за апрель 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25570466**
		Раздел 1.	**КРОВЛЯ**				**779266**
					Водосточная система		
1	5	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ**	м	85	6 437	547145
2	6	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	шт.	6	3 737	22422
3	7	6110-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство примыканий к водосточным воронкам из ПВХ-мембраны**	воронка	6	1 882	11292
4	8	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	м	26,6	1 730	46018
5	9	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	м	26,6	1 085	28861
6	10	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	шт.	12	1 131	13572
7	11	224-204-0112 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	шт.	187	588	109956
		Раздел 2.	**ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**3339557**

1		2	3	4	5	6	7
			СТЕНЫ				
8	24	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	624,3	1 659	1035714
9	25	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	20	10 712	214240
10	26	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	392,34	5 326	2089603
		Раздел 3.	**ПРОЕМЫ**				**293884**
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
11	27	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	9,3525	4 051	37887
12	28	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	37,41	961	35951
13	29	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	37,41	1 598	59781
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
14	30	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	508	40640
15	31	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	25	4 785	119625
		Раздел 4.	**Вентиляция**				**76328**
16	7	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	7	1 459	10213
17	8	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	9 445	66115
		Раздел 5.	**Приборы**				**1582136**
			Умывальник				
18	1	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	24	2 490	59760
19	2	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24	11 850	284400
20	3	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	24	21 720	521280
21	4	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	24	7 894	189456
22	5	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	24	1 447	34728
23	6	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	24	4 053	97272

1		2	3	4	5	6	7
24	7	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	24	11 136	267264
			Унитаз				
25	8	1215-0101-0608 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Бачок смывной. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5	5 349	26745
26	9	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 807	74035
27	10	1215-0101-0610 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Кран смывной. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5	5 342	26710
28	11	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162	486
		Раздел 6.	**Демонтаж**				**57600**
29	1	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	75	768	57600
		Раздел 7.	**Светильники**				**6918911**
30	2	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	98	2 223	217854
31	3	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	62	49 164	3048168
32	4	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	15	37 535	563025
33	5	247-101-0124 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	16	56 412	902592
34	6	247-101-0110 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65	шт.	5	41 834	209170
35	7	247-106-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампа светодиодная типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	154	2 621	403634
36	8	247-106-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	21	3 796	79716
37	9	прайс *лист*	Стартер для люминесцентных ламп	шт	154	446,43	68750
38	10	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	71	1 179	83709
39	11	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16	шт.	35	490	17150
40	12	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	478	14340
41	13	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	537	3222
42	14	247-202-0206 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56	шт.	45	7 379	332055

1		2	3	4	5	6	7
43	15	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	70	1 073	75110
44	16	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	60	580	34800
45	17	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	18	3 036	54648
46	18	247-102-1701 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН мощность 42 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	14	57 270	801780
47	19	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	4	2 297	9188
		Раздел 8.	**Заземление**				**130680**
48	20	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	30	1 286	38580
49	21	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1 535	92100
		Раздел 9.	**Кабельные изделия и материалы**				**5167405**
50	22	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	60	428	25680
51	23	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1 595	1 489	2374955
52	24	243-105-0643 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х25 (мк)-1	км	0,19	9 874 535	1876162
53	25	243-105-0638 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16+1х10 (мк)-1	км	0,07	4 417 546	309228
54	26	243-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6,0+1х4 (ок)-1	км	0,065	1 981 181	128777
55	27	243-106-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,52	399 052	207507
56	28	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,73	259 758	189623
57	29	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,05	925 756	46288
58	30	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,03	306 172	9185
		Раздел 10.	**Пожарная сигнализация**				**1631774**
59	1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	9 211	9211
60	2	248-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	45 714	45714
61	3	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	11 673	11673

1		2	3	4	5	6	7
62	4	248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	25 752	25752
63	5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	5	10 433	52165
64	6	248-304-0211 *РСНБ РК 2022 прим.*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	5	3 122	15610
65	7	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	10	20 091	200910
66	8	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	3	5 222	15666
67	9	248-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G	шт.	3	12 133	36399
68	10	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	31	10 433	323423
69	11	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	31	4 087	126697
70	12	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	5 222	20888
71	13	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	4	2 079	8316
72	14	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	63	2457
73	15	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	530	962	509860
74	16	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	530	159	84270
75	17	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	530	181	95930
76	18	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,35	67 796	23729
77	19	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,18	128 354	23104
		Раздел 11:	**Наружные сети электроснабжения**				**5592925**
78	1	6124-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	1	171 380	171380
79	2	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0.4. номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 325 807	2325807
80	3	6124-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	210	1 527	320670
81	4	243-116-0654 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	км	0,04	35 219 199	1408768

1		2	3	4	5	6	7
82	**5**	**243-133-0207** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/25 (мк)-10**	**км**	**0,17**	**8 037 059**	**1366300**
			ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			23244659
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом К=5,7%	Тенге			1324946
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	Тенге			24569605
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1228480
			Оборудование				2325807
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			537908
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			28661800
			Итого в текущих ценах К=1,075	Тенге			30811435
			НДС 12%	Тенге			3697372
			Всего с НДС:	Тенге			34 508 807

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
БИН 050140003056

Бисен Т. А.

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Тілепберген Д. Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"
БИН 040440000176

Баймбетов М. М.

Технадзор:
Инженер ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
БИН 060340001079

Тлегенов Е. М.

Автор:
ТОО "Жайықстроймонтаж"
БИН 080640013710

Байжанов Д. С.