Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2017 года №632
форма

Декларация о соответствии

« 25 » июля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZ STROY EVEREST», Туркестанская область, Сайрамский район, с/о Аксукент, село Аксу, проспект Астана 15Г.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Илесбекова Армана Джумабековича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры участкам 24,8 га на территории Новостройки в селе Косбулак, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области» (водоснабжение)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района» в лице заместитель руководителя – Е. Момыналиев.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организации: Товарищество с ограниченной ответственностью **«ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ»,** лицензия 17-ГСЛ №001921 от 11.03.2024 года.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «А Строй Проект» №02/3-2019 _

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района» №31 от 09.06.2020 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№	Наимнование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Водопроводная сеть - кольцевая. Протяженность трассы водопроводных сетей составляет: 160х9.5 - 4042 м; 110х6.6мм -1444 м; 63х3.8мм - 48 м; 20х2.0мм	м	9434	
2	Основное питание потребителей осуществляется от существующей трансформаторной подстанции типа КТП мощностью 40кВА. Для резервного питания потребителей II—категории устанавливается ДЭС мощностью 23 кВА — APD25A	шт	1	

3	Расчетная мощность охранного освещения	кВт	1,5	
4	Расчетный ток охранного освещения	А	2,46	
5	Протяженность охранного освещения	м	235	
6	Расчет насосной станции производится на максимальный часовой расход в максимальные сутки	м3/час	24, 94	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект строительства расположен в населенном пункте Новостройки в селе Косбулак, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области.

Настоящий проект разработан на основании АПЗ №KZ72VUA00150200 от 06.12.2019 года, решение акима сельского округа Колькент Сайрамского района Туркестанской области №254 от 11.11.2019 года, о предоставлении земельного участка для сети водопровода и задания на проектирование утвержденного с заказчиком. Чертежи генерального плана разработаны на основании топографической съемки, выполненной ТОО "А Строй Проект" в 2022 году М1:500, в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количества согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: декабрь 2023 года;
- окончание работ: июль 2025 года;
- при продолжительности строительства, 9 месяца:
- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев; фактически 9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,86% и фактически применено 99,86% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерной инфраструктуры участкам 24,8 га на территории Новостройки в селе Косбулак, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области» (водоснабжение)»
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «QAZ STROY EVEREST», директор Илесбеков Арман Джумабекович

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
подпись руководителя. Место печати (при наличии)