Форма по приложению 4-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **ОКТЯБРЬ 2024 (месяц, год)** **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
131240001271.	240240037936.	17/1.	14.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонта	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»	1120000,00	1000000,00							120000,00	1120000,00
Итого за стройку									120000,00	1120000,00
В том числе за ОКТЯБРЬ	1120000,00	1000000,00								
Удержание аванса 30%										
Удержание 5%									120000,00	1120000,00
Итого к оплате	1120000,00	1000000,00								

Генподрядчик **Директор ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271**
Акпанбетов А.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик **Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ" БИН 240240037936**
Токшиликов С.С
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2 БИН/ИИН 131240001271
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/1 от 14.10.2024г

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	51,58	416,0 0,0	417,0 89,0	21 455,7 0,0	21 507,2 4 590,3			21 455,7
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	1,6	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	17 189,2 17 189,2	0,0 0,0			17 189,2
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	15,79	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	74 025,89 74 025,89	0,0 0,0			74 025,9
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	36,85	77,0 0,0	77,0 19,0	2 837,63 0,0	2 837,6 700,2			2 837,6
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	36,85	740,0 456,0	284,0 91,0	27 270,76 16 804,68	10 466,1 3 353,6			27 270,8
6	6	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м³	0,53	59,0 0,0	58,0 14,0	30,98 0,0	30,5 7,4			31,0
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**142 810** **108 020**	**34 841** **8 651**	**0** **0**	**0** **0**	**142 810**
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
7	7	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1 611 857,0 1 073 557,0	538 299,0 141 091,0	32 237,14 21 471,14	10 766,0 2 821,8			32 237,1
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	20	728,72		14 720,14 0,0	0,0 0,0			14 720,1
9	9	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	1621,00		10 795,0
10	10	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	127 782,82		127 782,82		127 782,82		127 782,82

				шт.									
12	12	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	860,00			6 533,0
14	14	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	53 342,04		53 342,0		53 342,0			53 342,0
15	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	12 112,0 10 234,0	286,0 0,0	1592,00			12 112,0
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 826,09		9 652,18		14 478,0			14 478,0
17	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	274,00			3 074,0
18	18	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 589,71		2 590,0		2 590,0			2 590,0
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	0,00			5 802,0
20	20	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 691,95		1 691,95 0,0	0,0 0,0	1691,95			1 692,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	10 842,0 10 396,0	446,0 2,0	0,00			10 842,0
22	22	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 106,5		2 213,0 0,0	0,0 0,0	2213,00			2 213,0
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры.	м³	0,35	63 071,0 6 600,0	3 210,0 630,0	22 074,85 2 310,0	1 123,5 220,5				22 074,9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**#ССЫЛКА!** **64 680**	**12 368** **2 965**	**206 445** **0**	**0** **0**		**320 288**
			РАЗДЕЛ 2 НАРУЖНОЕ СЕТИ СВЯЗИ										
1	1	1134-0203-0204 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8.5 м. Установка бурильно-крановой машиной	опора	1	18 574,0 13 197,0	5 352,0 1 621,0	18 574,0 13 197,0	5 352,0 1 621,0	25,00			18 574,0
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	116 943,07		116 943,07 0,0	0,0 0,0	116943,07			116 943,1
			ИТОГО СПО РАЗДЕЛУ 2					**813 102** **79 182**	**32 112** **9 726**	**701 808** **0**	**0** **0**		**135 517**
			РАЗДЕЛ 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ										
			Подраздел 2: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ										
242	13	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	498 243,0 295 182,0	198 551,0 52 606,0	9 964,86 5 903,64	3 971,0 1 052,1	90,20			9 964,9
243	14	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	0,06	396,38		23,78 0,0	0,0 0,0	23,78			23,8
244	15	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	66 246,0 36 914,0	28 649,0 9 330,0	66 246,0 36 914,0	28 649,0 9 330,0	683,00			66 246,0
245	16	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	116 096,03		116 096,03 0,0	0,0 0,0	116096,03			116 096,0
248	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	1	5 045,0 1 457,0	49,0 7,0	6 054,0 1 748,4	58,8 8,4	4246,80			6 054,0
249	20	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	40 387,3		40 387,3		40387,30			40 387,3

				шт.				0,0	0,0				
250	21	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 698,4		9 396,8 0,0	0,0 0,0	9396,80			9 396,8
251	22	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 090,83		4 181,66 0,0	0,0 0,0	4181,66			4 181,7
252	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 751,83		5 503,66 0,0	0,0 0,0	5503,66			5 503,7
253	24	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 696,76		3 393,52 0,0	0,0 0,0	3393,52			3 393,5
254	25	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 417,42		30 834,84 0,0	0,0 0,0	30834,84			30 834,8
255	26	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	14 623,8		29 247,6 0,0	0,0 0,0	29247,60			29 247,6
256	27	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	2 743,0 2 643,0	12,0 2,0	2 743,0 5 286,0	12,0 4,0	-2555,00			2 743,0
257	28	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	2	2 089,13		4 178,26 0,0	0,0 0,0	4178,26			4 178,3
258	29	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	2	7 497,1		14 994,2 0,0	0,0 0,0	14994,20			14 994,2
259	30	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	83,24		166,48 0,0	0,0 0,0	166,48			166,5
260	31	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	14 623,8		14 623,8 0,0	0,0 0,0	14623,80			14 623,8
261	32	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	1	618,19		618,19 0,0	0,0 0,0	618,19			618,2
			Итого по подразделу3: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ					**25 219 820** **2 061 532**	**1 071 565** **324 467**	**21 200 936** **0**	**0** **0**		**358 654**
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м, группа грунта 2	м 3	11,7	449,0 0,0	449,0 94,0	5 253,3 0,0	5 253,3 1 099,8	0,00			5 253,3
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м	2	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	17 821,45 17 821,45	0,0 0,0	0,00			17 821,5
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м	10,2	93,0 0,0	93,0 23,0	948,6 0,0	948,6 234,6	0,00			948,6
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м	10,2	46,0 0,0	46,0 11,0	469,2 0,0	469,2 112,2				469,2
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м 3	10,2	208,0 42,0	162,0 34,0	2 121,6 428,4	1 652,4 346,8	40,8			2 121,6
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	10,2	606,0 371,0	235,0 74,0	6 181,2 3 784,2	2 397,0 754,8				6 181,2
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	18	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	68 454,0 68 454,0	0,0 0,0				68 454,0
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	1,2	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	12 748,76 5 446,76	526,76 118,76	6 775,24			12 748,76

9	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	10 556,16 6 973,89	3 582,3 916,3	0,00		10 556,2
10	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	8	1 085,0		8 680,0 0,0	0,0 0,0	0,00		8 680,0
11	16	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,008	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	614,82 266,12	348,7 72,0	0,00		614,8
12	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8	18,0		144,0 0,0	0,0 0,0	0,00		144,0
13	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	1 053,0 620,0	380,0 100,0	8 424,0 4 960,0	3 040,0 800,0	0,00		8 424,0
14	19	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	8	177,0		1 416,0 0,0	0,0 0,0	0,00		1 416,0
			Итого по разделу1 ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					284 459 164 236	53 422 13 346	66 801 0	0 0	143 833
			Подраздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
28	57	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с прутками. и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	1	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	41987,00		89 866,0
30	59	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,03	34 876,0 4 181,0	3 526,0 1 062,0	895,15 107,31	90,5 27,3	697,34		895,2
31	60	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,12	36 443,0 25 765,0	5 101,0 1 014,0	4 251,68 3 005,92	595,1 118,3	650,65		4 251,7
32	61	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14	50 136,0		7 159,42 0,0	0,0 0,0	7159,42		7 159,4
			Итого по подразделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					102 172 27 294	24 384 6 928	50 494 0	0 0	102 172
			В том числе:							0		1060464,30
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 6,3%			6,30%		66809				1127273,55
			Итого с временными			5%		56364				1183637,23
			Сметная прибыль 5%									
			ИТОГО			3%		33818				1217455,43
			Непредвиденные работы и затраты 3%									257053,54
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,056		243491,0866				1047011,67
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,0557			1,075		973964,3463				1304065,21
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			0,8						1000000,00
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9									
			НДС			12 %		120000,00				1 120 000,00
			Итого с НДС									

Генподрядчик
ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акпанбетов А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токшиликов С.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)