Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" декабрь 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2, БИН 131240001271***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Руководителья Ақпанбетов Алмас Алматұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056, Руководитель Кусайнов Нурберген Маликович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***БИН: 210440038748 ТОО "Сырдария Құрылысы 555" ГСЛ №24017288 от 26.04.2024г, БИН: 240240037936 ТОО «Строительство наружных сетей» ГСЛ №24016519 от 18.04.2024г, БИН: 130540020236 ТОО «Шәкен-Орда» ГСЛ №13018675 от 15.11.2013г.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Rise Project Group", №08277, 22.10.2020г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Рабочий проект, Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области, № 146-ө от 11.07.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГАЗОПРОВОД					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	*м*	*100*	*100*	*100*	*100*

Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	*м*	*100*	*100*	*100*	*100*
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	*М2*	*48*	*48*	*48*	*48*
Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	*шт*	*10*	*10*	*10*	*10*
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	*шт*	*5*	*5*	*5*	*5*
ВОДОПРОВОД					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,8 мм	*м*	*60*	*60*	*60*	*60*
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*

Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Установка гидрантов пожарных	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Установка знаков дорожных на металлических стойках	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	*м3*	*1,56*	*1,56*	*1,56*	*1,56*
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Дизель-генератор модель GEN AL 110, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 110 кВа/88 кВт, 50 Гц/4Р	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ	*м*	*300*	*300*	*300*	*300*

839-80, марки АС 50/8 мм2					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	*шт*	*8*	*8*	*8*	*8*
Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.					
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	*шт*	*10*	*10*	*10*	*10*
Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 160W STREET A.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа	*шт*	*10*	*10*	*10*	*10*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	*м*	*375*	*375*	*375*	*375*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Точка подключения: опора №125 ВЛ-10кВ ф.7 "Д" ПС-35/10кВ "Жантерек"по ТУ № 27-252 от 18.01.23г.Выполнить установку устройства УОК
Проектом предусматривается:
- строительство ВЛ-10 кВ - выполнена проводом АС-35/8, на проектируемых жб опорах;
Глубина заложения кабеля 1,0-1,2 м от планировочной отметки земли, расстояние силовых кабелей от стволов деревьев должно быть не менее 2 м, а кустарников - 0,75 м. При согласовании разрешается уменьшить расстояния.
Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04-107-2013
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____
(месяц, год)
окончание работ _____
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО Сагыз Су Арнасы С. Ашуров

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

АФФ АО „QAZAQGAZ AMAQ" директор Рахметов Н.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

И.о. инженер Мангистского РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

АО „Казахтелеком" и.о. Директор

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство ИКИ медицинского пункта в с. Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» ***Ақпанбетов Алмас Алматулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)