Зэкз. подрядчика

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
азчик	**ГУ Отдел строительства г.Караганды** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140010714**
олнитель	**ТОО "АГС-ПЛАСТ", 040700, РК, Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом 66А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990440000642**

овор (контракт) №36 от 14.11.2022г. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
23	26.05.2023		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

мер ю ядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	г.Караганда, учетный квартал №137, Пересечение пр.Республики и ул. Гудермесская, многоквартирный жилой комплекс, 2-этап строительства. Завершение строительства, Блок-секция 3,4		Работа	1	116 462 416,00	116 462 416,00	12 478 116,00	116 462 416,00
			Итого	1	x	116 462 416,00	12 478 116,00	116 462 416,00

едения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

иложение: Перечень документации _____

ал (Исполнитель) _____ / _____ / Четенов. Н.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

АГС ПЛАСТ

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Караганды Карагандинская область,г Караганда район им Казыбек би, Карагандинская область, г. Караганда,Гоголя54

Подрядчик: ТОО "АГС Пласт"Алматинская область,Илийский район,с. Отеген батыра,мкр. Арман 66А

Объект: г.Караганда ,учетный квартал №137,Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская,многоквартирный жилой комплекс,2-этап строительства.Завершение строительсва,Блок -секция 3,4

Срок действие договора: №36 от 14.11.2022г - 31.11.2023г

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 36	14.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г Караганда ,учетный квартал №137,Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская,многоквартирный жилой комплекс,2-этап строительства.Завершение строительсва,Блок -секция 3,4	193 613 427	103 984 300		116 462 416					12 478 116	116 462 416
Удержание резерва (по договору) 5%	9 680 671	5 199 215		5 823 121					623 906	5 823 121
Удержание аванса 30%	58 084 028	31 195 290		34 938 725					3 743 435	34 938 725
Итого к оплате	**125 848 728**	**67 589 795**		**75 700 570**					**8 110 775**	**75 700 570**

ТОО "АГС Пласт"

Директор Устенов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ГУ "Отдел строительства г Караганды"

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Expertus"

Технический надзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **г.Караганда, учетный квартал №137. Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. 2 этап строительства. Завершение строительства. Блок-секция 3,4**

(наименование, адрес)

ект : **Блок-секция 3,4**

(наименование)

овор подряда (контракт) № **36** от **14.11.2022**

Акт выполненных работ № 3

за **май 2023** (месяц, год) на **01-01 Усиление несущих строительных конструкций здания блок-секция 3,4** работы

п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3 (подвальное помещение)										
	1	Е12-110103-0101 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /стены/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	103,5	681,59	360,28	70545	37289	252	35319	114333	
						318,88	155,08	33004	16051		8469		
	2	Е11-130601-0209 Кзтр п Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные стен/. Обеспыливание	м2	103,5	126,02	14,2	13043	1470	0	7986	22711	
						111,82	0	11573	0		1682		
	3	Е12-130104-0501 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	м2	103,5	75,82	0	7847	0	14	5640	14565	
						75,68	0	7833	0		1078		
	4	Е12-030101-2601 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	103,5	10121,95	145,76	1047622	15086	527413	367205	1528014	
						4880,41	47,19	505122	4884		113187		
	10	Е12-110103-0101 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	36	681,59	360,28	24537	12970	87	12285	39768	
						318,88	155,08	11480	5583		2946		
	11	Е12-110103-0302 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	36	955,76	248,95	34407	8963	0	21236	60894	
						706,81	112,49	25445	4050		4451		
	13	Е11-130601-0209 Кзтр п Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	36	126,02	14,2	4537	511	0	2778	7980	
						111,82	0	4026	0		585		
	13	Е12-130104-0501 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	36	75,82	0	2730	0	5	1962	5067	
						75,68	0	2724	0		375		
	14	Е12-030101-2601 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	36	10121,95	145,76	364390	5248	183448	127723	531482	
						4880,41	47,19	175695	1699		39369		
	15	Е12-110103-0101 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /стены/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	18,9	681,59	360,28	12882	6809	46	6450	20879	
						318,88	155,08	6027	2931		1547		
	16	Е12-110103-0302 Кзтр п Кзп=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	18,9	955,76	248,95	18064	4705	0	11149	31550	
						706,81	112,49	13359	2126		2337		
	17	Е11-130601-0209 Кзтр п Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные стен/. Обеспыливание	м2	18,9	126,02	14,2	2382	268	0	1458	4147	
						111,82	0	2113	0		307		

ции сте	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е12-120104-0301 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	м2	18,9	75,82 75,68	0 0	1433 1430	0 0	3	1030 197	2669	
9	Е12-030101-2601 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	18,9	10121,95 4880,41	145,76 47,19	191305 92240	2755 892	96310	67055 20669	279029	
0	Е12-110103-0101 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /под подвала/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	370	681,59 318,88	360,28 155,08	252188 117986	133304 57380	899	126263 30277	408728	
11	Е12-020101-1502 Ктр и Кзп=1,12	Подвал. Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 воды	18,5	107,74 98,86	8,88 0	1993 1829	164 0	0	1317 265	3575	
22	Е11-270602-0701 Ктр и Кзп=1,12	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	370	541,39 90,14	151,03 47,74	200314 33352	55881 17664	111081	55097 20431	275842	
23	Е11-110101-1103 Ктр и Кзп=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	370	524,52 489,22	34,36 20,29	194072 181011	12713 7507	348	137208 29704	460984	
24	Е11-110101-1104 Ктр и Кзп=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-01-01-1103 (до толщины 30 мм)	м2 стяжки	370	225,27 11,77	12,18 6,71	83350 4355	4507 2483	74488	6427 7182	96959 5848287	
		Итого по разделу: 1. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3 (подвальное помещение)										
		Раздел: 2. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.0.000 (1-ый этаж)										
26	Е12-110103-0101 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	21,6	681,59 318,88	360,28 155,08	14722 6888	7782 3350	52	7371 1768	33861	
27	Е12-110103-0302 Ктр и Кзп=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	21,6	955,76 706,81	248,95 112,49	20644 15267	5378 2430	0	12742 2671	36057	
28	Е11-130601-0209 Ктр и Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	21,6	126,02 111,82	14,3 0	2722 2415	307 0	0	1667 351	4740	
29	Е12-120104-0301 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	21,6	75,82 75,68	0 0	1638 1635	0 0	3	1177 225	3040	
30	Е12-030101-2601 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	21,6	10121,95 4880,41	145,76 47,19	218634 105417	3148 1019	110069	76634 23622	318890 386588	
		Итого по разделу: 2. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.0.000 (1-ый этаж)										
		Раздел: 3. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.3.000 (2-ой этаж)										
55	Е12-110103-0101 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	36	681,59 318,88	360,28 155,08	24537 11480	12970 5583	87	12285 2946	39768	
56	Е12-110103-0302 Ктр и Кзп=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	36	955,76 706,81	248,95 112,49	34407 25445	8963 4050	0	21236 4451	69094	
57	Е11-130601-0209 Ктр и Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	36	126,02 111,82	14,3 0	4537 4026	511 0	0	2778 585	7900	
58	Е12-120104-0301 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	36	75,82 75,68	0 0	2730 2724	0 0	5	1962 375	5067	
59	Е12-030101-2601 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	36	10121,95 4880,41	145,76 47,19	364390 175695	5248 1699	183448	127723 39369	531482	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 3. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.3.000 (2-ой этаж)									644311	
		Раздел: 4. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.6.000 (3-ий этаж)										
61	Е12-110103-0101 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	64,8	681,59 318,88	360,28 155,08	44167 20663	23346 10049	157	22113 5303	71583	
62	Е12-110103-0302 Ктр и Ксм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	64,8	955,76 706,81	248,95 112,49	61933 45801	16132 7289	0	38226 8013	108172	
63	К18-130601-0209 Ктр и Ксм=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	64,8	126,02 111,82	14,2 0	8166 7246	920 0	0	5000 1053	14219	
64	Е12-120104-0301 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	64,8	75,82 75,68	0 0	4913 4904	0 0	9	3531 675	9119	
65	Е12-030101-2601 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	64,8	10121,95 4880,41	145,76 47,19	655902 316251	9445 3058	330207	229902 70865	956669	
		Итого по разделу: 4. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.6.000 (3-ий этаж)									1159762	
		Раздел: 5. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.9.000 (4-ый этаж)										
82	Е12-110103-0101 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	28,8	681,59 318,88	360,28 155,08	19630 9184	10376 4466	70	9828 2357	31815	
83	Е12-110103-0302 Ктр и Ксм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	28,8	955,76 706,81	248,95 112,49	27526 20356	7170 3240	0	16989 3561	48076	
84	Е11-130601-0209 Ктр и Ксм=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	28,8	126,02 111,82	14,2 0	3629 3220	409 0	0	2222 468	6319	
85	Е12-120104-0301 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	28,8	75,82 75,68	0 0	2184 2180	0 0	4	1569 300	4053	
86	Е12-030101-2601 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	28,8	10121,95 4880,41	145,76 47,19	291512 140556	4198 1359	146758	102179 31495	425186	
		Итого по разделу: 5. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.9.000 (4-ый этаж)									515449	
		Раздел: 6. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.12.000 (5-ый этаж)										
92	Е12-110103-0101 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	43,2	681,59 318,88	360,28 155,08	29445 13776	15564 6699	105	14742 3535	47722	
93	Е12-110103-0302 Ктр и Ксм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	43,2	955,76 706,81	248,95 112,49	41289 30534	10755 4860	0	25484 5342	72115	
94	Е11-130601-0209 Ктр и Ксм=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	43,2	126,02 111,82	14,2 0	5444 4831	613 0	0	3333 702	9479	
95	Е12-120104-0301 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	43,2	75,82 75,68	0 0	3275 3269	0 0	6	2354 450	6079	
96	Е12-030101-2601 Ктр и Ксм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	43,2	10121,95 4880,41	145,76 47,19	437268 210834	6297 2039	220138	153268 47243	637779	
		Итого по разделу: 6. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.12.000 (5-ый этаж)									773174	
		Раздел: 7. Демонтаж участка арматурного каркаса колонн на отм.+26.920 (7-ой этаж)										

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	Е12-120104-0301 Ктр и Кзм=1,09 К=2	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /выпусков арматурных стержней колонны/. Промывка /в 2 слоя/	м2	7,3812608	151,6 151,36	0 0	1119 1117	0 0	2	804 154	2077	
104	Е11-130601-0208 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Пропитывание /преобразователь ржавчины "Спектр"/	м2	7,3812608	1778,04 1645,34	0 0	13124 12145	0 0	979	8380 1720	23224	
105	Е11-061401-0104 Ктр и Кзм=1,12	Сопряжения смежные /поверхности выпусков арматурных стержней колонны/. Железнение поверхности /покрытие густым цементным молоком/	м2 поверхности	7,3812608	610,7 582,95	1,34 0,61	4508 4303	10 5	195	3920 674	9102	
		Итого по разделу: 7. Демонтаж участка арматурного каркаса колонн на отм.+26.920 (7-ой этаж)									34403	
		Раздел: 8. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4 (подвальное помещение)										
111	Е12-110103-0101 Ктр и Кзм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	50,4	681,59 318,88	360,28 155,08	34352 16072	18158 7816	122	17199 4124	55675	
112	Е12-110103-0302 Ктр и Кзм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	50,4	955,76 706,81	248,95 112,49	48170 35623	12547 5669	0	29731 6232	84133	
113	Е11-130601-0209 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м3	50,4	126,02 111,82	14,2 0	6351 5636	716 0	0	3889 819	11059	
114	Е12-120104-0301 Ктр и Кзм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	50,4	75,82 75,68	0 0	3821 3814	0 0	7	2746 525	7092	
115	Е12-030101-2601 Ктр и Кзм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	50,4	10121,95 4880,41	145,76 47,19	510146 245973	7346 2378	256827	178813 55117	744076	
116	Е12-110103-0101 Ктр и Кзм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /стены/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	161,7	681,59 318,88	360,28 155,08	110213 51563	58257 25076	393	55180 13232	178625	
117	Е12-110103-0302 Ктр и Кзм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	161,7	955,76 706,81	248,95 112,49	154546 114291	40256 18190	0	95387 19994	269927	
118	Е11-130601-0209 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические /бетонные стен/. Обеспыливание	м2	161,7	126,02 111,82	14,2 0	20377 18081	2296 0	0	12477 2628	35482	
119	Е12-120104-0301 Ктр и Кзм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	м2	161,7	75,82 75,68	0 0	12260 12237	0 0	23	8811 1685	22756	
120	Е12-030101-2601 Ктр и Кзм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	161,7	10121,95 4880,41	145,76 47,19	1636719 789162	23570 7631	823988	573691 176834	2387244	
126	Е12-110103-0101 Ктр и Кзм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /пол подвала/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	370	681,59 318,88	360,28 155,08	252188 117986	133304 57380	899	126263 30277	408728	
127	Е12-020101-1102 Ктр и Кзм=1,12	Подвал. Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 воды	18,5	107,74 98,86	8,65 0	1993 1829	164 0	0	1317 265	3575	
128	Е11-270602-0701 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия мебеночные толщиной 5 см. Укладка в полупропитку с применением битума	м2 покрытия	370	541,39 90,14	151,03 47,74	200314 33352	55881 17664	111081	55097 20431	375842	
129	Е11-110101-1103 Ктр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	370	524,52 489,22	34,36 20,29	194072 181011	12713 7507	348	177208 29704	400984	
130	Е11-110101-1104 Ктр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-101-1103 /до толщины 30 мм/	м2 стяжки	370	225,27 11,77	12,18 6,71	83350 4355	4507 2483	74488	6427 7182	96959	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 8. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4 (подвальное помещение)									4982157	
		Раздел: 9. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.0.000 (1-ый этаж)										
132	Е12-110103-0101 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	14,4	681,59 318,88	360,28 155,08	9815 4592	5188 2233	35	4914 1178	15907	
133	Е12-110103-0302 Ктр и Кзп=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	14,4	955,76 706,81	248,95 112,49	13763 10178	3585 1620	0	8495 1781	24039	
134	Е11-130601-0209 Ктр и Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	14,4	126,02 111,82	14,2 0	1815 1610	204 0	0	1111 234	3160	
135	Е12-120104-0301 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	14,4	75,82 75,68	0 0	1092 1090	0 0	2	785 150	2027	
136	Е12-030101-2601 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	14,4	10121,95 4880,41	145,76 47,19	145756 70278	2099 680	73379	51089 15748	212593	
		Итого по разделу: 9. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.0.000 (1-ый этаж)									257726	
		Раздел: 10. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.3.000 (2-ой этаж)										
148	Е12-110103-0101 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	36	681,59 318,88	360,28 155,08	24537 11480	12970 5583	87	12285 2946	39768	
149	Е12-110103-0302 Ктр и Кзп=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	36	955,76 706,81	248,95 112,49	34407 25445	8963 4050	0	21236 4451	60094	
150	Е11-130601-0209 Ктр и Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	36	126,02 111,82	14,2 0	4537 4026	511 0	0	2778 585	7900	
151	Е12-120104-0301 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	36	75,82 75,68	0 0	2730 2724	0 0	5	1962 375	5067	
152	Е12-030101-2601 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	36	10121,95 4880,41	145,76 47,19	364390 175695	5248 1699	183448	127723 39369	531482	
		Итого по разделу: 10. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.3.000 (2-ой этаж)									644311	
		Раздел: 11. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.6.000 (3-ий этаж)										
169	Е12-110103-0101 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	36	681,59 318,88	360,28 155,08	24537 11480	12970 5583	87	12285 2946	39768	
170	Е12-110103-0302 Ктр и Кзп=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	36	955,76 706,81	248,95 112,49	34407 25445	8963 4050	0	21236 4451	60094	
171	Е11-130601-0209 Ктр и Кзп=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	36	126,02 111,82	14,2 0	4537 4026	511 0	0	2778 585	7900	
172	Е12-120104-0301 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	36	75,82 75,68	0 0	2730 2724	0 0	5	1962 375	5067	
173	Е12-030101-2601 Ктр и Кзп=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	36	10121,95 4880,41	145,76 47,19	364390 175695	5248 1699	183448	127723 39369	531482	
		Итого по разделу: 11. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.6.000 (3-ий этаж)									644311	
		Раздел: 12. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.9.000 (4-ый этаж)										

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	Е12-116103-0101 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	57,6	681,59 318,88	360,28 155,08	39260 18367	20753 8933	140	19656 4713	63629	
193	Е12-110103-0302 Ктр н Кзм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	57,6	955,76 706,81	248,95 112,49	55052 40712	14339 6479	0	38978 7122	96152	
194	Е11-130601-0209 Ктр н Кзм=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	57,6	126,02 111,82	14,2 0	7259 6441	818 0	0	4444 936	12639	
195	Е12-120104-0301 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	57,6	75,82 75,68	0 0	4367 4359	0 0	8	3139 600	8106	
196	Е12-030101-2601 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	57,6	10121,95 4880,41	145,76 47,19	583024 281112	8396 2718	293517	294357 62994	850372	
		Итого по разделу: 12. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.9.000 (4-ый этаж)									1030898	
		Раздел: 13. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.12.000 (5-ый этаж)										
198	Е12-116103-0101 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	79,2	681,59 318,88	360,28 155,08	53982 25255	28534 12282	192	27027 6481	87490	
199	Е12-110103-0302 Ктр н Кзм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	79,2	955,76 706,81	248,95 112,49	75696 55979	19717 8909	0	46720 9793	132269	
200	Е11-130601-0209 Ктр н Кзм=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	79,2	126,02 111,82	14,2 0	9981 8856	1125 0	0	6155 1287	17379	
201	Е12-120104-0301 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	79,2	75,82 75,68	0 0	6005 5994	0 0	11	4316 825	11146	
202	Е12-030101-2601 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	79,2	10121,95 4880,41	145,76 47,19	801658 386528	11544 3737	403586	280991 80612	1169261	
		Итого по разделу: 13. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.12.000 (5-ый этаж)									1417485	
		Раздел: 14. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.15.000 (6-ой этаж)										
219	Е12-116103-0101 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности фасадов гладкие /колонны/. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	7,2	681,59 318,88	360,28 155,08	4907 2296	2594 1117	17	2457 589	7953	
220	Е12-110103-0302 Ктр н Кзм=1,09	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку	м2	7,2	955,76 706,81	248,95 112,49	6881 5089	1793 810	0	4247 890	12018	
221	Е11-130601-0209 Ктр н Кзм=1,06	Поверхности металлические /бетонные колонн/. Обеспыливание	м2	7,2	126,02 111,82	14,2 0	907 805	102 0	0	556 117	1580	
222	Е12-120104-0301 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками /колонн/. Промывка	м2	7,2	75,82 75,68	0 0	546 545	0 0	1	392 75	1013	
223	Е12-030101-2601 Ктр н Кзм=1,09	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта /ремонтный состав Скрепа М500 толщиной 10 мм/	м2	7,2	10121,95 4880,41	145,76 47,19	72878 35139	1050 340	36699	25545 7874	106297	
		Итого по разделу: 14. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.15.000 (6-ой этаж)									128861	
		ИТОГО:					10896354 5467716	999125 408761	4429522	4351541 1219828	16467723	
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего										

мный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1 %		164677				16632407	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			2,04 %		339301				16971708	
		Итого с зимними удорожаниями										
		НДС			12 %		2036605				19008313	
		Итого с НДС			5%		950416				18 057 897	
		Скидка 5% Коэф = 0,9500000000684799										
		Итого к оплате с НДС										

Сдал Подрядчик

ТОО АГС-ПЛАСТ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Устелов Н.Т

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

ТОО "Expertus"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик

ГУ "Отдел Строительство г.Караганда"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Нурмагамбетов Ш.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 5.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 174

Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "АГС-ПЛАСТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

г.Караганда, учетный квартал №137. Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. 2 этап строительства. Завершение строительства. Блок-секция 3,4

(наименование, адрес)

Блок-секция 3,4

(наименование)

ряда (контракт) № 36 от 14.11.2022

Акт выполненных работ№4

за май 2023 (месяц, год) наОбщестроительные работы по чертежам КЖ,АР

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		л.с.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+20.920										
		Раздел: 1. Каркас										
		КМ-1										
	Е11-061905-0205 Ктр к Кэм=1,12 ФЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей 1,04	м2	12,6699997	3110,69 784,9	1445,54 285,83	39412 9945	18315 3621	11153	12345 4141	55898	
	Е11-061905-0112 Ктр к Кэм=1,12 ФЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0125	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	818 725	53 10	40	669 119	1686	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	408502		9804		9804	784	10588	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	389901		10137		10137	811	10948	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	391464		28185		28185	2255	30440	
	Е11-060901-0407 Ктр к Кэм=1,12 ФЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/, Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,025	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	34912 9542	50 21	25320	8703 3489	47105	
		л.с.02-01-01Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+17.920,+20.920										
	Е11-61905-407 Ктр к Кэм=1,12 ФЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ "Бетон В25 W4"	м3	3,8	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	36522 14949	21481 4284	92	17502 4322	5834	
8	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,876	26207		101578		101578	8126	109704	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	E11-061905-0305 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	25,3400001	743,98 193,09	550,89 110,94	18853 4893	13959 2811	0	7011 2069	2793	
		Км-2	л.с.02-01-01	Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+20.920								
	E11-061905-0205 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,5000001	3110,69 784,9	1445,54 285,83	29552 7457	13733 2715	8362	9256 3105	4192	
	E11-061905-0112 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,084	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	5495 4872	354 66	268	4494 799	1078	
	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	408502		7353		7353	588	794	
	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526	391464		20591		20591	1647	2223	
	E11-060301-0407 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,018	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	25137 6870	36 15	18230	6266 2512	3598	
	E11-061905-407 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /т отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м3	3,8	9611,04 3933,68	5652,88 1127,37	36522 14949	21481 4284	92	17502 4322	5834	
	C1232-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,88	26207		101683		101683	8134	10980	
	E11-061905-0305 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	25,344	743,98 193,09	550,89 110,94	18856 4894	13962 2812	0	7012 2069	2795	
		Км-3	л.с.02-01-01	Общестроительные работы по чертежам ЮЖ работы отм+17.920,+20.920								
	E11-061905-0205 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /т отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м2	70,5660012	3110,69 784,9	1445,54 285,83	219509 55387	102006 20170	62116	68757 23961	34133	
	E11-061905-0112 Ктр в Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,23	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	15045 13341	970 181	734	12304 2188	2955	
1	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	408502		29412		29412	2353	3176	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	389901		24954		24954	1996	26950	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	391464		43844		43844	3508	47352	
	Е11-060301-0407 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,126	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	175959 48093	252 108	127613	43863 17586	237467	
	Е11-61905-407 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м3	15,23	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	146376 59913	86093 17170	370	70146 17322	233845	
	С1212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,6059998	26207		408987		408987	32719	441706	
	Е11-061905-0305 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 **Км-4**		101,3700011	743,98	550,89	75417	55844	0	28046	111740	
		д.г.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+20,920										
	Е11-061905-0205 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м2	12,6699997	3110,69 784,9	1445,54 285,83	39412 9945	18315 3621	11153	12345 4141	55898	
	Е11-061905-0112 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,18	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	11774 10441	760 142	574	9630 1712	23116	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0451	408502		18424		18424	1474	19898	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	389901		16766		16766	1341	18107	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	391464		37581		37581	3006	40587	
	Е11-060301-0407 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,048	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	67032 18321	96 41	48614	16710 6699	90448	
	Е11-61905-407 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м3	3,808	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	36599 14980	21526 4293	92	17539 4331	58448	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,88	26207		101683		101683	8134	10981	
	Е11-061905-0305 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,6699997	743,98 193,09	550,89 110,94	9426 2446	6980 1406	0	3505 1034	13906	
		Км-5			**л.с.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+20.920**							
	Е11-061905-0205 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 (с отм.17,92 до отм.32,0 /бетон В25 W4/	м2	12,7600001	3110,69 784,9	1445,54 285,83	39692 10015	18445 3647	11232	12433 4170	56296	
	Е11-061905-0112 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,18	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	11774 10441	760 142	574	9630 1712	23196	
	С1214-219-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	408502		19200		19200	1536	20736	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	389901		15596		15596	1248	16846	
	С1214-216-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09664	391464		37831		37831	3026	40858	
	Е11-060301-0407 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0504	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	70383 19237	101 43	51045	17545 7034	94968	
	Е11-61905-407 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м (600х600мм) высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 (с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м3	3,8	9611,04 3933,88	5652,88 1127,57	37291 15264	21933 4374	94	17870 4413	59578	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,876	26207		101578		101578	8126	109704	
	Е11-061905-0305 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,6699997	743,98 193,09	550,89 110,94	9426 2446	6980 1406	0	3505 1034	13906	
		ДЖ-1			**л.с.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+20.920**							
	Е11-061904-0201 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	44,0000002	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	291137 93755	124575 25046	72826	108091 31938	43116	
	Е11-061904-0101 Ктр в Кзм=1,12 пТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,38	54252	2630,71	20616	1000	779	17317	40967	

ции те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т		49572,43	504,28	18838	192		3035		
	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,017	408502		6944		6944		7580	
			т							555		
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,197	389901		76811		76811		82935	
			т							6145		
	Е11-061904-0401 Ктр и Кзм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,44	11088,44	7573,67	82498	56348	72	33957	125778	
			м3		3505,08	1510,42	26078	11238		9316		
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010		7,5800001	26207		198649		198649		214548	
			м3							15892		
	Е11-061904-0301 Ктр и Кзм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		88,0000004	3647,43	2028,32	320974	178492	0	162369	522009	
			м2		1619,11	408,47	142482	35945		38667		
		ДЖ-2			а.с.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+17.920,+20.920							
	Е11-061904-0201 Ктр и Кзм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		70,4	6616,74	2831,26	465819	199321	116524	172946	689986	
			м2		2130,35	569,23	149977	40074		51101		
	Е11-061904-0101 Ктр и Кзм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,613	54252	2630,71	33257	1612	1256	27934	66086	
			т		49572,43	504,28	30388	309		4895		
	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,028	408502		11438		11438		12359	
			т							915		
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5811	389901		226572		226572		244697	
			т							18126		
	Е11-061904-0401 Ктр и Кзм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,44	11088,44	7573,67	82498	56348	72	33957	125778	
			м3		3505,08	1510,42	26078	11238		9316		
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010		7,44	26207		194980		194980		210579	
			м3							15598		
	Е11-061904-0301 Ктр и Кзм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		70,4	3647,43	2028,32	256779	142794	0	129895	417608	
			м2		1619,11	408,47	113985	28756		30934		
		СТм-1			а.с.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+17.920,+20.920							
	Е11-061904-0201 Ктр и Кзм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		70,7500007	6616,74	2831,26	468134	200312	117100	173806	693296	
			м2		2130,35	569,23	150722	40273		51355		

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Е11-061904-0101 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,41	54252 49572,43	2630,71 504,28	76495 69897	3709 711	2889	64253 11260	152049	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	408502		20425		20425	1634	22059	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35	389901		526366		526366	42109	568475	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	391464		2036		2036	163	2199	
	Е11-061904-0401 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,28	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	169431 53558	115726 23079	148	69740 19154	258304	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,5858999	26207		408452		408452	32676	441128	
	Е11-061904-0501 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	70,7500007	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	258056 114552	143504 28899	0	130541 31088	419681	
		СТм-2			**л.с.02-01-01Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+17,920,+20.920**							
	Е11-061904-0201 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	94,024	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	622132 200304	266206 53521	155622	230981 68249	921369	
1	Е11-061904-0101 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,804	54252 49572,43	2630,71 504,28	43619 39856	2115 405	1647	36638 6421	86677	
1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0452	408502		18464		18464	1477	19941	
1	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73	389901		284628		284628	22770	307398	
2	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0411	391464		16089		16089	1287	17376	
3	Е11-061904-0401 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	18,84	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	208906 66036	142688 28456	182	85988 23592	318486	
4	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,2167998	26207		503615		503615	40289	543904	
5	Е11-061904-0301 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		94,0000004	3647,43	2028,32	342858	190662	0	173439	557768	

№	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2		1619,11	408,47	152196	38396		41303		
		л.с.02-01-01Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+17,920,+20,920										
		СТм-3										
8	Е11-061904-0201 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	15,56	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	102956 33148	44054 8857	25754	38225 11294	152476	
9	Е11-061904-0101 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,26	54252 49572,43	2630,71 504,28	14106 12889	684 131	553	11848 2076	28030	
10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00604	408502		2467		2467	197	2665	
11	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0908	389901		35403		35403	2832	38235	
12	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	391464		900		900	72	972	
13	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /эталон 50х3/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,308	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	430121 117562	617 263	311942	107221 42987	580329	
14	Е11-061904-0401 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,112	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	34507 10908	23569 4700	30	14204 3897	52608	
15	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,17424	26207		83187		83187	6655	89842	
16	Е11-061904-0301 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	15,56	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	56754 25193	31560 6356	0	28710 6837	92308	
17	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,396	1381815,19 547012,8	2002,39 855,69	547199 216537	793 339	401069	132565 52481	734145 290468	
		Итого по разделу: 1. Каркас										
		л.с.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+20.920										
		Раздел: 2. Перекрытие										
8	Е11-061906-0201 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	471,6399953	4191,02 2261,49	94,9 18,96	1976653 1066609	44759 8942	865285	978752 236433	3191838	
9	Е11-061906-0401 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	11,9299999	41893,13 31385,72	1814,1 363,08	499785 374432	21642 4331	103711	344675 67557	912610	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87	408502		355397		355397	28432	383828	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,7499999	389901		3801535		3801535	304123	4105658	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26	391464		493245		493245	39459	532704	
	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	578162		3469		3469	278	3747	
	Е11-060301-0408 Ктр=1,12 п ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. /МП121-6, МН1-1, МН1-2/ Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,45082	1126611,54 111809,15	2002,39 855,69	485367 48170	865 369	436334	44170 42363	571899	
	Е11-061906-0510 Ктр=1,12	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м	м3	31,6000002	2365,41 425,43	1831,94 458,21	74747 13444	57889 14479	3414	25410 8012	108189	
	Е11-061906-0511 Ктр=1,12	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 38 м	м3	62,3999994	3340,35 438,48	2793,74 537,21	208438 27361	174329 33522	6747	55404 21107	284949	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	95,8799994	26207		2512727		2512727	201018	2713745	
	Е11-061906-0301 Ктр=1,12 п ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	471,6399953	1376,16 1328,08	48,08 9,68	649052 626376	22676 4565	0	574156 97856	1321068 1412967	
		Итого по разделу: 2. Перекрытие										
		Раздел: 1. Стены										
	Е11-080301-0103 Ктр=1,12	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м /р-р 75/	м3 кладки	58,6499983	11406,99 5002,87	3694,63 766,51	669020 293418	216690 44956	158912	314688 78697	1062408	
	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	53,9999987	26948		1455192		1455192	116415	1571607	
	Е11-080201-0101 Ктр=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,89	14240,92 9725,36	4514,37 1081,18	98120 67008	31104 7449	8	69245 13389	180758	
	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,6000001	22354		35766		35766	2861	38628	Казахстан
	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,6099999	84240		219866		219866	17589	237456	Казахстан
9	Е11-080201-0107 Ктр=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, раствор М50/	м3 кладки	5,1999999	13742,38 9226,82	4514,37 1081,18	71460 47979	23475 5622	6	49849 9705	131015	
1	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,2499999	21817		27271		27271	2182	29453	Казахстан

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,9899999	67241		133810		133810	10705	144514	Казахстан
	Е11-070515-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Здания каркасные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	9,4	965,71 961,69	4,02 1,82	9078 9040	38 17	0	10687 1581	21346	
	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,2000003	511		3679		3679	294	3974	
	Е11-260201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные /деформационный шов/. Изоляция изделиями из полосчатых и зернистых материалов на битуме /уплотнение минватой АС-6 п.14.15/	м3 изоляция	2,0999999	44302,29 40423,08	5879,21 1591,81	93035 84888	8146 2923	0	66737 12782	172583	
	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,2000001	41869		92112		92112	7369	99480	
		л.с.02-01-02	Общестроительные работы по чертежам АР работы 2-3 этаж									
		Раздел: 6. Перегородки										
	Е11-080401-0305 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /квартиры +шахта лифта/устройство +выход на кровлю/. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, раствор М75/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174,0000031	6946,83 2640,46	415,55 97,43	1208749 459440	72306 16953	677003	443046 132144	1783990	
	Е11-080401-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной 100 мм (120 мм). Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158,199993	3625,69 2556,37	135,83 30,26	573584 404418	21488 4787	147678	380561 76331	1030477	
	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	16,6109933	26948		447633		447633	35811	483444	
	Е11-080401-0506 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	146,489997	5172,28 2830,4	625,35 209,74	757687 421950	91697 30725	244130	420987 94294	1272980	
	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	30,7628994	26948		828999		828999	66320	895318	
	Е12-050101-1601 Кзтр и Кзм=1,09	Перегородки. Заделка щелей в верхней части	м заделанных щелей	52,9999996	1272,51 606,13	5,22 2,36	41993 20002	172 78	21818	14458 4516	60967	
	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ММ1; ММ2 лист АР-11/. Установка	т	0,098	1328637,19 367012,5	2002,39 855,69	130206 35967	196 84	94043	32807 13041	176054	
	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление перегородки к плите перекрытия люблениям/	болт	156,9999994	221,91 220,57	1,34 0,61	34840 34629	210 96	0	23960 4704	63508	
	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10 х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	156,9999994	34		5338		5338	427	5765	
		Итого по разделу: 6. Перегородки									5772435	
		л.с.02-01-02	Общестроительные работы по чертежам АР работы 2-3 этаж									
		Раздел: 7. Перемычки, деталь наружной стены, закладные детали ММ1...ММ11										
	Е11-070503-0110 Кзтр и Кзм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	93,3999971	902,42 259,22	587,94 80,48	84286 24211	36234 7517	23841	37439 9738	131460	
	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая 1Б под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,275	136436		37520		37520	3002	40522	Казахстан
	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая 1Б под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,347	126098		43756		43756	3500	47256	Казахстан

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,65	116915		75995		75995	6080	82074	Казахстан
С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,13	116528		131677		131677	10534	142211	Казахстан
Е11-080204-0702 Кзтр в Кэм=1,12	Связь /перемычки металлические уголки 63х5; 40х4/. Крепление стальными затяжками /монтаж/	т металлических изделий	0,102	81722,13 68486,88	6770,25 2178,49	8336 6986	691 222	659	6703 1203	16240	
Е11-060301-0407 Кзтр в Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /МН2, МП3, МН4, МН6, МН7, МП9/. Установка	т	0,031	1381815,19 367012,8	2002,39 855,69	42836 11377	62 27	31397	10378 4257	87478	
Е11-060301-0408 Кзтр в Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг /МН1, МП5, МН8, МН10/. Установка	т	0,05	1122311,19 107508,8	2002,39 855,69	56116 5375	100 43	50640	4931 4884	65931	
Е11-060301-0407 Кзтр в Кэм=1,42	Детали закладные весом до 4 кг /МН1/. Установка	т	0,198	1381815,19 367012,8	2002,39 855,69	273599 72668	396 169	209534	66283 27191	367073 95042	
	Итого по разделу: 7. Перемычки, деталь наружной стены, закладные детали МН1...МН11	л.с.02-01-02		**Общестроительные работы по чертежам АР работы подвал**							
	Раздел: 8. Полы										
Е11-110101-1103 Кзтр в Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /В15/. Устройство	м2 стяжки	325,74	949,07 489,22	34,36 20,29	309150 159359	11192 6609	138599	156010 37213	502373	
Е11-110101-1104 Кзтр в Кэм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /до 30мм/ к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	325,74	256,22 11,77	12,18 6,71	76946 3834	3968 2186	69145	5658 6609	89213	
Е11-110101-1508 Кзтр в Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	325,74	210,16 187,94	4,74 1,78	68458 61220	1544 580	5694	58092 10124	136674 728260	
	Итого по разделу: 8. Полы	л.с.02-01-02		**Общестроительные работы по чертежам АР работы подвал**							
	Раздел: 9. Внутренняя отделка										
1 Е11-150203-0502 Кзтр в Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	361,52	949,93 761,29	7,82 4,79	343419 275222	2827 1732	65370	221561 45197	610177	
2 Е11-150401-0201 Кзтр в Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	361,52	146,58 134,87	1,11 0,54	52992 48758	401 195	3832	39163 7371	99526	
3 Е11-150203-0201 Кзтр в Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	549,84	1668,82 1140,3	103,3 84,98	917584 626983	56798 46725	233803	538964 116522	1573070	
4 Е11-150401-0201 Кзтр в Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	549,84	146,58 134,87	1,11 0,54	80596 74157	610 297	5828	59564 11211	151378	
	Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка	л.с.02-02-01		**Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+20.920**						2434148	
	Раздел: 1. Каркас										
1 Е11-061905-0112 Кзтр в Кэм=1,12 п14 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**КМ-1** Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,117	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	7195 6380	464 87	351	5885 1047	14127	

Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,022	408502		8987		8987	719	9706	
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,02	389901		7798		7798	624	8422	
С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм, 22мм/	т	0,065	391464		25445		25445	2035	27488	
Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,022	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	30723 8397	44 19	22282	7659 3071	41452	
Е11-061905-0205 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	3110,69 784,9	1445,54 285,83	38884 9811	18069 3573	11003	12180 4085	55148	
Е11-61905-407 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,87	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	17973 7356	10571 2108	45	8613 2127	28712	
С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9	26207		49793		49793	3983	53777	Казахстан
Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	743,98 193,09	550,89 110,94	9300 2414	6886 1387	0	3458 1021	13779	
	КМ-2										
Е11-061905-0112 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,11	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	7195 6380	464 86	351	5885 1047	14127	
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,022	408502		8987		8987	719	9706	
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,02	389901		7798		7798	624	8422	
С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /18мм, 22мм/	т	0,067	391464		26228		26228	2098	28326	
Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,022	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	30723 8397	44 19	22282	7659 3071	41452	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Е11-061905-0205 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	3110,69 784,9	1445,54 285,83	38884 9811	18069 3573	11003	12180 4085	55148	
Е11-61905-407 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /600х600мм/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,87	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	17973 7356	10571 2108	45	8613 2127	28712	
С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9	26207		49793		49793	3983	53777	Казахстан
Е11-061905-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	743,98 193,09	550,89 110,94	9300 2414	6886 1387	0	3458 1021	13779	
	КМ-3										
Е11-061905-0112 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	26165 23201	1688 315	1277	21399 3805	51360	
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,117	408502		47795		47795	3824	51618	
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,1	389901		38990		38990	3119	42109	
С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,17	391464		66549		66549	5324	71873	
Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /3,1-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,12	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	167580 45803	240 103	121536	41774 16748	226102	
Е11-061905-0205 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	62,5000011	3110,69 784,9	1445,54 285,83	194418 49056	90346 17864	55016	60898 20425	275741	
Е11-61905-407 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /600х600мм/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,375	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	90104 36880	52996 10569	228	43179 10663	143945	
С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,5	26207		248967		248967	19917	268884	Казахстан

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	62,5000011	743,98 193,09	550,89 110,94	46499 12068	34431 6934	0	17292 5103	68894	
		КМ-4										
	Е11-061905-0112 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,09	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	5887 5220	380 71	287	4815 856	11558	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,022	408502		8987		8987	719	9706	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,02	389901		7798		7798	624	8422	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм, 20мм/	т	0,0456	391464		17851		17851	1428	19279	
	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,025	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	34912 9542	50 21	25320	8703 3489	47165	
	Е11-061905-0205 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	3110,69 784,9	1445,54 285,83	38884 9811	18069 3573	11003	12180 4085	55148	
	Е11-61905-407 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /600х600мм/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,87	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	17973 7356	10571 2108	45	8613 2127	28712	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9	26207		49793		49793	3983	53777	Казахстан
	Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	743,98 193,09	550,89 110,94	9300 2414	6886 1387	0	3458 1021	13779	
	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг /крепление стен к монолитной колонне уголок-50х5 L=240мм - лист АС44/. Установка	т стальных элементов	0,13	114178,9 92778,56	10410,06 2077,63	14843 12061	1353 270	1429	14551 2352	31746	
	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,13	929500		120835		120835	9667	130502	Казахстан
		ДЖ-1										
	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3	54252 49572,43	2630,71 504,28	16276 14872	789 151	615	13671 2396	32342	

...щин ...ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0125	408502		5106		5106	409	5515	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,29	389901		113071		113071	9046	122117	
	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,193	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	113762 36627	48678 9787	28457	42237 12480	168478	
	Е11-61904-401 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,45	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	38255 12093	26129 5211	33	15746 4320	58321	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,519	26207		92222		92222	7378	99600	Казахстан
	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 ДЖ-2		17,193	3647,43	2028,32	62710	34873	0	31723	101988	
	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3	54252 49572,43	2630,71 504,28	16276 14872	789 151	615	13671 2396	32342	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,012	408502		4902		4902	392	5294	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,29	389901		113071		113071	9046	122117	
	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,193	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	113762 36627	48678 9787	28457	42237 12480	168478	
	Е11-61904-401 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,4	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	37701 11917	25751 5136	33	15518 4258	57476	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,468	26207		90886		90886	7271	98157	Казахстан
	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,193	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	62710 27837	34873 7023	0	31723 7555	101988	
	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг /ЗД-1/. Установка	т стальных элементов	0,28	114178,9 92778,56	10410,06 2077,63	31970 25978	2915 582	3077	31340 5065	68378	

...ции ...ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,28	814490		228057		228057	18245	246302	Казахстан
	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39,0000016	253		9867		9867	789	10656	
		СТм-1										
	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,78	54252 49572,43	2630,71 504,28	42317 38666	2052 393	1598	35545 6229	84090	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,05	408502		20425		20425	1634	22059	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,725	389901		282678		282678	22614	305292	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,003	391464		1174		1174	94	1268	
	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	36,0000006	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	238203 76693	101926 20492	59585	88438 26131	352772	
	Е11-61904-401 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,65	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	62650 19804	42791 8534	55	25787 7075	95512	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,73	26207		150166		150166	12013	162179	Казахстан
	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	36,0000006	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	131307 58288	73020 14705	0	66424 15818	213540	
	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9	54252 49572,43	2630,71 504,28	48827 44615	2368 454	1844	41913 7187	97027	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,05	408502		20425		20425	1634	22059	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,81	389901		315820		315820	25266	341085	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,035	391464		13701		13701	1096	14797	
	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	46,9999994	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	310987 100126	133069 26754	77791	115461 34116	460564	

ин е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Е11-61904-401 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкция стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,15	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	68194 21556	46578 9289	60	28069 7701	103968 17661	Казахстан
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,24	26207		163532		163532	13083		
	Е11-061904-0301 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкция стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	46,9999994	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	171429 76098	95331 19198	0	86720 20652	278898	
		СТм-5										
	Е11-061904-0101 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкция стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,16	54252 49572,45	2630,71 504,28	8680 7932	421 81	328	7291 1278	17249	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0083	408502		3390		3390	271	3662	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,15	389901		58485		58485	4679	63164	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,003	391464		1174		1174	94	1268	
	Е11-061904-0201 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкция стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	10,2499999	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	67822 21836	29021 5835	16965	25180 7440	100428	
	Е11-61904-401 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкция стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,945	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	21567 6818	14731 2938	19	8877 2436	32880	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,97	26207		51628		51628	4130	55758	Казахстан
	Е11-061904-0301 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкция стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	10,3999901	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	37569 16677	20892 4207	0	19005 4526	61098	
		Итого по разделу: 1. Каркас	л.с.02-02-01	**Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм +23.920**							668303	
		Раздел: 2. Перекрытие										
	Е11-061906-0401 Ктр в Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкция перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	11,9	41893,13 31385,72	1814,1 363,08	498528 373490	21588 4321	103450	344888 67387	909723	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,87	408502		355397		355397	28432	383828	

ции те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм, 12мм/	т	9,7399999	389901		3797636		3797636	303811	4101446	
	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /14мм, 16мм, 20мм/	т	1,29	391464		504989		504989	40399	545388	
	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг /МН121-6, МН1-1, полоса толщ.12мм/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,146	1126611,54 111809,15	2002,39 855,69	164485 16324	292 125	147869	14969 14356	193810	
	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг /МН1-2/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,08	1070187,27 38554,88	2002,39 855,69	85615 3084	160 68	82370	2869 7079	95563	
	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	446,0000059	4191,02 2261,49	94,9 18,96	1869195 1008625	42325 8456	818245	925544 223580	3018319	
	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	95,4699994	26207		2501982		2501982	200159	2702141	Казахстан
	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	446,5999961	1376,16 1328,08	48,08 9,68	614593 593121	21473 4323	0	543673 92661	1250927	
		Итого по разделу: 2. Перекрытие	л.с.02-02-02	**Общестроительные работы по чертежам АР работы 3,4,5,6,7 этаж**							13201148	
		Раздел: 1. Стены										
	Е11-80301-103 Кзтр и Кзм=1,12	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	132,5000002	9007,12 5002,87	3694,63 766,51	1193443 662880	489538 101563	41025	710931 152350	2056725	
	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	5,3301702	21817		116288		116288	9303	125591	Казахстан
	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	128,7499997	26948		3469555		3469555	277564	3747119	Казахстан
3	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,4	14240,92 9725,36	4514,37 1081,18	290515 198397	92093 22056	24	205022 39643	535179	
1	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,8	22354		107299		107299	8584	115883	Казахстан
2	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,7000001	84240		648648		648648	51892	700540	Казахстан
9	Е11-070515-0102 Кзтр и Кзм=1,12 примен.	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	19,8000002	965,71 961,69	4,02 1,82	19121 19041	80 36	0	22512 3331	44963	
0	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100		5,4	41869		226093		226093		244180	

нн е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3							18087		
	E11-8020-1-107 Ктр = Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,5000002	13742,38 9226,82	4514,37 1081,18	185522 124562	60944 14596	16	129417 25195	340134	
	C1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3	21817		65451		65451	52.36	70687	Казахстан
	C1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,22	67241		350998		350998	28080	379078	Казахстан
	E11-070503-0110 Ктр = Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	197,8999981	902,42 168,77	387,94 80,49	178589 47880	76773 15937	50516	79328 906,55	278550	
	C1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,09	136436		148715		148715	11897	160613	Казахстан
	C1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,224	126098		154344		154344	12348	166692	Казахстан
	C1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,643	116915		309006		309006	24720	333727	Казахстан
	E11-080201-0702 Ктр = Кэм=1,12 примен.	Монтаж перемычек металлических /уголок 63х5,уголок 110х8,полоса 40х4/		1,895	81722,13	6770,25	147508	12220	11669	118622	287421	
	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		2,6	435218		1131567		1131567		1222092	Казахстан
		Итого по разделу: 1. Стены	л.с.02-02-02	**Общестроительные работы по чертежам АР работы 4,5,6 этаж**							10809175	
		Раздел: 3. Перегородки										
	E11-080401-0305 Ктр = Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кирпич М100,раствор М75/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	269,9999963	6946,83 2640,46	415,58 97,43	1875644 712924	112198 26306	1050521	687485 205051	2768180	
	E12-050104-1601 Ктр = Кэм=1,09 примен.	Перегородки. Конопатка зазоров между перегородками и плитами перекрытий	м заделанных швов	107,9000009	1272,51 606,13	5,22 2,36	137304 65402	563 255	71339	47272 14766	199342	
	E11-080401-0502 Ктр = Кэм=1,12 примен.	Перегородки неармированные толщиной 100 мм./120мм/ Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	501,9999953	3086,46 2137,88	112,77 24,61	1549403 1073216	56611 12354	419577	1009582 204721	2763706	
	C1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	47,9100008	26948		1291079		1291079	103286	1394365	Казахстан
	E11-80401-506 Ктр = Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	252,000003	5173 2880,4	625,35 209,74	1303596 725861	157588 52855	420147	724205 162225	2190035	
	C1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	50,4000002	26948		1358179		1358179	108654	1466834	Казахстан
	E11-060301-0407 Ктр = Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ММ1;ММ2/ (лист АР-12)	т	0,196	1328637,19 367012,8	2002,59 855,69	260413 71935	393 168	188086	65613 26082	352108	
	E11-090501-0301 Ктр = Кэм=1,12 прим.	Крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями	шт	299,9999928	221,91 220,57	1,54 0,61	66573 66171	462 183	0	45783 8988	121344	
	C1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	31,48	253		7964		7964	657	8662	

ие	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 3. Перегородки									1126450	
		Общестроительные работы по чертежам АР работы подвал										
		Раздел: 4. ПОЛЫ										
	Е11-110101-1103 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм./В15/ Устройство	м2 стяжки	352,22	949,07 489,22	34,36 20,29	334281 172313	12103 7147	149866	168692 40238	54321	
	Е11-110101-1104 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /до 30мм/ к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	352,22	236,22 11,77	12,18 6,71	83201 4146	4290 2363	74766	6118 7147	9646	
	Е11-110101-1508 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	352,22	210,16 187,94	4,74 1,78	74023 66196	1670 627	6157	62815 10947	14778	
		Итого по разделу: 4. ПОЛЫ									78746	
		Раздел: 5. Лестницы		л.с.02-02-02	**Общестроительные работы по чертежам АР работы**							
	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,12 примен.	Монтаж металлических косоуров	т конструкций	1,9401262	109179,37 56449,79	37273,15 12693,95	211822 109520	72314 24628	29987	92562 24350	32873	
	С1222-503-0101 /к-1,01/к-1,03/т,ч,м,2,1	Косоуры /К1, К2/	т	1,8141	981243		1780073		1780073	[illegible]	192247	
5	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,126	1012800		127613		127613	10209	13782	Казахстан
7	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	67,8189996	114,8 63,92	3,13 0,38	7786 4335	212 26	3238	3009 863	1165	
8	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/.	м2	67,8189996	191,1 74,73	4,51 0,76	12960 5068	306 52	7586	3533 1320	1784	
9	Е11-070518-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	144	2133,39 2001,89	81,17 34,75	307208 288272	11689 5004	7247	346067 52262	70553	
0	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 /ЛС12/	м	144	6583		947952		947952	75836	102378	
		Итого по разделу: 5. Лестницы									414783	
		Общестроительные работы по чертежам АР работы подвал										
		Раздел: 8. Внутренняя отделка										
80	Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,36	949,93 761,29	7,82 4,79	55438 44429	457 280	10553	35767 7296	9850	
81	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,36	145,73 134,87	1,11 0,54	8505 7871	65 32	569	6322 1186	1604	
82	Е11-150401-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по бетону	м2 окрашиваемой поверхности	303,56	73,1 64,5	1,11 0,54	22190 19580	337 164	2274	15794 3039	4102	
83	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,64	1668,82 1140,3	103,3 84,98	897224 613071	55539 45689	228615	527005 113937	153816	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	284	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		537,64	145,73	1,11	78350	596	5242	58243	147518	
			м2 окрашиваемой поверхности			134,87	0,54	72512	290		10925		
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка		ч							1841221	
			ИТОГО:					67253439	5506453	45564543	15838304	89739063	
								16182439	1250644		6647331		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		897391					
			Итого с временными									90636459	
			Зимние удорожания			2,04 %		1848984					
			Итого с зимними удорожаниями									92485443	
			НДС			12 %		11098253					
			Итого с НДС									103583696	
			Скидка 5% Коэф = 0,950000000684799			5%		5179177					
			Итого к оплате с НДС									98 404 519	

Сдал Подрядчик

ТОО АГС-ПЛАСТ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Устенов Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Expertus"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

Принял Заказчик

ГУ "Отдел Строительство г.Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Нурмаг Ашетов Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Нем В.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Расчетки проверены