Приложение 50
к приказу Министра финанс
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 5

Ф

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства г.Караганды** **060140010714**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АГС-ПЛАСТ",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А** **990440000642**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №36 от 14.11.2022г.

Номер документа	Дата составления
41	16.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	г.Караганда, учетный квартал №137, Пересечение пр.Республики и ул. Гудермесская, многоквартирный жилой комплекс 2-этап строительства. Завершение строительства, Блок-секция 3/4			Работа	1	59 213 449,00	59 213 449,00	6 34
				Итого	1	x	59 213 449,00	6 34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Устенов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2023

М.П.

Реестр за **июнь** 2023 год

по объекту: г.Караганда ,учетный квартал №137,Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская,многоквартирный жилой комплекс,2-этап строительства.Завершение строительсва,Блок -секция 3,4

№	л.с.	№ акта	Наименование	Сумма со скидкой
1	01-01	Акт № 5	Усиление несущих строительных конструкций здания блок-секция 3,4	12 297 488
2	02-01-01	Акт № 6-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ блок 3	23 956 474
3	02-01-02	Акт № 6-2	Общестроительные работы по чертежам АР блок 3	9 063 037
4	02-02-01	Акт № 6-3	Общестроительные работы по чертежам КЖ блок 4	8 633 024
5	02-02-02	Акт № 6-4	Общестроительные работы по чертежам АР блок 4	5 263 426
			Итого	**59 213 449**

ТОО АГС-ПЛАСТ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Караганды Карагандинская область,г Караганда район им Казыбек би, Карагандинская область, г. Караганда,Гоголя34

Подрядчик: ТОО "АГС Пласт"Алматинская область,Илийский район,с. Отеген батыра,мкр. Арман 66А

Объект: г.Караганда ,учетный квартал №137,Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская,многоквартирный жилой комплекс,2-этап строительства.Завершение строительсва,Блок -секция 3,4

Срок действие логовора: №36 от 14.11.2022г - 31.11.2023г

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 36	14.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г.Караганда ,учетный квартал №137,Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская,многоквартирный жилой комплекс,2-этап строительства.Завершение строительсва,Блок -секция 3,4	252 826 876	52 869 151		59 213 449					6 344 298	59 213 449
Удержание резерва (по договору) 5%	12 641 344	2 643 458		2 960 672					317 215	2 960 672
Удержание аванса 30%	75 848 063	15 860 745		17 764 035					1 903 289	17 764 035
Итого к оплате	**164 337 469**	**34 364 948**		**38 488 742**					**4 123 794**	**38 488 742**

ТОО "АГС Пласт"

Директор **Устенов Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ГУ "Отдел строительства г.Караганды"

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Expertus"

Технический надзор

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный и идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Караганда, учетный квартал №137. Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. 2 этап строительства. Завершение строительства. Блок-секция 3,4**

Объект : **Блок-секция 3,4** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **14.11.2022** (наименование)

Акт выполненных работ № 5

за **июнь 2023** (месяц, год) на **01-01 Усиление несущих строительных конструкций здания блок-секция 3,4** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел: 16. Усиление плит перекрытия. Блоки №3, №4										
1	249	Е11-460101-0301 Ктр п Кзм=1,12	Балки подкрановые железобетонные существующие /плиты перекрытия/. Усиление металлическими стяжками /металлическими полосами из проката толстолистового толщиной 8 мм (пластина размером 200х200 мм, 240 шт.; полосы размером 1600х100 мм, 205 шт.; 1100х100 мм, 164 шт.; 1000х100 мм, 192 шт.)/	т металлоконструкций	5,15121	625700,93 441355,02	31087,27 9350,87	3225117 2273512	160137 48168	789467	1950212 413866	5687195	
2	250	С1214-101-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	5,15121	439438		2263637		2263637	181091	2444728	
3	251	Е11-090501-0204 Ктр п Кзм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий /стальные полосы к пластине/. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,15121	20000,9 14888,16	2706,11 6,05	103029 76692	13940 31	12397	52939 12477	168445	
4	252	Е11-460302-0404 Ктр п Кзм=1,12 пТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Ктр=1,75, Кзм=1,75пТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Ктр=1,1, Кзм=1,1	Поголки бетонные толщиной 100 мм /сквозные отверстия в плитах перекрытий для установки болтов М20 длиной 240 мм (240 шт.)/. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной 220 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	240	1197,4 675,45	521,95 225,21	287376 162108	125268 54050	0	181572 57517	506465	
5	253	Е11-060301-0401 Ктр п Кзм=1,12	Болты анкерные /болты М20/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1584	520059,98 516593,28	3426,7 1466,49	82371 81828	542 232	0	74675 12564	169610	
6	254	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,288	813201		234202		234202	18736	252938	
7	255	Е11-460302-0404 Ктр п Кзм=1,12 пТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Ктр=1,75, Кзм=1,75пТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Ктр=1,1, Кзм=1,1	Поголки бетонные толщиной 100 мм /плиты перекрытий для установки стали арматурной горячекатаной гладкой класса А-I диаметром 10 мм/. Пробивки отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	405	1197,4 675,45	521,95 225,21	484947 273557	211390 91210	0	306403 63310	554660	
8	256	Е11-061601-0610 Ктр п Кзм=1,12	Перекрытия /плиты перекрытия/. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм /диаметром 10 мм из стали арматурной гладкой класса А-I диаметром 10 мм (L=175 мм, 405 шт.) на полимерцементном растворе/	т	0,0,455	41257,74 36195,82	4141,92 1138,73	1837 1613	185 51	40	1514 268	3619	
9	257	С1232-503-0603	Смесь сухая цементно-полимерная штукатурнаяСТ РК 1168-2006	кг	0,005832	207		1		1	1	4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	258	С3217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0000008	27		1				1	
11	259	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	1,710224	456152		780122		780122		842532	
12	261	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10 мм/	т	0,04455	408502		18199		18199	62410	19655	
13	262	Е11-130301-0406 Ктр=1,06	Поверхности металлические /нижняя часть плиты перекрытия/. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,986975	114,8	3,13	4361	118	1814	1456	6530	
14	263	Е11-130301-1707 Ктр=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные /нижняя часть плиты перекрытия/. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 /за два раза/	м2	37,986975	63,92	0,38	2428	14		484		
						8240,88	61,99	313046	2355	283750	18620	358199	
			Итого по разделу: 16. Усиление плит перекрытия. Блоки №3, №4			709,22	5,15	26941	44		26533		
												11214578	
			ИТОГО:					7796246	513935	4383629	2587620	11214578	
								2898679	19800		830712		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		112146					
			Итого с временными									11326724	
			Зимние удорожания			2,04 %		231065					
			Итого с зимними удорожаниями									11557789	
			НДС			12 %		1386935					
			Итого с НДС									12944724	
			Скидка 5% Коэф = 0,9500000000684799			5%		647236					
			Итого к оплате с НДС									12 297 488	

Сдал Подрядчик

ТОО АГС-ПЛАСТ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Устенов Н Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Expertus"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

Принял Заказчик

ГУ "Отдел Строительства г.Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Нурмагамбетов Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АГС-ШЛАСТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **г.Караганда, учетный квартал №137. Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. 2 этап строительства. Завершение строительства. Блок-секция 3,4**

Объект: **Блок-секция 3**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 14.11.2022**

(наименование)

Акт выполненных работ № 6

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			л.с.02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+23.920										
			Раздел: 1. Каркас										
			КМ-1										
1	1	Е11-061905-0205 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,672	3110,69	1445,54	39419	18318	11155	12347	58907	
						784,9	285,83	9946	3622		4141		
2	2	Е11-061905-0112 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,11	65412,64	4219,36	7195	464	351	5885	14127	
						58902,24	786,68	6380	86		1046		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	408502		9804		9804		10588	
4	4	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0236	389901		8422		8422	784	9096	
5	5	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	391464		25837		25837	674	27903	
6	6	Е11-060301-0407 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЦД-0/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,024	1396495,7	2002,39	33516	48	24307	2067	45220	
						381693,31	855,69	9161	21		8355		
7	7	Е11-61905-407 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /Бетон В25 W6/	м3	1,904	9611,04	5652,88	18299	10763	46	3350		
						3935,88	1127,37	7490	2147		8769	29234	
8	8	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,943	26207		50920		50920	2165	54994	
											4074		
9	9	Е11-061905-0305 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,7200003	743,98	550,89	9464	7007	0	2519	14021	
						193,09	110,94	2456	1411		1039		
			Км-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прим
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	10	Е11-061905-0205 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,6699997	3110,69 784,9	1445,54 285,83	39412 9945	18315 3621	11153	12345 4741	55898	
11	11	Е11-061905-0112 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1124	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	7352 6519	474 88	359	6013 1069	14435	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	408502		9804		9804	784	10588	
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01788	389901		6971		6971	558	7529	
14	14	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	391464		25837		25837	2067	27903	
15	15	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,024	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	33516 9161	48 21	24307	8355 3350	45220	
16	16	Е11-61905-407 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м3	1,904	9611,04 3933,88	5652,88 1127,37	18299 7490	10763 2147	46	8769 2165	29234	
17	17	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,942	26207		50894		50894	4071	54965	
18	18	Е11-061905-0305 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,672	743,98 193,09	550,89 110,94	9428 2447	6981 1406	0	3586 1035	13968	
			Км3										
19	19	Е11-061905-0205 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м2	50,688	3110,69 784,9	1445,54 285,83	157675 39785	73272 14488	44618	49388 16565	223628	
20	20	Е11-061905-0112 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,328	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	21455 19025	1384 258	1047	17547 3120	42123	
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	408502		39216		39216	3137	42353	
22	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	389901		33687		33687	2695	36382	
23	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146	391464		57154		57154	4572	61726	
24	24	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,1	1396495,7	2002,39	139650	200	101280	34812	188418	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				т		381693,31	855,69	38169	86		13957		
25	25	Е11-61905-407 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/										
26	26	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,616	9611,04	5652,88	73198	43052	185	35077	116937	
				м3	7,7679999	3933,88	1127,37	29960	8586		8662		
27	27	Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			26207		203576		203576		219862	
			Км4	м2	50,688	743,98	550,89	37711	27924	0	16286	55873	
28	28	Е11-061905-0205 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/			193,09	110,94	9787	5623		4139		
				м2	12,672	3110,69	1445,54	39419	18318	11155	12347	55907	
29	29	Е11-061905-0112 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			784,9	285,83	9946	3622		4141		
				т	0,093	65412,64	4219,36	6083	392	297	4975	11943	
30	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			58002,24	786,68	5394	73		885		
				т	0,02392	408502		9771		9771		10553	
31	31	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								782		
				т	0,0216	389901		8422		8422		9096	
32	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								674		
				т	0,04832	391464		18916		18916		20429	
33	33	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /3,3-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04								1513		
				т	0,0252	1396495,7	2002,39	35192	51	25523	8773	47482	
34	34	Е11-61905-407 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/			381693,31	855,69	9619	22		3517		
				м3	1,904	9611,04	5652,88	18299	10763	46	8769	29234	
35	35	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,942	3933,88	1127,37	7490	2147		2165		
						26207		50894		50894		54965	
36	36	Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04								4071		
			Км5	м2	12,672	743,98	550,89	9428	6981	0	3506	13968	
37	37	Е11-061905-0205 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/			193,09	110,94	2447	1406		1035		
				м2	12,672	3110,69	1445,54	39419	18318	11155	12347	55907	
						784,9	285,83	9946	3622		4141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
38	38	Е11-061905-0112 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,09384	65412,64	4219,36	6138	396	299	5029	12051	
						58002,24	786,68	5443	74		893		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02392	408502		9771		9771		10553	
											782		
40	40	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	389901		8422		8422		9096	
											674		
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04832	391464		18916		18916		20429	
											1513		
42	42	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0252	1396495,7	2002,39	35192	51	25523	8773	47482	
						381693,31	855,69	9619	22		3517		
43	43	Е11-61905-407 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м /600х600мм/ высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /Бетон В25 W4/	м3	1,904	9611,84	5652,88	18299	10763	46	5789	29234	
						3933,88	1127,37	7490	2147		2165		
44	44	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,94208	26207		50896		50896		54968	
											4072		
45	45	Е11-061905-0305 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,672	743,98	550,69	9428	6981	0	3506	13968	
						193,09	110,94	2447	1406		1035		
			ДЖ-1										
46	46	Е11-061904-0201 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,376	6616,74	2831,26	234074	100159	58552	86906	346658	
						2130,35	569,23	75363	20137		25678		
47	47	Е11-061904-0101 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,304758	54252	2630,71	16534	802	624	13888	32855	
						49572,43	504,28	15108	154		2434		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01417	408502		5788		5788		6251	
											463		
49	49	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,280588	389901		109402		109402		118154	
											8752		
50	50	Е11-061904-0401 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,72	11088,44	7573,67	41249	28174	36	16978	62886	
						3505,08	1510,42	13039	5619		4658		
51	51	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7758	26207		98952		98952		106869	
											7916		
52	52	Е11-061904-0301 Ктр и Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,376	3647,43	2028,32	129031	71754	0	65272	209848	
						1619,11	468,47	57278	14450		15544		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурс.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр.з
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ДЖ-2										
53	53	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,376	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	234074 75363	100159 20137	58552	86905 25678	346658	
54	54	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,30475	54252 49572,43	2630,71 504,28	16533 15107	802 154	624	13887 2434	32855	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01417	408502		5788		5788	463	6251	
56	56	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	389901		113071		113071	9046	122117	
57	57	Е11-061904-0401 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,72	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	41249 13039	28174 5619	36	16978 4658	62886	
58	58	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7758	26207		98952		98952	7916	106869	
59	59	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,376	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	129031 57278	71754 14450	0	65272 15544	209868	
			СТм-1										
60	60	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,2672	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	233354 75131	99853 20075	58372	86638 25599	345591	
61	61	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,70956	54252 49572,43	2630,71 504,28	38495 35175	1867 358	1454	32334 5866	76496	
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	408502		11356		11356	908	12265	
63	63	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,679	389901		264743		264743	21179	285922	
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	391464		1018		1018	81	1099	
65	65	Е11-061904-0401 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,64	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	84716 26779	57863 11540	74	34870 9567	129152	
66	66	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,7546	26207		203225		203225	16258	219483	
67	67	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		35,2670007	3647,43	2028,32	128634	71533	0	65071	209201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			СТм-2	м2		1619,11	408,47	57101	14406		15496		
68	68	Е11-061904-0201 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	47,012	6616,74	2831,26	311066	133103	77811	115491	460681	
						2130,35	569,23	100152	26761		34125		
69	69	Е11-061904-0101 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,0626	54252	2630,71	57648	2795	2177	43423	114556	
						49572,43	504,28	52676	536		8486		
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057674	408502		23560		23560		25445	
											1885		
71	71	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,966	389901		376644		376644		406776	
											30132		
72	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	391464		15189		15189		16404	
											1215		
73	73	Е11-061904-0401 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,42	11088,44	7573,67	104453	71344	93	42994	159243	
						3505,08	1510,42	33018	14228		11796		
74	74	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5613	26207		250573		250573		270619	
											20046		
75	75	Е11-061904-0301 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	47,012	3647,43	2028,32	171473	95355	0	86742	278872	
						1619,11	408,47	76118	19203		20657		
			СТм-3										
76	76	Е11-061904-0201 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	7,78	6616,74	2831,26	51478	22027	12877	19113	76238	
						2130,35	569,23	16574	4429		5647		
77	77	Е11-061904-0101 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,13	54252	2630,71	7053	342	266	5924	14015	
						49572,43	504,28	6445	66		1038		
78	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00677	408502		2766		2766		2987	
											221		
79	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1205	389901		46983		46983		50742	
											3759		
80	80	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002656	391464		1040		1040		1123	
											83		
81	81	Е11-060301-0407 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /уголок 50х3/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,154112	1396495,7	2002,39	215217	309	156085	53649	290335	
						381693,31	855,69	58824	132		21509		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измер.-ния	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
82	82	Е11-061904-0401 Ктр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04										
83	83	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,556	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	17254 5454	11785 2350	45	7102 1948	26304	
84	84	Е11-061904-0301 Ктр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,529	26207		41381		41381	3310	44691	
85	85	Е11-060301-0407 Ктр п Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ВД-4/. Установка	м2	7,78	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	28377 12597	15780 3178	0	14355 3419	46150	
			Итого по разделу: 1. Каркас	т	0,19824	1381815,19 367012,8	2002,39 855,69	273931 72757	397 170	200777	66363 27224	367517	
			Раздел: 2. Перекрытие	Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+23.920								7718346	
86	88	Е11-061906-0201 Ктр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	471,6399953	4191,02 2261,49	94,9 18,96	1976653 1066609	44759 8942	865285	978752 536433	3291838	
87	89	Е11-061906-0401 Ктр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	11,9299999	41893,13 31385,72	1814,1 363,68	499785 374432	21642 4337	103781	344675 67557	912016	
88	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87	408502		355397		355397	28432	383828	
89	91	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2594-2014	т	9,7499999	389901		3801535		3801535	304123	4105658	
90	92	С1214-210-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26	391464		493245		493245	39459	532704	
91	93	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	578161		3469		3469	278	3747	
92	94	Е11-060301-0408 Ктр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. /МН121-6, МН1-1, МН1-2/ Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,43	1126611,54 111809,15	2002,39 855,69	484443 48078	861 368	435504	44086 42282	570811	
93	95	Е11-061906-0510 Ктр п Кзм=1,12	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетоносмесью, высота подачи до 21 м	м3	31,6000002	2365,41 425,43	1831,94 458,21	74747 13444	57889 14479	3414	25610 8012	108169	
94	96	Е11-061906-0511 Ктр п Кзм=1,12	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 38 м	м3	62,3999994	3340,35 438,48	2793,74 537,21	208438 27361	174329 33522	6747	55404 21107	284949	
95	97	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	95,8800005	26207		2512727		2512727	201018	2713745	
96	98	Е11-061906-0301 Ктр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	471,6399953	1376,16 1328,05	48,08 9,68	649052 626376	22676 4565	0	874156 97856	1321064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого по разделу: 2. Перекрытие									14128529	
			Раздел: 3. Стены	л.с.02-01-02	**Общестроительные работы по чертежам КЖ работы 4 этаж,5 этаж 50%**								
97	3	Е11-080301-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы и фатверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м /р-р 75/	м3 кладки	58,6499983	11406,99 5002,87	3694,63 766,51	669020 293418	216690 44956	158912	314688 78697	1062404	
98	4	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	53,9999987	26948		1455192		1455192	116415	1571607	
99	5	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,89	14240,92 9725,36	4514,37 1081,18	98120 67008	31104 7449	8	69245 13389	180754	
100	6	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,6000001	22354		35766		35766	2861	38628	
101	7	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,6000001	84240		219024		219024	17522	236546	
102	13	Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	9,4	965,71 961,69	4,02 1,82	9078 9040	38 17	0	10687 1581	21346	
103	14	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,2000003	511		3679		3679	294	3974	
104	15	Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные /деформационный шов/. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /утепление минплитой АС-6 п.14,15/	м3 изоляции	2,0999999	44302,29 40423,08	3879,21 1391,81	93035 84888	8146 2923	0	66737 12782	172553	
105	16	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,2000001	41869		92112		92112	7369	99481	
			Итого по разделу: 3. Стены									3387293	
			Раздел: 8. Перегородки	л.с.02-01-02	**Общестроительные работы по чертежам АР работы4 этаж**								
106	99	Е11-080401-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной 100 мм /120 мм/. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158,199993	3625,69 2556,37	135,83 30,26	573584 404418	21488 4787	147678	380561 76331	1030477	
107	100	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	16,6100003	26948		447606		447606	35809	483415	
108	101	Е11-080401-0506 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	146,489997	5172,28 2880,4	625,35 209,74	757687 421950	91607 30725	244130	420987 94294	1272969	
109	102	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	30,7599992	26948		828920		828920	66314	895234	
110	104	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ММ1; ММ2 лист АР-11/. Установка	т	0,098	1328637,19 367012,8	2002,39 855,69	130206 35967	196 84	94043	32807 13041	176054	
111	105	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями/	болт	156,9999994	221,91 220,57	1,34 0,61	34840 34629	210 96	0	23960 4704	63503	
112	106	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10 х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	156,9999994	34		5338		5338	427	5765	
			Итого по разделу: 8. Перегородки									3927417	
			Раздел: 9. Перемычки, деталь наружной стены, закладные детали МН1...МН11	л.с.02-01-02	**Общестроительные работы по чертежам АР работы4 этаж**								
113	111	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	93,3999971	902,42 259,22	387,94 80,48	84286 24211	36234 7517	23841	37439 9738	131463	
114	112	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,275	136436		37520		37520	3002	40522	
115	113	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,347	126098		43756		43756	3500	47256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
116	114	С1232-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,65	116915		75995		75995	6080	82074	
117	115	С1232-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,13	116528		131677		131677	10534	142211	
118	116	Е11-080201-0702 Кзтр п Кзм=1,12	Связь /перемычки металлические уголки 63х5; 40х4/. Крепление стальными затяжками /монтаж/	т металлических изделий	0,102	81722,13	6770,25	8336	691	659	6703	86242	
						68486,88	2178,49	6986	222		1203		
119	132	Е11-060301-0407 Кзтр п Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /МН2, МН3, МН4, МН6, МН7, МН9/. Установка	т	0,031	1381815,19	2002,39	42836	62	31397	10378	87471	
						367012,8	855,69	11377	27		4257		
120	133	Е11-060301-0408 Кзтр п Кзм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг /МН1, МН5, МН8, МН10/. Установка	т	0,05	1122311,19	2002,39	56116	100	50640	4931	65930	
						107508,8	855,69	5375	43		4884		
121	134	Е11-060301-0407 Кзтр п Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /МН1/. Установка	т	0,198	1381815,19	2002,39	273599	396	200534	66283	367073	
						367012,8	855,69	72668	169		27191		
			Итого по разделу: 9. Перемычки, деталь наружной стены, закладные детали МН1...МН11									950242	
				л.с.02-02-01	Общестроительные работы по чертежам КЖ работы отм+23.920								
			Раздел: 15. Каркас										
			КМ-1										
122	1	Е11-061905-0112 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,11	68412,64	4219,36	7195	464	351	5885	14127	
						58002,24	786,68	6380	87		1047		
123	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,022	408592		8987		8987	719	9706	
124	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,02	389901		7798		7798	624	8422	
125	4	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм, 22мм/	т	0,065	391464		25445		25445	2035	27481	
126	5	Е11-060301-0407 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,022	1396495,7	2002,39	30723	44	22282	7659	41452	
						381693,31	855,69	8397	19		3071		
127	6	Е11-061905-0305 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	3110,69	1445,54	38884	18069	11003	12180	58148	
						784,9	285,83	9811	3573		4085		
128	7	Е11-61905-407 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м (600х600мм) высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,87	9611,04	5652,88	17973	10571	45	8613	28712	
						3933,88	1127,37	7356	2108		2127		
129	8	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9	26207		49793		49793	3983	53777	
130	9	Е11-061905-0305 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	743,98	550,89	9300	6886	6	3458	13779	
						103,09	110,94	2414	1387		1021		
131	10	Е11-061905-0112 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,11	6541?,64	4219,36	7195	464	351	5885	14127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
132	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,022	58002,24	786,68	6380	86		1047	9706	
						408502		8987		8987			
133	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,02	389901		7798		7798	719	8422	
134	13	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /18мм, 22мм/	т	0,067	391464		26228		26228	624	28326	
135	14	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,022	1396495,7	2002,39	30723	44	22282	2098	41452	
						381693,31	855,69	8397	19		7659		
136	15	Е11-061905-0205 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	3110,69	1445,54	38884	18069	11003	3071		
						784,9	285,83	9811	3573		1215б	55148	
137	16	Е11-61905-407 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /600х600мм/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,87	9611,04	5652,88	17973	10571	45	4085		
						3933,88	1127,37	7356	2108		8613	28712	
138	17	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9	26207		49793		49793	2127	53777	
139	18	Е11-061905-0305 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	743,98	550,89	9300	6886	0	3983		
						193,09	110,94	2414	1387		3458	13779	
140	19	Е11-061905-0112 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4	85412,64	4219,36	26165	1688	1277	1024		
						58002,24	786,68	23201	315		21399	51369	
141	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,117	408502		47795		47795	3805	51618	
142	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,1	389901		38990		38990	3824	42109	
143	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,17	391464		66549		66549	3119	71873	
144	23	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,12	1396495,7	2002,39	167580	240	121536	5324	226102	
						381693,31	855,69	45803	103		41774		
145	24	Е11-061905-0205 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	62,5000031	3110,69	1445,54	194418	90346	55016	16748		
						784,9	285,83	49056	17864		60898	275741	
146	25	Е11-61905-407 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /600х600мм/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,375	9611,04	5652,88	90164	52998	228	20925		
						3933,88	1127,37	36880	10569		43179	145945	
											16663		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
147	26	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,5	26207		248967		248967	19917	288884	
148	27	Е11-061905-0305 Кзтр и Кэм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	62,5000011	743,98 193,09	550,89 110,94	46499 12068	34431 6934	0	87292 5103	68894	
149	28	Е11-061905-0112 Кзтр и Кэм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,09	65412,64 58002,24	4219,36 786,68	5887 5220	380 71	287	4815 856	11558	
150	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	т	0,022	408502		8987		8987	719	9706	
151	30	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,02	389901		7798		7798	624	8422	
152	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм, 20мм/	т	0,0456	391464		17851		17851	1428	19279	
153	32	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,025	1396495,7 381693,31	2002,39 855,69	34912 9542	50 21	25320	8705 3489	47105	
154	33	Е11-061905-0205 Кзтр и Кэм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	3110,69 784,9	1445,54 285,83	38884 9811	18069 3573	11003	12180 4085	55148	
155	34	Е11-61905-407 Кзтр и Кэм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /600х600мм/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,87	9611,04 3933,88	5651,88 1127,37	17973 7356	10571 2108	45	8613 2127	28712	
156	35	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9	26207		49793		49793	3983	53777	
157	36	Е11-061905-0305 Кзтр и Кэм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,5000002	743,98 193,09	550,89 110,94	9300 2414	6886 1387	0	3458 1021	13779	
158	37	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг /крепление стен к монолитной колонне уголок-50х3 L=240мм - дюб АС44/. Установка	т стальных элементов	0,13	114178,9 92778,56	10410,06 2077,63	14843 12061	1353 270	1429	14551 3352	31746	
159	38	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,13	929500		120835		120835	9667	130502	
160	39	Е11-061904-0101 Кзтр и Кэм=1,12 ФЕР 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3	54252 49572,43	2630,71 504,28	16276 14872	789 151	615	13671 2396	32342	
161	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0125	408502		5106		5106	409	5515	
162	41	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,29	389901		113071		113071	9046	122117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
163	42	Е11-061904-0203 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,193	6616,74	2831,16	113762	48678	28457	42237	168478	
						2130,35	569,23	36627	9787		12480		
164	43	Е11-61904-401 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,45	11088,44	7573,67	38255	26129	33	15746	58321	
						3505,08	1510,42	12093	5211		4320		
165	44	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,519	26207		92222		92222		99600	
											7378		
166	45	Е11-061904-0301 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,193	3647,43	2028,32	62710	34873	0	31723	101988	
						1619,11	408,47	27837	7023		7555		
167	46	Е11-061904-0101 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3	54252	2630,71	16276	789	615	13671	32342	
						49572,43	504,28	14872	151		2396		
168	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,012	408502		4902		4902		5294	
											392		
169	48	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,29	389901		113071		113071		122157	
											9086		
170	49	Е11-061904-0201 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,193	6616,74	2831,26	113762	48678	28457	42237	168478	
						2130,35	569,23	36627	9787		12480		
171	50	Е11-61904-401 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,4	11088,44	7573,67	37701	25751	33	15518	57476	
						3505,08	1510,42	11917	5136		4258		
172	51	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,468	26207		90886		90886		98157	
											7271		
173	52	Е11-061904-0301 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,193	3647,43	2028,32	62710	34873	0	31723	101988	
						1619,11	408,47	27837	7023		7555		
174	53	Е11-070107-0103 Ктр п Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг /ЗД-11. Установка	1 стальных элементов	0,28	114178,9	10410,06	31970	2915	3077	31340	68375	
						92778,56	2077,63	25978	582		5065		
175	54	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,28	814490		228057		228057		246302	
											18245		
176	55	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39,0000016	253		9867		9867		10656	
											789		
177	56	Е11-061904-0101 Ктр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,78	54252	2630,71	42317	2052	1598	35545	84090	
						49572,43	504,28	38666	393		6229		

№ по	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
178	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,05	409502		20425		20425		22059	
179	58	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,725	389901		282678		282678	1634	305292	
180	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,003	391464		1174		1174	22614	1268	
181	60	Е11-061904-0201 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	36,0000006	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	238203 76693	101926 20492	59585	94 88438 26131	352772	
182	61	Е11-61904-401 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,65	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	62659 19804	42791 8534	55	25787 7075	95512	
183	62	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,73	26207		150166		150166	12015	162179	
184	63	Е11-061904-0301 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	36,0000006	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	131307 58288	73020 14705	0	66424 15818	213549	
185	64	Е11-061904-0101 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9	54252 49572,43	2630,71 504,28	48827 44615	2368 454	1844	41015 7187	97027	
186	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,05	409502		20425		20425	1634	22059	
187	66	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,81	389901		315820		315820	25266	341085	
188	67	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,035	391464		13701		13701	1096	14797	
189	68	Е11-061904-0201 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	46,9999994	6616,74 2130,35	2831,26 569,23	310987 100126	133069 26754	77791	115461 34116	460564	
190	69	Е11-61904-401 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,15	11088,44 3505,08	7573,67 1510,42	68194 21556	46578 9289	60	28069 7701	103964	
191	70	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,24	26207		163532		163532	13083	176614	
192	71	Е11-061904-0301 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	46,9999994	3647,43 1619,11	2028,32 408,47	171429 76098	95331 19198	0	86726 20652	278801	
193	72	Е11-061904-0101 Кзтр п Кэм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,16	54252	2630,71	8680	421	328	7291	17249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прои
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
194	73	С1214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0083	49572,43	804,28	7932	81	3390	1278	5662	
						409502		3390			271		
195	74	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм, 10мм/	т	0,35	389901		58485		58485	4679	63164	
196	75	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,003	391464		1174		1174	94	1268	
197	76	Е11-061904-0201 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	10,2450002	6616,74	2831,26	67789	29006	16957	25168	100393	
						2130,35	569,23	21825	5832		7437		
198	77	Е11-61904-401 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,945	11688,44	7573,67	21567	14731	19	8877	32880	
						3505,08	1510,42	6818	2938		2436		
199	78	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,97	26207		51628		51628	4136	55758	
			Итого по разделу: 15. Каркас									6621875	
			Раздел: 16. Перекрытие										
200	90	Е11-061906-0301 Кзтр п Кзм=1,12 ФТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	446,5999961	1376,16	48,08	614593	21473	0	543673	1250927	
						1328,08	9,68	593121	4323		92661		
			Итого по разделу: 16. Перекрытие									1250927	
			Раздел: 18. Стены		л.с.02-02-02	**Общестроительные работы по чертежам АР 7 ЭТАЖ**							
201	7	Е11-80301-103 Кзтр п Кзм=1,12	Каркасы и фахверки. Заполнение железобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,5000008	9007,12	3694,63	175639	72045	6038	104628	302688	
						5003,87	766,51	97556	14947		22421		
202	8	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,1400001	21817		46688		46688	3735	50423	
203	9	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	17,950001	26948		483717		483717	38997	522414	
204	23	Е11-080201-0701 Кзтр п Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С-1,4Вр1, С-2,4Вр1,-смешет АР-45/	т металлических изделий	1,2	530410,68	3621,55	636493	4346	511168	113726	810237	
						100816,13	1089,24	120979	1307		60018		
205	24	Е11-070107-0103 Кзтр п Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг /М816, уголок 110х8, уголок 50х5/ Установка	т стальных элементов	0,054	1143808,9	30410,06	61766	562	56194	6044	73235	
						92778,56	2077,63	5010	112		5425		
206	25	Е13-130301-0406 Кзтр п Кзм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,95	114,8	3,13	224	6	93	87	335	
						63,92	6,38	125	1		25		
207	26	Е11-130301-1406 Кзтр п Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	5,0000002	191,1	4,51	956	23	589	266	1313	
						74,73	0,76	374	4		97		
			Итого по разделу: 18. Стены									1760645	
			Раздел: 20. Перегородки		л.с.02-02-02	**Общестроительные работы по чертежам АР 7 ЭТАЖ**							
208	98	Е11-080401-0502 Кзтр п Кзм=1,12 применен.	Перегородки неармированные толщиной 100 мм./120мм/ Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	167,61	3086,46	112,77	517322	18901	140090	357084	922758	
						2137,88	24,61	358330	4125		68353		
209	99	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600		16,7599991	26948		451648		451648		487780	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	100	Е11-80401-506 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м3	39,6000038	5173	625,35	204851	24764	66023	36132	344147
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2889,4	209,74	114064	8306		113804	
211	101	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	35,7599995	26948		963661		963661	25492	1049753
212	102	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ММ1;ММ2/ /лист АР 12/	т	0,098	1328637,19	2002,39	130206	196	94043	77093	176054
213	103	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	Крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями			367012,8	855,69	35967	84		32807	
214	104	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	шт	156,9999994	221,91	1,34	34840	210	0	13041	63503
						220,57	0,61	34629	96		23960	
					15,6999999	253		3972		3972	4704	4290
			Итого по разделу: 20. Перегородки	10 шт.							318	3039285
			ИТОГО:					32441623	3203657	22058438	7173723	42784562
			В том числе :					7179536	665916		3169229	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		427846				43212415
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,04 %		881533				44093948
			Итого с зимними удорожаниями									
			НДС			12 %		5291274				49385222
			Итого с НДС									
			Скидка 5% Коэф = 0,950000000684799			5%		2469262				46 915 961
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО АГС-ПЛАСТ

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Устенов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Expertus"

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел Строительство г.Караганда"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Нурмагамбетов Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

ТОО „Ускорений 2006" Мем В.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Расценки проверены

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №