Приложение № 1
типовая межведомственная форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик **ПК "Агроспецмонтаж"**

Стройка : **Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района ТО (подводящий газопровод)**

Договор: **Договор Субподряда №55/10 от 05.06.2022 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района ТО (подводящий газопровод)	**30 170 725**	3 232 578							3 232 578	**30 170 725**
Всего по стройке	**30 170 725**	**3 232 578**							**3 232 578**	30 170 725

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**

Стройка : **Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района ТО (подводящий газопровод)**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2022

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 Газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
4	**Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0686667**	**2066098,30**	**942160,48**	**141872**	**64695**	**5486**	**96181**	**257097**
		НР - 99%, СП - 8%			**1044040,00**	**370794,60**	**71691**	**25461**		**19044**	
		Установка ГРПШ-16-2ВУ1,ГРПШ-15-2ВУ1,ГРПШ-13-2ВУ1									
6	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	**установка**	**1**	**21895,57**	**1144,85**	**21896**	**1145**	**4029**	**16756**	**41744**
		НР - 98%, СП - 8%			**16721,60**	**376,53**	**16722**	**377**		**3092**	
		ГРПШ-15-2ВУ1									
51	**Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0027**	**894891,05**	**274854,95**	**2416**	**742**	**39**	**1962**	**4728**
		НР - 99%, СП - 8%			**605440,00**	**128484,96**	**1635**	**347**		**350**	
53	**Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0012**	**840885,43**	**248761,47**	**1009**	**298**	**15**	**829**	**1985**
		НР - 99%, СП - 8%			**579640,00**	**117810,39**	**696**	**141**		**147**	
55	**Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**3424,46**	**160,70**	**6849**	**321**	**568**	**6056**	**13937**
		НР - 99%, СП - 8%			**2980,04**	**78,45**	**5960**	**157**		**1032**	

57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0051	1139952,85	534921,07	5814	2728	96	3850	10437
		НР - 99%, СП - 8%			586312,50	176142,36	2990	898		773	
		Крепление горизонтального газопровода -УГК.9.0									
60	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,03492	123710,45	8688,04	4320	303	311	2569	7440
		НР - 69%, СП - 8%			106131,20	497,55	3706	17		551	
		Окраска крепление газопровода									
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	м2	1,5	99,17	2,72	149	4	66	55	220
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	79	--		16	
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,5	167,42	3,87	251	6	153	64	340
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	92	1		25	
		Бетон В15 под опоры									
65	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	3077,20	--	1231	--	--	886	2287
		НР - 72%, СП - 8%			3077,20	--	1231	--		169	
66	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4	927,48	--	371	--	--	267	689
		НР - 72%, СП - 8%			927,48	--	371	--		51	
67	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,1	31518,92	1848,82	3152	185	2388	569	4018
		НР - 91%, СП - 8%			5790,33	458,28	579	46		298	
68	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3	3077,20	--	4000	--	--	2880	7431
		НР - 72%, СП - 8%			3077,20	--	4000	--		550	
69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,46	927,48	--	427	--	--	307	793
		НР - 72%, СП - 8%			927,48	--	427	--		59	

70	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,84	31090,13	1230,92	26116	1034	19678	5158	33776
		НР - 91%, СП - 8%			6433,70	314,07	5404	264		2502	
71	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,07562	80061,31	28667,76	6054	2168	1988	1901	8592
		НР - 69%, СП - 8%			25102,80	11334,78	1898	857		636	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	м2	2,19298	99,17	2,72	217	6	96	80	321
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	115	1		24	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,19298	167,42	3,87	367	8	224	94	498
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	135	1		37	
75	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм.Установка фланцевых соединений	соединение	2	8119,05	205,39	16238	410	11071	4692	22605
		НР - 98%, СП - 8%			2378,34	15,69	4757	31		1674	
76	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,002	1139952,85	534921,07	2280	1070	37	1510	4093
		НР - 99%, СП - 8%			586312,50	176142,36	1173	352		303	
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ АС 5.00 СБ /-15М/									
78	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	15	3406,47	1166,91	51097	17504	685	47204	106165
		НР - 118%, СП - 8%			2193,90	472,99	32908	7095		7864	
79	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1011,55	37,72	1012	37	43	1106	2288
		НР - 118%, СП - 8%			932,23	5,33	932	5		169	
84	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,99	28983,20	1848,82	28693	1831	21130	5629	37068
		НР - 91%, СП - 8%			5790,33	458,28	5732	454		2746	
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,92797	99,17	2,72	489	14	216	180	722
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	259	2		53	

86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,92797	167,42	3,87	825	19	503	211	1119
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	303	3		83	
		МОЛНИЕОТВОД И МОЛНИЕЗАЩИТА /М3-2-4/ - 3шт									
124	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,0833333	23536,55	1165,54	1961	97	1740	134	2263
		НР - 91%, СП - 8%			1483,65	284,46	124	24		168	
125	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,54	28554,41	1230,92	15419	665	11280	3316	20234
		НР - 91%, СП - 8%			6433,70	314,07	3474	170		1499	
126	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,01641	177770,36	115415,72	2917	1894	59	1166	4410
		НР - 80%, СП - 8%			58764,00	30060,78	964	493		327	
128	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,0005067	284448,13	2349,50	144	1	119	22	180
		НР - 91%, СП - 8%			47730,20	833,25	24	--		13	
129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,47589	99,17	2,72	47	1	21	17	70
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	25	--		5	
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалямиПФ-115	0,47589	167,42	3,87	80	2	49	20	108
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	29	--		8	
131	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	1,44	2396,52	--	3451	--	--	2485	6411
		НР - 72%, СП - 8%			2396,52	--	3451	--		475	
132	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,44	927,48	--	1336	--	--	962	2481
		НР - 72%, СП - 8%			927,48	--	1336	--		184	
133	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 (40х4) мм2	м	16,6	950,14	26,82	15772	445	11797	2642	19887
		НР - 72%, СП - 8%			212,66	8,38	3530	139		1473	

134	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	4671,51	183,32	23358	917	17125	4020	29568
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	5316	267		2190	
135	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0634333	1139952,85	534921,07	72311	33932	1187	47881	129808
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	37192	11173		9615	
		Прочие работы									
141	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,0686667	426352,57	344196,88	29276	23635	683	9943	42357
		НР - 91%; СП - 8%			72210,00	86916,10	4958	5968		3138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								828170
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
145	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5897,115	203,33	194,58	1199060	1147460	–	197096	1507848
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	51600	222144		111692	
146	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	182,385	2343,26	–	427376	–	–	307711	793894
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	427376	–		58807	
147	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1952,72	–	10935	–	–	7873	20313
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	–	10935	–		1505	
148	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	266,5	6005,88	180,98	1600567	48231	1224781	338769	2094483
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	327555	14636		155147	
149	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1249,5	927,48	–	1158886	–	–	834398	2152747
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	1158886	–		159463	
150	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4266,7875	19,42	19,42	82861	82861	–	26174	117758

		НР - 72%, СП - 8%			–	8,52	–	36353		8723	
151	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	4266,7875	8,59	8,59	36652	36652	–	11551	52059
		НР - 72%, СП - 8%			–	3,76	–	16043		3856	
152	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	131,9625	1018,66	--	134425	–	–	96786	249708
		НР - 72%, СП - 8%			1018,66	--	134425	–		18497	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4266,7875	181,02	81,66	772374	348426	–	431782	1300488
		НР - 72%, СП - 8%			99,36	41,19	423948	175749		96332	
154	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	4266,7875	93,46	80,84	398774	344927	5974	93269	531406
		НР - 72%, СП - 8%			11,22	19,14	47873	81666		39363	
155	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	436,85	56,33	56,33	24608	24607	–	6866	33992
		НР - 72%, СП - 8%			–	21,83	–	9536		2518	
156	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,5225	6005,88	180,98	9144	276	6997	1935	11966
		НР - 99%, СП - 8%			1229,10	54,92	1871	84		886	
		Трубопроводы и фасонные части									
157	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	1,7125	738733,72	258959,38	1265081	443468	52344	906891	2345729
		НР - 99%, СП - 8%			449208,00	85712,32	769269	146782		173758	
159	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,9925	687214,26	231219,92	682060	229486	21305	501782	1278550
		НР - 99%, СП - 8%			434528,00	76152,77	431269	75582		94707	
161	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,6125	529001,80	157901,08	324014	96714	5210	251023	621040
		НР - 99%, СП - 8%			362596,00	51376,88	222090	31468		46003	
163	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0065	404233,49	111336,77	2628	723	22	2095	5101
		НР - 99%, СП - 8%			289642,00	35896,59	1883	233		378	

		Установка полиэтиленового крана под ковер Д140мм /8353.10.11/ -2шт									
209	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,114**	**15424,47** **6985,13**	**7969,09** **3112,67**	**1758** **796**	**909** **355**	**53**	**1358** **249**	**3366**
212	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленового крана** *НР - 99%, СП - 8%*	**шт**	**2**	**1552,87** **596,99**	**955,88** **297,56**	**3106** **1194**	**1912** **595**	**–**	**1771** **390**	**5267**
214	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	**шт.**	**6**	**1552,87** **596,99**	**955,88** **297,56**	**9317** **3582**	**5735** **1785**	**–**	**5314** **1170**	**15801**
217	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера** *НР - 99%, СП - 8%*	**т фасонных частей**	**0,013426**	**1139952,85** **586312,50**	**534921,07** **176142,36**	**15305** **7872**	**7182** **2365**	**251**	**10134** **2035**	**27475**
220	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 /** *НР - 91%, СП - 8%*	**м3**	**0,028**	**27783,56** **5078,66**	**1069,07** **426,77**	**778** **142**	**30** **12**	**606**	**140** **73**	**992**
221	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /** *НР - 91%, СП - 8%*	**м3**	**0,002**	**27783,56** **5078,66**	**1069,07** **426,77**	**56** **10**	**2** **1**	**44**	**10** **5**	**71**
222	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5 Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	**м3**	**0,25**	**23997,59** **1483,65**	**1165,54** **284,46**	**5999** **371**	**291** **71**	**5337**	**402** **512**	**6913**
223	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** *НР - 99%, СП - 8%*	**м3**	**4,008**	**6005,88** **1229,10**	**180,98** **54,92**	**24072** **4926**	**725** **220**	**18421**	**5095** **2333**	**31500**
224	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1552,87** **596,99**	**955,88** **297,56**	**1553** **597**	**956** **298**	**–**	**886** **195**	**2634**
		Переход в футляре из п/э трубы 355х32,2мм газопровода 250х25,4 мм 8353.16 -2шт /12м/									

268	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	964669,91	322685,91	11576	3872	429	8471	21651
		НР - 99%, СП - 8%			606284,00	106776,34	7275	1281		1604	
270	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	2	8176,29	2325,54	16353	4651	3378	10065	28531
		НР - 99%, СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		2113	
273	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,03	27407,18	1069,07	822	32	638	150	1050
		НР - 91%, СП - 8%			5078,66	426,77	152	13		78	
274	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	21238,19	8,64	4248	2	3364	829	5483
		НР - 94%, СП - 8%			4410,30	--	882	--		406	
275	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1552,87	955,83	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
280	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (355х32,2мм) мм.Заделка герметиком	футляр	2	18186,21	1459,40	36372	2919	23037	10383	50495
		НР - 99%, СП - 8%			5207,76	36,11	10416	72		3740	
281	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,004	6005,88	180,93	24	1	18	5	31
		НР - 99%, СП - 8%			1229,10	54,92	5	--		2	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д280/Д273 - 3ШТ (8353.05.14СБ)										
310	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 273 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2066098,30	942160,48	3099	1413	120	2101	5616
		НР - 99%, СП - 8%			1044040,00	370794,60	1566	556		416	
312	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00174	2250145,42	1012558,74	3915	1762	172	2585	7020
		НР - 99%, СП - 8%			1138640,00	362196,78	1981	630		520	

314	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,00174	4587720,97 409082,00	625362,36 179497,02	7983 712	1088 312	6183	1014 720	9717
315	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,05496	68968,50 61185,80	2985,20 567,03	3791 3363	164 31	264	2342 491	6623
317	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,00366	708983,72 449208,00	258959,38 85712,32	2595 1644	948 314	3	1938 363	4896
319	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое *НР - 98%, СП - 8%*	км газопровода	3,66	650,07 636,70	-- --	2379 2330	-- --	49	2284 373	5036
320	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	9	1552,87 596,99	955,88 297,56	13976 5373	8603 2678	--	7970 1756	23702
325	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(426Х6).Заделка герметиком *НР - 99%, СП - 8%*	футляр	3	22859,23 5854,91	1640,75 40,60	68578 17565	4922 122	46091	17510 6887	92975
326	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,15	25486,79 1483,65	1165,54 284,46	3823 223	175 43	3425	241 325	4389
327	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м2 покрытия	1,5	5272,81 1276,24	15,06 4,24	7909 1914	22 6	5973	1767 774	10450
329	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники *НР - 99%, СП - 8%*	м3	3,3	6005,88 1229,10	180,98 54,92	19819 4056	597 181	15166	4195 1921	25935
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.06 -1шт									

371	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		НР - 99%, СП - 8%			605440,00	128484,96	303	64		65	
373	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 219 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	1281167,94	556459,52	743	322	46	486	1327
		НР - 99%, СП - 8%			646720,00	198966,30	375	115		98	
375	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	2288952,17	175253,72	1328	101	1048	197	1647
		НР - 99%, СП - 8%			308357,00	35239,80	179	20		122	
376	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,01006	68968,50	2985,20	694	30	48	429	1212
		НР - 69%, СП - 8%			61185,80	567,03	616	6		90	
378	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0011	401083,49	111336,77	441	122	--	355	859
		НР - 99%, СП - 8%			289642,00	35896,59	319	39		64	
380	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	650,07	--	715	--	15	686	1513
		НР - 98%, СП - 8%			636,70	--	700	--		112	
381	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
386	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(219Х5).Заделка герметиком	футляр	1	11542,26	828,46	11542	828	7758	2947	15648
		НР - 99%, СП - 8%			2956,31	20,50	2956	20		1159	
387	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,05	23997,59	1165,54	1200	58	1068	80	1383
		НР - 91%, СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		102	
388	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,5	5272,81	15,06	2636	7	1991	589	3483

		НР - 92%, СП - 8%			1276,24	4,24	638	2		258	
390	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	6005,88	180,98	6606	199	5055	1398	8645
		НР - 99%, СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		640	
		Переходы									
391	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
394	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,45225	32118,53	21660,53	110881	74778	--	32852	155232
		НР - 61%, СП - 8%			10458,00	5142,17	36104	17752		11499	
396	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3370,25	408,05	171,89	1375231	579312	214248	557458	2087304
		НР - 72%, СП - 8%			172,59	57,14	581671	192576		154615	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-70) -74 шт									
398	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	18	7132,17	2325,54	128379	41860	11602	90582	236478
		НР - 99%, СП - 8%			4162,06	921,12	74917	16580		17517	
402	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	0,36	798,48	223,47	287	80	66	126	447
		НР - 72%, СП - 8%			392,25	95,63	141	34		33	
404	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,72	27407,18	1069,07	19733	769	15307	3607	25207
		НР - 91%, СП - 8%			5078,66	426,77	3657	307		1867	
405	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1,08	6005,88	180,98	6486	195	4964	1373	8488
		НР - 99%, СП - 8%			1229,10	54,92	1327	59		629	
407	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	м3	0,018	24086,33	1165,54	434	21	386	29	500
		НР - 91%, СП - 8%			1483,65	284,46	27	5		37	
408	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6	9375,03	1090,62	33750	3927	16852	13785	51338
		НР - 94%, СП - 8%			3602,95	470,70	12971	1695		3803	

409	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	36	5824,08	324,31	209667	11675	174776	25882	254393
		НР - 94%, СП - 8%			644,88	119,95	23216	4318		18844	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 268шт									
		ГСН-68									
410	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	67	8156,97	2325,54	546517	155811	111848	337167	954379
		НР - 99%, СП - 8%			4162,06	921,12	278858	61715		70695	
414	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	1,005	27407,18	1069,07	27544	1075	21365	5035	35185
		НР - 91%, СП - 8%			5078,66	426,77	5104	429		2606	
415	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	6,7	26980,79	8,64	180771	58	151164	27776	225231
		НР - 94%, СП - 8%			4410,30	--	29549	--		16684	
		Окраска контрольных трубок									
416	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	80,5	99,17	2,72	7983	219	3535	2936	11792
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	4229	25		873	
417	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	80,5	222,11	7,03	17880	566	13600	2615	22135
		НР - 69%, СП - 8%			46,14	0,94	3714	76		1640	
		Установка опознавательного столба -148шт /АС-1.00/									
418	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	37	2038,67	974,62	75431	36061	8846	49980	135444
		НР - 108%, СП - 8%			824,96	425,79	30524	15754		10033	
420	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	37	1009,75	--	37361	--	3840	36203	79449
		НР - 108%, СП - 8%			905,97	--	33521	--		5885	
422	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	2,59	29015,45	1230,92	75150	3188	55299	15904	98338

		НР - 91%, СП - 8%			6433,70	314,07	16663	813		7284	
435	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	3,30125	1170660,04	918785,30	3864641	3033140	12712	1475989	5767881
		НР - 91%, СП - 8%			248024,00	243294,85	818789	803177		427250	
436	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом**	км трубопровода	3,30125	426352,57	344196,88	1407496	1136280	32833	478037	2036376
		НР - 91%, СП - 8%			72210,00	86916,10	238383	286932		150843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								25768493
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26596663

ИТОГО	Тенге	**26 596 663**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**26 596 663**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	345 757
Итого с временными	Тенге	**26 942 420**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	245 176
Итого с зимними	Тенге	**27 187 596**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	543 752
Итого СМР	Тенге	**27 731 348**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**27 731 348**
В текущих ценах на 2021 год - 55 %, К=1	Тенге	**15 252 241**
В текущих ценах на 2022 год - 45 %, К=1,0500514	Тенге	**13 103 703**
Понижающий коэффициент	Тенге	**26 938 147**
НДС (12%)	Тенге	3 232 578
Всего	Тенге	**30 170 725**

Генподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

ПК "Арроспецмонтаж"

Директор_____Буркитов Т.С.