Приложение № 1
типовая межведомственная Форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик **ТОО «Сартобе»**

Стройка : **Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района ТО (подводящий газопровод)**

Договор: **Договор Субподряда №55/9 от 05.06.2022 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района ТО (подводящий газопровод)	**30 715 012**	3 290 894							3 290 894	**30 715 012**
Всего по стройке	**30 715 012**	**3 290 894**							**3 290 894**	**30 715 012**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мухаммедиев О.Е.

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "Сартобе"**

Стройка : **Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района ТО (подводящий газопровод)**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2022

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 Газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
145	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5897,115	203,33	194,58	1199060	1147460	–	197096	1507848
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	51600	222144		111692	
146	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	182,385	2343,26	–	427376	–	–	307711	793894
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	427376	–		58807	
147	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1952,72	–	10935	–	–	7873	20313
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	–	10935	–		1505	
148	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	266,5	6005,88	180,98	1600567	48231	1224781	338769	2094483
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	327555	14636		155147	
149	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1249,5	927,48	–	1158886	–	–	834398	2152747
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	1158886	–		159463	

150	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4266,7875	19,42	19,42	82861	82861	–	26174	117758
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,52	–	36353		8723	
151	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	4266,7875	8,59	8,59	36652	36652	–	11551	52059
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,76	–	16043		3856	
152	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	131,9625	1018,66	–	134425	–	–	96786	249708
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	134425	–		18497	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4266,7875	181,02	81,66	772374	348426	–	431782	1300488
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	423948	175749		96332	
154	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	4266,7875	93,46	80,84	398774	344927	5974	93269	531406
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	47873	81666		39363	
155	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	436,85	56,33	56,33	24608	24607	–	6866	33992
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,83	–	9536		2518	
156	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,5225	6005,88	180,98	9144	276	6997	1935	11966
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1871	84		886	
		Трубопроводы и фасонные части									
157	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	1,7125	738733,72	258959,38	1265081	443468	52344	906891	2345729
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	769269	146782		173758	
159	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,9925	687214,26	231219,92	682060	229486	21305	501782	1278550
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	431269	75582		94707	
161	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,6125	529001,80	157901,08	324014	96714	5210	251023	621040
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	222090	31468		46003	

163	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0065	404233,49	111336,77	2628	723	22	2095	5101
		НР - 99%, СП - 8%			289642,00	35896,59	1883	233		378	
165	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник равнопрходной.Установка	шт.	2	2288,74	1407,68	4577	2815	–	2612	7765
		НР - 99%, СП - 8%			881,06	438,30	1762	877		575	
167	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник-переходник.Установка	шт.	1	2288,74	1407,68	2289	1408	–	1306	3882
		НР - 99%, СП - 8%			881,06	438,30	881	438		288	
169	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	29	1552,87	955,88	45033	27721	–	25683	76373
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	17313	8629		5657	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д280мм /8353.10.14/ -2шт									
179	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колёц диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,114	15424,47	7969,09	1758	909	53	1358	3366
		НР - 118%, СП - 8%			6985,13	3112,67	796	355		249	
182	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	2	1552,87	955,88	3106	1912	–	1771	5267
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
184	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	–	5314	15801
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
187	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,013426	1139952,85	534921,07	15305	7182	251	10134	27475
		НР - 99%, СП - 8%			586312,50	176142,36	7872	2365		2035	
190	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,028	27783,56	1069,07	778	30	606	140	992
		НР - 91%, СП - 8%			5078,66	426,77	142	12		73	
191	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,002	27783,56	1069,07	56	2	44	10	71
		НР - 91%, СП - 8%			5078,66	426,77	10	1		5	

192	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	0,25	23997,59	1165,54	5999	291	5337	402	6913
		НР - 91%, СП - 8%			1483,65	284,46	371	71		512	
193	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,008	6005,88	180,98	24072	725	18421	5095	31500
		НР - 99%, СП - 8%			1229,10	54,92	4926	220		2333	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 - 8353.16 -11шт /109м/									
240	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка ФУТЛЯРА Д400мм	км трубопровода	0,109	1029986,49	378194,49	112269	41223	–	83806	211761
		НР - 99%, СП - 8%			651792,00	124838,77	71045	13607		15686	
242	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	11	8176,29	2325,54	89939	25581	18575	55356	156918
		НР - 99%, СП - 8%			4162,06	921,12	45783	10132		11624	
245	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,165	27407,18	1069,07	4522	176	3508	827	5777
		НР - 91%, СП - 8%			5078,66	426,77	838	70		428	
246	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,1	21238,19	8,64	23362	10	18501	4560	30156
		НР - 94%, СП - 8%			4410,30	–	4851	–		2234	
247	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	33	1552,87	955,88	51245	31544	–	29225	86908
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	19701	9819		6438	
252	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (450х40,9мм) мм.Заделка герметиком	футляр	11	18186,21	1459,40	200048	16053	126710	57106	277726
		НР - 99%, СП - 8%			5207,76	36,11	57285	397		20572	
253	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,022	6005,88	180,98	132	4	101	28	173
		НР - 99%, СП - 8%			1229,10	54,92	27	1		13	
		Прокладка труб ПЭ100 SDR 140х12,7 в футляре 225х20,5 методом ГНБ 8353.16 -1шт /34м/									

282	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	34	14713,80	5840,12	500269	198564	268133	70090	615987
		НР - 99%; СП - 8%			987,41	1094,87	33572	37226		45629	
284	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	8176,29	2325,54	8176	2325	1689	5032	14265
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1057	
287	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,015	27407,18	1069,07	411	16	319	75	525
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	76	6		39	
288	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1	21238,19	8,64	2124	1	1682	415	2742
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	441	–		203	
289	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
294	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм.Заделка герметиком	футляр	1	9087,17	729,22	9087	729	5756	2594	12616
		НР - 99%; СП - 8%			2602,18	18,04	2602	18		934	
295	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	6005,88	180,98	12	–	10	3	16
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	–		1	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д250/Д273 - 3ШТ (8353.05.13СБ)									
330	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 273 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2066098,30	942160,48	3099	1413	120	2101	5616
		НР - 99%; СП - 8%			1044040,00	370794,60	1566	556		416	
332	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00174	1696862,10	742229,09	2953	1291	154	1955	5301
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	1508	466		393	

334	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 315 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00174	4587720,97	625362,36	7983	1088	6183	1014	9717
		НР - 99%; СП - 8%			409082,00	179497,02	712	312		720	
335	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,05496	68968,50	2985,20	3791	164	264	2342	6623
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	3363	31		491	
337	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,00366	666564,26	231219,92	2440	847	3	1850	4634
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	1590	279		343	
339	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	3,66	650,07	–	2379	–	49	2284	5036
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	–	2330	–		373	
340	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 300 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,66	-101,35	-1,48	-371	-5	-2	-357	-786
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	–	-364	–		-58	
341	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	–	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	
346	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(325Х6).Заделка герметиком	футляр	3	17284,68	1240,63	51854	3722	34851	13240	70301
		НР - 99%; СП - 8%			4427,11	30,70	13281	92		5207	
347	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,15	25486,79	1165,54	3823	175	3425	241	4389
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	223	43		325	
348	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,5	5272,81	15,06	7909	22	5973	1767	10450
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1914	6		774	
350	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	3,3	6005,88	180,98	19819	597	15166	4195	25935
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	4056	181		1921	

394	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,45225	32118,53	21660,53	110881	74778	–	32852	155232
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	36104	17752		11499	
396	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3370,25	408,05	171,89	1375231	579312	214248	557458	2087304
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	581671	192576		154615	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-70) -74 шт									
398	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	18	7132,17	2325,54	128379	41860	11602	90582	236478
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	74917	16580		17517	
402	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	0,36	798,48	223,47	287	80	66	126	447
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	141	34		33	
404	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,72	27407,18	1069,07	19733	769	15307	3607	25207
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	3657	307		1867	
405	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1,08	6005,88	180,98	6486	195	4964	1373	8488
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1327	59		629	
407	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	м3	0,018	24086,33	1165,54	434	21	386	29	500
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	27	5		37	
408	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6	9375,03	1090,62	33750	3927	16852	13785	51338
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	12971	1695		3803	
409	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	36	5824,08	324,31	209667	11675	174776	25882	254393
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	23216	4318		18844	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 268шт									
		ГСН-68									

410	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	67	8156,97 4162,06	2325,54 921,12	546517 278858	155811 61715	111848	337167 70695	954379
414	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / НР - 91%; СП - 8%	м3	1,005	27407,18 5078,66	1069,07 426,77	27544 5104	1075 429	21365	5035 2606	35185
415	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	6,7	26980,79 4410,30	8,64 –	180771 29549	58 –	151164	27776 16684	225231
		Окраска контрольных трубок									
416	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/ НР - 69%; СП - 8%	м2	80,5	99,17 52,54	2,72 0,31	7983 4229	219 25	3535	2936 873	11792
417	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	80,5	222,11 46,14	7,03 0,94	17880 3714	566 76	13600	2615 1640	22135
		Установка опознавательного столба -148шт /АС-1.00/									
418	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	37	2038,67 824,96	974,62 425,79	75431 30524	36061 15754	8846	49980 10033	135444
420	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.	37	1009,75 905,97	– –	37361 33521	– –	3840	36203 5885	79449
422	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,59	29015,45 6433,70	1230,92 314,07	75150 16663	3188 813	55299	15904 7284	98338
435	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	3,30125	1170660,04 248024,00	918785,30 243294,85	3864641 818789	3033140 803177	12712	1475989 427250	5767881

436	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	3,30125	426352,57	344196,88	1407496	1136280	32833	478037	2036376
		НР - 91%, СП - 8%			72210,00	86916,10	238383	286932		150843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								27076474
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27076474

ИТОГО	Тенге	**27 076 474**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**27 076 474**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	351 994
Итого с временными	Тенге	**27 428 468**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	249 599
Итого с зимними	Тенге	**27 678 067**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	553 561
Итого СМР	Тенге	**28 231 628**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**28 231 628**
В текущих ценах на 2021 год - 55 %, К=1	Тенге	**15 527 395**
В текущих ценах на 2022 год - 45 %, К=1,0500514	Тенге	**13 340 097**
Понижающий коэффициент	Тенге	**27 424 118**
НДС (12%)	Тенге	3 290 894
Всего	Тенге	**30 715 012**

Генподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ **Мухаммедиев О.Е.**