Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",050000, Алматинская область, город Конаев, мкр. Спутник, д. 96, тел. 87051575108, тел.: 8(727)237-77-33**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010140002665**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABIROY CONSTRUCTION-2025",Казахстан 6007 Алматинская обл. г. Алматы ул. ТОЛЕ БИ д. 202 кв. (офис) 10, тел.: +7(727)354-40-85 (727)**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

170640016704

Договор (контракт) Договор №1/24 от 16.09.2024

Номер документа	Дата составления
1	30.01.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган			Работа	1	24 000 000,00	24 000 000,00
				Итого	1	x	24 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шолпанкулов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Исп.директор / _____ / Жумалибаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.01.2025

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ABIROY CONSTRUCTION-2025 БИН 170640016704 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ТОЛАГАЙ-2050 РЕСП. ҚАЗАҚСТАН АЛМАТЫ ОБЛ. ТОБ-СТЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Приказ Министра промышленности и строительства

Форма по предложению 3-1

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050" РК , 040800, г.Кунаев, Микрорайон Спутник, дом96 ,Алматинская обл.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABIROY CONSTRUCTION-2025"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкции участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана,Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 27. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **2-01-01 Тепловые сети КЖ. Работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт № 1/24 от 16.09.2024

Акт выполненных работ

за январь 2025(месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость еденицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
1	217	1123-0101-0102 РСНБ РК 202	Основание под каналы щебеночное /толщ. 100 мм/. Устройство	м³ основания	90,80	11 658,00	638,00	1 058 896,02	57 949,54	575 771,37		1 058 896,02
2	218	1106-0101-0101 РСНБ РК 202	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м³	87,38	32 439,00	2 671,00	2 834 519,82	233 391,98	2 118 178,58		2 834 596,05
3	219	1107-0601-0103 РСНБ РК 202	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м³ сборных конструкций	90,03	39 834,00	7 770,00	3 586 255,02	699 533,08	1 381 060,46		3 586 255,02
4	3	1124-0101-0213 РСНБ РК 202	Трубопроводы в непроходном канале при условном 150°С диаметром давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и Поправ бахов,применен коэффициент к затратам труда -1,04, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных -1,00, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; расходу электродов -1,12*	км трубопровода	0,61706	15 517 054,00	5 382 565,00	11 059 469,90	3 836 315,65	178 377,14		9 574 953,34
			Итого по разделу									17 054 700,43
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	10,3%								17 054 700,43
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль (5%)	5,0%								1 756 634,14
			Непредвиденные работы и затраты: (3,5%)	3,5%								18 811 334,58
			Итого в ценах 2022 г.									940 566,73
			Итого в текущих прогнозных ценах с разбивкой по годам									658 396,71
			2023 г. - 16,3% (Кпер=1,079)									20 410 298,02
			Итого									3 589 701,98
												24 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABIROY CONSTRUCTION-2025"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шолпанкулов Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исп. Директор _____ Ергалибаев Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТТМ