Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519, Тел.: 87163820390, 87051552445
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СырдарияСтройСервис», БИН 100540000573 , Адрес РК, г.Астана, ул.Акжол,44/38, Тел.: +77018805956

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№6	2022-03-29.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации	38 741 100,88	34 590 268,67	34 590 269	34 590 269					4 150 832,21	38 741 100,88

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель
Нукрешова А.М.
Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Қабылан эксперт"

Директор
Байдаров Ж.М.
Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО «СырдарияСтройСервис»

Директор
Самадинов А.Д.
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519, Тел.: 87163820390, 87051552445**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «СырдарияСтройСервис», БИН 100540000573 , Адрес РК, г.Астана, ул.Акжол,44/38, Тел.: +77018805956**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство электроснабжения к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство электроснабжения к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации**
(наименование,)

Дополнительное соглашение №62 от 2025-08-19 к договору подряда (контракт) № 6 от 2022-03-29.

Акт выполненных работ №1
за август

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33 261 199**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 880 881
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 463 764*
			машины и механизмы	тенге			1 837 264
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*561 488*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 564 460
			оборудование	тенге			25 978 594
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	680		
		Раздел 1.	**АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 - 2шт**				**262 443**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			140 856
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71 841*
			машины и механизмы	тенге			107 007
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36 399*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14 580
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
1	1	**Е1133-0201-0102** **1133-0201-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**3**	**61 857**	**185 571**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Е1133-0202-0205 1133-0202-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,35 м^3**	**шт.**	**6**	**10 844**	**65 064**
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
3	3	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**1 968**	**11 808**
		Раздел 2.	**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА - 18шт**				**540 288**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			318 690
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*162 550*
			машины и механизмы	тенге			204 966
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70 902*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16 632
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
4	4	Е1133-0201-0101 1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**18**	**30 016**	**540 288**
		Раздел 3.	**УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА - 2шт**				**622 479**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			140 856
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71 841*
			машины и механизмы	тенге			107 007
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36 399*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			374 616
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
5	5	Е1133-0201-0102 1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**3**	**61 857**	**185 571**
6	6	Е1133-0202-0205 1133-0202-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,35 м^3**	**шт.**	**6**	**10 844**	**65 064**
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
7	7	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**22 896**	**45 792**
8	8	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**4 427**	**17 708**
9	9	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1 968**	**3 936**
10	10	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1 598**	**3 196**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**2 080**	**4 160**
12	12	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**14 515**	**58 060**
13	13	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**13 772**	**82 632**
14	14	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**1 968**	**7 872**
			ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
15	15	С1252-102-0224 252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**4**	**3 612**	**14 448**
16	16	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**4**	**67**	**268**
17	17	С1252-207-2051 252-207-2051 *ПрСЦ 07.2025*	**Комплект крепления (BF 20.7) + (CAP 25)**	**шт.**	**4**	**3 353**	**13 412**
18	18	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**6**	**647**	**3 882**
19	19	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**6**	**357**	**2 142**
20	20	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**24**	**1 204**	**28 896**
21	21	С1252-201-0109 252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	**Серьга типа СРС-7-16**	**шт.**	**24**	**968**	**23 232**
22	22	С1252-201-0661 252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	**шт.**	**48**	**1 296**	**62 208**
		Раздел 4.	**КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ**				**17 728 720**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			451 873
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*230 004*
			машины и механизмы	тенге			251 510
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74 291*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 265 429
			оборудование	тенге			15 759 908
			нормативная трудоемкость	чел -ч	102		
23	23	Ц1308-0103-0501 1308-0103-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	**шт.**	**2**	**15 411**	**30 822**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Ц1308-0103-0601 1308-0103-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж привода к разъединителям с одной тягой рычажного	шт.	2	27 385	54 770
25	25	Е1133-0203-0202 1133-0203-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	1,043	462 478	482 365
26	26	С1243-604-0106 243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	1 700	319	542 300
27	27	С1252-207-3937 252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	143 958	575 832
28	28	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	5 289	21 156
29	29	Ц1308-0201-3213 1308-0201-3213 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм	м	40	185	7 400
30	30	С1241-207-0206 241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	40	331	13 240
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
31	42	515-201-0201 515-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью типа ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, высоковольтная ГОСТ 14693-90	шт.	1	15 759 908	15 759 908
32	43	Ц1308-0101-1510 1308-0101-1510 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект (3 фазы)	1	149 832	149 832
33	44	С1252-207-1702 252-207-1702 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-2	шт.	3	15 592	46 776
34	45	С1261-107-0644 261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	6	124	744
35	46	С1261-107-0203 261-107-0203 *РСНБ РК 2022*	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,12	2 189	263
36	47	С1261-107-0205 261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,24	3 343	802
37	48	С1252-207-0704 252-207-0704 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА1500 анкерный	шт.	3	1 919	5 757
38	49	С1252-207-0422 252-207-0422 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа KG17	шт.	3	12 251	36 753
		Раздел 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ					**10 815 432**
		из них:					

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			243 302
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*123 739*
			машины и механизмы	тенге			83 062
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23 930*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			270 382
			оборудование	тенге			10 218 686
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	48		
39	**50**	**Е1101-0701-1502** **1101-0701-1502** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**$м^3$ основания**	**0,6**	**18 016**	**10 810**
40	**51**	**Е1106-0405-0104** **1106-0405-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**14 088**	**28 176**
41	**52**	**С1221-102-0101** **221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**1,63**	**58 771**	**95 797**
42	**53**	**Е1133-0207-0204** **1133-0207-0204** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВА, монтажные работы с кабельными вводами**	**подстанция**	**1**	**154 035**	**154 035**
43	**54**	**515-102-0112** **515-102-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**	**1**	**6 333 089**	**6 333 089**
44	**55**	**515-101-0108** **515-101-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**	**1**	**3 885 597**	**3 885 597**
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
45	**56**	**Ц1308-0207-0101** **1308-0207-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 50х50х5**	**шт.**	**26**	**10 575**	**274 950**
46	**57**	**Ц1308-0207-0202** **1308-0207-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09***	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**22**	**1 499**	**32 978**
		Раздел 6.	**КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ**				**3 291 837**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 585 304
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*803 789*
			машины и механизмы	тенге			1 083 712
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*319 567*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			622 821
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	379		
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
47	**68**	**Е1101-0201-1138** **1101-0201-1138** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12***	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**275,965**	**435**	**120 045**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	69	Е1101-0102-0302 1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	8,535	10 099	86 195
49	70	Е1101-0203-0150 1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	260,11	101	26 271
50	71	Е1101-0102-0902 1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$ грунта	24,39	4 392	107 121
51	72	С1211-401-0101 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,39	6 283	153 242
52	73	Ц1308-0201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	542	865	468 830
53	74	Ц1308-0201-0203 1308-0201-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг	м кабеля	438	1 435	628 530
54	75	Ц1308-0201-0903 1308-0201-0903 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг	м кабеля	104	2 136	222 144
55	76	С1243-113-0912 243-113-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	м	0,569	5 134	2 921
56	77	Ц1308-0201-2303 1308-0201-2303 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы свыше 70 мм2 до 185 мм2	шт.	4	51 367	205 468
57	78	С1243-903-1503 243-903-1503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	4	17 745	70 980
58	79	Ц1308-0201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	271	25	6 775
59	80	С1249-101-0503 249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	271	106	28 726
60	81	Ц1308-0201-3217 1308-0201-3217 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 110 мм	м	104	329	34 216
61	82	С1241-207-1005 241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	104	665	69 160
62	83	Ц1308-0201-0401 1308-0201-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом - одного кабеля	м кабеля	569	809	460 321
63	84	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,87	83 339	72 505
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10кВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
64	85	Ц1308-0207-0103 1308-0207-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 12 мм	шт.	69	6 515	449 535
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОПОР ВЛ-10кВ				
65	86	Е1113-0101-0401 1113-0101-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство напыляемой гидроизоляции поверхности металлической полимочевиной, толщина 2 мм	$м^2$ поверхности	4,35	10 877	47 315
66	87	С1261-107-0759 261-107-0759 *РСНБ РК 2022*	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"	т	0,15	210 244	31 537
			Итого по акту:	тенге			33 261 199
			из них:				
			СМР	тенге			7 282 605
			оборудование	тенге			25 978 594
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,4%	тенге	8,4%		611 739
			Итого:	тенге			33 872 938
			Сметная прибыль 5%		5%		394 717
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге	3%		1 016 188
			Итого по части II в сметных ценах:				35 283 843
			на III квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0192	тенге	*35%*	*1,0192*	*12 586 453*
			на IV квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0388	тенге	*65%*	*1,0388*	*23 824 357*
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			36 410 809
			Понижающий коэффициент:		0,95		34 590 269
			НДС	тенге	12%		4 150 832,24
			ВСЕГО ПО АКТУ :	тенге			38 741 100,88

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель
Нукербекова А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Қабылан эксперт"

Эксперт
Назымбеков Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СанжарПроектСервис"

Директор
Абдукаримов О.Д.
(должность, подпись, расшифровка
Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО «СырдарияСтройСервис»

Директор
Самадинов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка
Место печати (при наличии)