Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«10» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп» г.Актобе 12 мкр.дом 6 секция «В»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева К.С. - директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство систем и объектов водоснабжения в с. Караколь Мугалжарского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Койшекенов Т.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации

ТОО "АСУ-К, ТОО "ИнжСтройЭксперт", ТОО "ФасадОтделСтрой";
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АктобеСтройЭксперт»**
наименование проектной организации, номер проекта

;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное количество жителей	чел	691		691	
Расчетное потребление	м³/сут	204,92		204,92	
Состав сооружений:					
1. Насосная станция I-го подъема	шт	2 (1 резервный)		2 (1 резервный)	
2. Напорный водопровод от скважин до резервуаров					
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=16бар, SDR11 ø90х8,2, протяженность	м	1639		1639	
3. Хлораторная установка контейнерного типа	шт	1		1	
4. Водонапорная башня, унифицированная стальная заводского изготовления (системы Рожновского)	шт	1		1	
5. Внутрипоселковая водопроводная сеть:	м	9443		9443	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, Ру=8 бар SDR17 ø110х6,6	м	638		638	
SDR17 ø63х3,8	м	2806		2806	
SDR17 ø32х2,3					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Расчетное водопотребление – 204,92 м3/сут;
- Расчетное количество жителей – 691чел.;
- Состав сооружений: насосная станция I-ого подъема – 2 шт (1 резервный):
  - Скважина глубина – 120м;
  - Диаметр – 168мм;

- Дебит – 2,37л/с.
- Насос центробежный погружной электрический – марки Up 10-14/6.5;
  - Производительность – 10м3/ч;
  - Манометрический напор – 120м;
  - Мощность – 5,5кВт.
- Напорный водопровод от скважин до резервуаров:
  - Трубы ПЭ 100, Ру=16бар SDR11 ø90х8,2 – 1639м;
  - Водопроводные колодцы ø2,0м – 2шт;
  - Водопроводные колодцы ø1,5м – 1шт.
- Насосная станция II-го подъема – одноэтажная с подземной частью размером 5х10м – здание из газоблоков с облицовкой силикатным кирпичом.
- Фильтр Дельфин-М-36/72-А – 1шт;
- Фильтр Дельфин-S-36/72-А TWIN;
- Хлораторная установка контейнерного типа – 1шт;
- Водонапорная башня, унифицированная стальная заводского изготовления – 1шт
- Напорный водовод от НС II –го подъема к внутрипоселковой сети – трубы ПЭ100, Ру=10бар SDR 17 ø110х6,6 в две нитки, общая протяженность – 248м;
- Внутрипоселковая водопроводная сеть:
  - SDR 17 ø110х6,6 – 9443м;
  - SDR 17 ø63х3,8 – 638м;
  - SDR 17 ø32х2,3 – 2806м;
  - Водопроводные колодцы ø1,5м – 94шт;
  - Водопроводные колодцы ø2,0м – 52шт.
- Электроснабжение:
- Воздушная линия 10кВ – 1878км;
- Кабельная линия 10кВ – 0,15км;
- Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ – 0,319км;
- Кабельная линия 0,4кВ – 0,649км;
- Дизельная электростанция АД-60С-Т400-РГХПЭ – 1шт.
- Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4кВ 100кВА – 1шт;
- Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4кВ 25кВА – 1шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____октябрь 2017 г_____;
месяц, год
окончание работ ____октябрь 2018 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _6_____;
фактически, месяц: _____6_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство систем и объектов водоснабжения в с.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Молдыбаев К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата