Заказчик **ТОО "КАНСУЛком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство блок-модулной газовой системы по адресу: с.Тогызкент, ул.Жамбыла 18 А детский сад "Жанна"**
(наименование)

Договор: №23/05-25 от 23.05.2025г.

Акт выполненных работ за июнь 2025 год

Составлен(а) в текущия ценах 2024 года

номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге
1	У6301-0105-0402 6301-0105-0402	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 ММ	км	0,01	1284224	12842
2	С1241-201-0610 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10	563	5630
3	С1249-101-201 1249-101-201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8	18	144

4	У6401-0201-0101 6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	8	1030	8240
5	С1243-105-702 243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2.5 (ок)-0,66	м	8	593	4744
6	У6117-0401-0201 6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	8	2303	18424
7	У6104-0903-0201 6104-0903-0201	Подземный ПЭ шаровой кран под люк 63мм Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	0,155	83615	12960
8	С1225-101-0605 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	м3	1	14479	14479
9	С1261-101-0382 1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций. резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22.5. круглые СТ РК 937-92	м3	0,035	111481	3902
	С1212-101-0601 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	26292	526
	С1261-107-0513 261-107-0513	Пленка из фторопласта 4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760	12332
	С1244-202-0106 244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33481	33481

	У6303-0104-301 6303-0104-301	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляциейстыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50	шт	1	54441	54441
	С1242-208-4207 242-208-4207	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000мм, для систем теплоснабжения, газа, 1 до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN65, PN16/25/40	шт	1	63019	63019
	У6301-0802-0501 6301-0802-05001	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового каналапротяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	10	15183	151830
	С1241-202-213 241-202-213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10,2	2470	25194
	У6301-0801-0301 6301-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных груб, диаметр 100 мм	м	10	5422	54220
	С1241-211-0603 1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	4	156	624

	С1241-210-0603 241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	2	130	260
	С1241-117-405 241-117-405	Заглушка коетическая ГОСТ 12380-2001 размеринин 45-2.5 мм	шт	2	670	1340
	У6111-0101-1701 6111-0101-1701	Изолация трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	1,6	1859	2974
	У6303-0207-0201 6303-0207-0201	Устройство контрольной трубки	шт	2	22111	44222
		Итого		88,02362		525829

Заказчик:
ТОО "КАНСУЛком"

Директор
_____Сүгірәлі К.М.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-

Директор
_____Абильдаев С.Б.
М.П.