Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "ASKU Energy"

Наименование строительсва: Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно- правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовнаие	код
		44	17.06.2020				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	Дополнительные работы		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них			на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	7 376 978,44	6 408 016							768 962	7 176 978,44

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ **Жаледденов Н.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASKU Energy" _____ **Чекаев А.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "ASKU Energy"

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44** от **17.06.2020**

Акт приемки выполненных работ №2
за апрель 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2,000	2668,08	5336
			Накладные расходы			*1123,78*	*2248*
			Сметная прибыль			*197,64*	*395*
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
3	3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,010	864189,49	8642
			Накладные расходы			*356511,18*	*3565*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*640*
4	4	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,000	1224,72	12247
			Сметная прибыль			*90,72*	*907*
5	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,800	98,87	178
			Накладные расходы			*15,03*	*27*
			Сметная прибыль			*7,32*	*13*
6	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,800	119,42	215
			Накладные расходы			*25,60*	*46*
			Сметная прибыль			*8,85*	*16*
7	7	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1,000	9322,13	9322
			Накладные расходы			*3155,75*	*3156*
			Сметная прибыль			*690,53*	*691*
8	8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,000	3124,67	12499
			Накладные расходы			*1211,11*	*4844*
			Сметная прибыль			*231,46*	*926*
9	9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,000	2302,95	4606
			Накладные расходы			*511,28*	*1023*
			Сметная прибыль			*170,59*	*341*
10	10	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	2,000	8012,52	16025
			Сметная прибыль			*593,52*	*1187*
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15**	м3	2,000	37702,83	75406
			Накладные расходы			*1128,82*	*2258*
			Сметная прибыль			*2792,80*	*5586*
12	12	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2	6,400	1032,29	6607
			Накладные расходы			*415,45*	*2659*
			Сметная прибыль			*76,47*	*489*
13	13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2,000	2073,15	4146
			Накладные расходы			*861,19*	*1722*
			Сметная прибыль			*153,57*	*307*
14	14	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
15	15	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
16	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,320	119,42	38
			Накладные расходы			*25,60*	*8*
			Сметная прибыль			*8,85*	*3*
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,320	197,75	63
			Накладные расходы			*30,05*	*10*
			Сметная прибыль			*14,65*	*5*
18	18	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1,000	39424,52	39425
			Накладные расходы			*11761,74*	*11762*
			Сметная прибыль			*2920,33*	*2920*
19	19	"Газовик" 352720тг	**Стоимость ГРПШ-400-01 с РДнК-400М**	шт	1,000	314928,57	314929
20	20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,046	233623,44	10691
			Сметная прибыль			*17305,44*	*792*

21	21	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	1,500	549,47	824
			Накладные расходы			*125,71*	*189*
			Сметная прибыль			*40,70*	*61*
22	22	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11,000	616,46	6781
			Накладные расходы			*126,46*	*1391*
			Сметная прибыль			*45,66*	*502*
23	23	1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	14,000	9315,39	130416
			Накладные расходы			*3588,76*	*50243*
			Сметная прибыль			*690,03*	*9660*
24	24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,148	233623,44	34492
			Сметная прибыль			*17305,44*	*2555*
25	25	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,013	214118,64	2762
			Сметная прибыль			*15860,64*	*205*
26	26	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000	279103,32	70
			Сметная прибыль			*20674,32*	*5*
27	27	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	28,600	1004,40	28726
			Сметная прибыль			*74,40*	*2128*
28	28	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	22692,40	22692
			Накладные расходы			*10627,05*	*10627*
			Сметная прибыль			*1680,92*	*1681*
29	29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	233623,44	4074
			Сметная прибыль			*17305,44*	*302*
30	30	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	214118,64	263
			Сметная прибыль			*15860,64*	*20*
31	31	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000	279103,32	20
			Сметная прибыль			*20674,32*	*1*
32	32	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2,200	1004,40	2210
			Сметная прибыль			*74,40*	*164*
33	33	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	5,000	5444,14	27221
			Накладные расходы			*2207,86*	*11039*
			Сметная прибыль			*403,27*	*2016*
34	34	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,610	7149,60	4361
			Сметная прибыль			*529,60*	*323*
35	35	2102-0101-0405 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,200	29297,16	5859
			Сметная прибыль			*2170,16*	*434*
36	36	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,200	1060,56	7636
			Сметная прибыль			*78,56*	*566*
37	37	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	5,400	1004,40	5424
			Сметная прибыль			*74,40*	*402*
38	38	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1620,13	1620
			Накладные расходы			*776,03*	*776*
			Сметная прибыль			*120,01*	*120*
39	39	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,048	554091,84	26683
			Сметная прибыль			*41043,84*	*1977*
40	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,120	119,42	14
			Накладные расходы			*25,60*	*3*
			Сметная прибыль			*8,85*	*1*
41	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,120	197,75	24
			Накладные расходы			*30,05*	*4*
			Сметная прибыль			*14,65*	*2*
42	42	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,800	21,80	1325
			Накладные расходы			*4,30*	*262*
			Сметная прибыль			*1,61*	*98*
43	43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	569640,71	44949
			Накладные расходы			*226207,70*	*17849*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*3330*
44	44	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,696	832,68	66361
			Сметная прибыль			*61,68*	*4916*
45	45	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,200	786103,35	-156435
			Накладные расходы			*-329474,45*	*-65565*
			Сметная прибыль			*-58229,88*	*-11588*
46	46	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,199	1189367,60	236684
			Накладные расходы			*484537,42*	*96423*

			Сметная прибыль			*88101,30*	*17532*
47	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1991,13	5973
			Накладные расходы			*621,41*	*1864*
			Сметная прибыль			*147,49*	*442*
48	48	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	732,24	2197
			Сметная прибыль			*54,24*	*163*
49	49	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка проводав траншее	км кабеля	0,199	36477,93	7259
			Накладные расходы			*7881,94*	*1569*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*538*
50	50	СТПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	199,000	17,59	3500
			Сметная прибыль			*1,30*	*259*
51	51	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	0,199	36477,93	7259
			Накладные расходы			*7881,94*	*1569*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*538*
52	52	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,199	15289,56	3043
			Сметная прибыль			*1132,56*	*225*
53	53	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4,000	13703,78	54815
			Накладные расходы			*2158,91*	*8636*
			Сметная прибыль			*1015,09*	*4060*
54	54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	569640,71	13671
			Накладные расходы			*226207,70*	*5429*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*1013*
55	55	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,240	2131,92	51678
			Сметная прибыль			*157,92*	*3828*
56	56	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	2,000	4049,41	8099
			Накладные расходы			*1314,77*	*2630*
			Сметная прибыль			*299,96*	*600*
57	57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,126	44956,41	5665
			Накладные расходы			*4307,29*	*543*
			Сметная прибыль			*3330,10*	*420*
58	58	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,016	458978,40	7344
			Сметная прибыль			*33998,40*	*544*
59	59	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2,000	2862,00	5724
			Сметная прибыль			*212,00*	*424*
60	60	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	864189,49	2765
			Накладные расходы			*356511,18*	*1141*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*205*
61	61	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,200	3358,80	10748
			Сметная прибыль			*248,80*	*796*
62	62	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1329574,55	4255
			Накладные расходы			*170434,77*	*545*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*315*
63	63	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,511	626,40	947
			Сметная прибыль			*46,40*	*70*
64	64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	1991,13	7965
			Накладные расходы			*621,41*	*2486*
			Сметная прибыль			*147,49*	*590*
65	65	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. DN 63х50. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3839,40	7679
			Сметная прибыль			*284,40*	*569*
66	66	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	490,32	981
			Сметная прибыль			*36,32*	*73*
67	67	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,452	40656,42	18377
			Накладные расходы			*2637,87*	*1192*
			Сметная прибыль			*3011,59*	*1361*
68	68	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж козырька. Установка над шахтами	зонт	2,000	5377,41	10755
			Накладные расходы			*530,67*	*1061*
			Сметная прибыль			*398,33*	*797*
69	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	218219,40	471
			Сметная прибыль			*16164,40*	*35*
70	70	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
71	71	2302-0301-1714 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	464,40	929
			Сметная прибыль			*34,40*	*69*
72	72	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	864189,49	1383
			Накладные расходы			*356511,18*	*570*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*102*

73	73	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	3358,80	5374
			Сметная прибыль			*248,80*	*398*
74	74	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1329574,55	2127
			Накладные расходы			*170434,77*	*273*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*158*
75	75	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,756	626,40	473
			Сметная прибыль			*46,40*	*35*
76	76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
77	77	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. DN 63x50. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
78	78	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	490,32	490
			Сметная прибыль			*36,32*	*36*
79	79	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	40656,42	9188
			Накладные расходы			*2637,87*	*596*
			Сметная прибыль			*3011,59*	*681*
80	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	218219,40	236
			Сметная прибыль			*16164,40*	*17*
81	81	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	2,000	10976,45	21953
			Накладные расходы			*3531,40*	*7063*
			Сметная прибыль			*813,07*	*1626*
			Раздел: Надземная прокладка Г1				
82	82	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2668,08	2668
			Накладные расходы			*1123,78*	*1124*
			Сметная прибыль			*197,64*	*198*
83	83	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	34508,16	34508
			Сметная прибыль			*2556,16*	*2556*
84	84	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	864189,49	4321
			Накладные расходы			*356511,18*	*1783*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*320*
85	85	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	1060,56	5303
			Сметная прибыль			*78,56*	*393*
86	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,900	98,87	89
			Накладные расходы			*15,03*	*14*
			Сметная прибыль			*7,32*	*7*
87	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,900	119,42	107
			Накладные расходы			*25,60*	*23*
			Сметная прибыль			*8,85*	*8*
			Раздел: Подземная прокладка трубопровода-Г 1				
88	88	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	442,410	202,26	89482
			Накладные расходы			*33,87*	*14983*
			Сметная прибыль			*14,98*	*6628*
89	89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,890	3055,23	24106
			Накладные расходы			*1184,20*	*9343*
			Сметная прибыль			*226,31*	*1786*
90	90	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	458,200	21,80	9987
			Накладные расходы			*4,30*	*1971*
			Сметная прибыль			*1,61*	*740*
91	91	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до100 мм. Укладка	км трубопровода	0,174	569640,71	99117
			Накладные расходы			*226207,70*	*39360*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*7342*
92	92	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175,740	735,48	129253
			Сметная прибыль			*54,48*	*9574*
93	93	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,327	505808,84	671208
			Накладные расходы			*205163,94*	*272253*
			Сметная прибыль			*37467,32*	*49719*
94	94	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	894,860	352,08	315062
			Сметная прибыль			*26,08*	*23338*
95	95	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	445,410	565,92	252066
			Сметная прибыль			*41,92*	*18672*
96	96	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-1,500	786103,35	-1179941
			Накладные расходы			*-329474,45*	*-494541*
			Сметная прибыль			*-58229,88*	*-87403*

97	97	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,501	1189367,60	1785241
			Накладные расходы			*484537,42*	*727291*
			Сметная прибыль			*88101,30*	*132240*
98	98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18,000	1991,13	35840
			Накладные расходы			*621,41*	*11185*
			Сметная прибыль			*147,49*	*2655*
99	99	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	509,76	510
			Сметная прибыль			*37,76*	*38*
100	100	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	800,28	4802
			Сметная прибыль			*59,28*	*356*
101	101	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	800,28	3201
			Сметная прибыль			*59,28*	*237*
102	102	2302-0302-5914 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	832,68	5829
			Сметная прибыль			*61,68*	*432*
103	103	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8,000	2935,04	23480
			Накладные расходы			*916,52*	*7332*
			Сметная прибыль			*217,41*	*1739*
104	104	2302-0302-3308 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	2682,72	8048
			Сметная прибыль			*198,72*	*596*
105	105	2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1398,60	5594
			Сметная прибыль			*103,60*	*414*
106	106	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1318,68	1319
			Сметная прибыль			*97,68*	*98*
107	107	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	253,80	7106
			Сметная прибыль			*18,80*	*526*
108	108	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ЛЕНТЫ в траншее	км кабеля	1,501	36477,93	54753
			Накладные расходы			*7881,94*	*11831*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*4056*
109	109	СТИРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	1501,000	17,59	26400
			Сметная прибыль			*1,30*	*1956*
110	110	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	1,501	36477,93	54753
			Накладные расходы			*7881,94*	*11831*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*4056*
111	111	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,501	15289,56	22950
			Сметная прибыль			*1132,56*	*1700*
112	112	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	150,000	13703,78	2055566
			Накладные расходы			*2158,91*	*323837*
			Сметная прибыль			*1015,09*	*152264*
113	113	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до100 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	569640,71	47850
			Накладные расходы			*226207,70*	*19001*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*3544*
114	114	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,240	2474,28	59977
			Сметная прибыль			*183,28*	*4443*
115	115	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,600	1589,76	96339
			Сметная прибыль			*117,76*	*7136*
116	116	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	8,000	4049,41	32395
			Накладные расходы			*1314,77*	*10518*
			Сметная прибыль			*299,96*	*2400*
117	117	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,504	44956,41	22658
			Накладные расходы			*4307,29*	*2171*
			Сметная прибыль			*3330,10*	*1678*
118	118	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,064	458978,40	29375
			Сметная прибыль			*33998,40*	*2176*
119	119	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	8,000	2862,00	22896
			Сметная прибыль			*212,00*	*1696*
120	120	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1297575,02	2076
			Накладные расходы			*496725,49*	*795*
			Сметная прибыль			*96116,67*	*154*
121	121	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	4536,00	7258
			Сметная прибыль			*336,00*	*538*
122	122	1122-0601-1305 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	457994,76	733
			Накладные расходы			*84983,34*	*136*
			Сметная прибыль			*33925,54*	*54*
123	123	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,756	626,40	473
			Сметная прибыль			*46,40*	*35*

124	124	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
125	125	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. DN 75x76. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4337,28	4337
			Сметная прибыль			*321,28*	*321*
126	126	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1524657,66	1830
			Накладные расходы			*529789,74*	*636*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*136*
127	127	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	673,92	674
			Сметная прибыль			*49,92*	*50*
128	128	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	40656,42	9188
			Накладные расходы			*2637,87*	*596*
			Сметная прибыль			*3011,59*	*681*
129	129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	218219,40	236
			Сметная прибыль			*16164,40*	*17*
130	130	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	542,16	542
			Сметная прибыль			*40,16*	*40*
			ИТОГО:				6421942
			В том числе :				
			Накладные расходы				1169067
			Сметная прибыль				452371
			Итого с временными		1,3 %	79391,00	6501333
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	183736,00	6685069
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				7018628
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				7146031
			Итого с НДС		12 %	857524,00	8003555
			Скидка подрядчик				826577
			Итого со скидкой				7176978,44

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ **Жаледденов Н.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASKU Energy" _____ **Чекаев А.С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "КУМБЕЗ" _____ **Имангалиев Ж.И**

Авторский надзор:
Генеральный директор
ТОО "Инженер+" _____ **Бисембаев А.Ш.**