Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "ASKU Energy"

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44** от **17.06.2020**

Акт приемки выполненных работ №3
за июнь 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземная прокладка трубопровода-Г 1				
1	133	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0448	758455,80	33979
			Накладные расходы			*322840,63*	*14463*
			Сметная прибыль			*56181,91*	*2517*
2	134	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	44,800	1558,44	69818
			Сметная прибыль			*122,64*	*5494*
3	135	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	894605,44	40078
			Накладные расходы			*171089,69*	*7665*
			Сметная прибыль			*66267,07*	*2969*
4	136	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	21,160	626,40	13254
			Сметная прибыль			*46,40*	*982*
5	137	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	56,000	1991,13	111503
			Накладные расходы			*621,41*	*34799*
			Сметная прибыль			*147,49*	*8259*
6	138	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	4167,72	116696
			Сметная прибыль			*308,72*	*8644*
7	139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки, В15	м3	6,328	34807,84	220264
			Накладные расходы			*1128,82*	*7143*
			Сметная прибыль			*2792,80*	*17673*
8	140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	210747,35	6373
			Сметная прибыль			*16164,40*	*489*
9	141	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	28,000	2914,92	81618
			Сметная прибыль			*215,92*	*6046*
10	142	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56,000	821,88	46025
			Сметная прибыль			*60,88*	*3409*
11	143	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	7,000	10971,86	76803
			Накладные расходы			*3531,40*	*24720*
			Сметная прибыль			*813,07*	*5691*
			ИТОГО:				816411
			В том числе :				
			Накладные расходы				88790
			Сметная прибыль				62174
			Итого с временными		1,3 %	10911,00	850255
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	25253,00	875508
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				919192
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				936702
			Итого с НДС		12 %	112404,00	1049106
			Скидка подрядчик				108348
			Итого со скидкой				940758,34

Заказчик:
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ Омарова С.Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASKU Energy" _____ Чекаев А.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "КУМБЕЗ" _____ Имангалиев Ж.Н

Авторский надзор:
Генеральный директор
ТОО "Инженер+" _____ Бисембаев А.Ш.