Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

# Декларация о соответствии

«30» 10 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АК ЖОЛ", Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра 7/2, ВП15**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора Сулейменов Марат Сагындыкович**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Коктал Урджарского района" область Абай, район Маканшы, Коктальский с.о., с. Коктал**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай», руководитель Маусымбаев Самат Сентканулы**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
**ТОО «Арнау Строй Премиум»** БИН 120440024134, Республика Казахстан, г.Астана, ПРОСПЕКТ МАГЖАН ЖУМАБАЕВ, 12.
**ТОО «ТАНДЕМСТРОЙ»** БИН: 041040001037, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева д.37А;

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТехСтройПроект», №2/09-2023**

*наименование проектной организации, номер проекта*

Утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай", №19-НК от 01.04.2024 года**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 | м | 221,897 | | 221,897 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резервуар сточных вод | м3 | 7,5 | | 7,5 | |
| Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом SN 8 PP Ø160 | м | 54,1 | | 54,1 | |
| **Наружные сети электроснабжения** | | | | | |
| Дизель-генератор в контейнере | кВт | 80 | | 80 | |
| Кабель силовой бронированный алюминиевый сечением 4х120мм АВБбШв-0,66кВ | м | 372,3 | | 372,3 | |
| Кабель силовой бронированный алюминиевый сечением 4х35мм АВБбШв-0,66кВ | м | 102 | | 102 | |
| Кабель контрольный бронированный алюминиевый сечением 5х2,5мм КВБбШв-0,66кВ | м | 102 | | 102 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжение на производственные и хозяйственно-питьевые нужды здании предусматривается от существующей водопроводной сети Ø63мм. Врезка осуществляется в существующий колодец. Наружные сети питьевого водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø32х2,4мм по ГОСТ 18599-2001. Водопроводные трубы запроектированы на глубине от 1,50м до 2,75м. Полиэтиленовые трубопроводы прокладываются в траншее на песчанную подготовку h=100мм, и обратно засыпать мягким грунтам. Вдоль по всей протяжности водопровода выше на 300мм уложить детекционную ленту "Внимание водопровод", с обязательным выходом концов ленты в колодцы. Трубопроводы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения подлежат промывке и хлорированию. Промывка трубопровода производится до полного осветления воды. Скорость промывки 2 м/с. После очистки и промывки трубопровод подлежит дезинфекции хлорированием при концентрации активного хлора 75-100 мг/л (г/ м³, с временем контакта хлорной воды в трубопроводе не менее 5-6 часов, или концентрации 40-50 мг/л с временем контакта не менее 24 часов. После окончания контакта хлорную вода сбрасывается в места, указанные в проекте, и трубопровод промываются чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора не снизится до 0,3-0,5 мг/л. Условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода в места утилизации согласовываются с местными органами санитарно-эпидемиологической службой и заказчиком.

Отвод стоков от здания запроектирован на выгребную яму. Сеть канализации запроектирована из гофрированных труб DN160 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011 для наружной канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от жилого дома самотеком поступают в выгребную яму. Глубина заложения трубопровода от 1,25м до 1,61м. Выше на 30см уложить детекционную ленту "Внимание канализация", с обязательным выходом концов ленты в колодцы. На сети канализации устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П.902-09-22.84. На сети канализации устанавливаются колодцы диаметром 1,5м из сборных железобетонных элементов по Т.П.901-09-11.84.

Проект электроснабжения выполнен в соответствии с действующими в энергетике нормами и правилами, согласно технических условий 02-01-20/4227 от 31.07.2024г. выданными АО «ОЭСК». Проектируемый ФАП по надежности электроснабжения относится к II категории.
В проекте выполнялось подключение ФАП: Ввод №1 - от РУ-0,4кВ КТП-16//1/232 (ВЛ-10кВ Л-1 от ПС-35/10кВ "Коктал"). Ввод №2 - от ДЭС. Подключение выполнено кабельными линиями с алюминиевыми жилами марки АВБбШв 4х120 и АВБбШв 4х35. Кабельные линии прокладываются в земляных траншеях с устройством постели из строительного песка, на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Кабельные линии защищаются обыкновенным глиняным кирпичом. Сечение кабелей напряжением 0,4кВ выбрано согласно расчетам, и проверено по потерям напряжения. Для коммерческого учета электроэнергии, на КТП-10/0,4кВ №16/1/232, в шкафу учета установить трехфазный счетчик активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной энергии и максимальной мощности, класса точности не ниже 2,0/4,0, Uном.=3х220/380В, прямого включения Iном.=10(100)А. Прибор учета установлен в запирающийся шкаф наружной стороне здания ФАП. Для подключения необходимо выполнить согласно ТУ: На КТП-10/0,4кВ №16/1/232: заменить существующий трансформатор на трансформатор мощностью 160кВА; В РУ-10кВ заменить ПК-10 10А на 16А; в РУ-0,4кВ установить главный рубильник на 200А. Кабель прокладывается в земляной траншее с устройством постели из строительного песка на глубине-0,7м от планировочной отметки земли, при пересечении с автодорогой кабель необходимо проложить в трубе ПЭТ d100мм2.

Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК 2015г. и СНиП РК 4.04-10-2002.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23 июля 2024 года**;
*месяц, год*
окончание работ **30 октября 2024 года**;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **2 месяца**;
фактически, месяцев: **3 месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 41,96% и фактически применено 41,96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*
*Место печати (при наличии)*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*
*Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*
*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Коктал Урджарского района"** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
**ТОО «АҚ ЖОЛ»**
**Директор Сулейменов М.С.**
*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя*

*М.П.* *(подпись)*