Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, улица Пушкина, строение 72** — **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",050052, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г. Алматы, мкр.Калкаман-2, Байкен Ашимов, дом № 251** — **001140003278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №355 от 24.07.2024 (Музтау)

Номер документа	Дата составления
1	05.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы			Работа	1	48 667 757,00	48 667 757,00	5 214 402,54
				Итого	1	x	48 667 757,00	5 214 402,54

-30% 34 067 429,3

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор (*должность*) _____ (*подпись*) Байғалиұлы Ж. (*расшифровка подписи*)

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима (*должность*) _____ (*подпись*) Д. Какетаев (*расшифровка подписи*)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.03.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март месяц 2025 год

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		355	24.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до	48 667 757	43 453 354,40							5214403	48 667 757
Итого по суммарной смете	48 667 757	43453354							5214403	48 667 757

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АС-Строй" Директор **Байгалиулы Ж.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Инжиниринг центр ":

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№355 от 24. 07.2024 г**

Акт выполненных работ

за **март 2025** (месяц, год) на **2-7-3 Мустау** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э201023: Мустау [2-7-3]										
1	9	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	89 196,039	55,0		4 905 782,12				4 905 782,12	
2	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	840	7 271,0	0,0	6 107 640,0	0,0			6 107 640,0	
						7 271,0	0,0	6 107 640,0	0,0				
3	13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	40,425	6 621,0	0,0	267 654,1	0,0			267 654,1	
						6 621,0	0,0	267 654,1	0,0				
4	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15,288	1 139,0	429,0	17 413,03	6 558,55			17 413,03	
						709,0	141,0	10 839,19	2 155,61				
5	27	6105-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение габионных конструкций камнем. Устройство	$м^3$ кладки	9,774	60 349,0	2 417,0	589 851,12	23 623,75			589 851,12	
						57 932,0	809,0	566 227,37	7 907,16				
			ИТОГО по смете Э201023: Мустау [2-7-3]					11 888 340,37	30 182,3	0,0	0,0	11 888 340,37	
								6 952 360,66	10 062,77	0,0	0,0		
			Смета Э201053: Мустау [2-7-6]										
6	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	97,7	66,0	66,0	6 448,0	6 448,0			6 448,0	
						0,0	17,0	0,0	1 661,0				
7	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	97,7	660,0	249,0	64 482,0	24 327,0			64 482,0	
						411,0	82,0	40 155,0	8 011,0				
8	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24,4	4 215,0	0,0	102 846,0	0,0			102 846,0	
						4 215,0	0,0	102 846,0	0,0				
9	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство В10	$м^3$	3,45	31 203,0	2 748,0	107 650,0	9 480,0	77 687,0		107 650,0	
						5 937,0	567,0	20 483,0	1 956,0				
10	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В20	$м^3$	31,3	53 385,0	4 885,0	1 670 950,0	152 900,0	891 080,0		1 670 950,0	
						20 031,0	974,0	626 970,0	30 486,0				
11	9	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты под оборудование железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В20	$м^3$	3,5	49 630,0	1 780,0	173 705,0	6 231,0	94 341,0		173 705,0	
						20 895,0	541,0	73 132,0	1 894,0				
12	10	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,6265	345 576,0		907 655,0		907 655,0		907 655,0	Казахстан
13	11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	1 518 464,0	4 124,0	30 369,0	83,0	23 593,0		30 369,0	
						334 686,0	1 326,0	6 694,0	27,0				
14	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,95	4 286,0	42,0	231 230,0	2 266,0	158 235,0		231 230,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ поверхности		1 311,0	6,0	70 728,0	324,0				
15	18	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,08	4 286,0	42,0	8 915,0	87,0	6 101,0		8 915,0	
				м³ поверхности		1 311,0	6,0	2 727,0	12,0				
			ИТОГО по смете Э201053: Мустау [2-7-6]					3 304 250,0	201 822,0	2 158 692,0	0,0	3 304 250,0	
								943 735,0	44 371,0	0,0	0,0		
			Смета Э201063: Мустау [2-7-7]										
16	2	511-703-1646 СпрСЦ 03.2024	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 1611/CC-EB Q 18 м³/ч, H 104 м вод. ст.	шт.	1	7 197 932,0		7 197 932,0		7 197 932,0		7 197 932,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э201063: Мустау [2-7-7]					7 197 932,0	0,0	7 197 932,0	0,0	7 197 932,0	
								0,0	0,0	7 197 932,0	0,0		
			Смета Э201083: Мустау [2-7-9]										
17	1	6101-0102-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	137,4	690,0	690,0	94 806,0	94 806,0			94 806,0	
						0,0	158,0	0,0	21 709,0				
18	2	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	15,3	15 607,0	0,0	238 787,0	0,0			238 787,0	
						15 607,0	0,0	238 787,0	0,0				
19	3	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	152,7	79,0	64,0	12 063,0	9 773,0			12 063,0	
						15,0	16,0	2 291,0	2 443,0				
20	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	97,7	66,0	66,0	6 448,0	6 448,0			6 448,0	
						0,0	17,0	0,0	1 661,0				
21	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	97,7	660,0	249,0	64 482,0	24 327,0			64 482,0	
						411,0	82,0	40 155,0	8 011,0				
22	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	24,4	4 215,0	0,0	102 846,0	0,0			102 846,0	
						4 215,0	0,0	102 846,0	0,0				
23	7	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство В10	м³	3,45	31 203,0	2 748,0	107 650,0	9 480,0	77 687,0		107 650,0	
						5 937,0	567,0	20 483,0	1 956,0				
24	8	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В20	м³	31,3	53 385,0	4 885,0	1 670 950,0	152 900,0	891 080,0		1 670 950,0	
						20 031,0	974,0	626 970,0	30 486,0				
25	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты под оборудование железобетонные объемом до 5 м³. Устройство В20	м³	3,5	49 630,0	1 780,0	173 705,0	6 231,0	94 341,0		173 705,0	
						20 895,0	541,0	73 132,0	1 894,0				
26	10	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,6265	345 576,0		907 655,0		907 655,0		907 655,0	Казахстан
27	11	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	1 518 464,0	4 124,0	30 369,0	83,0	23 593,0		30 369,0	
						334 686,0	1 326,0	6 694,0	27,0				
28	12	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	53,95	4 286,0	42,0	231 230,0	2 266,0	158 235,0		231 230,0	
						1 311,0	6,0	70 728,0	324,0				
29	18	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,08	4 286,0	42,0	8 915,0	87,0	6 101,0		8 915,0	
						1 311,0	6,0	2 727,0	12,0				
			ИТОГО по смете Э201083: Мустау [2-7-9]					3 649 906,0	306 401,0	2 158 692,0	0,0	3 649 906,0	
								1 184 813,0	68 523,0	0,0	0,0		
			Смета Э201093: Мустау [2-7-10]										
30	2	511-703-1646 СпрСЦ 03.2024	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 1611/CC-EB Q 18 м³/ч, H 104 м вод. ст.	шт.	1	7 197 932,0		7 197 932,0		7 197 932,0		7 197 932,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э201093: Мустау [2-7-10]					7 197 932,0	0,0	0,0	0,0	7 197 932,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,0	0,0	7 197 932,0	0,0		
			Смета Э201113: Мухтау [2-7-12]										
31	42	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	12	20 668,0 11 001,0	3 561,0 998,0	248 016,0 132 012,0	42 732,0 11 976,0	73 272,0		248 016,0	
32	43	226-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012 марки П 6 с	шт.	12	298 514,0		3 582 168,0		3 582 168,0		3 582 168,0	Казахстан
33	44	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,152	1 195 418,0		181 704,0		181 704,0		181 704,0	Казахстан
34	45	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. *В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1*	$м^3$	0,22	270 171,0 149 346,0	120 825,0 39 297,0	59 438,0 32 856,0	26 581,0 8 645,0			59 438,0	
35	46	6104-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1358	258 333,0 254 130,0	4 203,0 1 406,0	35 082,0 34 511,0	571,0 191,0			35 082,0	
36	47	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1358	495 890,0		67 342,0		67 342,0		67 342,0	
37	48	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0042	345 576,0		1 451,0		1 451,0		1 451,0	Казахстан
38	49	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм В25	$м^2$	36,16	1 294,0 1 008,0	178,0 55,0	46 791,0 36 449,0	6 437,0 1 989,0	3 905,0		46 791,0	
39	50	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона, исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины /до 70мм В25/	$м^2$	19,36	-2 762,0 -1 920,0	-526,0 -163,0	-53 472,0 -37 171,0	-10 184,0 -3 156,0	-6 118,0		-53 472,0	
40	51	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,54	23 466,0		59 604,0		59 604,0		59 604,0	Казахстан
41	59	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство по оси 1 и 2 /В 30/	$м^3$	1,54	92 369,0 46 768,0	11 489,0 2 271,0	142 248,0 72 023,0	17 693,0 3 497,0	52 532,0		142 248,0	
42	60	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство /В30/	$м^3$	4,92	92 369,0 46 768,0	11 489,0 2 271,0	454 455,0 230 099,0	56 526,0 11 173,0	167 830,0		454 455,0	
43	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1038	349 715,0		36 300,0		36 300,0		36 300,0	Казахстан
44	62	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,2316	345 576,0		80 035,0		80 035,0		80 035,0	Казахстан
45	63	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,194	92 911,0 88 727,0	2 660,0 759,0	18 025,0 17 213,0	516,0 147,0	296,0		18 025,0	
46	64	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0208	88 073,0 83 391,0	857,0 121,0	1 832,0 1 735,0	18,0 3,0	80,0		1 832,0	
47	65	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,2148	345 576,0		74 230,0		74 230,0		74 230,0	Казахстан
48	84	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,72	48 850,0 27 965,0	20 527,0 6 202,0	84 022,0 48 100,0	35 306,0 10 667,0	616,0		84 022,0	
49	85	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 515,0		70 060,0		70 060,0		70 060,0	Казахстан
50	86	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 092,0		12 184,0		12 184,0		12 184,0	Казахстан
51	87	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32 632,0		65 264,0		65 264,0		65 264,0	Казахстан
52	88	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,104	1 195 418,0		124 323,0		124 323,0		124 323,0	Казахстан
53	89	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,24	1 146 761,0		275 223,0		275 223,0		275 223,0	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
54	90	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33,0		264,0		264,0		264,0	Казахстан
55	91	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	2	596,0 153,0	4,0 0,0	1 192,0 306,0	8,0 0,0	878,0		1 192,0	
56	92	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	$м^2$	2	475,0 77,0	3,0 0,0	950,0 154,0	6,0 0,0	790,0		950,0	
57	93	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	$м^2$	2	1 567,0 308,0	14,0 2,0	3 134,0 616,0	28,0 4,0	2 490,0		3 134,0	
58	94	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щит из доски. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,106	134 113,0 114 161,0	3 430,0 1 125,0	14 216,0 12 101,0	363,0 119,0	1 751,0		14 216,0	
59	95	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,106	118 071,0		12 516,0		12 516,0		12 516,0	Казахстан
60	96	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	2,12	6 945,0 3 530,0	20,0 6,0	14 723,0 7 484,0	43,0 13,0	7 197,0		14 723,0	
61	97	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0034	382 731,0		1 301,0		1 301,0		1 301,0	Казахстан
62	98	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	2	596,0 153,0	4,0 0,0	1 192,0 306,0	8,0 0,0	878,0		1 192,0	
63	99	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	$м^2$	2	475,0 77,0	3,0 0,0	950,0 154,0	6,0 0,0	790,0		950,0	
64	100	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	$м^2$	2	1 567,0 308,0	14,0 2,0	3 134,0 616,0	28,0 4,0	2 490,0		3 134,0	
65	101	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щит из доски. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,05	134 113,0 114 161,0	3 430,0 1 125,0	6 706,0 5 708,0	171,0 56,0	826,0		6 706,0	
66	102	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04	118 071,0		4 723,0		4 723,0		4 723,0	Казахстан
67	103	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01	119 577,0		1 196,0		1 196,0		1 196,0	Казахстан
68	104	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0012	342 641,0		411,0		411,0		411,0	
69	105	241-105-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 27х3,0 мм	м	1,8	6 442,0		11 596,0		11 596,0		11 596,0	Казахстан
70	106	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	0,72	10 958,0 5 883,0	29,0 9,0	7 890,0 4 236,0	20,0 6,0	3 633,0		7 890,0	
71	107	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности покрытий и перекрытий. Изоляция изделиями из пенопласта насухо /утепление крышки К-2/	$м^3$ изоляции	0,04	59 963,0 57 029,0	2 934,0 969,0	2 399,0 2 281,0	118,0 39,0			2 399,0	
72	108	234-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 толщиной от 50 до 80 мм /пеностекло/	$м^3$	0,04	53 985,0		2 159,0		2 159,0		2 159,0	Казахстан
73	109	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	2	596,0 153,0	4,0 0,0	1 192,0 306,0	8,0 0,0	878,0		1 192,0	
74	110	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	$м^2$	2	475,0 77,0	3,0 0,0	950,0 154,0	6,0 0,0	790,0		950,0	
75	111	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	$м^2$	2	1 567,0 308,0	14,0 2,0	3 134,0 616,0	28,0 4,0	2 490,0		3 134,0	
76	112	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,72	48 850,0 27 965,0	20 527,0 6 202,0	84 022,0 48 100,0	35 306,0 10 667,0	616,0		84 022,0	
77	113	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	17 515,0		70 060,0		70 060,0		70 060,0	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
78	114	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 092,0		12 184,0		12 184,0		12 184,0	Казахстан
79	115	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32 632,0		65 264,0		65 264,0		65 264,0	Казахстан
80	116	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,186	1 195 418,0		222 348,0		222 348,0		222 348,0	
81	117	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	1 146 761,0		11 468,0		11 468,0		11 468,0	
82	118	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самовинтерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33,0		264,0		264,0		264,0	Казахстан
83	119	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м^2	2	596,0 153,0	4,0 0,0	1 192,0 306,0	8,0 0,0	878,0		1 192,0	
84	120	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м^2	2	475,0 77,0	3,0 0,0	950,0 154,0	6,0 0,0	790,0		950,0	
85	121	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м^2	2	1 567,0 308,0	14,0 2,0	3 134,0 616,0	28,0 4,0	2 490,0		3 134,0	
86	122	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щит из доски. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,106	134 113,0 114 161,0	3 430,0 1 125,0	14 216,0 12 101,0	363,0 119,0	1 751,0		14 216,0	
87	123	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,106	118 071,0		12 516,0		12 516,0		12 516,0	Казахстан
88	124	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м^2	2,12	6 945,0 3 530,0	20,0 6,0	14 723,0 7 484,0	43,0 13,0	7 197,0		14 723,0	
89	125	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0034	382 731,0		1 301,0		1 301,0		1 301,0	Казахстан
90	153	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	108	1 623,0 1 536,0	86,0 32,0	175 284,0 165 888,0	9 288,0 3 456,0	108,0		175 284,0	
91	154	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 ммизменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /до ср.80мм/	м^2 стяжки	108	1 656,0 216,0	177,0 64,0	178 848,0 23 328,0	19 116,0 6 912,0	136 404,0		178 848,0	
			ИТОГО по смете Э201113: Мустау [2-7-12]					**6 630 027,0** **860 842,0**	**241 195,0** **66 548,0**	**5 527 987,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**6 630 027,0**	
			Смета Э201173: Мустау [2-7-18]										
92	53	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	32,6	580,0 0,0	580,0 133,0	18 908,0 0,0	18 908,0 4 336,0			18 908,0	
93	54	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,26	8 076,0 8 076,0	0,0 0,0	26 328,0 26 328,0	0,0 0,0			26 328,0	
94	55	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Погрузка грунта,разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	3,26	580,0 0,0	580,0 133,0	1 891,0 0,0	1 891,0 434,0			1 891,0	
95	56	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов/грунт/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	486,15	27,0		13 126,0				13 126,0	
96	57	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство/с планировкой и уплотнением/ подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м^3	4,39	8 977,0 1 041,0	3 938,0 835,0	39 409,0 4 570,0	17 288,0 3 666,0	17 551,0		39 409,0	
			ИТОГО по смете Э201173: Мустау [2-7-18]					**99 662,0** **30 898,0**	**38 087,0** **8 436,0**	**17 551,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**99 662,0**	
			Итого по суммарной смете					**39 968 049,37** **9 972 648,66**	**817 687,3** **197 940,77**	**9 862 922,0** **14 395 864,0**	**0,0** **0,0**	**39 968 049,37**	
			В том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							14 395 864,0			
			Итого без оборудования									*25572185*	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								26850795*5/100	26 850 795	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								41246659*1,075	44 340 158	
			Тендерная скидка			2,00%		886 803				43 453 355	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		5 214 403				5 214 403	
			Итого с НДС									48 667 757	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгазиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":

_____ **Домалахов А.У.**

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **К. Сейтжанов**

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **А. Ыбырай**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Инжиниринг центр"

_____ **Костенко А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, улица Пушкина, строение 72** — **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",050052, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г. Алматы, мкр.Калкаман-2, Байкен Ашимов, дом № 251** — **001140003278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №355 от 24.07.2024 (Музтау)

Номер документа	Дата составления
2	31.03.2025

09.04.25

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы			Работа	1	76 196 005,00	76 196 005,00	8 163 857,68
				Итого	1	x	76 196 005,00	8 163 857,68

– 30% 53 337 203,5

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байғалиұлы Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. акима / А. Каштаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутлау" в Медеуском районе города Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **март месяц 2025 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		355	24.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материала	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутлау" в Медеуском районе города Алматы	**124 863 762**	**68 032 147**							**8 163 858**	**76 196 005**
Итого по суммарной смете	**124 863 762**	**68 032 147**							**8 163 858**	**76 196 005**

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" _____

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: ТОО "АС-Строй" Директор _____ **Байгалиулы Ж**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Инжиниринг центр" : _____ **Лобченко Л.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК": _____ **Доманахов А.У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 24. 07.2024 г

Акт выполненных работ

за **март 2025 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э201023: Мустау [2-7-3]										
1	21	7101-0602-1302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия грунтовые. Укладка геотекстиля	$м^2$ покрытия	41,25	34,0	2,0	1 402,5	82,5	41,25		1 402,5	
						31,0	0,0	1 278,75	0,0				
2	27	6105-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заполнение габионных конструкций камнем. Устройство	$м^3$ кладки	254,601	60 349,0	2 417,0	15 364 915,52	615 370,39			15 364 915,52	
						57 932,0	809,0	14 749 545,13	205 971,98				
			ИТОГО по смете Э201023: Мустау [2-7-3]					15 366 318,02	615 452,89	41,25	0,0	15 366 318,02	
								14 750 823,88	205 971,98	0,0	0,0		
			Смета Э201053: Мустау [2-7-6]										
3	13	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство. Крыльцо. В10	$м^3$	0,31	31 203,0	2 748,0	9 673,0	852,0	6 980,0		9 673,0	
						5 937,0	567,0	1 840,0	176,0				
4	14	*ЕСП РСНБ РК 2023*	Крыльцо В20	$м^3$	0,39	36 775,0	4 273,0	14 342,0	1 666,0	9 007,0		14 342,0	
						9 409,0	913,0	3 670,0	356,0				
5	15	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0078	345 576,0		2 695,0		2 695,0		2 695,0	Казахстан
6	16	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство. Приямок. В10	$м^3$	0,31	31 203,0	2 748,0	9 673,0	852,0	6 980,0		9 673,0	
						5 937,0	567,0	1 840,0	176,0				
7	17	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Приямок 500х500х500мм В 20	$м^3$	0,515	48 918,0	5 355,0	25 193,0	2 758,0	11 986,0		25 193,0	
						20 290,0	1 590,0	10 449,0	819,0				
8	19	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /решетка приямка/	т стальных элементов	0,01	1 511 051,0	15 818,0	15 111,0	158,0	12 064,0		15 111,0	
						288 825,0	3 219,0	2 888,0	32,0				
9	20	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20 /в т. сердечники/	$м^3$	5,77	167 343,0	70 202,0	965 569,0	405 065,0	146 645,0		965 569,0	
						71 726,0	14 577,0	413 859,0	84 109,0				
10	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,19	90 044,0	11 489,0	557 372,0	71 116,0	196 762,0		557 372,0	
						46 768,0	2 271,0	289 494,0	14 057,0				
11	22	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	13,08	133 875,0	4 635,0	1 751 085,0	60 626,0	596 971,0		1 751 085,0	
						83 600,0	987,0	1 093 488,0	12 910,0				
12	23	6103-0401-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство В20	$м^3$	0,39	134 261,0	10 622,0	52 362,0	4 143,0	20 841,0		52 362,0	
						70 202,0	2 109,0	27 379,0	823,0				
13	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2857	349 715,0		99 914,0		99 914,0		99 914,0	Казахстан
14	25	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,1427	345 576,0		394 890,0		394 890,0		394 890,0	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	26	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		16,5	2 706,0	37,0	44 649,0	611,0	10 906,0		44 649,0	
				м² поверхности		2 008,0	13,0	33 132,0	215,0				
16	27	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, раствор М50/ в т.ч кладка парапета		36,44	57 881,0	7 255,0	2 109 184,0	264 372,0	741 663,0		2 109 184,0	
				м³ кладки		30 273,0	1 675,0	1 103 148,0	61 037,0				
17	28	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2	320 194,0	6 375,0	64 039,0	1 275,0			64 039,0	
				т металлических изделий		313 819,0	1 688,0	62 764,0	338,0				
18	29	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,2	495 890,0		99 178,0		99 178,0		99 178,0	Казахстан
				т									
19	44	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		10,634	21 425,0	2 998,0	227 833,0	31 881,0	49 661,0		227 833,0	
				м² подстилающего слоя		13 757,0	903,0	146 292,0	9 603,0				
20	45	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство В20		7,9755	45 918,0	13,0	366 219,0	104,0	231 808,0		366 219,0	
				м³ подстилающего слоя		16 840,0	0,0	134 307,0	0,0				
21	53	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой ЭПП-3		57,96	1 429,0	21,0	82 825,0	1 217,0	53 671,0		82 825,0	
				м² кровли		482,0	6,0	27 937,0	348,0				
22	54	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами насухо		57,96	1 936,0	374,0	112 211,0	21 677,0			112 211,0	
				м² утепляемого покрытия		1 562,0	99,0	90 534,0	5 738,0				
23	55	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		8,95482	66 535,0		595 809,0		595 809,0		595 809,0	Казахстан
				м³									
24	56	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150		57,96	1 796,0	272,0	104 096,0	15 766,0	26 951,0		104 096,0	
				м² стяжки		1 059,0	60,0	61 380,0	3 478,0				
25	57	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /М150 до ср.65мм/		57,96	1 528,0	205,0	88 563,0	11 882,0	65 089,0		88 563,0	
				м² стяжки		200,0	47,0	11 592,0	2 724,0				
26	58	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /ТКП-4		57,96	3 143,0	38,0	182 168,0	2 203,0	131 801,0		182 168,0	
				м² кровли		831,0	10,0	48 165,0	580,0				
27	59	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		22,2	5 572,0	63,0	123 698,0	1 398,0	69 175,0		123 698,0	
				м примыканий		2 393,0	16,0	53 125,0	355,0				
28	60	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		24,48	7 886,0	37,0	193 049,0	906,0	68 226,0		193 049,0	
				м² покрытия		5 062,0	8,0	123 918,0	196,0				
29	61	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		53,17	3 562,0	19,0	189 392,0	1 010,0	20 736,0		189 392,0	
				м² отделываемой поверхности		3 153,0	6,0	167 645,0	319,0				
30	62	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая /потолков/		53,17	472,0	3,0	25 096,0	159,0	2 446,0		25 096,0	
				м² окрашиваемой поверхности		423,0	1,0	22 491,0	53,0				
31	63	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		131	5 071,0	322,0	664 301,0	42 182,0	59 998,0		664 301,0	
				м² оштукатуриваемой поверхности		4 291,0	139,0	562 121,0	18 209,0				
32	64	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		133,94	2 118,0	12,0	283 685,0	1 607,0	52 236,0		283 685,0	
				м² отделываемой поверхности		1 716,0	3,0	229 841,0	402,0				
33	65	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		12,4	1 479,0	4,0	18 340,0	49,0	1 885,0		18 340,0	
				м² отделываемой поверхности		1 323,0	1,0	16 405,0	12,0				
34	66	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая /стен/		146,34	472,0	3,0	69 072,0	439,0	6 731,0		69 072,0	
				м² окрашиваемой поверхности		423,0	1,0	61 902,0	146,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	67	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		12,4	11 418,0	47,0	141 583,0	583,0	39 172,0		141 583,0	
				м² поверхности облицовки		8 212,0	15,0	101 829,0	186,0				
36	68	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		175	2 766,0	138,0	484 050,0	24 150,0	52 850,0		484 050,0	
				м² вертикальной проекции		2 326,0	46,0	407 050,0	8 050,0				
37	69	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		151,11	13 841,0	61,0	2 091 514,0	9 218,0	425 828,0		2 091 514,0	
				м²		10 962,0	15,0	1 656 468,0	2 267,0				
38	70	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		77,82165	66 535,0		5 177 863,0		5 177 863,0		5 177 863,0	Казахстан
				м³									
39	71	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		132,36	633,0	4,0	83 784,0	530,0	16 810,0		83 784,0	
				м² окрашиваемой поверхности		502,0	2,0	66 445,0	265,0				
40	72	1115-0404-0404 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком		18,75	1 038,0	0,0	19 462,0	0,0	1 519,0		19 462,0	
				м² окрашиваемой поверхности		957,0	0,0	17 944,0	0,0				
41	73	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное. Устройство		3,3	15 052,0	5 453,0	49 672,0	17 995,0	18 150,0		49 672,0	
				м³ основания		4 099,0	1 737,0	13 527,0	5 732,0				
			ИТОГО по смете Э201053: Мустау [2-7-6]					17 589 214,0	998 450,0	9 525 897,0	0,0	17 589 214,0	
								7 064 869,0	233 711,0	0,0	0,0		
			Смета Э201085: Мустау [2-7-9]										
42	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство. Крыльцо. В10		0,31	31 203,0	2 748,0	9 673,0	852,0	6 980,0		9 673,0	
				м³		5 937,0	567,0	1 840,0	176,0				
43	14	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Крыльцо В20		0,39	36 775,0	4 273,0	14 342,0	1 666,0	9 007,0		14 342,0	
				м³		9 409,0	913,0	3 670,0	356,0				
44	15	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0078	345 576,0		2 695,0		2 695,0		2 695,0	
				т									
45	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство. Приямок. В10		0,31	31 203,0	2 748,0	9 673,0	852,0	6 980,0		9 673,0	
				м³		5 937,0	567,0	1 840,0	176,0				
46	17	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и диафрагмы при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Приямок 500х500х500мм В 20		0,515	48 918,0	5 355,0	25 193,0	2 758,0	11 986,0		25 193,0	
				м³		20 290,0	1 590,0	10 449,0	819,0				
47	19	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /решетка приямка/		0,01	1 511 051,0	15 818,0	15 111,0	158,0	12 064,0		15 111,0	
				т стальных элементов		288 825,0	3 219,0	2 888,0	32,0				
48	20	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20 /в т. сердечники/		5,77	167 343,0	70 202,0	965 569,0	405 065,0	146 645,0		965 569,0	
				м³		71 726,0	14 577,0	413 859,0	84 109,0				
49	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		6,19	90 044,0	11 489,0	557 372,0	71 116,0	196 762,0		557 372,0	
				м³		46 768,0	2 271,0	289 494,0	14 057,0				
50	22	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		13,08	133 875,0	4 635,0	1 751 085,0	60 626,0	596 971,0		1 751 085,0	
				м³		83 600,0	987,0	1 093 488,0	12 910,0				
51	23	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство В20		0,39	134 261,0	10 622,0	52 362,0	4 143,0	20 841,0		52 362,0	
				м³		70 202,0	2 109,0	27 379,0	823,0				
52	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2857	349 715,0		99 914,0		99 914,0		99 914,0	Казахстан
				т									
53	25	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		1,1427	345 576,0		394 890,0		394 890,0		394 890,0	Казахстан
				т									
54	26	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		16,5	2 706,0	37,0	44 649,0	611,0	10 906,0		44 649,0	
				м² поверхности		2 008,0	13,0	33 132,0	215,0				
55	27	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, раствор М50/ в т.ч кладка парапета		36,44	57 881,0	7 255,0	2 109 184,0	264 372,0	741 663,0		2 109 184,0	
				м³ кладки		30 273,0	1 675,0	1 103 148,0	61 037,0				
56	28	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2	320 194,0	6 375,0	64 039,0	1 275,0			64 039,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		313 819,0	1 688,0	62 764,0	338,0				
57	29	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	495 890,0		99 178,0		99 178,0		99 178,0	Казахстан
58	44	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	10,634	21 425,0 13 757,0	2 998,0 903,0	227 833,0 146 292,0	31 881,0 9 603,0	49 661,0		227 833,0	
59	45	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство В20	$м^3$ подстилающего слоя	7,9755	45 918,0 16 840,0	13,0 0,0	366 219,0 134 307,0	104,0 0,0	231 808,0		366 219,0	
60	53	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой ЭПП-3	$м^2$ кровли	57,96	1 429,0 482,0	21,0 6,0	82 825,0 27 937,0	1 217,0 348,0	53 671,0		82 825,0	
61	54	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	57,96	1 936,0 1 562,0	374,0 99,0	112 211,0 90 534,0	21 677,0 5 738,0			112 211,0	
62	55	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	8,95482	66 535,0		595 809,0		595 809,0		595 809,0	
63	56	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150	$м^2$ стяжки	57,96	1 796,0 1 059,0	272,0 60,0	104 096,0 61 380,0	15 766,0 3 478,0	26 951,0		104 096,0	
64	57	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /М150 до ср.65мм/	$м^2$ стяжки	57,96	1 528,0 200,0	205,0 47,0	88 563,0 11 592,0	11 882,0 2 724,0	65 089,0		88 563,0	
65	58	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /ТКП-4	$м^2$ кровли	57,96	3 143,0 831,0	38,0 10,0	182 168,0 48 165,0	2 203,0 580,0	131 801,0		182 168,0	
66	59	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	22,2	5 572,0 2 393,0	63,0 16,0	123 698,0 53 125,0	1 398,0 355,0	69 175,0		123 698,0	
67	60	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24,48	7 886,0 5 062,0	37,0 8,0	193 049,0 123 918,0	906,0 196,0	68 226,0		193 049,0	
68	68	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	175	2 766,0 2 326,0	138,0 46,0	484 050,0 407 050,0	24 150,0 8 050,0	52 850,0		484 050,0	
69	69	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	151,11	13 841,0 10 962,0	61,0 15,0	2 091 514,0 1 656 468,0	9 218,0 2 267,0	425 828,0		2 091 514,0	
70	70	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	77,82165	66 535,0		5 177 863,0		5 177 863,0		5 177 863,0	Казахстан
71	71	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады. Окраска с лесов подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	132,36	633,0 502,0	4,0 2,0	83 784,0 66 445,0	530,0 265,0	16 810,0		83 784,0	
72	72	1115-0404-0404 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,75	1 038,0 957,0	0,0 0,0	19 462,0 17 944,0	0,0 0,0	1 519,0		19 462,0	
73	73	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основании	3,3	15 052,0 4 099,0	5 453,0 1 737,0	49 672,0 13 527,0	17 995,0 5 732,0	18 150,0		49 672,0	
			ИТОГО по смете Э201083: Музтау [2-7-9]					16 197 745,0 5 902 635,0	952 421,0 214 384,0	9 342 693,0 0,0	0,0 0,0	16 197 745,0	
			Смета Э201113: Музтау [2-7-12]										
74	66	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /труба учтена выше/	т	0,0699	335 162,0 266 817,0	52 357,0 16 033,0	23 428,0 18 651,0	3 660,0 1 121,0	1 118,0		23 428,0	
75	67	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 /бетонная обойма с решеткой на трубе д.100 поз.2/	$м^3$	4,6	43 069,0 15 112,0	3 383,0 711,0	198 117,0 69 515,0	15 562,0 3 271,0	113 041,0		198 117,0	
76	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002	349 715,0		70,0		70,0		70,0	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	69	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /сальник/	т	0,0278	1 541 302,0 266 817,0	52 357,0 16 033,0	42 848,0 7 418,0	1 456,0 446,0	33 975,0		42 848,0	
78	70	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м²	2	475,0 77,0	3,0 0,0	950,0 154,0	6,0 0,0	790,0		950,0	
79	71	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м²	2	1 567,0 308,0	14,0 2,0	3 134,0 616,0	28,0 4,0	2 490,0		3 134,0	
80	140	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /до 3-х слоев/	м² поверхности	124,16	2 425,0 1 967,0	62,0 9,0	301 088,0 244 223,0	7 697,0 1 117,0	49 167,0		301 088,0	
81	141	235-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции	кг	620,8	1 389,0		862 291,24		862 291,24		862 291,24	Казахстан
82	145	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м² поверхности	289,8	1 617,0 1 311,0	42,0 6,0	468 607,0 379 928,0	12 172,0 1 739,0	76 507,0		468 607,0	
83	146	235-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1 449	1 389,0		2 012 661,0		2 012 661,0		2 012 661,0	Казахстан
84	152	6111-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство /проникающая/	м² поверхности	108	8 510,0 1 052,0	66,0 18,0	919 080,0 113 616,0	7 128,0 1 944,0	798 336,0		919 080,0	
			ИТОГО по смете Э201113: Мустау [2-7-12]					4 832 274,24 834 121,0	47 709,0 9 642,0	3 950 446,24 0,0	0,0 0,0	4 832 274,24	
			Смета Э201173: Мустау [2-7-18]										
85	1	1110-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены из панелей площадью до 5 м² для жилых и общественных зданий. Сборка	м² панелей	69,2	6 975,0 5 572,0	1 353,0 419,0	482 670,0 385 582,0	93 628,0 28 995,0	3 460,0		482 670,0	
86	2	222-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м²	69,2	20 709,0		1 433 063,0		1 433 063,0		1 433 063,0	Казахстан
87	3	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	346	95,0		32 870,0		32 870,0		32 870,0	Казахстан
88	4	217-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 240-350 мм ГОСТ 1147-80	шт.	346	203,0		70 238,0		70 238,0		70 238,0	Казахстан
89	7	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой оцинкованной стали	т	0,01	1 177 428,0		11 774,0		11 774,0		11 774,0	Казахстан
90	15	6106-0306-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровельные утеплители из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м²	26,77	3 096,0 2 617,0	399,0 84,0	82 880,0 70 057,0	10 682,0 2 249,0	2 142,0		82 880,0	
91	16	222-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Панели-сэндвич металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м²	26,77	22 346,0		598 202,0		598 202,0		598 202,0	Казахстан
92	17	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	140	95,0		13 300,0		13 300,0		13 300,0	Казахстан
93	18	217-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 240-350 мм ГОСТ 1147-80	шт.	140	203,0		28 420,0		28 420,0		28 420,0	Казахстан
94	19	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой оцинкованной стали	т	0,054	1 177 428,0		63 581,0		63 581,0		63 581,0	Казахстан
95	20	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доборные элементы. Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	31,2	2 119,0 2 045,0	10,0 3,0	66 113,0 63 804,0	312,0 94,0	1 997,0		66 113,0	
96	21	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	32,76	351,0		11 499,0		11 499,0		11 499,0	Казахстан
97	22	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	32,76	954,0		31 253,0		31 253,0		31 253,0	Казахстан
98	23	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	32,76	665,0		21 785,0		21 785,0		21 785,0	Казахстан
99	58	1106-1601-0102 *РСНБ РК 2022*	Опалубка щитовая из досок. Монтаж и демонтаж	м² конструкций	2,57	7 040,0 2 462,0	1 765,0 373,0	18 093,0 6 327,0	4 536,0 959,0	7 230,0		18 093,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	59	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Бетон В10 Устройство	м³	2,34	7 715,0 5 937,0	26,0 4,0	18 053,0 13 893,0	60,0 9,0	4 100,0		18 053,0	
101	60	212-101-0415 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	2,39	21 703,0		51 870,0		51 870,0		51 870,0	Казахстан
102	61	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство с установкой щитов опалубки,бетонированием и армированием	м³	19,36	29 081,0 20 031,0	2 903,0 974,0	563 008,0 387 800,0	56 202,0 18 857,0	119 006,0		563 008,0	
103	62	212-101-2108 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	19,75	23 193,0		458 062,0		458 062,0		458 062,0	Казахстан
104	63	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 18 мм/А12/	т	1,6764	345 576,0		579 324,0		579 324,0		579 324,0	Казахстан
105	64	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007	1 146 671,0 1 142 547,0	4 124,0 1 326,0	8 027,0 7 998,0	29,0 9,0			8 027,0	
106	65	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,007	1 093 929,0		7 658,0		7 658,0		7 658,0	Казахстан
107	66	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной горизонтальной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	32,76	4 286,0 1 311,0	42,0 6,0	140 409,0 42 948,0	1 376,0 197,0	96 085,0		140 409,0	
108	67	6103-0201-0115 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Демонтаж щитов опалубки	м²	30,19	2 008,0 858,0	1 150,0 236,0	60 622,0 25 903,0	34 719,0 7 125,0			60 622,0	
109	68	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	21	66,0 0,0	66,0 17,0	1 386,0 0,0	1 386,0 357,0			1 386,0	
110	69	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	21	660,0 411,0	249,0 82,0	13 860,0 8 631,0	5 229,0 1 722,0			13 860,0	
111	70	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,4	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	22 761,0 22 761,0	0,0 0,0			22 761,0	
112	71	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,4	660,0 411,0	249,0 82,0	3 564,0 2 219,0	1 345,0 443,0			3 564,0	
113	72	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные.Монтаж	т конструкций	1,171	449 057,0 424 705,0	12 167,0 991,0	525 846,0 497 330,0	14 247,0 1 160,0	14 269,0		525 846,0	
114	73	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,171	1 126 713,0		1 319 381,0		1 319 381,0		1 319 381,0	Казахстан
115	74	1109-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Каркасы зданий из стальных квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,809	188 307,0 144 768,0	6 441,0 1 951,0	152 340,0 117 117,0	5 210,0 1 578,0	30 013,0		152 340,0	
116	75	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерамиот 100 х 100 мм до 160 х 160 мм/120х120х4мм/	т	0,429	349 114,0		149 770,0		149 770,0		149 770,0	Казахстан
117	76	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерамиот 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/80х80х3мм/	т	0,28	363 631,0		101 817,0		101 817,0		101 817,0	Казахстан
118	77	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной до 10 мм/8мм/	т	0,1	342 641,0		34 264,0		34 264,0		34 264,0	
119	78	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/дополнительная до 2х раз/	м²	30,4	277,0 201,0	4,0 0,0	8 421,0 6 110,0	122,0 0,0	2 189,0		8 421,0	
120	79	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз/дополнительная до 2х раз/	м²	30,4	210,0 118,0	3,0 0,0	6 384,0 3 587,0	91,0 0,0	2 706,0		6 384,0	
121	80	1109-0306-0201 *РСНБ РК 2022*	Каркасы потолков с деталями крепления из квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,362	516 704,0 428 433,0	17 361,0 1 161,0	187 047,0 155 093,0	6 284,0 420,0	25 670,0		187 047,0	
122	81	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерамиот 100 х 100 мм до 160 х 160 мм/100х100х4мм/	т	0,141	349 114,0		49 225,0		49 225,0		49 225,0	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	82	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерамиот 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/50х50х3мм/	т	0,221	363 631,0		80 362,0		80 362,0		80 362,0	Казахстан
124	83	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/дополнительная до 2х раз/	м²	15,2	277,0 201,0	4,0 0,0	4 210,0 3 055,0	61,0 0,0	1 094,0		4 210,0	
125	84	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз/дополнительная до 2х раз/	м²	15,2	210,0 118,0	3,0 0,0	3 192,0 1 794,0	46,0 0,0	1 352,0		3 192,0	
			ИТОГО по смете Э201173: Мутлау [2-7-18]					7 516 604,0 1 822 009,0	235 565,0 64 174,0	5 459 031,0 0,0	0,0 0,0	7 516 604,0	
			Итого по суммарной смете					61 502 155,26 30 374 457,88	2 849 597,89 727 882,98	28 278 108,49 0,0	0,0 0,0	61 502 155,26	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								61502155,26*5/100	3 075 108	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								64577263,02*1,075	69 420 558	
			Тендерная скидка			2,00%		1 388 411				68 032 147	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		8 163 858				8 163 858	
			Итого с НДС									76 196 004	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "КазСпецСтрой и СК":

_____ **Уалжанов Б.Т.**

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **К. Сейтжанов**

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **А. Ыбырай**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Инжиниринг центр "

_____ **Костенко А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ Аппарат акма Медеуского района города Алматы — 360940000025

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ас-строй" ,050052, Республика Казахстан, Наурызбайский район ,г.Алматы , мкр. Калкаман-2,Байкен Ашимов, дом №251 — 001140003278

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №355 от 24.07.2024 (Музтау)

Номер документа	Дата составления
28	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС.в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы			Работа	1	58 070 771,00	58 070 771,00	6 221 868,32
				Итого	1	x	58 070 771,00	6 221 868,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Байғалиұлы Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. акимы / [подпись] / Л. Канатаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за декабрь месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		355	24.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СуСтроительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы	160 339 569,376	51 848 902,68	51 848 902,68						6 221 868,32	58 070 771
Итого по суммарной смете	160 339 569,376	51 848 902,68							6 221 868,32	58 070 771

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: ТОО "АС-Строй" **Директор** _____ **Байгалиулы Ж**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Инжиниринг центр " _____

(должность, фамилия, имя, отчество подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК": _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229.

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Муктау" в Медеуском районе города Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Муктау" в Медеуском районе города Алматы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №355 от 24. 07.2024 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-7-3 Муктау работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы										
1	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	47,856921	7 271,0	0,0	347 967,672591	0,0			347 967,672591	
						7 271,0	0,0	347 967,672591	0,0				
2	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	157,5	1 139,0	429,0	179 392,5	67 567,5			179 392,5	
						709,0	141,0	111 667,5	22 207,5				
3	21	7101-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия грунтовые. Укладка геотекстиля	$м^2$ покрытия	192,5	34,0	2,0	6 545,0	385,0	192,5		6 545,0	
						31,0	0,0	5 967,5	0,0				
4	22	217-203-0305 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/$м^2$, разрывная нагрузка 11,5 кН/м	$м^2$	255,2	473,0		120 709,6		120 709,6		120 709,6	
5	23	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое. Монтаж	т конструкций	2,8868	439 167,0	10 067,0	1 267 787,2	29 061,6	18 960,4		1 267 787,2	
						422 532,0	1 949,0	1 219 765,2	5 626,4				
6	26	*РСНБ РК 2022*	ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3 464,16	706,0		2 445 696,8		2 445 696,8		2 445 696,8	
7	27	6105-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение габионных конструкций камнем. Устройство	$м^3$ кладки	254,601338	60 349,0	2 417,0	15 364 935,92	615 371,21			15 364 935,92	
						57 932,0	809,0	14 749 564,71	205 972,26				
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					20 530 250	712 385	2 585 559	0	19 733 035	
								17 232 147	233 806	0	0		
			ИТОГО по акту					20 530 250	712 385	2 585 559	0	19 733 035	
								17 232 147	233 806	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								20530250*5/100	20 719 686	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								21556763*1,075	22 273 663	
			Тендерная скидка			2,00%		445 473,26				22 719 136,17	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		2 726 296,34				2 726 296,34	
			Итого с НДС									25 445 432,51	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":

_____ **Уалжанов Б.Т.**

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **К. Сеитжанов**

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **А. Мырзай**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инжиниринг центр"

_____ **Костенко А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Муктау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Муктау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№355 от 24. 07.2024 г**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-7-6 Муктау** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Общестроительные работы										
1	1	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3**	м³	137,4	690,0	690,0	94 806,0	94 806,0			94 806,0	
						0,0	158,0	0,0	21 709,0				
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**1 группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	15,3	15 607,0	0,0	238 787,0	0,0			238 787,0	
						15 607,0	0,0	238 787,0	0,0				
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Группы 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	152,7	79,0	64,0	12 063,0	9 773,0			12 063,0	
						15,0	16,0	2 291,0	2 443,0				
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					345 656	104 579	0	0	345 656	
								241 078	24 152	0	0		
			ИТОГО по акту					345 656	104 579	0	0	345 656	
								241 078	24 152	0	0		
НДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								345656*5/100	17 283	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								362939*1,075	**390 159**	
			Тендерная скидка			**2,00%**		**7 803,18**				**382 355,82**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			**12%**		**45 882,70**				**45 882,70**	
			Итого с НДС									**428 238,52**	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":

_____ **Уалжанов Б.Т.**

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Б. Сейтжанов**

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **С.Ыбырай**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инжиниринг центр"

_____ **Костенко А.А.**

форма по приложению 3-1
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 10 марта 2015 года № 229

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№355 от 24. 07.2024 г**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-7-5 Мустау** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы под резервуары										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	550	360,0	360,0	198 000,0	198 000,0			198 000,0	
						0,0	80,0	0,0	44 000,0				
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	31	97,0	97,0	3 007,0	3 007,0			3 007,0	
						0,0	25,0	0,0	775,0				
3	3	1101-0105-0302 *РСНБ РК 2022*	Насыпь. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	204	561,0	546,0	114 444,0	111 384,0			114 444,0	
						15,0	125,0	3 060,0	25 500,0				
4	4	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м²	574	20,0	20,0	11 480,0	11 480,0			11 480,0	
						0,0	5,0	0,0	2 870,0				
5	5	*РСНБ РК 2022*	трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м²	574	1 871,0	0,0	1 073 954,0	0,0	173 922,0		1 073 954,0	
						1 568,0	0,0	900 032,0	0,0				
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разравнивание излишнего грунта по месту	м³	315	138,0	138,0	43 470,0	43 470,0			43 470,0	
						0,0	36,0	0,0	11 340,0				
7	7	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщиной 10 см)	м³	14	6 482,0	2 646,0	90 748,0	37 044,0	44 170,0		90 748,0	
						681,0	562,0	9 534,0	7 868,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы под резервуары					1 535 103	404 385	218 092	0	1 535 103	
								912 626	92 353	0	0		
			ИТОГО по акту					1 535 103	404 385	218 092	0	1 535 103	
								912 626	92 353	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1535103*5/100	76 755	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1611858*1,075	1 732 747	
			Тендерная скидка			**2,00%**		34 654,94				**1 698 092,06**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			**12%**		203 771,05				**203 771,05**	
			Итого с НДС									**1 901 863,11**	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгазиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":

_____ **Уалжанов Б.Т.**

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Р. Сейтжанов**

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **А. Шырай**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Инжиниринг центр "

_____ **Костенко А.А.**

Форма зп приложение 3-1
Приказа Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№355 от 24. 07.2024 г**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 2-7-12 Мутау работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Общестроительные работы резервуаров 2шт										
1	52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство В10 по днищу резервуара**	м³	12,74	31 203,0	2 748,0	397 526,0	35 010,0	286 879,0		397 526,0	
						5 937,0	567,0	75 637,0	7 224,0				
2	53	1106-1301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные резервуары. Устройство /В30**	м³	100	188 935,0	23 500,0	18 893 500,21	2 350 000,0	1 450 999,86		18 893 500,21	
						150 925,0	6 985,0	15 092 499,65	698 500,21				
3	54	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	101,5	24 283,0		2 464 724,4		2 464 724,4		2 464 724,4	
4	55	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1764	88 073,0	857,0	15 536,0	151,0	675,0		15 536,0	
						83 391,0	121,0	14 710,0	21,0				
5	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3176	349 715,0		111 069,0		111 069,0		111 069,0	
6	57	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	15,93	345 576,0		5 505 026,0		5 505 026,0		5 505 026,0	
			Итого по разделу 3: Общестроительные работы резервуаров 2шт					27 387 382	2 385 161	9 819 373	0	27 387 382	
								15 182 847	705 745	0	0		
			ИТОГО по акту					27 387 382	2 385 161	9 819 373	0	27 387 382	
								15 182 847	705 745	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								27387382*5/100	1 369 369	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								28756751*1,075	**30 913 507**	
			Тендерная скидка			**2,00%**		**618 270,14**				**30 295 236,86**	

			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		3 635 428,42				3 635 428,42	
			Итого с НДС									33 930 665,28	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "Казглавстройпроект"

_____ **Уалжанов Б.Т.**

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **К. Сейтжанов**

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **А. Ыбырай**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Инжиниринг центр "

_____ **Костенко А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, улица Пушкина, строение 72** — **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",050052, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г. Алматы, мкр.Калкаман-2, Байкен Ашимов, дом № 251** — **001140003278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №355 от 24.07.2024, доп.№1 от 28.03.2025г (Музтау)

Номер документа	Дата составления
7	03.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байгалиулы Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) зам. акима / А. Канетаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2025

М.П.

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2025 год *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		355 Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2025 г.	24.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы	**314 325 453,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000**
Итого по суммарной смете	**314 325 453,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000**

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: ТОО "АС-Строй" Директор _____ **Байгалиулы Ж**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "КазПромСтрой и СК": _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Аппарат акима Медеуского района города Алматы** | **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",050052, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г. Алматы, мкр.Калкаман-2, Байкен Ашимов, дом № 251** | **001140003278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №355 от 24.07.2024 (Музтау)

Номер документа	Дата составления
22	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы			Работа	1	102 474 563,00	102 474 563,00	10 979 417,46
				Итого	1	x	102 474 563,00	10 979 417,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байғалиұлы Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима [illegible] / Д. Канетаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Приложение 4-1

Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 №229

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за Ноябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		355	24.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы	102 474 563	91 495 146	91 495 146						10 979 417	102 474 563
Итого по суммарной смете	102 474 563	91 495 146							10 979 417	102 474 563

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" А. Кашкаев

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: ТОО "АС-Строй" Директор Байгалиулы Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Инжиниринг центр " :

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутгау" в Медеуском районе города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутгау" в Медеуском районе города Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№355 от 24. 07.2024 г**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-7-3 Мутгау** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные и подготовительные работы										
1	1	6101-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	7	330,0 327,0	3,0 0,0	2 310,0 2 289,0	21,0 0,0			2 310,0	
2	2	6101-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме	дерево	7	712,0 703,0	9,0 0,0	4 984,0 4 921,0	63,0 0,0			4 984,0	
3	3	6101-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе	пень	7	299,0 0,0	299,0 83,0	2 093,0 0,0	2 093,0 581,0			2 093,0	
4	4	414-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрова. Погрузка	т	1,013	1 567,0		1 587,0				1 587,0	
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша	$м^3$	130	416,0 0,0	416,0 92,0	54 080,0 0,0	54 080,0 11 960,0			54 080,0	
6	6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша	$м^3$	16 900	442,0 0,0	442,0 98,0	7 469 800,0 0,0	7 469 800,0 1 656 200,0			7 469 800,0	
7	7	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта	$м^3$	2 400	360,0 0,0	360,0 80,0	864 000,0 0,0	864 000,0 192 000,0			864 000,0	
8	8	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	179	668,0 668,0	0,0 0,0	119 572,0 119 572,0	0,0 0,0			119 572,0	
9	9	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	535 176,234	55,0		29 434 692,75				29 434 692,75	
10	10	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа наотвале	$м^3$ грунта	19 430	112,0 21,0	91,0 22,0	2 176 160,0 408 030,0	1 768 130,0 427 460,0			2 176 160,0	
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное. Устройство М600	$м^3$ основании	53,7	21 119,0 7 071,0	9 406,0 2 996,0	1 134 090,0 379 713,0	505 102,0 160 885,0	249 275,0		1 134 090,0	
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		720	7 271,0	0,0	5 235 120,0	0,0			5 235 120,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		7 271,0	0,0	5 235 120,0	0,0				
13	13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	34,65	6 621,0	0,0	229 417,8	0,0			229 417,8	
						6 621,0	0,0	229 417,8	0,0				
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	115,5	2 584,0		298 452,0		298 452,0		298 452,0	
15	15	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	153	1 209,0	0,0	184 977,0	0,0			184 977,0	
						1 209,0	0,0	184 977,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Земляные и подготовительные работы					47 211 336	10 663 289	547 727	0	47 211 336	
								6 564 040	2 449 086	0	0		
			Раздел 2: Монтажные работы										
16	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	67,5	7 271,0	0,0	490 792,5	0,0			490 792,5	
						7 271,0	0,0	490 792,5	0,0				
17	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	45	1 139,0	429,0	51 255,0	19 305,0			51 255,0	
						709,0	141,0	31 905,0	6 345,0				
18	21	7101-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия грунтовые. Укладка геотекстиля	$м^2$ покрытия	41,25	34,0	2,0	1 402,5	82,5	41,25		1 402,5	
						31,0	0,0	1 278,75	0,0				
19	22	217-203-0305 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/$м^2$,	$м^2$	63,8	473,0		30 177,4		30 177,4		30 177,4	
20	23	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое. Монтаж	т конструкций	4,3302	439 167,0	10 067,0	1 901 680,8	43 592,4	28 440,6		1 901 680,8	
						422 532,0	1 949,0	1 829 647,8	8 439,6				
21	24	214-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м,	шт.	276	15 694,0		4 331 544,0		4 331 544,0		4 331 544,0	
22	25	214-404-0205 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м,	шт.	191	24 549,0		4 688 859,0		4 688 859,0		4 688 859,0	
23	26	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-	кг	866,04	706,0		611 424,2		611 424,2		611 424,2	
24	27	6105-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение габионных конструкций камнем. Устройство	$м^3$ кладки	298,125	60 349,0	2 417,0	17 991 545,36	720 567,86			17 991 545,36	
						57 932,0	809,0	17 270 977,5	241 182,86				
25	28	211-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	$м^3$	579,169	9 329,0		5 403 068,0		5 403 068,0		5 403 068,0	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					35 501 749	783 548	15 093 554	0	35 501 749	
								19 624 602	255 967	0	0		
			ИТОГО по акту					82 713 084	11 446 837	15 641 281	0	82 713 084	
								26 188 641	2 705 053	0	0		
		Итого по акту										82 713 084	
			Сметная прибыль 5%			5%		4 135 654,20				86 848 738,20	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						93 362 393,57	
			Тендерная скидка			2,00%		1 867 247,87				91 495 145,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												10 979 417,48	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		10 979 417,48				102 474 563,18	
			Итого с НДС										

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгазиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":

_____ **Уалжанов Б.Т.**

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ
"Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **К. Сейтжанов**

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **А. Ыбырай**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Инжиниринг центр "

_____ **Костенко А.А.**