Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, улица Пушкина, строение 72** — **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",050052, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г. Алматы, мкр.Калкаман-2, Байкен Ашимов, дом № 251** — **001140003278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №355 от 24.07.2024 (Музтау)

Номер документа	Дата составления
4	30.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы			Работа	1	89 461 691,00	89 461 691,00	9 585 181,18
				Итого	1	x	89 461 691,00	9 585 181,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байғалиұлы Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима / Д. Бакетаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **апрель месяц 2025 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		355	24.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мустау" в Медеуском районе города Алматы	**214 325 453**	**79 856 510**							**9 585 181**	**89 461 691**
Итого по суммарной смете	**214 325 453**	**79 856 510**							**9 585 181**	**89 461 691**

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" _____

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: ТОО "АС-Строй" Директор _____ **Байгалиулы Ж**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Инжиниринг центр " _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК": _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутгау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Мутгау" в Медеуском районе города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 24. 07.2024 г

Акт выполненных работ

за **апрель 2025 (месяц, год) на 2 Суммарная смета для стройки - 2 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э201013: Мутгау [2-7-2]										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	460	442,0 0,0	442,0 98,0	203 320,08 0,0	203 320,08 45 079,92			203 320,08	
2	2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	19 350	55,0		1 064 250,0				1 064 250,0	
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	460	136,0 26,0	111,0 28,0	62 559,84 11 959,84	51 060,04 12 879,92			62 559,84	
4	4	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	1 350	1 002,0 0,0	1 003,0 223,0	1 352 699,9 0,0	1 354 049,64 301 049,8			1 352 699,9	
5	5	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	200	26 922,0 26 922,0	0,0 0,0	5 384 399,81 5 384 399,81	0,0 0,0			5 384 399,81	
6	6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	460	762,0 0,0	762,0 169,0	350 520,08 0,0	350 520,08 77 739,96			350 520,08	
7	7	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	19 350	55,0		1 064 250,0				1 064 250,0	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	460	114,0 0,0	114,0 29,0	52 440,0 0,0	52 440,0 13 340,0			52 440,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 350	1 139,0 709,0	429,0 141,0	1 537 650,0 957 150,0	579 150,0 190 350,0			1 537 650,0	
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	200	7 271,0 7 271,0	0,0 0,0	1 454 199,95 1 454 199,95	0,0 0,0			1 454 199,95	
11	11	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	11,6	762,0 0,0	762,0 169,0	8 839,03 0,0	8 839,42 1 960,49			8 839,03	
12	12	412-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	500	134,0		66 999,86				66 999,86	
13	13	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,8	3 950 782,0 3 279 122,0	554 891,0 167 611,0	3 160 625,69 2 623 297,43	443 912,85 134 088,8	93 415,01		3 160 625,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6121-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		30	9 935,0	37,0	298 050,0	1 110,12	16 559,92		298 050,0	
				м трубы, уложенной в футляре		9 346,0	9,0	280 379,96	270,04				
15	15	6121-0103-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Футляр. Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка		0,03	9 770 552,0	3 228 584,0	293 116,64	96 857,56	12 628,29		293 116,64	
				км трубопровода		6 121 028,0	921 138,0	183 630,79	27 634,12				
16	16	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм		1 946	4 588,0		8 928 248,0		8 928 248,0		8 928 248,0	
				м									
17	17	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		50	20 356,0		1 017 799,93		1 017 799,93		1 017 799,93	
				м									
18	18	6121-0201-0139 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		1,946	6 315 448,0	111 488,0	12 289 862,0	216 956,0	7 795 752,0		12 289 862,0	
				км трубопровода		2 197 921,0	971,0	4 277 154,0	1 890,0				
19	19	6121-0201-0144 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,14	16 819 356,0	1 106 679,0	2 354 709,71	154 934,95	1 663 910,68		2 354 709,71	
				км трубопровода		3 827 599,0	217 086,0	535 864,08	30 392,23				
20	24	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм		10	3 243,0		32 430,0		32 430,0		32 430,0	
				шт.									
21	31	6121-0403-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		16	8 787,0	181,0	140 592,0	2 896,0	10 592,0		140 592,0	
				фланец		7 944,0	0,0	127 104,0	0,0				
22	33	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		16	4 864,0		77 824,0		77 824,0		77 824,0	
				шт.									
23	37	6125-0704-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншее. *Прокладка отопительной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,3*		0,8	139 730,0	75 577,0	111 784,17	60 461,25			111 784,17	
				км кабеля		64 152,0	17 343,0	51 321,69	13 874,2				
24	38	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		800	92,0		73 600,0		73 600,0		73 600,0	
				м									
25	59	6121-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,27805	3 950 782,0	554 891,0	1 098 515,0	154 287,0	32 468,0		1 098 515,0	
				км трубопровода		3 279 122,0	167 611,0	911 760,0	46 604,0				
26	60	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм		157,1	4 588,0		720 775,0		720 775,0		720 775,0	
				м									
27	62	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,780178	1 184 085,0		923 797,0		923 797,0		923 797,0	
				т									
28	64	6121-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,27805	490 560,0	0,0	136 400,0	0,0	3 654,0		136 400,0	
				км трубопровода		477 420,0	0,0	132 747,0	0,0				
			ИТОГО по смете Э201013: Мунтау [2-7-2]					44 260 257,69	3 730 794,99	21 403 453,83	0,0	44 260 257,69	
								16 930 968,55	897 153,48	0,0	0,0		
			Смета Э201023: Мунтау [2-7-3]										
29	9	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		85 000	55,0		4 674 999,98				4 674 999,98	
				т·км									
			ИТОГО по смете Э201023: Мунтау [2-7-3]					4 674 999,98	0,0	0,0	0,0	4 674 999,98	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Смета Э201043: Мунтау [2-7-5]										
30	30	6121-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм		0,15	2 339 385,0	321 676,0	350 908,0	48 251,0	17 515,0		350 908,0	
				км		1 900 940,0	97 166,0	285 141,0	14 575,0				
31	31	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		150	3 789,0		568 350,0		568 350,0		568 350,0	
				м									
			ИТОГО по смете Э201043: Мунтау [2-7-5]					919 258,0	48 251,0	585 865,0	0,0	919 258,0	
								285 141,0	14 575,0	0,0	0,0		
			Смета Э201053: Мунтау [2-7-6]										
32	34	6108-0204-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Блоки дверные металлические двупольные. Установка		3,36	17 582,0	400,0	59 076,0	1 344,0	5 053,0		59 076,0	
				$м^2$		15 678,0	63,0	52 678,0	212,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	35	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	3,36	42 023,0		141 197,0		141 197,0		141 197,0	
34	46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	53,17	6 031,0 3 037,0	172,0 28,0	320 668,0 161 477,0	9 145,0 1 489,0	150 046,0		320 668,0	
35	47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	53,17	3 618,0 1 832,0	89,0 16,0	192 369,0 97 407,0	4 732,0 851,0	90 229,0		192 369,0	
36	48	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	53,17	2 880,0 1 998,0	88,0 32,0	153 130,0 106 234,0	4 679,0 1 701,0	42 217,0		153 130,0	
37	49	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 40мм	$м^2$ стяжки	53,17	932,0 80,0	59,0 21,0	49 554,0 4 254,0	3 137,0 1 117,0	42 164,0		49 554,0	
38	50	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	1,66	8 821,0 5 524,0	224,0 77,0	14 643,0 9 170,0	372,0 128,0	5 101,0		14 643,0	
39	51	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1,7762	1 610,0 1 392,0	5,0 2,0	2 860,0 2 472,0	9,0 4,0	378,0		2 860,0	
40	74	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	$м^3$	3,3	30 764,0 5 937,0	2 748,0 567,0	101 521,0 19 592,0	9 068,0 1 871,0	72 861,0		101 521,0	
			ИТОГО по смете Э201053: Мустау [2-7-6]					1 035 018,0 453 284,0	32 486,0 7 373,0	549 246,0 0,0	0,0 0,0	1 035 018,0	
			Смета Э201063: Мустау [2-7-7]										
41	6	244-204-0213 *РСНБ РК 2022*	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из стеклопластика) V=20 $м^3$	шт.	2	5 334 760,0		10 669 520,0		10 669 520,0		10 669 520,0	
			ИТОГО по смете Э201063: Мустау [2-7-7]					10 669 520,0 0,0	0,0 0,0	10 669 520,0 0,0	0,0 0,0	10 669 520,0	
			Смета Э201083: Мустау [2-7-9]										
42	34	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные металлические двупольные. Установка	$м^2$	3,36	17 582,0 15 678,0	400,0 63,0	59 076,0 52 678,0	1 344,0 212,0	5 053,0		59 076,0	
43	35	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	3,36	42 023,0		141 197,0		141 197,0		141 197,0	
44	46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	53,17	6 031,0 3 037,0	172,0 28,0	320 668,0 161 477,0	9 145,0 1 489,0	150 046,0		320 668,0	
45	47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	53,17	3 618,0 1 832,0	89,0 16,0	192 369,0 97 407,0	4 732,0 851,0	90 229,0		192 369,0	
46	48	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	53,17	2 880,0 1 998,0	88,0 32,0	153 130,0 106 234,0	4 679,0 1 701,0	42 217,0		153 130,0	
47	49	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 40мм	$м^2$ стяжки	53,17	932,0 80,0	59,0 21,0	49 554,0 4 254,0	3 137,0 1 117,0	42 164,0		49 554,0	
48	50	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	1,66	8 821,0 5 524,0	224,0 77,0	14 643,0 9 170,0	372,0 128,0	5 101,0		14 643,0	
49	51	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1,7762	1 610,0 1 392,0	5,0 2,0	2 860,0 2 472,0	9,0 4,0	378,0		2 860,0	
50	61	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	53,17	3 562,0 3 153,0	19,0 6,0	189 392,0 167 645,0	1 010,0 319,0	20 736,0		189 392,0	
51	62	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая /потолков/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	53,17	472,0 423,0	3,0 1,0	25 096,0 22 491,0	159,0 53,0	2 446,0		25 096,0	
52	63	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	131	5 071,0 4 291,0	322,0 139,0	664 301,0 562 121,0	42 182,0 18 209,0	59 998,0		664 301,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	64	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		133,94	2 118,0	12,0	283 685,0	1 607,0	52 236,0		283 685,0	
				м² отделываемой поверхности		1 716,0	3,0	229 841,0	402,0				
54	65	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		12,4	1 479,0	4,0	18 340,0	49,0	1 885,0		18 340,0	
				м² отделываемой поверхности		1 323,0	1,0	16 405,0	12,0				
55	66	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая /стен/		146,34	472,0	3,0	69 072,0	439,0	6 731,0		69 072,0	
				м² окрашиваемой поверхности		423,0	1,0	61 902,0	146,0				
56	67	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		12,4	11 418,0	47,0	141 583,0	583,0	39 172,0		141 583,0	
				м² поверхности облицовки		8 212,0	15,0	101 829,0	186,0				
57	74	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство В7,5		3,3	30 764,0	2 748,0	101 521,0	9 068,0	72 861,0		101 521,0	
				м³		5 937,0	567,0	19 592,0	1 871,0				
			ИТОГО по смете Э201083: Мустау [2-7-9]					2 426 487,0	78 515,0	732 450,0	0,0	2 426 487,0	
								1 615 518,0	26 700,0	0,0	0,0		
			Смета Э201093: Мустау [2-7-10]										
58	6	244-204-0213 РСНБ РК 2022	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из стеклопластика) V=20 м³		2	5 334 760,0		10 669 520,0		10 669 520,0		10 669 520,0	
				шт.									
			ИТОГО по смете Э201093: Мустау [2-7-10]					10 669 520,0	0,0	10 669 520,0	0,0	10 669 520,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Смета Э201113: Мустау [2-7-12]										
59	150	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону		30,76	1 617,0	42,0	49 739,0	1 292,0	8 121,0		49 739,0	
				м2поверхности		1 311,0	6,0	40 326,0	185,0				
60	151	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции		215,32	1 389,0		299 079,4		299 079,4		299 079,4	
				кг									
			ИТОГО по смете Э201113: Мустау [2-7-12]					348 818,4	1 292,0	307 200,4	0,0	348 818,4	
								40 326,0	185,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					75 003 879,07	3 891 338,99	44 917 255,23	0,0	75 003 879,07	
								19 325 237,55	945 986,48	0,0	0,0		
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								75003879,07*5/100	3 750 193,95	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,03495146								78754073,02*1,03495146	81 506 642,85	
			Тендерная скидка			2,00%		1 630 133				79 876 510	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		9 585 181				9 585 181	
			Итого с НДС									89 461 691	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
Директор _____ Байгалиулы Ж.

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК":
_____ Уалжанов Б.Т.

Заказчик:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
_____ К. Сейтжанов

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
_____ А. Ыбырай

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инжиниринг центр "
_____ Костенко А.А.