Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Жиынбая, АБАЙ, 3А
Субподрядчик: ТОО "Bridge Union LTD" РК, г. Шымкент, улица А.Оразбаева 32.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		0502/2025	02.02.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**740 000,00**								79 285,71	740 000,00
«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»		660 714,28								
Итого за отчетный месяц:										**740 000,00**

Подрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Bridge Union LTD"

Директор _____ **Танатаров Н.Д.**

470000

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Ген.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Жиынбая, АБАЙ, 3А
Суб.подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD" РК, г. Шымкент, улица А.Оразбаева 32.
Наименование объекта - «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Ортадересин (Ортадересин) Актогайский район»

Договор подряда (контракт): №0502/2025 от 02.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 "Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ"				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**725348**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			285006
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138793*
		машины и механизмы	тенге			145547
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38277*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			294793
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
	Раздел 1.	**Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.**				
		из них:				**172773**
		затраты на труд рабочих	тенге			70291
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34417*
		машины и механизмы	тенге			59050
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18097*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43432
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		ДЭС				

1	2	3	4	5	6	7
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек Формула объема = (218.0,4):3.0,001	**км линии**	**0,0290667**	**581 648**	**16907**
2	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 218.0,4 УАтБ10-1.2с -1кт.	**км**	**87,2**	**486**	**42379**
3	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**86 658**	**86658**
4	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**3**	**8 943**	**26829**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 "Наружные сети водопровода и канализации"

Раздел 2. Земляные работы

из них:				**61897**
затраты на труд рабочих	тенге			31901
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15344*
машины и механизмы	тенге			29995
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6242*
нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой Формула объема = 450.0.3.0.97	м^3 грунта	130,95	217	28416
6	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки Формула объема = 450.0.3.0.03	м^3 грунта	4,05	5 777	23397
7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости Формула объема = 56.0.3.0.1	м^3 грунта	1,68	3 581	6016
8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов Формула объема = 186.0.3.0.9	м^3 грунта	50,22	81	4068
	Раздел 3.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				
		из них:				**490678**
		затраты на труд рабочих	тенге			182814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*89032*
		машины и механизмы	тенге			56502
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13938*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			251361
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб	км	0,085	1 427 537	121341

1	2	3	4	5	6	7
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода Формула объема = 170.0.5.0.001				
10	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм** Формула объема = 170.0.5.1.01	м	85,85	191	16397
11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции Формула объема = 170.0.5.0.001	км	0,085	263 680	22413
12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса Формула объема = 170.0.5	м трубопровода	85	365	31025
13	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	шт.	1	25 576	25576

1	2	3	4	5	6	7
14	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов Формула объема = (55).0,001	**т фасонных частей**	**0,055**	**230 822**	**12695**
15	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм**	**шт.**	**1**	**207 562**	**207562**
16	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**шт.**	**1**	**5 079**	**5079**
17	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** Формула объема = 1+2	**шт.**	**3**	**4 003**	**12009**
18	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**2**	**4 881**	**9762**
19	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**1 751**	**3502**
20	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу Формула объема = (1.1+0,31).0,001	**т**	**0,00131**	**3 716 910**	**4869**
21	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**1 975**	**1975**

1	2	3	4	5	6	7
22	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**476**	**476**
23	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**3 933**	**3933**
24	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидранты пожарные.Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**1**	**12 064**	**12064**
		Итого по акту:	Тенге			**725348**
		в том числе оборудование				**0,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге	7,5%		**54401**
			Тенге			**779749**
		Затраты по ликвидации снежных заносов	Тенге	0,3%		**2339**
			Тенге			**782088**
		Сметная прибыль	Тенге	5%		**39104**
			Тенге			**821193**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%		**23463**
			Тенге			**844655**
		по части II в прогнозных ценах на 2024	Тенге	1,075		**908005**
		пониж коэф	Тенге	0,73		**660714**
		НДС	Тенге	12%		**79285,71**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**740000,00**

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Аблаков Р.А._____

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ТОО «Bridge Union LTD»

Таңатаров Н.Д._____