Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружние сети ВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №6
за июнь 2020 года
6-3 Газопровод низкого давления

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	96,684	263,06	25433
			Накладные расходы			*53,32*	*5156*
			Сметная прибыль			*19,49*	*1884*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,901	3062,10	8882
			Накладные расходы			*1186,86*	*3443*
			Сметная прибыль			*226,82*	*658*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,285	1330,72	53608

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*515,78*	*20778*
			Сметная прибыль			*98,57*	*3971*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,300	41,50	2461
			Накладные расходы			*7,65*	*454*
			Сметная прибыль			*3,07*	*182*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,300	220,61	13082
			Накладные расходы			*71,16*	*4220*
			Сметная прибыль			*16,34*	*969*
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчанного из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	6,906	2059,24	14221
			Накладные расходы			*893,52*	*6171*
			Сметная прибыль			*152,54*	*1053*
7	7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,115	744498,53	85692
			Накладные расходы			*288110,31*	*33161*
			Сметная прибыль			*55148,04*	*6348*
8	8	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	116,251	4351,32	505845
			Сметная прибыль			*322,32*	*37470*
9	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7,000	1993,88	13957
			Накладные расходы			*622,68*	*4359*
			Сметная прибыль			*147,69*	*1034*
10	10	СТ	Переход полиэтилен-сталь с горизонтальным расположением неразъемного соединения ПЭ/ВП д 180-159	шт	2,000	22715,68	45431
			Сметная прибыль			*1682,64*	*3365*
11	11	2302-0303-1910 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	8910,00	17820
			Сметная прибыль			*660,00*	*1320*
12	12	2302-0304-2614 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	12769,92	38310
			Сметная прибыль			*945,92*	*2838*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	3953,88	7908
			Сметная прибыль			*292,88*	*586*
14	14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,016	919531,59	14713
			Накладные расходы			*355415,32*	*5687*
			Сметная прибыль			*68113,45*	*1090*
15	15	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,160	8341,92	134805
			Сметная прибыль			*617,92*	*9986*
16	16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	235,100	293,97	69114
			Накладные расходы			*94,88*	*22306*
			Сметная прибыль			*21,78*	*5120*
17	17	2306-0131-2016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГз 3x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	483511,68	59182
			Сметная прибыль			*35815,68*	*4384*
18	18	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,117	15289,56	1793
			Сметная прибыль			*1132,56*	*133*
19	19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,115	36516,31	4203
			Накладные расходы			*7896,81*	*909*
			Сметная прибыль			*2704,91*	*311*
20	20	прайс лист ТОО Акватория	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	115,100	11,57	1332
			Сметная прибыль			*0,86*	*99*
21	21	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер д 159 мм	шт.	2,000	9020,30	18041
			Накладные расходы			*3538,27*	*7077*
			Сметная прибыль			*668,17*	*1336*
22	22	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	2,000	884,52	1769
			Сметная прибыль			*65,52*	*131*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	3,000	4351,32	13054
			Сметная прибыль			*322,32*	*967*
24	24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка демонтаж	км трубопровода	0,060	476904,07	28423
			Накладные расходы			*172866,19*	*10303*
			Сметная прибыль			*35326,23*	*2105*
25	25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж	м кабеля	59,600	267,38	15936
			Накладные расходы			*94,88*	*5655*
			Сметная прибыль			*19,81*	*1180*
26	26	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,115	1703307,61	195880
			Накладные расходы			*320135,86*	*36816*
			Сметная прибыль			*126170,93*	*14510*
27	27	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12,000	33270,88	399251
			Накладные расходы			*5415,14*	*64982*
			Сметная прибыль			*2464,51*	*29574*
			ИТОГО:				1790145
			В том числе :				
			Накладные расходы				231474
			Сметная прибыль				132603
			Итого с временными		1,5 %	26852,00	1816997
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	37775,00	1854772
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1891867
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				1 891 867
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				629 992
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				1 261 875
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				629 992
							1 324 838

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах:				**1 954 830**
			договорной коэффицент(К-0,9) тендерная скидка				**1 759 347**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**211 122**
			ВСЕГО				**1 970 468**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утешов Б.Р.

Соот рос Ф-2 по смете прав.

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Кунакбаев А.И

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС"

Кокаманов Е.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау"

Мамырбаев Е.Н.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружние сети ВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115 от 14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №5
за июнь 2020 года
6-2 Наружные тепловые сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети				
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	752,240	263,80	198440
			Накладные расходы			*50,39*	*37905*
			Сметная прибыль			*19,54*	*14699*
2	2	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	80,700	435,56	35150
			Накладные расходы			*92,11*	*7433*
			Сметная прибыль			*32,26*	*2604*
3	3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	138,804	240,84	33430
			Сметная прибыль			*17,84*	*2476*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	24,988	2551,75	63764
			Накладные расходы			*989,05*	*24715*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*189,02*	*4723*
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	80,700	25,93	2092
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,01*	*485*
6	6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	752,240	*1,92* 43,31	*155* 32578
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,92*	*5207*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	752,240	*3,21* 220,61	*2413* 165953
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*71,16*	*53527*
8	8	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,020	*16,34* 825884,83	*12293* 16518
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*341874,80*	*6837*
9	9	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,268	*61176,65* 1187882,46	*1224* 318352
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*480496,83*	*128773*
10	10	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	*87991,29* 2346,33	*23582* 4693
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*851,79*	*1704*
11	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	34,320	*173,80* 9763,52	*348* 335084
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3925,25*	*134715*
12	12	1124-0105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Демонтаж	компенсатор	2,000	*723,22* 15074,28	*24821* 30149
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5841,60*	*11683*
13	13	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	14,000	*1116,61* 3322,80	*2233* 46519

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1287,91*	*18031*
			Сметная прибыль			*246,13*	*3446*
14	14	1107-0104-0304 РСНБ РК 2015	Демонтаж балки Б7	шт. сборных конструкций	14,000	2232,42	31254
			Накладные расходы			*1118,87*	*15664*
			Сметная прибыль			*165,36*	*2315*
15	15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Демонтаж перемычек	шт. сборных конструкций	63,000	274,96	17323
			Накладные расходы			*136,47*	*8597*
			Сметная прибыль			*20,37*	*1283*
16	16	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит перекрытий	шт. сборных конструкций	14,000	4595,09	64331
			Накладные расходы			*1840,45*	*25766*
			Сметная прибыль			*340,38*	*4765*
17	17	1216-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича	м3 кладки	37,188	9247,36	343886
			Накладные расходы			*3584,25*	*133289*
			Сметная прибыль			*684,99*	*25473*
18	18	1124-0105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Демонтаж	компенсатор	2,000	13290,18	26580
			Накладные расходы			*5841,60*	*11683*
			Сметная прибыль			*984,46*	*1969*
19	19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	15,600	9763,52	152311
			Накладные расходы			*3925,25*	*61234*
			Сметная прибыль			*723,22*	*11282*
20	20	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,118	880946,41	103952
			Накладные расходы			*342416,48*	*40405*
			Сметная прибыль			*65255,29*	*7700*
21	21	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	2346,33	4693
			Накладные расходы			*851,79*	*1704*
			Сметная прибыль			*173,80*	*348*
22	24	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,980	49267,44	393154
			Сметная прибыль			*3649,44*	*29123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	25	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,840	61039,44	417510
			Сметная прибыль			*4521,44*	*30927*
			Раздел: монтаж теплосети				
24	35	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	296,940	11626,20	3452284
25	37	2301-0402-0139 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	20,200	*861,20* 22792,32	*255725* 460405
26	39	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	260,000	*1688,32* 28140,48	*34104* 7316525
27	40	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	54,000	*2084,48* 5234,76	*541965* 282677
28	41	2302-0201-5209 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	*387,76* 6150,60	*20939* 24602
29	42	2302-0201-5210 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	44,000	*455,60* 18448,56	*1822* 811737
30	48	2304-0101-1105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	*1366,56* 78341,04	*60129* 156682
31	49	2304-0101-1101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	*5803,04* 18790,92	*11606* 75164
32	50	2304-0101-1102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	*1391,92* 31315,68	*5568* 62631
33	57	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	*2319,68* 48049,20	*4639* 384394
34	64	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	*3559,20* 113435,64	*28474* 453743

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8402,64*	*33611*
35	71	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	17,212	65451,24	1126547
			Сметная прибыль			*4848,24*	*83448*
36	72	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	13,308	51103,44	680085
			Сметная прибыль			*3785,44*	*50377*
37	81	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,900	65451,24	58906
			Сметная прибыль			*4848,24*	*4363*
38	82	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,464	51103,44	74815
			Сметная прибыль			*3785,44*	*5542*
39	101	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	63,360	65451,24	4146991
			Сметная прибыль			*4848,24*	*307184*
40	102	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	21,015	51103,44	1073939
			Сметная прибыль			*3785,44*	*79551*
41	111	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Раздел: Компенсаторная ниша Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,672	65451,24	43983
			Сметная прибыль			*4848,24*	*3258*
42	112	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,701	63041,76	107234
			Сметная прибыль			*4669,76*	*7943*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	113	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,701	51103,44	86927
			Сметная прибыль			*3785,44*	*6439*
			Раздел: Трубопроводы				
44	170	2302-0103-0413 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	9874,44	39498
			Сметная прибыль			*731,44*	*2926*
45	172	2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3005,64	12023
			Сметная прибыль			*222,64*	*891*
46	174	2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	4383,72	35070
			Сметная прибыль			*324,72*	*2598*
47	176	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	1583,28	12666
			Сметная прибыль			*117,28*	*938*
			Раздел: Система ОДК				
			ИТОГО:				**23817239**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**729358**
			Сметная прибыль				**1764240**
			Итого с временными		**1,5 %**	**357259,00**	**24174498**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**502588,00**	**24677086**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**25170628**
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				**25 170 628**
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				**8 381 819**
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				**16 788 809**
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				**8 381 819**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				**17 626 505**
			Итого в текущих ценах:				**26 008 324**
			договорной коэффицент(К-0,9) тендерная скидка				**23 407 492**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 808 899**
			ВСЕГО				**26 216 391**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Утешов Б.Р.**

Соот рас Ф-2 по смете прав. СЖ

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт" **Кунакбаев А.И**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС" **Кокаманов Е.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау" **Маныбаев Е.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №4
за июнь 2020 года
4-3 Перенос кабеля

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	32,550	263,06	8562
			Накладные расходы			*53,32*	*1736*
			Сметная прибыль			*19,49*	*634*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,977	3062,10	2990
			Накладные расходы			*1186,86*	*1159*
			Сметная прибыль			*226,82*	*221*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,260	2551,75	3215
			Накладные расходы			*989,05*	*1246*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*189,02*	*238*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	4,650	1330,72	6188
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*515,78*	*2398*
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,003	*98,57* 41,50	*458* 1245
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7,65*	*229*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,003	*3,07* 220,61	*92* 6619
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*71,16*	*2135*
7	7	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м кабеля	80,000	*16,34* 308,39	*490* 24671
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*83,09*	*6648*
8	8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75,000	*22,84* 660,29	*1827* 49521
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*143,90*	*10793*
9	9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,250	*48,91* 1877,04	*3668* 4223
			Сметная прибыль			*139,04*	*313*
10	10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	75,000	815,97	61198
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*207,74*	*15580*
			ИТОГО:			*60,44*	*4533*
			В том числе :				168433
			Накладные расходы				41924
			Сметная прибыль				12477
			Итого с временными		1,5 %	2527,00	170960
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	3554,00	174514
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				178 004
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				178 004
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				59 275

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				**118 729**
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				**59 275**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				**124 653**
			Итого в текущих ценах:				**183 928**
			договорной коэффицент(К-0,9) тендерная скидка				**165 536**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**19 864**
			ВСЕГО				**185 400**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утешов Б.Р.

Соот рос Ф-я по смете
пров.

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Кунакбаев А.И

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС"

Кокаманов Е.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау"

Мамырбаев Е.Н.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство спортзала и актового зала на 500 мест с цокольным этажем со столовой на 150 мест и гардеробом на 500 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №3
за июнь 2020 года
2-1-1 Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2423,800	180,00	436278
			Накладные расходы			*26,84*	*65060*
			Сметная прибыль			*13,33*	*32317*
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6497,000	240,62	1563291
			Накладные расходы			*37,85*	*245912*
			Сметная прибыль			*17,82*	*115799*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11174,840	90,72	1013781
			Сметная прибыль			*6,72*	*75095*
4	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6497,000	21,25	138029
			Накладные расходы			*4,93*	*32019*
			Сметная прибыль			*1,57*	*10224*
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	267,624	3062,10	819491
			Накладные расходы			*1186,86*	*317632*
			Сметная прибыль			*226,82*	*60703*
			ИТОГО:				3970870
			В том числе :				
			Накладные расходы				660623
			Сметная прибыль				294139
			Итого с временными		1,5 %	59563,00	4030433
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	83793,00	4114226
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				4 196 511
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				4 196 511
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				1 397 438
							2 799 073
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				1 397 438
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				2 938 735
			Итого в текущих ценах:				4 336 173
			договорной коэффицент(К-0,9) тендерная скидка				3 902 556

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**468 307**
			ВСЕГО				**4 370 863**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Утешов Б.Р.**

Соот рос Ф-я по смете прав.

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт" **Кунакбаев А.И**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС" **Кокаманов Е.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**