Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство спортзала и актового зала на 500 мест с цокольным этажем со столовой на 150 мест и гардеробом на 500 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №16
за сентябрь 2020 года
2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	64	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	107,000	528,19	56516
			Накладные расходы			*152,47*	*16314*
			Сметная прибыль			*39,12*	*4186*
2	65	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	77,520	251,64	19507
			Сметная прибыль			*18,64*	*1445*
3	66	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	31,620	183,60	5805
			Сметная прибыль			*13,60*	*430*
4	67	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	273,000	464,18	126720
			Накладные расходы			*132,84*	*36267*
			Сметная прибыль			*34,38*	*9387*
5	68	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	183,600	47,52	8725

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,52*	*646*
6	69	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	94,860	84,24	7991
			Сметная прибыль			*6,24*	*592*
7	70	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	90,000	640,70	57663
			Накладные расходы			*209,00*	*18810*
			Сметная прибыль			*47,46*	*4271*
8	72	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	91,800	464,40	42632
			Сметная прибыль			*34,40*	*3158*
9	78	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	363,000	120,37	43693
			Накладные расходы			*38,64*	*14027*
			Сметная прибыль			*8,92*	*3236*
10	79	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	231,000	142,12	32830
			Накладные расходы			*46,52*	*10747*
			Сметная прибыль			*10,53*	*2432*
11	80	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2117,700	950,74	2013376
			Накладные расходы			*167,09*	*353840*
			Сметная прибыль			*70,42*	*149139*
12	81	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,245	1027507,68	251534
			Сметная прибыль			*76111,68*	*18632*
13	82	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,332	640991,88	212489
			Сметная прибыль			*47480,88*	*15740*
14	83	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,051	339302,52	17304
			Сметная прибыль			*25133,52*	*1282*
15	84	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,571	137533,68	78559
			Сметная прибыль			*10187,68*	*5819*
16	85	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,413	86946,48	35918

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6440,48*	*2661*
17	86	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	760013,28	42637
			Сметная прибыль			*56297,28*	*3158*
18	87	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,173	490430,16	85041
			Сметная прибыль			*36328,16*	*6299*
19	88	2306-0128-1606 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	480700,44	58838
			Сметная прибыль			*35607,44*	*4358*
20	89	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,525	286079,04	436242
			Сметная прибыль			*21191,04*	*32314*
21	90	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,372	180388,08	247474
			Сметная прибыль			*13362,08*	*18331*
22	91	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,275	123195,60	33928
			Сметная прибыль			*9125,60*	*2513*
23	92	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,026	252539,64	6440
			Сметная прибыль			*18706,64*	*477*
			ИТОГО:				**3 921 862**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**450 004**
			Сметная прибыль				**290 508**
			Итого с временными		**1,5 %**	**58 828**	**3 980 690**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**82 759**	**4 063 449**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4 144 718**
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				**4 144 718**
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				**1 380 191**
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				**2 764 527**
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				**1 380 191**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				**2 902 466**
			Итого в текущих ценах:				**4 282 657**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			догов. коэфф. (К-0,9) тендерная скидка				**3 854 391**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**462 527**
			ВСЕГО				**4 316 918**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Утешов Б.Р.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт" **Кунакбаев А.И**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС" **Кокаманов Е.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

соот. прис. Ф-2 утв по смете

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство спортзала и актового зала на 500 мест с цокольным этажем со столовой на 150 мест и гардеробом на 500 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №15
за сентябрь 2020 года
2-1-2 Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,000**	**2627,22**	**52544**
			Накладные расходы			***1130,74***	***22615***
			Сметная прибыль			***194,61***	***3892***
2	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,000**	**2902,97**	**348357**
			Накладные расходы			***1220,62***	***146474***
			Сметная прибыль			***215,04***	***25804***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80,000	3263,55	261084
			Накладные расходы			*1331,93*	*106554*
			Сметная прибыль			*241,74*	*19340*
4	4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80,000	3746,76	299741
			Накладные расходы			*1472,01*	*117761*
			Сметная прибыль			*277,54*	*22203*
5	5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80,000	4411,27	352901
			Накладные расходы			*1594,86*	*127589*
			Сметная прибыль			*326,76*	*26141*
6	6	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	220,000	3524,47	775383
			Накладные расходы			*1424,29*	*313344*
			Сметная прибыль			*261,07*	*57436*
7	7	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	20,000	2348,12	46962
			Накладные расходы			*326,77*	*6535*
			Сметная прибыль			*173,93*	*3479*
			ИТОГО:				**2136973**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**840873**
			Сметная прибыль				**158294**
			Итого с временными		**1,5 %**	**32055,00**	**2169028**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**45094,00**	**2214122**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2258404**
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				**2 258 404**
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				**752 049**
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				**1 506 355**
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				**752 049**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				**1 581 517**
			Итого в текущих ценах:				**2 333 565**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			догов. коэфф. (К-0,9) тендерная скидка				**2 100 209**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**252 025**
			ВСЕГО				**2 352 234**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Утешов Б.Р.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт" **Кунакбаев А.И**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС" **Кокаманов Е.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

соот. прс. Ф-2 утв по смете

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство спортзала и актового зала на 500 мест с цокольным этажем со столовой на 150 мест и гардеробом на 500 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №14
за сентябрь 2020 года
2-1-1 Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	118	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**236,593**	**1056,82**	**250037**
			Накладные расходы			***380,52***	***90030***
			Сметная прибыль			***78,28***	***18521***
2	119	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**82,884**	**9560,94**	**792449**
			Накладные расходы			***3474,49***	***287980***
			Сметная прибыль			***708,22***	***58700***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	122	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	15,661	23312,40	365084
			Накладные расходы			*8945,81*	*140096*
			Сметная прибыль			*1726,84*	*27043*
4	124	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,947	431471,15	408726
			Накладные расходы			*51851,98*	*49119*
			Сметная прибыль			*31960,83*	*30276*
5	125	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	347,426	1056,82	367168
			Накладные расходы			*380,52*	*132204*
			Сметная прибыль			*78,28*	*27198*
6	126	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	204,000	26192,38	5343245
			Накладные расходы			*3964,02*	*808661*
			Сметная прибыль			*1940,18*	*395796*
7	127	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	32,473	23312,40	757031
			Накладные расходы			*8945,81*	*290500*
			Сметная прибыль			*1726,84*	*56076*
8	129	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,412	431471,15	609194
			Накладные расходы			*51851,98*	*73210*
			Сметная прибыль			*31960,83*	*45125*
9	130	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние цокольного этажа из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	47,506	26485,58	1258226
			Накладные расходы			*3982,69*	*189202*
			Сметная прибыль			*1961,89*	*93202*
10	131	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	612,340	1708,08	1045924
			Накладные расходы			*616,19*	*377316*
			Сметная прибыль			*126,52*	*77476*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	132	1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	612,340	1157,67	708887
			Накладные расходы			*436,94*	*267558*
			Сметная прибыль			*85,75*	*52510*
12	134	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	177,328	9560,94	1695423
			Накладные расходы			*3474,49*	*616124*
			Сметная прибыль			*708,22*	*125587*
13	136	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4433,200	51,84	229817
			Сметная прибыль			*3,84*	*17023*
14	137	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	132,000	697,24	92036
			Накладные расходы			*223,62*	*29518*
			Сметная прибыль			*51,65*	*6817*
15	141	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,700	16052,04	11236
			Сметная прибыль			*1189,04*	*832*
			Раздел: Перегородки				
16	146	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120,421	5176,31	623337
			Накладные расходы			*1270,79*	*153029*
			Сметная прибыль			*383,43*	*46173*
17	147	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из красного кирпича при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	239,900	6157,39	1477157
			Накладные расходы			*1270,79*	*304862*
			Сметная прибыль			*456,10*	*109419*
			Раздел: Перекрытие				
18	154	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5,000	6791,98	33960
			Накладные расходы			*2366,71*	*11834*
			Сметная прибыль			*503,11*	*2516*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	155	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	201,000	10395,75	2089545
			Накладные расходы			*3695,34*	*742763*
			Сметная прибыль			*770,06*	*154781*
20	158	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	т металлических изделий	0,122	431471,15	52617
			Накладные расходы			*51851,98*	*6323*
			Сметная прибыль			*31960,83*	*3898*
			Раздел: Отделочные работы				
21	243	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1567,230	2128,73	3336210
			Накладные расходы			*673,16*	*1055002*
			Сметная прибыль			*157,68*	*247127*
			Раздел: Полы				
22	260	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	123,200	329,23	40561
			Накладные расходы			*66,22*	*8159*
			Сметная прибыль			*24,39*	*3005*
23	261	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,320	27576,23	339739
			Накладные расходы			*2914,02*	*35901*
			Сметная прибыль			*2042,68*	*25166*
24	262	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,210	25263,94	30569
			Накладные расходы			*10774,05*	*13037*
			Сметная прибыль			*1871,40*	*2264*
25	264	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	123,200	1411,19	173858
			Накладные расходы			*300,19*	*36984*
			Сметная прибыль			*104,53*	*12878*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	265	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	123,200	506,50	62400
			Накладные расходы			*37,96*	*4676*
			Сметная прибыль			*37,52*	*4622*
27	267	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	5,100	329,23	1679
			Накладные расходы			*66,22*	*338*
			Сметная прибыль			*24,39*	*124*
28	268	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,255	27576,23	7032
			Накладные расходы			*2914,02*	*743*
			Сметная прибыль			*2042,68*	*521*
29	279	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	610,000	288,75	176135
			Накладные расходы			*66,22*	*40397*
			Сметная прибыль			*21,39*	*13047*
30	280	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	30,000	2041,50	61245
			Накладные расходы			*535,06*	*16052*
			Сметная прибыль			*151,22*	*4537*
31	281	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,000	27576,23	82729
			Накладные расходы			*2914,02*	*8742*
			Сметная прибыль			*2042,68*	*6128*
			Раздел: Вход в подвал по оси А				
32	340	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,549	26687,78	41339
			Накладные расходы			*4113,19*	*6371*
			Сметная прибыль			*1976,87*	*3062*
33	341	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,060	130520,29	7831
			Накладные расходы			*17874,68*	*1072*
			Сметная прибыль			*9668,17*	*580*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	342	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	13,000	2625,94	34137
			Накладные расходы			*248,13*	*3226*
			Сметная прибыль			*194,51*	*2529*
35	343	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,060	11515,33	691
			Накладные расходы			*679,59*	*41*
			Сметная прибыль			*852,99*	*51*
36	344	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,000	402,21	5229
			Накладные расходы			*25,94*	*337*
			Сметная прибыль			*29,79*	*387*
37	345	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,500	3882,38	56295
			Накладные расходы			*524,96*	*7612*
			Сметная прибыль			*287,58*	*4170*
38	346	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,500	3669,73	16514
			Накладные расходы			*828,12*	*3727*
			Сметная прибыль			*271,83*	*1223*
			Раздел: Вход в подвал по оси 9				
39	392	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,549	26687,78	41339
			Накладные расходы			*4113,19*	*6371*
			Сметная прибыль			*1976,87*	*3062*
40	393	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,100	130520,29	13052
			Накладные расходы			*17874,68*	*1787*
			Сметная прибыль			*9668,17*	*967*
41	394	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	20,000	2625,94	52519
			Накладные расходы			*248,13*	*4963*
			Сметная прибыль			*194,51*	*3890*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	395	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,045	11515,33	518
			Накладные расходы			*679,59*	*31*
			Сметная прибыль			*852,99*	*38*
43	396	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	20,000	402,21	8044
			Накладные расходы			*25,94*	*519*
			Сметная прибыль			*29,79*	*596*
44	397	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21,000	3882,38	81530
			Накладные расходы			*524,96*	*11024*
			Сметная прибыль			*287,58*	*6039*
45	398	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,000	3669,73	29358
			Накладные расходы			*828,12*	*6625*
			Сметная прибыль			*271,83*	*2175*
			ИТОГО:				**22 911 654**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5 844 062**
			Сметная прибыль				**1 697 160**
			Итого с временными		1,5 %	343 675	**23 255 329**
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	483 478	**23 738 807**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**24 213 583**
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				**24 213 583**
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				**8 063 123**
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				**16 150 460**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				**8 063 123**
			Итого в текущих ценах:				**16 956 305**
							25 019 428

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			догов. коэфф. (К-0,9) тендерная скидка				**22 517 485**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 702 098**
			ВСЕГО				**25 219 583**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Утешов Б.Р.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт" **Кунакбаев А.И**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС" **Кокаманов Е.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

Соот лас ФЗ прав по смете

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Асыл Тау"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за сентябь 2020 года

тенге

№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Сумма без НДС	НДС	Всего сумма с НДС
№14	2-1-1 Общестроительные работы	22 517 485	2 702 098	25 219 583
№15	2-1-2 Отопление и вентиляция	2 100 209	252 025	2 352 234
№16	2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование	3 854 391	462 527	4 316 918
Итого:		**28 472 085**	**3 416 650**	**31 888 735**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**