Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **2 Строительство спортзала и актового зала на 500 мест с цокольным этажем со столовой на 150 мест и гардеробом на 500 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №24
за ноябрь 2020 года
2-1-2 Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Теплоснабжение Установок и систем				
1	**46**	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**196,306**	**2109,22**	**414054**
			Накладные расходы			***620,92***	***121891***
			Сметная прибыль			***156,24***	***30671***
2	**48**	**2304-0901-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**16895,52**	**67582**
			Сметная прибыль			***1251,52***	***5006***
			Раздел: Система П1				
3	**60**	**прайс лист ТОО "TABYS VS"**	**Установка приточная с автоматикой G 2700 м3/ч, Р**	**шт**	**1,000**	**1228567,69**	**1228568**
			ИТОГО:				**1710204**
			стоимость оборудования				**1228568**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**121891**
			Сметная прибыль				**35677**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**7225,00**	**1717429**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**10163,00**	**1727592**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1737572**
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				**1 737 572**
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				**578 611**
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				**1 158 961**
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				**578 611**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				**1 216 787**
			Итого в текущих ценах:				**1 795 398**
			догов. коэфф. (К-0,9) тендерная скидка				**1 615 858**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**193 903**
			ВСЕГО				**1 809 761**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" — **Утешов Б.Р.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт" — **Кунакбаев А.И**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС" — **Кокаманов Е.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау" — **Мамырбаев Е.Н.**

соот. рос Ф-2 по смете прав

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного и актового зала на 500 мест, с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГКПП"Актюбинский гуманитарный колледж" по ул.Есет-батыр 73. в г.Актобе.**

(наименование, адрес)

Объект **2 Строительство спортзала и актового зала на 500 мест с цокольным этажем со столовой на 150 мест и гардеробом на 500 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от **14.08.2019, доп.согл. №3 от 19.06. 2020.**

Акт приемки выполненных работ №23
за декабрь 2020 года
2-1-1 Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля актового зала				
1	**92**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**913,000**	**1281,64**	**1170133**
2	**93**	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**40,000**	**560,05**	**22402**
3	**96**	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**40,000**	**1502,84**	**60114**
4	**99**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,300**	**3669,73**	**257982**
			Раздел: Перекрытие				
5	**174**	**1110-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**710,000**	**6896,18**	**4896289**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	175	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	710,000	402,21	285572
7	176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,065	592410,11	38388
8	177	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	710,000	416,99	296063
9	178	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	106,500	23312,40	2482771
10	180	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	710,000	4362,43	3097326
			Раздел: Проемы				
11	232	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,740	2149,26	48874
12	233	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	56,070	2534,32	142100
			Раздел: Отделочные работы				
13	240	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1766,800	1746,21	3085207
14	244	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2651,400	1928,86	5114176
15	249	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1181,200	723,39	854463
16	251	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	679,600	2128,73	1446685
17	252	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1229,600	1928,86	2371725

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	256	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,200	4702,80	602900
19	257	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,200	1715,54	219933
20	258	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (Шпаклевание откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,200	1715,54	219933
			Раздел: Полы				
21	282	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	610,000	2263,30	1380612
22	283	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	610,000	139,91	85345
23	284	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	610,000	8510,61	5191473
24	285	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	111,900	405,05	45325
			ИТОГО:				33 415 790
			В том числе :				
			Накладные расходы				6 997 488
			Сметная прибыль				2 475 244
			Итого с временными		1,5 %	501 237	33 917 027
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	705 135	34 622 162
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				35 314 605
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				35 314 605
			в том числе на 2018 год - 33,3 %				11 759 763
			в том числе на 2019 год - 66,7 %				23 554 842
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 33,3 %, К=1				11 759 763
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 66,7 %, К=1,0498961				24 730 136

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах:				**36 489 900**
			догов. коэфф. (К-0,9) тендерная скидка				**32 840 910**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**3 940 909**
			ВСЕГО				**36 781 819**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Утешов Б.Р.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт" **Кунакбаев А.И**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Проектная фирма"Жоба НС" **Кокаманов Е.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

соот. рос. Ф-2 по смете прав.