Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», область Жетісу, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А**	**111240018629**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20**	**120140015124**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2022г к Договору №17 от 02.06.2022г

Номер документа	Дата составления
44	01.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 2 этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района			Работа	1	59 251 193,00	59 251 193,00	6 348 342,11
				Итого	1	x	59 251 193,00	6 348 342,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016 "

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС и благоустройство 2-х этажного 20 кв. жилого дома в г.Саркан Сарканского района"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 17	02.06.2022г.				
		№1	12.10.2022г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)						в том числе НДС 12%	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	159 339 800,00								
за текущий месяц	59 251 193,00	52 902 850,89						6 348 342,11	59 251 193,00
аванс	17 775 357,90								
итого к оплате									41 475 835,10

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Руководитель **Рымбаев М.М**

Технадзор:
ТОО"Мастер Металл Пласт"

Эксперт **Бекбосынов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор **Ахманов А.К.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : Теплотрасса
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. Соглашение №1 от 12.10. 2022г., к основному договору №17 от 02.06.2022.

Акт приемки выполненных работ №7

до 3 ноябрь 2022 года
на Теплотрасса

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 .Железобетонные конструкции плит

1	11 1107-0601-0101										
		Плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	1,3	15884,96	3712,52	20650	4826	8179	10915	34090
					5880,78	1234,95	7645	1605	–	2525	
	Раздел 3 .Трубопроводы										
2	13 1124-0108-0101										
		Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,172	1055215,84	344907,79	181497	59324	2155	138299	345380
					697777,96	114405,86	120018	19678	–	25584	

3	15 1124-0108-0401									
		Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99 % К=2,000;	шт.	4	21854,85	6026,75	87419	24107	1201	69486	169457
					15527,96	2019,08	62112	8076	–	12552	
4	23 1126-0101-1001										
		Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %	м3 изоляции	0,8	29064,62	2040,6	23252	1632	70	16951	43419
					26936	943,5	21549	755	–	3216	

5	25 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	255	121,88	1,49	31079	380	191	29898	65855
					119,64	–	30508	–	–	4878	
6	26 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,255	83771,57	–	21362	–	612	20542	45256
					81370	–	20749	–	–	3352	
7	27 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 % К=4,000;	м2	14	281,02	3,75	3934	53	3539	244	4512
					24,46	0,76	342	11	–	334	
8	28 1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающим и НР=76 %	м3 изоляции	0,1	55394,31	1555,48	5539	156	2402	2320	8488
					29814,6	717,06	2981	72	–	629	

9	29	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3	705,02	19,92	2115	60	605	1120	3494
						483,3	8,11	1450	24	–	259	
10	31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка клапана захлопки НР=99 %	т фасонных частей	0,0026	1822350,05	642465,72	4738	1670	1234	2361	7667
						705451,2	211932,69	1834	551	–	568	

Раздел 4 .Узел выхода и прохода труб через стену котельной - 1 шт

11	36	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %	м3 изоляции	0,1	29064,62	2040,6	2906	204	9	2119	5427
						26936	943,5	2694	94	–	402	

Раздел 5 .Ж/б щит неподвижной опоры НО 57. 1 шт

12	38 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,11	12486,32	1398,65	1373	154	1095	174	1671
					1130,22	576,75	124	63	–	124	
13	39 1106-1301-0104	Устройство Ж/б щита неподвижной опоры НО 45 НР=91 %	м3	0,71	54390,16	3984,1	38617	2829	27344	8696	51098
					11893,77	1564,24	8445	1111	–	3785	

Раздел 6 .Узел трубопроводов в УТ-1. 1 шт

14	43 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,006	1246469,76	407445,84	7479	2445	125	5647	14176
					818147,42	132578,53	4909	795	–	1050	

15	45 1124-0108-0101									
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,0055	1055215,84	344907,79	5804	1897	69	4422	11044
				697777,96	114405,86	3838	629	–	818	
16	47 1124-0108-0101									
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,0012	1055215,84	344907,79	1266	414	15	964	2408

					697777,96	114405,86	837	137	–	178	
17	49 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра НР=99 % К=4,000;	км трубопровода	0,0024	1554112,1	663657,56	3730	1593	269	2419	6641
					778320	239371,49	1868	575	–	492	
18	50 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % К=4,000;	км трубопровода	0,0024	4018665,57	295805,2	9645	710	7716	1346	11870
					507906	58875,18	1219	141	–	879	
19	52 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=4,000; ктрр1=0,273; ктрм1=0,273; кэкс1=0,273; кмат1=0,273;	футляр	4	11472,83	1334,96	45891	5340	25684	14821	65569
					3716,88	25,76	14868	103	–	4857	

20	53 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	6	2166,69	121,11	13000	727	936	11561	26526
					1889,62	56,61	11338	340	–	1965	
	Раздел 7 .Узел похода через стену										
21	64 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0012	1554112,1	663657,56	1865	796	135	1209	3320
					778320	239371,49	934	287	–	246	
22	65 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0012	4018665,57	295805,2	4822	355	3858	673	5935
					507906	58875,18	609	71	–	440	

23	67 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=2,000; ктрр1=0,273; ктрм1=0,273; кэкс1=0,273; кмат1=0,273;	футляр	2	11472,83	1334,96	22946	2670	12842	7411	32786
					3716,88	25,76	7434	52	–	2429	

Раздел 8 .Пересечение трассы бесканальной теплосети над пересекаемой канализацией - 1 шт

24	68 1107-0601-0101	Плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,038	15884,96	3712,52	604	141	239	319	997
					5880,78	1234,95	223	47	–	74	
25	70 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	0,74	2327,32	109,77	1722	81	933	678	2592
					956,8	17,29	708	13	–	192	
26	71 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	0,74	1427,87	54,38	1057	40	589	408	1582
					577,3	9,86	427	7	–	117	

27	72 1122-0101-0106	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 350 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,001	1472857,75	364725,75	1473	365	156	1063	2739
					951874	121857,4	952	122	–	203	
28	74 1104-0401-0302	Пространство межтрубное. Засыпка песка НР=85 %	м3	0,056	29568,72	–	1656	–	647	858	2715
					18012	–	1009	–	–	201	
29	75 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,63	2348,5	–	10874	–	–	7829	20199
					2348,5	–	10874	–	–	1496	
30	76 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,63	1225,69	–	5675	–	–	4086	10542
					1225,69	–	5675	–	–	781	

31	77 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,5	50,58	50,58	177	177	–	38	232
					–	15,21	–	53	–	17	
32	78 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3,5	228,21	108,76	799	381	–	426	1323
					119,45	49,53	418	173	–	98	

Раздел 9 .Тепловая камера Тип УТ-1 - 1 шт

33	79 1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	10,518	27514,18	1532,36	289394	16117	133912	169886	496022
					13250,16	437,94	139365	4606	–	36742	
34	90 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	2	2651,76	282,59	5304	565	518	4440	10524
					2110,41	132,09	4221	264	–	780	

Раздел 10 .Дренажный колодец КД1 д. 1000 мм - 1 шт.

35	92 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,24	12486,32	1398,65	2997	336	2390	380	3647
					1130,22	576,75	271	138	–	270	
36	93 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,387	28206,52	12370,69	39122	17158	1786	27278	71712
					14548,12	5317,97	20178	7376	–	5312	
37	97 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,036	1136559,99	9130,61	40916	329	37462	3770	48261
					86809,1	1943,61	3125	70	–	3575	
38	98 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,036	144002		5184		5184	–	5599
					–		–		–	415	
39	103 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,002	740191,68	145143,44	1480	290	72	1223	2919
					558900	58663,18	1118	117	–	216	

40	105 1122-0601-0303									
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,002	2032440,53	50466,58	4065	101	3215	743	5193
					374535	339,66	749	1	–	385	
41	106 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	7	1175,06	26,13	8225	183	5285	2588	11678
					393,9	3,77	2757	26	–	865	

Итого	**1 664 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	520 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 673
- накладные расходы, тенге	579 611
в т.ч. зарплата, тенге	52 163
- сметная прибыль (8 %), тенге	123 301

Всего	**1 664 565**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 981
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	18 139
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 954**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 731 639**
НДС (12 %)	207 797
Итого	**1 939 436**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**1 842 464**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:

ТОО"Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. Соглашение №1 от 12.10. 2022г., к основному договору №17 от 02.06.2022.

Акт приемки выполненных работ №8

до 3 ноябрь 2022 года
на Фундамент под котельную

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	44,8	41065,36	2343,71	1839728	104998	1608027	137763	2135690
					2828,2	551	126703	24685	–	158199	
2	2 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1182	331233		370385		370385	–	400016
					–		–		–	29631	
3	3 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,9	41065,36	2343,71	36959	2109	32304	2767	42904
					2828,2	551	2545	496	–	3178	
4	4 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0255	456152		11632		11632	–	12563
					–		–		–	931	
5	5 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,036	1062068,32	1816,32	38234	65	34546	3323	44882
					100630	800,67	3623	29	–	3325	

6	6 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,036	144002		5184		5184	–	5599
					–		–		–	415	
7	7 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,9	46299,92	2796,98	41670	2517	33735	5715	51176
					6019,8	957,78	5418	862	–	3791	
8	8 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0286	456152		13046		13046	–	14090
					–		–		–	1044	
9	9 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0346	1062068,32	1816,32	36748	63	33203	3194	43137
					100630	800,67	3482	28	–	3195	
10	10 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0346	144002		4982		4982	–	5381
					–		–		–	399	

11	11 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,014	1304968,32	1816,32	18270	25	13435	4386	24468
					343530	800,67	4809	11	–	1812	
12	12 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,014	144002		2016		2016	–	2177
					–		–		–	161	
13	13 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	1	19791,45	3025,44	19791	3025	7841	8932	31021
					8925	679,32	8925	679	–	2298	
14	14 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	59834		23934		23934	–	25849
					–		–		–	1915	

15	15 1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	1622,76	107,92	11359	755	2442	7035	19866
					1165,92	90,38	8161	633	–	1472	
16	16 1115-0404-0404	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	357,14	–	2500	–	389	1689	4524
					301,61	–	2111	–	–	335	
17	17 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,2517	1096008,19	13065,36	275865	3289	254764	17665	317012
					70767,9	4698,63	17812	1183	–	23482	
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	7,2993	95,01	2,12	694	15	408	188	953
					36,96	0,38	270	3	–	71	

19	19 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	3,1	4856,79	28,03	15056	87	11978	2784	19267
					964,98	11,25	2991	35	–	1427	
20	20 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,014	1304968,32	1816,32	18270	25	13435	4386	24468
					343530	800,67	4809	11	–	1812	
21	21 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,014	144002		2016		2016	–	2177
					–		–		–	161	
22	22 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	0,12	14511	2427,9	1741	291	1302	255	2156
					1231,65	1048,5	148	126	–	160	
23	23 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,6	52649,06	2668,94	31589	1601	23978	5805	40386
					10017,2	614,8	6010	369	–	2992	

24	24 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,0018	456152		821		821	–	887
					–		–		–	66	
25	25 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,9	14511	2427,9	13060	2185	9766	1908	16165
					1231,65	1048,5	1108	944	–	1197	
26	26 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	7,3	52649,06	2668,94	384338	19483	291729	70629	491364
					10017,2	614,8	73126	4488	–	36397	
27	27 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0216	456152		9853		9853	–	10641
					–		–		–	788	

28	28 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0967	331233		32030		32030	–	34592
					–		–		–	2562	
29	29 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	389901		19651		19651	–	21223
					–		–		–	1572	
30	30 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156	408502		6373		6373	–	6883
					–		–		–	510	
31	31 1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	18,45	44523,61	1956,62	821461	36100	708111	77779	971179
					4187	445,57	77250	8221	–	71939	

32	32 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,099	996138,32	1816,32	98618	180	95003	3198	109961
					34700	800,67	3435	79	–	8145	
33	33 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=3,000;	т	0,099	144002		14256		14256	–	15396
					–		–		–	1140	

Итого	**4 948 053**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 813
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 692 575
- накладные расходы, тенге	359 401
в т.ч. зарплата, тенге	32 346
- сметная прибыль (8 %), тенге	366 522
Всего	**4 948 053**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	44 532
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	53 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 930**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**5 147 435**

НДС (12 %)	617 692
Итого	**5 765 127**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**5 476 871**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:

ТОО"Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : Склад угля и золы
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. Соглашение №1 от 12.10. 2022г., к основному договору №17 от 02.06.2022.

Акт приемки выполненных работ №9

до 3 ноябрь 2022 года
на Склад угля и золы

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	10,09	229,81	229,81	2319	2319	–	415	2953	
						–	57,16	–	577	–	219		

2	2 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	4,95	2099,09	345,8	10390	1712	–	6556	18302
					1753,29	86	8679	426	–	1356	
3	3 1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	5,14	109,79	109,79	564	564	–	109	727
					–	29,63	–	152	–	54	
4	4 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,14	47616,42	2762,19	244748	14198	199594	30923	297725
					6022,8	588,29	30957	3024	–	22054	
5	5 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0349	389901		13608		13608	–	14697
					–		–		–	1089	

6	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5	1175,06	26,13	5875	131	3775	1850	8343
					393,9	3,77	1970	19	–	618	
7	7 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	9,2	61989,58	3495,67	570304	32160	402337	130328	756683
					14761,58	805,57	135807	7411	–	56051	
8	8 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0983	389901		38327		38327	–	41393
					–		–		–	3066	
9	9 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06695	408502		27349		27349	–	29537
					–		–		–	2188	
10	10 1109-0101-0101	Металлокаркас склада. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,6766	75107,41	20981,06	50818	14196	11087	20740	77283
					37740	6684,19	25535	4523	–	5725	

11	11 222-509-1402									
		Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6766	988020		668494		668494	–	721974
					–		–		–	53480	
12	12 1115-0403-1004										
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	19,6214	1225,8	1,46	24052	29	2817	16976	44310
					1080,76	0,73	21206	14	–	3282	
13	13 1110-0105-0101										
		Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,35	204807,28	1065,55	71683	373	59481	10777	89057
					33797,2	413,46	11829	145	–	6597	
14	14 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,35	11735,71	80,73	4107	28	3639	408	4876
					1256,58	36,12	440	13	–	361	
15	15 1208-0101-1402										
		Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	38,5	1157,2	15,75	44552	606	33590	7695	56427

					268,97	8,65	10355	333	–	4180	
16	16 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	38,5	1075,59	28,03	41410	1079	3179	34578	82067
					964,98	11,25	37152	433	–	6079	
17	17 224-102-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	44,275	5035		222925		222925	–	240759
					–		–		–	17834	
18	18 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	4,8	409,03	3,75	1963	18	1717	213	2350
					47,62	1,68	229	8	–	174	
19	19 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00546	776868,27	16202,11	4242	88	2266	2240	7001
					345610	2019,09	1887	11	–	519	
20	20 1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	1622,76	107,92	116839	7770	25122	72362	204337
					1165,92	90,38	83946	6507	–	15136	

21	21 1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР=80 % К=2,000;	м2 фасада	144	72,53	0,85	10444	122	721	7724	19621
					66,67	0,38	9600	55	–	1453	
22	22 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	6,8	14511	2427,9	98675	16510	73790	14420	122143
					1231,65	1048,5	8375	7130	–	9048	
23	23 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	2,52	37629,01	1648,68	94825	4155	86808	4395	107158
					1532,6	384,19	3862	968	–	7938	
24	24 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	50529,44	6560,78	50529	6561	9721	43597	101656
					34247,2	2700,16	34247	2700	–	7530	
25	25 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04896	435218		21308		21308	–	23013
					–		–		–	1705	

26	26 261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	6,34	1777		11266		11266	–	12167
					–		–		–	901	
27	27 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00332	408502		1356		1356	–	1464
					–		–		–	108	
28	28 261-107-0628	Навесы для ворот, прим.	комплект	4	520		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
29	29 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
					–		–		–	84	
30	30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,71825	95,01	2,12	163	4	96	45	225
					36,96	0,38	64	1	–	17	

Итого	**3 091 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	426 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 927 507
- накладные расходы, тенге	406 351
в т.ч. зарплата, тенге	36 572
- сметная прибыль (8 %), тенге	229 012

Всего	**3 091 632**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 825
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	33 690
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 063**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**3 216 210**
НДС (12 %)	385 945
Итого	**3 602 155**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**3 422 047**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:

ТОО"Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : Генплан
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. Соглашение №1 от 12.10. 2022г., к основному договору №17 от 02.06.2022.

Акт приемки выполненных работ №10

до 3 ноябрь 2022 года
на Генплан

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0104-0103	Срезка грунта под покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1019,7	85,34	85,34	87021	87021	–	18840	114330
						–	25,66	–	26166	–	8469	
2	2	1101-0104-0103	Срезка грунта под газон. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	333,5	85,34	85,34	28461	28461	–	6162	37393
						–	25,66	–	8558	–	2770	
3	3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	63,7	229,81	229,81	14639	14639	–	2622	18642
						–	57,16	–	3641	–	1381	
4	4	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	27,9	229,81	229,81	6412	6412	–	1148	8165
						–	57,16	–	1595	–	605	

5	5	1101-0102-0374	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	1056,6	171,4	171,4	181101	181101	–	29327	227262
						–	38,55	–	40732	–	16834	
6	6	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=1,750; kстм=30;	т·км	1849,05	720		1331316		–	–	1437821
						–		–		–	106505	
7	7	1101-0102-0373	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	278,9	143,83	143,83	40114	40114	–	6496	50339
						–	32,35	–	9022	–	3729	

8	8	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=1,200; kстм=30;	т·км	334,68	720		240970		–	–	260248
						–		–		–	19278	
9	9	1101-0107-1302	Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2501,4	93,71	93,71	234406	234406	–	45547	302349
						–	25,29	–	63260	–	22396	
10	10	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2501,4	124,48	124,48	311374	311374	–	66943	408582
						–	37,17	–	92977	–	30265	

11	11	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	22512,6	8,43	8,43	189781	189781	–	45710	254330
						–	2,82	–	63486	–	18839	
12	12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2501,4	107,19	90,6	268125	226627	7754	65755	360590
						13,49	23,02	33744	57582	–	26710	

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

13	13	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2 основания	2113,3	1782,57	274,27	3767105	579615	3065616	322887	4417191
						57,67	83,8	121874	177095	–	327199	
14	14	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=3,000;	м2 основания	6339,9	135,43	15,5	858613	98268	754638	41424	972040

						0,9	5,15	5706	32650	–	72003	
15	15	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	2113,3	1820,5	209,55	3847263	442842	3337239	150841	4317952
						31,79	34,3	67182	72486	–	319848	
16	16	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	8453,2	197,14	0,02	1666464	169	1642626	25563	1827389
						2,8	–	23669	–	–	135362	
17	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	2113,3	2191,33	219,89	4630938	464694	4099062	148924	5162251
						31,79	33,46	67182	70711	–	382389	

2.2 Бортовой камень

18	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	599,6	3339,03	41	2002082	24584	1328372	712195	2931419
						1082,6	17,2	649127	10313	–	217142	
19	19	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	26,982	76237		2057027		2057027	–	2221589
						–		–		–	164562	
		2.3 Тип 2										
20	20	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2 основания	1054,1	1782,57	274,27	1879007	289108	1529109	161054	2203266
						57,67	83,8	60790	88334	–	163205	
21	21	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	42,164	11408,67	1253,01	481035	52832	419715	24007	545445
						201,31	325,89	8488	13741	–	40403	
22	23	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1054,1	4201		4428274		4428274	–	4782536
						–		–		–	354262	
		2.4 Бортовой камень										
23	25	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	8,9344	76237		681132		681132	–	735623
						–		–		–	54491	

2.5 Тип 3

24	28	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,69112	456152	1683712	1683712	–	1818409
						–	–	–	134697	
25	30	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;	м2	1298,256	5735	7445498	7445498	–	8041138
						–	–	–	595640	

2.6 Бортовой камень

26	32	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	4,4896	76237	342274	342274	–	369656
						–	–	–	27382	

2.7 Тип 4

2.8 Тактильная плитка

Итого	**43 825 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 037 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 272 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	832 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 822 048
- перевозка грузов, тенге	1 572 286
- накладные расходы, тенге	1 875 445
в т.ч. зарплата, тенге	168 791
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 246 366
Всего	**43 825 955**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	394 434
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	477 580
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**893 959**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**45 591 928**
НДС (12 %)	5 471 031
Итого	**51 062 959**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**48 509 811**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:

ТОО"Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	111240018629
Исполнитель	ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140015124

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2022г

Номер документа	Дата составления
59	21.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 2 этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района			Работа	1	76 226 822,93	76 226 822,93	8 167 159,60
				Итого	1	x	76 226 822,93	8 167 159,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2022

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016 "

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС и благоустройство 2-х этажного 20 кв. жилого дома в г.Саркан Сарканского района"

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 17	02.06.2022г.				
		№1	12.10.2022г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)						в том числе НДС 12%	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	235 566 622,93								
за текущий месяц	76 226 822,93	68 059 663,33						8 167 159,60	76 226 822,93
аванс	22 868 046,88								
итого к оплате									53 358 776,05

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Руководитель _____ **Рымбаев М.М.**

Технадзор:
ТОО"Мастер Металл Пласт"

Эксперт_____ **Бекбосынов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор _____ **Ахманов А.К.**

"SANA-2015" Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

91ИКС20

Форма

региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Блочно-модульная котельная БМК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №11

за декабрь 2022
на .Блочно-модульная котельная БМК

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР=91 %	т блок-боксов	2,35	42194,15	19230,38	99156	45191	9620	54375	165813	

					18870	6556,76	44345	15408	–	12282	
2	3 222-509-1501	Тележка ручная для подвоза угля 1200х600, груз=250кг, прим.	комплект	1	141236		141236		141236	–	152535
					–		–		–	11299	

Итого	**318 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	150 856
- накладные расходы, тенге	54 375
в т.ч. зарплата, тенге	4 894
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 581
Всего	**318 348**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 865
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	3 469
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 494**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**331 176**
НДС (12 %)	39 741
Итого	**370 917**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**352 385**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

91ИКС20

Форма

региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Теплотрасса
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №12

за декабрь 2022 г.
на .Система ОДК

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 .Система ОДК											
1	1	291-000-0000(пл)	Детектор повреждений стационарный "ПИККОН", ДПС-2А	шт	1	66482,1 / –		66482 / –		66482 / –	– / 5319	71801	
2	2	245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	2	13371 / –		26742 / –		26742 / –	– / 2139	28881	

3	3 245-403-0204	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	13371		13371		13371	–	14441
					–		–		–	1070	
4	4 295-000-0000(пл)	Ковер настенный для установки терминала (антивандальное уст.)	шт	2	53367,82		106736		106736	–	115275
					–		–		–	8539	
5	5 223-502-0302	Дополнительное запорное устройство ДЗУ-1 к настенному коверу, прим.	шт.	1	2242		2242		2242	–	2421
					–		–		–	179	
6	6 298-000-0000	Втулка обжимная д.4.8ммм, L=15мм,медная,TL-2	шт	200	68		13600		13600	–	14688
					–		–		–	1088	
7	7 299-000-0000	Индикаторный флюс-гель "ТТ-20"	банка	7	3634		25438		25438	–	27473
					–		–		–	2035	
8	8 290-000-0000(пл)	Олово с припоем-"ПОС-61"	шт	3	9609,85		28830		28830	–	31136
					–		–		–	2306	
9	9 291-000-0000	Держатели проводов, 20х25х75 (материал-полиэтилен низк. давл.)	шт	247	23		5681		5681	–	6135
					–		–		–	454	
10	10 291-000-0000	Лента крепежная на тканевой или бумажной основе	м	48,7	425		20698		20698	–	22354
					–		–		–	1656	
11	11 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,25	33802,64	21221,54	8451	5305	–	2862	12218

					12581,1	6185,42	314[illegible]	1546	–	905	
12	12 249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	250	82		20500		20500	–	22140
					–		–		–	1640	
13	13 1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 50 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	6	248,03	20,02	1488	120	919	494	2141
					74,81	8,36	449	50	–	159	
14	14 1121-0101-0103	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	4	702,54	9,09	2810	36	382	1733	4906
					597,93	3,64	2392	15	–	363	
15	15 241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	4	2208		8832		8832	–	9539
					–		–		–	707	
16	16 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	18	137,57	2,15	2476	39	464	1433	4222
					109,62	0,92	1973	17	–	313	

17	17 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	38	59,23	1,07	2251	41	822	1012	3524
					36,54	0,46	1389	17	–	261	
18	18 296-000-0000	Кабель соединительный 3-х жильный NYM 3x1.5	м	56	729		40824		40824	–	44090
					–		–		–	3266	

Итого	**437 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге	382 563
- накладные расходы, тенге	7 534
в т.ч. зарплата, тенге	678
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 399
Всего	**437 385**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	4 766
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 922**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**455 009**

НДС (12 %)	54 60
Итого	**509 6**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**484 149**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №13

за декабрь 2022 года
на Наружные сети связи

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	1,02	619,64	619,64	632	632	–	179	876
					–	242,75	–	248	–	65	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,13	3222,12	403,92	419	53	–	278	753
					2818,2	155,21	366	20	–	56	
3	3 1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную мягким грунтом НР=72 %	м3 грунта	0,08	1519,91	403,92	122	32	–	73	211
					1115,99	155,21	89	12	–	16	
4	4 1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	0,18	408,39	408,39	74	74	–	21	103
					–	159,5	–	29	–	8	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	0,18	520,59	401,14	94	72	–	37	141
					119,45	161,88	22	29	–	10	

6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,1	50,58 / –	50,58 / 15,21	56 / –	56 / 17	– / –	12 / 5	73
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,1	228,21 / 119,45	108,76 / 49,53	251 / 131	120 / 54	– / –	133 / 31	415
8	8 1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	0,13	122,81 / 5,27	117,54 / 30,39	16 / 1	15 / 4	– / –	4 / 2	22
9	9 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км К=1,200; кстм=30;	т·км	0,156	720 / –		112 / –		– / –	– / 9	121

10	10 1101-0102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	0,31	553,69 / 13,41	540,28 / 139,79	172 / 4	167 / 43	– / –	34 / 16	222
11	11 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,750; kстм=15;	т·км	0,5425	435 / –		236 / –		– / –	– / 19	255
	Раздел 2 Наружные слаботочные сети										
12	12 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,004	214847,64 / 206283	– / –	859 / 825	– / –	34 / –	627 / 119	1605
13	13 241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	4	1576 / –		6304 / –		6304 / –	– / 504	6808

14	14 1310-0603-0101	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4 НР=61 %	муфта	1	37289,27	–	37289	–	7334	18273	60007
					29955	–	29955	–	–	4445	
15	15 243-903-0236	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-1-эп	шт.	1	14190		14190		14190	–	15325
					–		–		–	1135	
16	16 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР=76 %	канал	1	1550,05	–	1550	–	192	1033	2790
					1358,51	–	1359	–	–	207	
17	17 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,008	214847,64	–	1719	–	69	1254	3211
					206283	–	1650	–	–	238	
18	18 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	8	239		1912		1912	–	2065
					–		–		–	153	
19	19 1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР=61 %	км	0,426	259263,81	40189,94	110446	17121	16594	52210	175668

					180120	20794,74	76731	8859	–	13012	
20	20 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	8	227,71	8,57	1822	69	292	1074	3128
					182,7	3,67	1462	29	–	232	
21	21 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	3	771,3	400,43	2314	1201	433	858	3426
					226,44	170,66	679	512	–	254	
22	22 243-301-0227	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 50х2х0,4-315	км	0,43	1204927		518119		518119	–	559569
					–		–		–	41450	

23	23 243-301-0226	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 30х2х0,4-315	км	0,012	751293		9016		9016	–	9737
					–		–		–	721	

Раздел 3 Комплекс измерений

24	24 1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 50х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР=61 %	кабель	1	7548	–	7548	–	–	4604	13124
					7548	–	7548	–	–	972	
25	25 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61 %	пара	50	246,51	–	12326	–	60	7482	21393

	245,31	–	12266	–	–	1585

Итого	**881 048**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	574 549
- перевозка грузов, тенге	348
- накладные расходы, тенге	88 186
в т.ч. зарплата, тенге	7 937
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 264
Всего	**881 048**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 929
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	9 601
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 972**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**916 550**

НДС (12 %)	109 986
Итого	**1 026 536**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**975 247,93**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены Алматинская

региона обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Сети электроснабжения и освещения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №14

за декабрь 2022 г.

на .Сети электроснабжения и освещения

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 11 Линия ВЛЗ-10 кВ. Проводниковые изделия

1	257 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,898	203700,38	112310,59	182923	100855	3317	90059	294821
					87696	37664,52	78751	33823	–	21839	

Раздел 12 Заземление опор ВЛЗ-10 кВ

2	259 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	544	655,27	22,32	356467	12142	185303	117006	511351
					292,32	6,41	159022	3487	–	37878	
3	260 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	76,8	1799,5	–	138202	–	–	99505	256724
					1799,5	–	138202	–	–	19017	
4	261 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	76,8	1115,99	–	85708	–	–	61710	159211
					1115,99	–	85708	–	–	11793	
5	262 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	76,8	228,21	108,76	17527	8353	–	9344	29021

					119,45	49,53	9174	3804	–	2150	
6	263 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	76,8	107,19	90,6	8232	6958	238	2019	11071
					13,49	23,02	1036	1768	–	820	

Раздел 13 Кабельная линия 10 кВ

7	264 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	28,982	229,81	229,81	6660	6660	–	1193	8481
					–	57,16	–	1657	–	628	
8	265 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	4,718	194,04	194,04	915	915	–	164	1165
					–	48,26	–	228	–	86	
9	266 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	19,264	34,61	34,61	667	667	–	142	874
					–	10,24	–	197	–	65	

10	267	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	3,136	28,97 / –	28,97 / 8,57	91 / –	91 / 27	– / –	19 / 9	119
11	268	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	22,4	148,42 / 119,45	28,97 / 8,57	3325 / 2676	649 / 192	– / –	2065 / 431	5821
12	269	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,2	77,41 / –	77,41 / 20,38	867 / –	867 / 228	– / –	164 / 82	1113
13	270	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	187	314,67 / 113,22	201,45 / 94,16	58843 / 21172	37671 / 17608	– / –	27922 / 6941	93706
14	271	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	20	95,47 / 37,74	57,73 / 26,98	1909 / 755	1155 / 540	– / –	932 / 227	3068

15	272 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	47	191,74	47,88	9012	2250	2477	3768	13802
					91,16	20,16	4285	948	–	1022	
16	274 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	47	974,65	464,47	45809	21830	2693	21286	72463
					452,88	176,14	21285	8279	–	5368	
17	275 1308-0201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	20	842,21	394,35	16844	7887	1032	7840	26659
					396,27	148,18	7925	2964	–	1975	
18	276 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	140	792,6	400,7	110964	56098	7314	49760	173582
					339,66	153,99	47552	21559	–	12858	
19	278 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	187	298,61	185,39	55840	34668	–	25919	88300
					113,22	79,29	21172	14827	–	6541	

20	279 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	20	154,13	97,52	3083	1950	–	1416	4859
					56,61	41,7	1132	834	–	360	
21	281 1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	25021,81	17399,9	100087	69600	296	45843	157604
					7548	8369,76	30192	33479	–	11674	

Раздел 14 Кабельная линия 0,4 кВ

22	284 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	29,756	229,81	229,81	6838	6838	–	1225	8708
					–	57,16	–	1701	–	645	
23	285 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	4,844	194,04	194,04	940	940	–	168	1197
					–	48,26	–	234	–	89	

24	286	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	19,78	34,61	34,61	685	685	–	146	897
						–	10,24	–	203	–	66	
25	287	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	3,22	28,97	28,97	93	93	–	20	122
						–	8,57	–	28	–	9	
26	288	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	23	148,42	28,97	3414	666	–	2120	5977
						119,45	8,57	2747	197	–	443	
27	289	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,5	77,41	77,41	890	890	–	168	1143
						–	20,38	–	234	–	85	
28	290	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	128	314,67	201,45	40278	25786	–	19112	64141
						113,22	94,16	14492	12052	–	4751	

29	291	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	166	95,47	57,73	15848	9583	–	7736	25471
						37,74	26,98	6265	4479	–	1887	
30	292	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	64	102,57	1,21	6564	77	653	4226	11653
						91,16	0,57	5834	36	–	863	
31	294	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	40	63,45	0,4	2538	16	204	1675	4550
						57,94	0,19	2318	8	–	337	
32	296	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	24	405,81	2,86	9739	69	605	6530	17571
						377,73	0,16	9066	4	–	1302	
33	299	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,128	33802,64	21221,54	4327	2716	–	1465	6255

				12581,1	6185,42	1610	792	–	463	
34	301 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	40	423,21	177,21	16928	7088	2292	7314	26181
					188,7	65,27	7548	2611	–	1939	
35	302 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	88	781,19	365,36	68745	32152	5042	31431	108190
					358,53	137,53	31551	12103	–	8014	
36	303 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	74	446,95	187,14	33074	13848	3866	14723	51621
					207,57	68,75	15360	5088	–	3824	
37	304 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	76	549,4	270,72	41754	20575	3970	18109	64652
					226,44	104,5	17209	7942	–	4789	
38	305 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	10	387,72	146,65	3877	1467	524	1741	6067
					188,7	53,07	1887	531	–	449	

39	306 1308-0201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	6	614,35	260,94	3686	1566	309	1720	5838
					301,92	96,24	1812	577	–	432	
40	309 1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	25021,81	17399,9	100087	69600	296	45843	157604
					7548	8369,76	30192	33479	–	11674	
41	310 1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	29629,01	20120,1	118516	80480	296	55046	187447
					9435	9678,24	37740	38713	–	13885	

Раздел 15 Кабельная линия уличного освещения

42	313 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	79,722	229,81	229,81	18321	18321	–	3281	23330
					–	57,16	–	4557	–	1728	

43	314 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	12,978	194,04	194,04	2518	2518	–	451	3207
					–	48,26	–	626	–	238	
44	315 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	53,148	34,61	34,61	1839	1839	–	392	2409
					–	10,24	–	544	–	178	
45	316 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	8,652	28,97	28,97	251	251	–	53	328
					–	8,57	–	74	–	24	
46	317 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	61,8	148,42	28,97	9172	1790	–	5697	16059
					119,45	8,57	7382	530	–	1190	

47	318	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	30,9	77,41	77,41	2392	2392	–	454	3074
						–	20,38	–	630	–	228	
48	319	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	515	314,67	201,45	162055	103747	–	76896	258067
						113,22	94,16	58308	48492	–	19116	
49	320	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	112	95,47	57,73	10693	6466	–	5219	17185
						37,74	26,98	4227	3022	–	1273	
50	321	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	87	63,45	0,4	5520	35	445	3642	9895
						57,94	0,19	5041	17	–	733	
51	323	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,515	33802,64	21221,54	17408	10929	–	5895	25167
						12581,1	6185,42	6479	3185	–	1864	

52	325	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	5	405,81	2,86	2029	14	126	1361	3661
						377,73	0,16	1889	1	–	271	
53	327	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	97	423,21	177,21	41051	17189	5558	17737	63491
						188,7	65,27	18304	6331	–	4703	
54	328	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	465	446,95	187,14	207832	87020	24292	92512	324372
						207,57	68,75	96520	31969	–	24028	
55	329	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	65	387,72	146,65	25202	9532	3404	11316	39439
						188,7	53,07	12266	3450	–	2921	

Раздел 16 Опоры наружного освещения Н=3 м - 35 шт

56	331	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 % К=35,000;	опора	35	12888,33 / 4264,62	8623,71 / 3836,39	451092 / 149262	301830 / 134274	– / –	226829 / 54234	732155
57	332	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=80 % К=35,000;	м3	7	37869,5 / 2338,4	30 / –	265087 / 16369	210 / –	248508 / –	13095 / 22255	300437
58	334	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=35,000;	шт.	35	4876,31 / 3654	59,1 / –	170671 / 127890	2069 / –	40712 / –	92081 / 21020	283772
59	336	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 % К=35,000;	м	105	437,41	35,97	45928	3777	5703	27387	79180

					347,13	15,13	36449	1589	–	5865		
60	338	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=35,000;	м	105	137,86 / 109,62	2,15 / 0,92	14475 / 11510	226 / 97	2739 / –	8357 / 1827	24659
61	339	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=35,000;	м	35	59,52 / 36,54	1,07 / 0,46	2083 / 1279	37 / 16	767 / –	932 / 241	3256
62	341	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР=72 % К=35,000;	шт.	35	8450,74 / 2695,68	2324,82 / 1106,86	295776 / 94349	81369 / 38740	120058 / –	95824 / 31328	422928
63	343	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=35,000;	шт.	35	5066,97 / 1278,9	209,47 / 64,16	177344 / 44762	7331 / 2246	125251 / –	33846 / 16895	228085

64	344	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=35,000;	м	35	655,56	22,32	22945	781	11932	7528	32911
						292,32	6,41	10231	224	–	2438	

Раздел 17 Установка светильников типа Керемет 90 на опорах ВЛЗ-10 кВ 7 шт

65	345	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 % К=7,000;	шт.	7	6453,92	1186,56	45177	8306	16292	19422	69767
						2940	913,63	20580	6395	–	5168	
66	347	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 % К=7,000;	шт.	7	13727,6	6452,02	96093	45164	5003	48651	156324
						6560,84	3092,14	45926	21645	–	11580	
67	352	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=7,000;	м	31,5	162,35	4,28	5114	135	951	2943	8702
						127,89	1,83	4029	58	–	645	

Раздел 18 Подвеска проводов СИП

68	354 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,122	50938,6	20808,69	6215	2539	207	3593	10593
					28432,6	8378,28	3469	1022	–	785	
69	356 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,272	50938,6	20808,69	13855	5660	462	8010	23614
					28432,6	8378,28	7734	2279	–	1749	
	Раздел 19 Заземление модульных конструкций										
70	358 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	10225,39	362,43	61352	2175	48216	8487	75426
					1827	137,49	10962	825	–	5587	
71	359 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	13	985,26	30,89	12808	402	9082	2488	16520
					255,78	10,08	3325	131	–	1224	

72	360	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	20	872,27	28,22	17445	564	10304	4861	24090
						328,86	8,71	6577	174	–	1784	
		Раздел 20 Ящик управления уличным освещением										
73	364	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	35648,34	8572,8	35648	8573	2545	20302	60426
						24531	3666,4	24531	3666	–	4476	
		Раздел 21 Ответвление УОП 2 шт										
74	366	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 % К=2,000;	ответвление	2	2892,88	689,43	5786	1379	–	3978	10545
						2203,45	283,05	4407	566	–	781	

Итого	**6 022 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 649 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 380 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	584 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	903 284
- накладные расходы, тенге	1 642 114
в т.ч. зарплата, тенге	147 790

- сметная прибыль (8 %), тенге	446 087
Всего	**6 022 174**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	54 200
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	65 625
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**122 840**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**6 264 839**
НДС (12 %)	751 781
Итого	**7 016 620**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**6 666 051**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

91ИКС20
Форма

региона

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : Генплан
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №15

за декабрь 2022 года
на Генплан

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Покрытия											
		2.3 Тип 2											
1	22 1111-0101-2501		Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	1054,1	1818,48	163,4	1916860	172240	41837	1653528	3856019	
						1615,39	53,4	1702783	56289	–	285631		

	2.4 Бортовой камень											
2	24 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	558,4	3038,53	41	1696715	22894	1069297	663258	2548771
					1082,6	17,2	604524	9604	–	188798	
	2.5 Тип 3											
3	26 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	152,736	12635,44	1299,46	1929887	198474	1700665	89235	2180652
					201,31	339,66	30747	51878	–	161530	
4	27 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=0,050;	м3	63,64	39328,69	2343,71	2502878	149154	2173737	195698	2914462
					2828,2	551	179987	35066	–	215886	
5	29 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	1272,8	5533,73	31,62	7043332	40246	5822564	1290786	9000847
					927,5	11,51	1180522	14650	–	666729	
	2.6 Бортовой камень										
6	31 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	280,6	3038,53	41	852612	11505	537329	333292	1280776
					1082,6	17,2	303778	4826	–	94872	
	2.7 Тип 4										

7	33 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	2,4	12635,44 / 201,31	1299,46 / 339,66	30325 / 483	3119 / 815	26723 / –	1402 / 2538	34265
8	34 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,92	46703,17 / 5303,34	11,04 / –	89670 / 10182	21 / –	79466 / –	9571 / 7939	107180
	2.8 Тактильная плитка										
9	35 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР=108 %	м2 покрытия	33,7	153,23 / 6,51	146,67 / 22,64	5164 / 219	4943 / 763	2 / –	1061 / 498	6723
10	36 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,055	170 / –		859 / –		– / –	– / 69	928
11	37 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км кстм=15;	т·км	5,055	435 / –		2199 / –		– / –	– / 176	2375

12	38 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,030;	м3 подстилающего слоя	1,011	45160,93	11,04	45658	11	40285	5040	54754
					5303,34	–	5362	–	–	4056	
13	39 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	33,7	1344,09	7,37	45296	248	13395	29799	81103
					939,25	1,41	31653	48	–	6008	
14	40 251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида К=1,020;	м2	34,374	10085		346662		346662	–	374395
					–		–		–	27733	
	Раздел 3 МАФ										
15	41 8601-0602-0502	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР=91 %	секция	135	28917	90	3903795	12150	3657555	218427	4452000
					1734	44	234090	5940	–	329778	
16	42 8601-0302-0310	Скамья "Статус" со спинкой НР=91 %	шт.	7	75582	297	529074	2079	506982	18569	591454
					2859	56	20013	392	–	43811	
17	43 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0	шт.	7	16546	–	115822	–	115822	–	125088
					–	–	–	–	–	9266	
18	44 8601-0104-0410	Качели подвесные "Гнездо" НР=91 %	комплект	2	665318	404	1330636	808	1295792	31191	1470773
					17018	120	34036	240	–	108946	
19	45 8601-0106-0303	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР=91 %	шт.	4	280149	3818	1120596	15272	1037836	66343	1281894

					16872	1354	67[illegible]	5416	–	94955	
20	46 8601-0104-0412	Качели "Диван" с навесом НР=91 %	комплект	2	284684	315	569368	630	541050	25367	642314
					13844	94	27688	188	–	47579	
21	47 8601-0201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) НР=91 %	комплект	1	654522	905	654522	905	614244	36163	745940
					39373	367	39373	367	–	55255	
22	48 8601-0104-0504	Качалка на пружине "Мотоцикл" НР=91 %	комплект	1	78038	1350	78038	1350	70317	6223	91002
					6371	467	6371	467	–	6741	
23	49 8601-0104-0502	Качалка на пружине "Лошадка" НР=91 %	комплект	1	84982	1180	84982	1180	76988	6571	98877
					6814	407	6814	407	–	7324	
24	50 8601-0104-0508	Качалка на пружине "Осьминог" НР=91 %	комплект	1	132709	569	132709	569	124152	7442	151363
					7988	190	7988	190	–	11212	
25	51 8601-0104-0518	Качалка на пружине "Гномик" НР=91 %	комплект	1	155376	356	155376	356	146014	8296	176766
					9006	110	9006	110	–	13094	
26	52 8601-0104-0516	Качалка на пружине "Крокодил" НР=91 %	комплект	1	188922	350	188922	350	180805	7164	211773
					7767	106	7767	106	–	15687	
27	53 8601-0104-0512	Качалка на пружине "Самолет" НР=91 %	комплект	1	154528	352	154528	352	145996	7542	175036
					8180	108	8180	108	–	12966	
28	54 8601-0101-0101	Карусель-качалка НР=69 %	комплект	1	167647	2794	167647	2794	155774	6953	188568
					9079	998	9079	998	–	13968	
29	55 8601-0104-0202	Качалка "Ванька-встанька" НР=0	шт.	2	141198	–	282396	–	282396	–	304988
					–	–	–	–	–	22592	
30	56 8601-0104-0106	Качалка-балансир "Двойная" НР=91 %	комплект	2	235315	380	470630	760	424976	41094	552662

					22447	132	44894	264	–	40938		
31	57 8601-0208-0101	Теннисный стол без сетки НР=91 %	комплект	1	188891	495	188891	495	175802	11627	216559
					12594	183	12594	183	–	16041		
32	58 8601-0903-0101	Щит информационный НР=91 %	шт.	5	130798	170	653990	850	635325	16435	724059
					3563	49	17815	245	–	53634		
33	59 8601-0402-0101	Зонт теневой "Пальма" НР=91 %	шт.	1	76457	122	76457	122	73177	2905	85711
					3158	34	3158	34	–	6349		
34	60 8601-0109-0303	Игровой модуль "Песочница" со счетами НР=91 %	комплект	1	352283	733	352283	733	320432	28553	411303
					31118	259	31118	259	–	30467		
35	61 8601-0113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР=91 %	комплект	1	2404279	2756	2404279	2756	2300431	92897	2696950
					101092	993	101092	993	–	199774		
36	62 8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР=91 %	комплект	2	248382	545	496764	1090	439764	51155	591753
					27955	152	55910	304	–	43834		
37	63 8601-0301-0102	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) НР=0	шт.	1	125541	–	125541	–	125541	–	135584
					–	–	–	–	–	10043		
38	64 8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР=91 %	комплект	1	201203	358	201203	358	193548	6735	224573
					7297	104	7297	104	–	16635		
39	65 8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР=91 %	комплект	1	1114675	11282	1114675	11282	1062259	41103	1248240

					41134	4034	41134	4034	–	92462	
40	66 8601-0207-0304	Спортивное бревно-"баланс" НР=90 %	комплект	1	155714	517	155714	517	142055	11958	181086
					13142	145	13142	145	–	13414	
41	67 8601-0216-0301	Тренажерный комплекс комбинированный НР=91 %	комплект	1	852597	8539	852597	8539	817056	27344	950336
					27002	3046	27002	3046	–	70395	
42	68 8601-0101-0106	Карусель с рулем НР=69 %	комплект	3	421233	6064	1263699	18192	1198299	37065	1404825
					15736	2170	47208	6510	–	104061	
43	69 8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР=91 %	комплект	1	187864	2887	187864	2887	174950	10069	213768
					10027	1038	10027	1038	–	15835	
44	70 8601-0106-0108	Домик-беседка с мини - верандой НР=91 %	комплект	1	747901	799	747901	799	720386	24587	834287
					26716	303	26716	303	–	61799	
45	71 8601-0104-0409	Качели "Кораблик" НР=91 %	комплект	1	285776	305	285776	305	273692	10799	320301
					11779	88	11779	88	–	23726	
46	72 8601-0207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами НР=90 %	комплект	1	88382	326	88382	326	78476	8710	104859
					9580	98	9580	98	–	7767	
47	73 8601-0113-0114	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР=91 %	комплект	1	2976055	2437	2976055	2437	2891541	75493	3295672
					82077	882	82077	882	–	244124	
48	74 8601-0216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ" НР=91 %	комплект	1	227515	2494	227515	2494	211860	12763	259500
					13161	864	13161	864	–	19222	

49	75 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР=91 %	комплект	1	213723 / 13138	2752 / 958	213723 / 13138	2752 / 958	197833 / –	12827 / 18124	244674
50	76 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=91 %	комплект	1	254656 / 13584	2742 / 954	254656 / 13584	2742 / 954	238330 / –	13230 / 21431	289317
51	77 8601-0216-0111	Тренажер "Гребля" НР=91 %	комплект	1	154064 / 6605	1571 / 563	154064 / 6605	1571 / 563	145888 / –	6523 / 12847	173434
52	78 8601-0103-0101	Сетка "Пирамида" большая НР=91 %	комплект	1	1910156 / 6182	361 / 105	1910156 / 6182	361 / 105	1903613 / –	5721 / 153270	2069147
53	79 8601-0201-0122	Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) НР=91 %	комплект	1	635049 / 30219	1066 / 442	635049 / 30219	1066 / 442	603764 / –	27902 / 53036	715987
54	80 8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником НР=91 %	комплект	1	937570 / 37847	11593 / 4146	937570 / 37847	11593 / 4146	888130 / –	38214 / 78063	1053847
55	81 8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=91 %	комплект	1	345929 / 29015	5719 / 1967	345929 / 29015	5719 / 1967	311195 / –	28194 / 29930	404053
56	82 8601-0216-0117	Упор для отжиманий двойной НР=91 %	комплект	1	73901 / 5018	192 / 55	73901 / 5018	192 / 55	68691 / –	4616 / 6281	84798
57	83 8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР=91 %	комплект	1	201203 / 7297	358 / 104	201203 / 7297	358 / 104	193548 / –	6735 / 16635	224573
58	84 8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР=91 %	шт.	1	356729 /	9593 /	356729 /	9593 /	324437 /	23788 /	410958

					22699	3442	226	3442	–	30441	
59	85 222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236 / –		423708 / –		423708 / –	– / 33897	457605
	Раздел 4 Дорожные знаки										
60	86 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	3	6720,58 / 5056	1072,6 / 375,47	20162 / 15168	3218 / 1126	1776 / –	17598 / 3021	40781
61	87 251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7452 / –		14904 / –		14904 / –	– / 1192	16096
62	88 251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	3991 / –		3991 / –		3991 / –	– / 319	4310
63	89 251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	3	11996		35988		35988	–	38867

					–		–		–	2879	

Раздел 5 Ограждение ОГ1 - 146,3 м. п. (59 секций)

64	90 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	4,1	14796,2 / 1231,65	2427,9 / 1048,5	60664 / 5050	9954 / 4299	45660 / –	8695 / 5549	74908
65	91 1107-0111-0112	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	146,3	4273,08 / 2768,42	1451,1 / 572,79	625152 / 405020	212296 / 83799	7836 / –	576806 / 96157	1298115
66	92 241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=59,000;	м	147,5	2323 / –		342643 / –		342643 / –	– / 27411	370054
67	93 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=59,000;	т	2,42431	435218 / –		1055103 / –		1055103 / –	– / 84408	1139511
68	94 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=59,000;	т	0,0236	439438		10371		10371	–	11201

					–		–		–	830	
69	95 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=59,000;	м3	2,655	33094 –		87865 –		87865 –	– 7029	94894
70	96 1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 % К=59,000;	м2	266,68	4943,75 500,23	16,05 6,83	1318399 133401	4280 1821	1180718 –	93303 112936	1524638
71	97 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	230,1	95,01 36,96	2,12 0,38	21862 8504	488 87	12870 –	5928 2223	30013
	Раздел 6 Ворота, калитка										
72	98 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,64	14796,2 1231,65	2427,9 1048,5	9470 788	1554 671	7127 –	1357 866	11693
73	99 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	40890,41 34247,2	6560,78 2700,16	40890 34247	6561 2700	82 –	43597 6759	91246
74	100 241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=2,000;	м	6	7458		44748		44748	–	48328

					–				–	3580	
75	101 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06432	435218 / –		27993 / –		27993 / –	– / 2239	30232
76	102 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00482	389901 / –		1879 / –		1879 / –	– / 150	2029
77	103 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06422	391464 / –		25140 / –		25140 / –	– / 2011	27151
78	104 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0032	578162 / –		1850 / –		1850 / –	– / 148	1998
79	105 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	5,6	4943,75 / 500,23	16,05 / 6,83	27685 / 2801	90 / 38	24794 / –	1959 / 2372	32016

80	106 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527 / –		1054 / –		1054 / –	– / 84	1138
81	107 223-502-0201	Навесы, прим.	шт.	4	527 / –		2108 / –		2108 / –	– / 169	2277
82	108 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	33094 / –		16547 / –		16547 / –	– / 1324	17871
83	109 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	5	95,01 / 36,96	2,12 / 0,38	475 / 185	11 / 2	280 / –	129 / 48	652
84	110 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,64	14796,2 / 1231,65	2427,9 / 1048,5	9470 / 788	1554 / 671	7127 / –	1357 / 866	11693
85	111 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	15593,66 / 15386	152,71 / 57,28	15594 / 15386	153 / 57	55 / –	18223 / 2705	36522
86	112 241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=2,000;	м	6	7458 / –		44748 / –		44748 / –	– / 3580	48328

87	113 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02892	435218 / –		12587 / –		12587 / –	– / 1007	13594
88	114 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	389901 / –		749 / –		749 / –	– / 60	809
89	115 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02043	391464 / –		7998 / –		7998 / –	– / 640	8638
90	116 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0032	578162 / –		1850 / –		1850 / –	– / 148	1998
91	117 1109-0501-0101	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	2,2	4943,75 / 500,23	16,05 / 6,83	10876 / 1101	35 / 15	9740 / –	770 / 932	12578

92	118	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
						–		–		–	84	
93	119	223-502-0201	Навесы, прим.	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
						–		–		–	84	
94	120	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	33094		16547		16547	–	17871
						–		–		–	1324	
95	121	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,3	95,01	2,12	124	3	73	34	171
						36,96	0,38	48	1	–	13	

Раздел 7 Ящик для песка

96	122	1109-0701-0107	Изготовление и монтаж металлоконструкций ящика для песка НР=69 %	т конструкций	0,05489	470637,53	163253,1	25833	8961	727	12103	40971
						294147	25422,9	16146	1395	–	3035	
97	123	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05489	1012960		55601		55601	–	60049
						–		–		–	4448	
98	124	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	1258,03	1,46	1258	1	176	866	2294
						1080,76	0,73	1081	1	–	170	

Раздел 8 Разметка парковки

99	125 1127-0903-0102	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная НР=108 % ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кэкс1=0,75; кмат1=0,75;	км линии	0,026	41909,27	8978,86	1090	233	777	168	1359
					3059,96	2929,75	80	76	–	101	

Раздел 9 Озеленение

100	126 1147-0102-0211	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88 %	яма	16	2734,37	710,39	43750	11366	–	32342	82179
					2023,98	272,98	32384	4368	–	6087	
101	127 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка НР=88 %	шт.	16	9493,37	2013,03	151894	32208	2601	112733	285797
					7317,79	688,81	117085	11021	–	21170	
102	128 254-102-2504	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	16	2600		41600		41600	–	44928
					–		–		–	3328	

103	129 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	м траншеи	142,5	600,19	–	85527	–	–	75264	173654
					600,19	–	85527	–	–	12863	
104	130 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88 %	м изгороди	142,5	816,61	126,24	116367	17989	278	90350	223254
					688,42	32,08	98100	4571	–	16537	
105	131 254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	142	1233		175086		175086	–	189093
					–		–		–	14007	
106	132 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	1244,6	380,52	12,83	473595	15968	–	406633	950646
					367,69	3,58	457627	4456	–	70418	
107	133 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 %	м2	1244,6	75,25	0,15	93656	187	–	82253	189982
					75,1	–	93469	–	–	14073	

108	134	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88 %	га	0,12446	1243592,96	6079,63	154778	757	153882	397	167589
						1113,33	2509,71	139	312	–	12414	

Итого	**61 207 799**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 779 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 060 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	342 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 850 029
- перевозка грузов, тенге	3 058
- накладные расходы, тенге	6 980 828
в т.ч. зарплата, тенге	628 273
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 533 910
Всего	**61 207 799**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	550 870
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	666 994
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 248 513**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**63 674 176**

НДС (12 %)	7 640
Итого	**71 315 077**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**67 751 990**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Руководитель: Рымбаев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт Бекбосынов А.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации)

Директор: Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016 "

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС и благоустройство 2-х этажного 20 кв. жилого дома в г.Саркан Сарканского района"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№17	02.06.2022г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)						в том числе НДС 12%	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 085 607,00	89 362 149,11						10 723 457,89	100 085 607,00
аванс	30 025 682,10								
итого к оплате									70 059 924,90

100 085 607.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Руководитель **Рымбаев М.М.**

Подрядчик:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор **Ахманов А.К.**

Технадзор:
ТОО"Мастер Металл Пласт"

Бекбосынов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
91ИКС20
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гадостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Подготовка территории строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17 от 02.06.2022года

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2022 года
на Подготовка территории строительства

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Демонтаж

1	1 1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР=84 %	м3 строительного объема	817,3	2487,75	765,59	2033238	625717	–	1377204	3683277
					1722,16	283,87	1407521	232007	–	272835	
2	2 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=84 %	м3	392,8	25834,71	11999	10147874	4713207	–	6333360	17799733
					13835,71	5359,08	5434667	2105047	–	1318499	
3	3 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	2127,78	170		361723		–	–	390661
					–		–		–	28938	
4	4 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км кстм=15;	т·км	2127,78	435		925584		–	–	999631
					–		–		–	74047	
5	5 1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	3	4084,95	2679,6	12255	8039	–	6401	20148
					1405,35	1261,72	4216	3785	–	1492	

6	6 1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР=80 %	опора	7	5015,55	3228,5	35109	22600	–	17556	56878
					1787,05	1348	12509	9436	–	4213	
7	7 1217-0101-0403	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	272	181,25	–	49300	–	–	35496	91580
					181,25	–	49300	–	–	6784	
8	8 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 50 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	122	207,82	–	25354	–	–	18255	47098
					207,82	–	25354	–	–	3489	
9	9 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,86074	917		789		–	–	852
					–		–		–	63	
10	10 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,375	933		3149		–	–	3401
					–		–		–	252	

11	11 411-103-0203	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км - транспортировка на склад заказчика 3 км kстм=3;	т·км	4,23574	552		2338		–	–	2525
					–		–		–	187	
12	12 414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,86074	917		789		–	–	852
					–		–		–	63	
13	13 414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	3,375	933		3149		–	–	3401
					–		–		–	252	

Раздел 2 Разборка асфальтового покрытия

14	14 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 % К=0,200;	м3 конструкции	3,6	4076,82	1751,82	14677	6307	–	11933	28739
					2325	744,3	8370	2679	–	2129	

15	15 414-104-0501							
		Мусор строительный (механизированная) . Погрузка К=2,500;	т	9	170	1530	–	–	1652
					–	–	–	122	
16	16 412-102-0115							
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=2,500; kстм=15;	т·км	9	780	7020	–	–	7582
					–	–	–	562	

Итого	**23 138 010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 941 937
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 375 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 352 954
- перевозка грузов, тенге	1 306 071
- накладные расходы, тенге	7 800 205
в т.ч. зарплата, тенге	702 018
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 713 927
Всего	**23 138 010**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	208 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	252 140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**471 968**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**24 070 360**
НДС (12 %)	2 888 443
Итого	**26 958 803**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**25 610 863**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Руководитель: _____ Рымбаев М.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор: _____ Ахманов А.К.

Технадзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт _____ Бекбосынов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гадостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Сети электроснабжения и освещения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 09.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2022 года
на .Сети электроснабжения и освещения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,7	13510,5	2427,9	36478	6555	26598	5725	45579
					1231,65	1048,5	3325	2831	–	3376	
2	2 1107-0101-0115	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	10077,97	1697,5	20156	3395	3058	17833	41028
					6851,25	705,19	13703	1410	–	3039	
3	3 225-204-1404	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 6.0	шт.	2	184681		369362		369362	–	398911
					–		–		–	29549	
4	4 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	49235,05	12717,08	49235	12717	13238	22288	77245
					23280,4	4580,37	23280	4580	–	5722	

5	5 515-102-0201(об)							
	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	6273529	6273529	–	–	6273529
				–	–	6273529	–	
6	6 515-101-0104(об)							
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	2	677142	1354284	–	–	1354284
				–	–	1354284	–	

7	7 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	10	10225,39	362,43	102254	3624	80360	14144	125710
					1827	137,49	18270	1375	–	9312	
8	8 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	35	985,26	30,89	34484	1081	24451	6700	44479
					255,78	10,08	8952	353	–	3295	
9	9 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	6,3	1799,5	–	11337	–	–	8163	21060
					1799,5	–	11337	–	–	1560	
10	10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	6,3	1115,99	–	7031	–	–	5062	13060
					1115,99	–	7031	–	–	967	

11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,3	228,21	108,76	1438	685	–	767	2381
					119,45	49,53	753	312	–	176	
12	12 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,3	107,19	90,6	675	571	20	166	908
					13,49	23,02	85	145	–	67	
13	13 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1849,62	107,16	3699	214	75	2521	6718
					1705,2	45,83	3410	92	–	498	
14	14 247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	32794		65588		65588	–	70835
					–		–		–	5247	

15	15 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	15	771,3	400,43	11570	6006	2166	4289	17128
					226,44	170,66	3397	2560	–	1269	
16	16 243-201-0103										
		Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,0051	428091		2183		2183	–	2358
					–		–		–	175	
17	17 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	89500		456		456	–	492
					–		–		–	36	

18	18 243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	142733		728		728	–	786
					–		–		–	58	

Раздел 2 Линия ВЛ3-10 кВ. Анкерная ж/б опора 10 кВ с РЛНД Ар10-1(н) 1 шт

19	19 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	21492,58	10771,6	21493	10772	902	11910	36075
					9819,16	5068,4	9819	5068	–	2672	
20	20 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	82290		164580		164580	–	177746
					–		–		–	13166	
21	21 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=2,000;	м3	0,1	13902,14	7205,04	1390	721	–	749	2310
					6697,1	2664,18	670	266	–	171	

22	22 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9631	19262	19262	–	20803
					–	–	–	1541	
23	23 290-000-1000(пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	9868,49	9868	9868	–	10657
					–	–	–	789	
24	24 290-000-2000(пл)	Траверса типа ТМ-2002	шт	1	28596,41	28596	28596	–	30884
					–	–	–	2288	
25	25 290-000-3000(пл)	Траверса типа ТМ-2003	шт	1	10115,3	10115	10115	–	10924
					–	–	–	809	
26	26 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385	1385	1385	–	1496
					–	–	–	111	
27	27 290-000-4000(пл)	Стяжка Г1	шт	2	8036,14	16072	16072	–	17358
					–	–	–	1286	
28	28 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00158	813201	1285	1285	–	1388
					–	–	–	103	
29	29 290-000-5000(пл)	Изолятор IF27	шт	1	8294,78	8295	8295	–	8959
					–	–	–	664	

30	30 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	1	53		53		53	–	57
					–		–		–	4	
31	31 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	0,66667	431		287		287	–	310
					–		–		–	23	
32	32 290-000-6000	Подвесной изолятор SML70/20	шт	6	15427		92562		92562	–	99967
					–		–		–	7405	
33	33 290-000-7000(пл)	Анкерный зажим DN-35 Rpi	шт	6	11066,99		66402		66402	–	71714
					–		–		–	5312	
34	34 290-000-8000	Зажим плашечный CD35	шт	3	678		2034		2034	–	2197
					–		–		–	163	
35	35 290-000-9000	Соединитель UU7-16	шт	6	2007		12042		12042	–	13005
					–		–		–	963	
36	36 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	1	7805,78	1178,76	7806	1179	966	4439	13225
					5661	504,13	5661	504	–	980	
37	37 290-000-1100(пл)	Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20	шт	1	39231,72		39232		39232	–	42371

					–		–		–	3139	
38	38 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	20569,64	5593,94	20570	5594	158	13789	37108
					14817,74	2418,23	14818	2418	–	2749	
39	39 515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243		122243		–	–	122243
					–		–		122243	–	
40	40 581-000-1200(пп)(об)	Привод ТУ 16-520.151-83 ПРНЗ-10У1	шт	1	7680,35		7680		–	–	7680
					–		–		7680	–	
41	41 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141		3141		3141	–	3392
					–		–		–	251	
42	42 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00074	813201		602		602	–	650
					–		–		–	48	

43	43 252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	1127 / –	6762 / –	6762 / –	– / 541	7303
44	44 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064 / –	15064 / –	15064 / –	– / 1205	16269
45	45 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048 / –	3048 / –	3048 / –	– / 244	3292
46	46 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909 / –	50727 / –	50727 / –	– / 4058	54785
47	47 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309 / –	2309 / –	2309 / –	– / 185	2494

48	48 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108		3324		3324	–	3590
					–		–		–	266	
49	49 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201		1201		1201	–	1297
					–		–		–	96	
50	50 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00287	408502		1172		1172	–	1266
					–		–		–	94	
51	51 290-000-1300(пл)	Зажим для переносного заземленияRPN 150+D	шт	3	11311,97		33936		33936	–	36651
					–		–		–	2715	
	Раздел 3 Линия ВЛ3-10 кВ. Промежуточная ж/б опора П10-1(н) - 5 шт										
52	52 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=5,000;	опора	5	10585,01	4658,67	52925	23293	4509	28866	88334

					5024,52	2191,81	25123	10959	–	6543	
53	53 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=5,000;	шт.	5	82290		411450		411450	–	444366
					–		–		–	32916	
54	54 252-207-0528	Траверса типа ТМ-2001, прим. К=5,000;	шт.	5	25216		126080		126080	–	136166
					–		–		–	10086	
55	55 290-000-1400(пл)	Хомут Х-51 К=5,000;	шт	5	1693,93		8470		8470	–	9148
					–		–		–	678	
56	56 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5,000;	шт.	5	1385		6925		6925	–	7479
					–		–		–	554	
57	57 290-000-5000	Изолятор IF27 К=5,000;	шт	15	8295		124425		124425	–	134379
					–		–		–	9954	
58	58 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) К=5,000;	шт.	15	53		795		795	–	859
					–		–		–	64	
59	59 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 К=5,000;	шт.	5	431		2155		2155	–	2327

					–		–		–	172	
60	60 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=5,000;	шт	5	678		3390		3390	–	3661
					–		–		–	271	
61	61 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=5,000;	комплект (3 фазы)	5	7805,78	1178,76	39029	5894	4830	22195	66122
					5661	504,13	28305	2521	–	4898	
62	62 290-000-1100	Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20 К=5,000;	шт	5	39232		196160		196160	–	211853
					–		–		–	15693	

Раздел 4 Линия ВЛ3-10 кВ. Углова анкерная ж/б опора УА10-1(н) - 2 шт

63	63 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;	опора	2	21492,58	10771,6	42985	21543	1804	23820	72149
					9819,16	5068,4	19638	10137	–	5344	
64	64 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=2,000;	шт.	4	82290		329160		329160	–	355493

					–		–		–	26333	
65	65 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=2,000;	м3	0,2	13902,14	7205,04	2780	1441	–	1498	4620
					6697,1	2664,18	1339	533	–	342	
66	66 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	3104		12416		12416	–	13409
					–		–		–	993	
67	67 290-000-1000	Крепление подкоса У1 К=2,000;	шт	4	9868		39472		39472	–	42630
					–		–		–	3158	
68	68 290-000-1500	Траверса типа ТМ-2005 К=2,000;	шт	2	49873		99746		99746	–	107726
					–		–		–	7980	
69	69 290-000-1600	Траверса типа ТМ-2004 К=2,000;	шт	2	6168		12336		12336	–	13323
					–		–		–	987	
70	70 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	1385		5540		5540	–	5983
					–		–		–	443	
71	71 290-000-4000	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	6	8036		48216		48216	–	52073
					–		–		–	3857	

72	72 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный К=2,000;	т	0,0033	813201 / –	2684 / –	2684 / –	– / 215	2899
73	73 290-000-5000	Изолятор IF27 К=2,000;	шт	6	8295 / –	49770 / –	49770 / –	– / 3982	53752
74	74 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) К=2,000;	шт.	6	53 / –	318 / –	318 / –	– / 25	343
75	75 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 К=2,000;	шт.	2	431 / –	862 / –	862 / –	– / 69	931
76	76 290-000-6000	Подвесной изолятор SML70/20 К=2,000;	шт	12	15427 / –	185124 / –	185124 / –	– / 14810	199934
77	77 290-000-7000	Анкерный зажим DN-35 Rpi К=2,000;	шт	12	11067 / –	132804 / –	132804 / –	– / 10624	143428
78	78 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=2,000;	шт	10	678 / –	6780 / –	6780 / –	– / 542	7322

79	79 290-000-9000	Соединитель UU7-16 К=2,000;	шт	12	2007		24084		24084	–	26011
					–		–		–	1927	
80	80 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=2,000;	комплект (3 фазы)	2	7805,78	1178,76	15612	2358	1932	8878	26449
					5661	504,13	11322	1008	–	1959	
81	81 290-000-1100	Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20 К=2,000;	шт	2	39232		78464		78464	–	84741
					–		–		–	6277	

Раздел 5 Линия ВЛЗ-10 кВ. Углова анкерная ж/б опора с оттяжкой УАо10-1(н) - 3 шт

82	82 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=3,000;	опора	3	21492,58	10771,6	64478	32315	2705	35730	108225
					9819,16	5068,4	29457	15205	–	8017	
83	83 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=3,000;	шт.	6	82290		493740		493740	–	533239
					–		–		–	39499	

84	84 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=3,000;	м3	0,3	13902,14	7205,04	4171	2162	–	2246	6930
					6697,1	2664,18	2009	799	–	513	
85	85 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=3,000;	шт.	6	9631		57786		57786	–	62409
					–		–		–	4623	
86	86 225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1 К=3,000;	шт.	3	18583		55749		55749	–	60209
					–		–		–	4460	
87	87 290-000-1700	Крепление подкоса У51 К=3,000;	шт	3	10010		30030		30030	–	32432
					–		–		–	2402	
88	88 290-000-1500	Траверса типа ТМ-2005 К=3,000;	шт	3	49873		149619		149619	–	161589
					–		–		–	11970	
89	89 290-000-1600	Траверса типа ТМ-2004 К=3,000;	шт	3	6168		18504		18504	–	19984
					–		–		–	1480	
90	90 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=3,000;	шт.	6	1385		8310		8310	–	8975
					–		–		–	665	

91	91 290-000-4000	Стяжка Г1 К=3,000;	шт	6	8036 / –	48216 / –	48216 / –	– / 3857	52073
92	92 290-000-1800	Оттяжка ОТ-25 К=3,000;	шт	3	13130 / –	39390 / –	39390 / –	– / 3151	42541
93	93 290-000-1900	Кронштейн У-15 К=3,000;	шт	3	8459 / –	25377 / –	25377 / –	– / 2030	27407
94	94 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный К=3,000;	т	0,00495	813201 / –	4025 / –	4025 / –	– / 322	4347
95	95 290-000-5000	Изолятор IF27 К=3,000;	шт	9	8295 / –	74655 / –	74655 / –	– / 5972	80627
96	96 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) К=3,000;	шт.	9	53 / –	477 / –	477 / –	– / 38	515
97	97 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 К=3,000;	шт.	3	431 / –	1293 / –	1293 / –	– / 103	1396
98	98 290-000-6000	Подвесной изолятор SML70/20 К=3,000;	шт	18	15427	277686	277686	–	299901

						–		–		–	22215	
99	99 290-000-7000	Анкерный зажим DN-35 Rpi К=3,000;	шт	18	11067		199206		199206	–	215142
					–		–		–	15936	
100	100 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=3,000;	шт	15	678		10170		10170	–	10984
					–		–		–	814	
101	101 290-000-9000	Соединитель UU7-16 К=3,000;	шт	18	2007		36126		36126	–	39016
					–		–		–	2890	
102	102 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=3,000;	комплект (3 фазы)	3	7805,78	1178,76	23417	3536	2898	13316	39672
					5661	504,13	16983	1512	–	2939	
103	103 290-000-1100	Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20 К=3,000;	шт	3	39232		117696		117696	–	127112
					–		–		–	9416	

Раздел 6 Линия ВЛ3-10/0,4 кВ. Промежуточная ж/б опора П10/0,4-1 - 7 шт

104	104 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=7,000;	опора	7	10585,01	4658,67	74095	32611	6313	40412	123668
					5024,52	2191,81	35172	15343	–	9161	

105	105 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=7,000;	шт.	7	82290 / –	576030 / –	576030 / –	– / 46082	622112
106	106 252-207-0528	Траверса типа ТМ-2001 К=7,000;	шт.	7	25216 / –	176512 / –	176512 / –	– / 14121	190633
107	107 290-000-1400	Хомут Х-51 К=7,000;	шт	7	1694 / –	11858 / –	11858 / –	– / 949	12807
108	108 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=7,000;	шт.	7	1385 / –	9695 / –	9695 / –	– / 776	10471
109	109 290-000-5000	Изолятор IF27 К=7,000;	шт	21	8295 / –	174195 / –	174195 / –	– / 13936	188131
110	110 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) К=7,000;	шт.	21	53 / –	1113 / –	1113 / –	– / 89	1202
111	111 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 К=7,000;	шт.	7	431 / –	3017 / –	3017 / –	– / 241	3258

112	112 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=7,000;	шт	7	678		4746		4746	–	5126
					–		–		–	380	
113	113 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=7,000;	комплект (3 фазы)	7	7805,78	1178,76	54640	8251	6762	31072	92569
					5661	504,13	39627	3529	–	6857	
114	114 290-000-1100	Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20 К=7,000;	шт	7	39232		274624		274624	–	296594
					–		–		–	21970	
115	115 290-000-2100	Крюк CF 16 К=7,000;	шт	7	2606		18242		18242	–	19701
					–		–		–	1459	
116	116 290-000-2200	Поддерживающий зажим RSP 25/120 К=7,000;	шт	7	3096		21672		21672	–	23406
					–		–		–	1734	
117	117 261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=7,000;	шт.	0,28	640		179		179	–	193

						–		–		–	14	
118	118 290-000-2300	Бугель NB 20 К=7,000;	шт	14		202		2828		2828	–	3054
						–		–		–	226	
119	119 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=7,000;	шт	7		678		4746		4746	–	5126
						–		–		–	380	
120	120 290-000-2400	Ответвительный зажим Р 70 К=7,000;	шт	7		2359		16513		16513	–	17834
						–		–		–	1321	
121	121 290-000-2500	Ответвительный зажим Р 71 К=7,000;	шт	7		1953		13671		13671	–	14765
						–		–		–	1094	

Раздел 7 Линия ВЛЗ-10/0,4 кВ. Угловая промежуточная ж/б опора УП10/0,4-1 - 1 шт

122	122 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	1	10585,01	4658,67	10585	4659	902	5774	17668
					5024,52	2191,81	5025	2192	–	1309	
123	123 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	82290		82290		82290	–	88873
					–		–		–	6583	

124	124 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 %	м3	0,05	13902,14	7205,04	695	360	–	374	1155
					6697,1	2664,18	335	133	–	86	
125	125 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	3104		3104		3104	–	3352
					–		–		–	248	
126	126 225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	1	17550		17550		17550	–	18954
					–		–		–	1404	
127	127 252-207-0528	Траверса типа ТМ-2001	шт.	1	25216		25216		25216	–	27233
					–		–		–	2017	
128	128 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385		2770		2770	–	2992
					–		–		–	222	
129	129 290-000-4000(пл)	Стяжка Г1	шт	2	8036,14		16072		16072	–	17358
					–		–		–	1286	
130	130 290-000-1400(пл)	Хомут Х-51	шт	2	1693,93		3388		3388	–	3659
					–		–		–	271	
131	131 290-000-1800(пл)	Оттяжка ОТ-25	шт	1	13129,76		13130		13130	–	14180

											1050	
						–		–		–		
132	132 290-000-1900(пл)	Кронштейн У-15	шт	1	8458,71		8459		8459		–	9136
						–		–		–	677	
133	133 290-000-5000(пл)	Изолятор IF27	шт	3	8294,78		24884		24884		–	26875
						–		–		–	1991	
134	134 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	53		159		159		–	172
						–		–		–	13	
135	135 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	1	431		431		431		–	465
						–		–		–	34	
136	136 290-000-8000(пл)	Зажим плашечный CD35	шт	2	678,48		1357		1357		–	1466
						–		–		–	109	
137	137 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	1	7805,78	1178,76	7806	1179	966		4439	13225
					5661	504,13	5661	504	–		980	
138	138 290-000-1100(пл)	Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20	шт	1	39231,72		39232		39232		–	42371
						–		–		–	3139	

139	139 290-000-2100(пл)	Крюк CF 16	шт	1	2606,46	2606	2606	–	2814
					–	–	–	208	
140	140 290-000-2200(пл)	Поддерживающий зажим RSP 25/120	шт	1	3096,43	3096	3096	–	3344
					–	–	–	248	
141	141 261-107-0492								
		Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,04	640	26	26	–	28
					–	–	–	2	
142	142 290-000-2300(пл)	Бугель NB 20	шт	2	202,18	404	404	–	436
					–	–	–	32	
143	143 290-000-8000(пл)	Зажим плашечный CD35	шт	1	678,48	678	678	–	732
					–	–	–	54	
144	144 290-000-2400(пл)	Ответвительный зажим P 70	шт	1	2358,75	2359	2359	–	2548
					–	–	–	189	
145	145 290-000-2500(пл)	Ответвительный зажим P 71	шт	1	1952,57	1953	1953	–	2109
					–	–	–	156	

Раздел 8 Линия ВЛЗ-10/0,4 кВ. Анкерная ж/б опора 10 кВ с РЛНД Ар10/0,4-3(н) 2 шт

146	146 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;	опора	2	21492,58	10771,6	42985	21543	1804	23820	72149
					9819,16	5068,4	19638	10137	–	5344	
147	147 225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А К=2,000;	шт.	4	89858		359432		359432	–	388187
					–		–		–	28755	
148	148 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=2,000;	м3	0,2	13902,14	7205,04	2780	1441	–	1498	4620
					6697,1	2664,18	1339	533	–	342	
149	149 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	9631		38524		38524	–	41606
					–		–		–	3082	
150	150 290-000-1700	Крепление подкоса У51 К=2,000;	шт	2	10010		20020		20020	–	21622
					–		–		–	1602	
151	151 290-000-2000	Траверса типа ТМ-2002 К=2,000;	шт	2	28596		57192		57192	–	61767

					–	–	–	4575	
152	152 290-000-3000	Траверса типа ТМ-2003 К=2,000;	шт	2	10115	20230	20230	–	21848
					–	–	–	1618	
153	153 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	1385	2770	2770	–	2992
					–	–	–	222	
154	154 290-000-4000	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	8036	32144	32144	–	34716
					–	–	–	2572	
155	155 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный К=2,000;	т	0,00316	813201	2570	2570	–	2776
					–	–	–	206	
156	156 290-000-5000	Изолятор IF27 К=2,000;	шт	2	8295	16590	16590	–	17917
					–	–	–	1327	
157	157 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) К=2,000;	шт.	2	53	106	106	–	114
					–	–	–	8	
158	158 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 К=2,000;	шт.	1,33334	431	575	575	–	621
					–	–	–	46	

159	159 290-000-6000	Подвесной изолятор SML70/20 К=2,000;	шт	12	15427 / –		185124 / –		185124 / –	– / 14810	199934
160	160 290-000-7000	Анкерный зажим DN-35 Rpi К=2,000;	шт	12	11067 / –		132804 / –		132804 / –	– / 10624	143428
161	161 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=2,000;	шт	6	678 / –		4068 / –		4068 / –	– / 325	4393
162	162 290-000-9000	Соединитель UU7-16 К=2,000;	шт	12	2007 / –		24084 / –		24084 / –	– / 1927	26011
163	163 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=2,000;	комплект (3 фазы)	2	7805,78 / 5661	1178,76 / 504,13	15612 / 11322	2358 / 1008	1932 / –	8878 / 1959	26449
164	164 290-000-1100	Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20 К=2,000;	шт	2	39232 / –		78464 / –		78464 / –	– / 6277	84741
165	165 290-000-2100	Крюк CF 16 К=2,000;	шт	2	2606 / –		5212 / –		5212 / –	– / 417	5629

166	166 290-000-2200	Поддерживающий зажим RSP 25/120 К=2,000;	шт	2	3096	6192	6192	–	6687
					–	–	–	495	
167	167 261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=2,000;	шт.	0,08	640	51	51	–	55
					–	–	–	4	
168	168 290-000-2300	Бугель NB 20 К=2,000;	шт	4	202	808	808	–	873
					–	–	–	65	
169	169 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=2,000;	шт	2	678	1356	1356	–	1464
					–	–	–	108	
170	170 290-000-2400	Ответвительный зажим Р 70 К=2,000;	шт	2	2359	4718	4718	–	5095
					–	–	–	377	
171	171 290-000-2500	Ответвительный зажим Р 71 К=2,000;	шт	2	1953	3906	3906	–	4218
					–	–	–	312	

Раздел 9 Линия ВЛЗ-10 кВ. Концевая анкерная ж/б опора 10 кВ с РЛНД Крм10-1(н) 2 шт

172	172 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;	опора	2	21492,58	10771,6	42985	21543	1804	23820	72149
					9819,16	5068,4	19638	10137	–	5344	
173	173 225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А К=2,000;	шт.	4	89858		359432		359432	–	388187
					–		–		–	28755	
174	174 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=2,000;	м3	0,2	13902,14	7205,04	2780	1441	–	1498	4620
					6697,1	2664,18	1339	533	–	342	
175	175 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	9631		38524		38524	–	41606
					–		–		–	3082	
176	176 252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	29369		58738		58738	–	63437

					–	–	–	4699	
177	177 252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	2586	10344	10344	–	11172
					–	–	–	828	
178	178 252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	1386	2772	2772	–	2994
					–	–	–	222	
179	179 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	2	1662	3324	3324	–	3590
					–	–	–	266	
180	180 290-000-2600	Болт Б-5 К=2,000;	шт	2	1093	2186	2186	–	2361
					–	–	–	175	
181	181 290-000-1700	Крепление подкоса У51 К=2,000;	шт	2	10010	20020	20020	–	21622
					–	–	–	1602	
182	182 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	12	1385	16620	16620	–	17950
					–	–	–	1330	
183	183 290-000-4000	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	8036	32144	32144	–	34716

					–	–	–	2572	
184	184 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	15064	30128	30128	–	32538
					–	–	–	2410	
185	185 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	3048	6096	6096	–	6584
					–	–	–	488	
186	186 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	2309	4618	4618	–	4987
					–	–	–	369	
187	187 290-000-2900	Вал привода РА 6 К=2,000;	шт	4	13479	53916	53916	–	58229
					–	–	–	4313	
188	188 290-000-2700	Кронштейн Р2 К=2,000;	шт	6	2368	14208	14208	–	15345
					–	–	–	1137	
189	189 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	3141	6282	6282	–	6785
					–	–	–	503	
190	190 290-000-2800	Кронштейн КМ-2 К=2,000;	шт	2	8326	16652	16652	–	17984

						–		–		–	1332
191	191 252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	6	1108		6648		6648	–	7180
					–		–		–	532	
192	192 252-207-3914	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	1108		4432		4432	–	4787
					–		–		–	355	
193	193 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	8	1108		8864		8864	–	9573
					–		–		–	709	
194	194 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	6	1201		7206		7206	–	7782
					–		–		–	576	
195	195 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 % К=2,000;	комплект	2	20569,64	5593,94	41139	11188	316	27577	74213
					14817,74	2418,23	29635	4836	–	5497	

196	196 515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) К=2,000;	шт.	2	122243		244486		–	–	244486
					–		–		244486	–	
197	197 581-000-1200(об)	Привод ТУ 16-520.151-83 ПРНЗ-10У1 К=2,000;	шт	2	7680		15360		–	–	15360
					–		–		15360	–	
198	198 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=2,000;	комплект (3 фазы)	2	7805,78	1178,76	15612	2358	1932	8878	26449
					5661	504,13	11322	1008	–	1959	
199	199 515-301-1102(об)	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п) К=2,000;	шт.	6	21514		129084		–	–	129084
					–		–		129084	–	
200	200 290-000-5000	Изолятор IF27 К=2,000;	шт	8	8295		66360		66360	–	71669
					–		–		–	5309	
201	201 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) К=2,000;	шт.	8	53		424		424	–	458

202	202 290-000-3100	Зажим ПВ 2-2 К=2,000;	шт	18	–	–	–	34	
					597	10746	10746	–	11606
203	203 252-206-0401				–	–	–	860	
		Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 70-7 К=2,000;	шт.	6	2389	14334	14334	–	15481
204	204 252-206-0501				–	–	–	1147	
		Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 К=2,000;	шт.	12	1025	12300	12300	–	13284
205	205 252-204-0802				–	–	–	984	
		Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 К=2,000;	шт.	4	444	1776	1776	–	1918
					–	–	–	142	

206	206 243-902-0407	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 16-12 К=2,000;	100 шт.	0,04	1927	77	77	–	83
					–	–	–	6	
207	207 243-701-0603	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35 К=2,000;	км	0,018	600538	10810	10810	–	11675
					–	–	–	865	
208	208 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,002	951092	1902	1902	–	2054
					–	–	–	152	

209	209 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный К=2,000;	т	0,0017	813201	1382	1382	–	1493
					–	–	–	111	
210	210 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 К=2,000;	шт.	2,66666	431	1149	1149	–	1241
					–	–	–	92	
211	211 290-000-6000	Подвесной изолятор SML70/20 К=2,000;	шт	6	15427	92562	92562	–	99967
					–	–	–	7405	
212	212 290-000-3200	Анкерный зажим DN-70 Rpi К=2,000;	шт	6	12426	74556	74556	–	80520
					–	–	–	5964	
213	213 290-000-8000	Зажим плашечный CD35 К=2,000;	шт	10	678	6780	6780	–	7322
					–	–	–	542	
214	214 290-000-9000	Соединитель UU7-16 К=2,000;	шт	6	2007	12042	12042	–	13005
					–	–	–	963	
215	215 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00506	408502	2067	2067	–	2232
					–	–	–	165	

216	216 290-000-1300	Зажим для переносного заземленияRPN 150+D К=2,000;	шт	6	11312		67872		67872	–	73302
					–		–		–	5430	

Раздел 10 Линия ВЛ3-10 кВ. Анкерная ж/б опора 10/0,4 кВ с РЛНД Ар10/0,4-3(н) 1 шт

217	217 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	21492,58	10771,6	21493	10772	902	11910	36075
					9819,16	5068,4	9819	5068	–	2672	
218	218 225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	89858		179716		179716	–	194093
					–		–		–	14377	
219	219 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=2,000;	м3	0,1	13902,14	7205,04	1390	721	–	749	2310
					6697,1	2664,18	670	266	–	171	
220	220 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9631		19262		19262	–	20803
					–		–		–	1541	

221	221 291-550-1000	Крепление подкоса У51	шт	1	10010	10010	10010	–	10811
					–	–	–	801	
222	222 290-000-2000	Траверса типа ТМ-2002	шт	1	28596	28596	28596	–	30884
					–	–	–	2288	
223	223 290-000-3000	Траверса типа ТМ-2003	шт	1	10115	10115	10115	–	10924
					–	–	–	809	
224	224 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385	1385	1385	–	1496
					–	–	–	111	
225	225 290-000-4000	Стяжка Г1	шт	2	8036	16072	16072	–	17358
					–	–	–	1286	
226	226 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00158	813201	1285	1285	–	1388
					–	–	–	103	
227	227 290-000-5000	Изолятор IF27	шт	1	8295	8295	8295	–	8959
					–	–	–	664	
228	228 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	1	53	53	53	–	57
					–	–	–	4	
229	229 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	0,66667	431	287	287	–	310

230	230 290-000-6000					–		–		–	23	
		Подвесной изолятор SML70/20	шт	6	15427		92562		92562	–		99967
231	231 290-000-7000					–		–		–	7405	
		Анкерный зажим DN-35 Rpi	шт	6	11067		66402		66402	–		71714
232	232 290-000-8000					–		–		–	5312	
		Зажим плашечный CD35	шт	3	678		2034		2034	–		2197
233	233 290-000-9000					–		–		–	163	
		Соединитель UU7-16	шт	6	2007		12042		12042	–		13005
234	234 1308-0103-1501					–		–		–	963	
		Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	1	7805,78	1178,76	7806	1179	966	4439		13225
235	235 290-000-1100				5661	504,13	5661	504	–	980		
		Комплект разрядника ТУ 3414-001-45533350-2009 MCR-20	шт	1	39232		39232		39232	–		42371
236	236 1133-0208-0103					–		–		–	3139	
		Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	20569,64	5593,94	20570	5594	158	13789		37108
					14817,74	2418,23	14818	2418	–	2749		

237	237 515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243	122243	–	–	122243
					–	–	122243	–	
238	238 581-000-1200(об)	Привод ТУ 16-520.151-83 ПРНЗ-10У1	шт	1	7680	7680	–	–	7680
					–	–	7680	–	
239	239 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141	3141	3141	–	3392
					–	–	–	251	
240	240 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00074	813201	602	602	–	650
					–	–	–	48	
241	241 252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	1127	6762	6762	–	7303

242	242 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– / 15064	– / 15064	– / 15064	541 / –	16269
243	243 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– / 3048	– / 3048	– / 3048	1205 / –	3292
244	244 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	– / 16909	– / 50727	– / 50727	244 / –	54785
245	245 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– / 2309	– / 2309	– / 2309	4058 / –	2494
246	246 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	– / 1108	– / 3324	– / 3324	185 / –	3590
247	247 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	– / 1201	– / 1201	– / 1201	266 / –	1297

248	248 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00287	– / 408502	– / 1172	– / 1172	96 / –	1266
249	249 290-000-1300	Зажим для переносного заземленияRPN 150+D	шт	3	– / 11312	– / 33936	– / 33936	94 / –	36651
250	250 290-000-2100	Крюк CF 16	шт	1	– / 2606	– / 2606	– / 2606	2715 / –	2814
251	251 252-203-0201	Зажим натяжной 4/35, прим.	шт.	1	– / 3560	– / 3560	– / 3560	208 / –	3845
252	252 261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,04	– / 640	– / 26	– / 26	285 / –	28
253	253 290-000-2300	Бугель NB 20	шт	2	– / 202	– / 404	– / 404	2 / –	436
254	254 290-000-8000	Зажим плашечный CD35	шт	1	– / 678	– / 678	– / 678	32 / –	732

255	255 290-000-2400	Ответвительный зажим Р 70	шт	1	–	–	–	54	
					2359	2359	2359	–	2548
256	256 290-000-2500	Ответвительный зажим Р 71	шт	1	–	–	–	189	
					1953	1953	1953	–	2109

Раздел 11 Линия ВЛЗ-10 кВ. Проводниковые изделия

257	258 243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,768	–	–	–	91875	
					414898	1148438	1148438	–	1240313

Раздел 13 Кабельная линия 10 кВ

258	273 241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	47	1335	62745	62745	–	67765
					–	–	–	5020	
259	277 243-128-0708	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х70/35 (мк)-10	км	0,207	6274821	1298888	1298888	–	1402799
					–	–	–	103911	
260	280 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,748	59834	44756	44756	–	48336
					–	–	–	3580	

261	282 243-903-3402	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H4-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	2	137744 / –	275488 / –	275488 / –	– / 22039	297527
262	283 243-903-3402	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H4-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	2	137744 / –	275488 / –	275488 / –	– / 22039	297527

Раздел 14 Кабельная линия 0,4 кВ

263	293	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	64	1335	85440	85440	–	92275
						–	–	–	6835	
264	295	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	40	1335	53400	53400	–	57672
						–	–	–	4272	
265	297	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм x 60 мм	м	24	1486	35664	35664	–	38517
						–	–	–	2853	
266	298	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957	1957	1957	–	2114
						–	–	–	157	

267	300 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	128	66	8448	8448	–	9124
					–	–	–	676	
268	307 243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,124	952755	118142	118142	–	127593
					–	–	–	9451	
269	308 243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,17	3776507	642006	642006	–	693366
					–	–	–	51360	

270	311 243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10838 / –	43352 / –	43352 / –	– / 3468	46820
271	312 243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13658 / –	54632 / –	54632 / –	– / 4371	59003

Раздел 15 Кабельная линия уличного освещения

272	322 241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	87	1335	116145	116145	–	125437
					–	–	–	9292	
273	324 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	515	66	33990	33990	–	36709
					–	–	–	2719	
274	326 243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	5	466	2330	2330	–	2516
					–	–	–	186	
275	330 243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,627	524033	328569	328569	–	354855
					–	–	–	26286	

Раздел 16 Опоры наружного освещения Н=3 м - 35 шт

276	333 298-000-0000	Опора несиловая торшерная прямостоячная трубчатая НП-3,0/4,0-02-ц К=35,000;	шт	35	75125	2629375	2629375	–	2839725
					–	–	–	210350	
277	335 252-207-3980	Разветвительная коробка У994 К=35,000;	шт.	35	738	25830	25830	–	27896
					–	–	–	2066	
278	337 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=35,000;	м	105	239	25095	25095	–	27103
					–	–	–	2008	
279	340 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=35,000;	км	0,14	460164	64423	64423	–	69577
					–	–	–	5154	
280	342 247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=35,000;	шт.	35	72014	2520490	2520490	–	2722129

					–	–	–	201639	

Раздел 17 Установка светильников типа Керемет 90 на опорах ВЛЗ-10 кВ 7 шт

281	346 247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67 К=7,000;	шт.	7	39209	274463	274463	–	296420
					–	–	–	21957	
282	348 261-301-0219	Кронштейн КР-2м К=7,000;	кг	9,8	708	6938	6938	–	7493
					–	–	–	555	
283	349 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=7,000;	м	18,2	647	11775	11775	–	12717
					–	–	–	942	
284	350 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=7,000;	шт.	14	175	2450	2450	–	2646
					–	–	–	196	
285	351 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=7,000;	шт.	21	2097	44037	44037	–	47560
					–	–	–	3523	

286	353	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=7,000;	км	0,0315	105369 / –	3319 / –	3319 / –	– / 266	3585

Раздел 18 Подвеска проводов СИП

287	355	243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,122	1291369 / –	157547 / –	157547 / –	– / 12604	170151

288	357	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,272	450441 / –	122520 / –	122520 / –	– / 9802	132322
		Раздел 19 Заземление модульных конструкций								
289	361	261-301-0219	Метизы	кг	3	708 / –	2124 / –	2124 / –	– / 170	2294
290	362	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	30	175 / –	5250 / –	5250 / –	– / 420	5670
291	363	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	45	647 / –	29115 / –	29115 / –	– / 2329	31444

292	365 515-301-0269(об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601-3474, прим.	шт.	1	125519	125519	–	–	125519
					–	–	125519	–	
	Раздел 21 Ответвление УОП 2 шт								
293	367 290-000-1500	Траверса типа ТМ-2005 К=2,000;	шт	2	49873	99746	99746	–	107726
					–	–	–	7980	
294	368 290-000-4000	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	2	8036	16072	16072	–	17358
					–	–	–	1286	
295	369 290-000-5000	Изолятор IF27 К=2,000;	шт	6	8295	49770	49770	–	53752
					–	–	–	3982	
296	370 252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 К=2,000;	шт.	2	431	862	862	–	931
					–	–	–	69	
297	371 290-000-9000	Соединитель UU7-16 К=2,000;	шт	6	2007	12042	12042	–	13005
					–	–	–	963	

Итого	**31 059 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	469 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	272 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 772 160
- оборудование, тенге	8 402 108

- накладные расходы, тенге	464 021
в т.ч. зарплата, тенге	41 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 678 301
Всего	**31 059 149**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	203 913
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	246 898
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**462 157**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**31 972 117**
НДС (12 %)	3 836 654
Итого	**35 808 771**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**34 018 332**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского рай

Руководитель: _____ Рымбаев М.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор: _____ Ахманов А.К.

Технадзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт _____ Бекбосынов А.Б.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гадостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17 от 09.06.2022года

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2022 года
на .Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	172,8	522,19	522,19	90234	90234	–	21090	120230
					–	169,51	–	29291	–	8906	
2	2 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	345,6	194,04	194,04	67060	67060	–	12009	85395
					–	48,26	–	16679	–	6326	
3	3 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	57,6	269,92	269,92	15547	15547	–	2784	19797
					–	67,13	–	3867	–	1466	

4	4 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях.Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	33,868	269,92	269,92	9142	9142	–	1637	11641
					–	67,13	–	2274	–	862	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	212,99664	342,96	342,96	73049	73049	–	19562	100020
					–	127,56	–	27170	–	7409	
6	6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	319,49496	43,36	43,36	13853	13853	–	3000	18201
					–	13,04	–	4166	–	1348	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	566,3596	228,21	108,76	129249	61597	–	68907	214008

					119,45	49,53	67652	28052	–	15852	
8	8 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	566,3596	107,19	90,6	60708	51312	1756	14888	81644
					13,49	23,02	7640	13038	–	6048	
9	9 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,6404	93,71	93,71	903	903	–	176	1165
					–	25,29	–	244	–	86	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,94	11632,87	202,09	10935	190	9356	1436	13361
					1477,98	66,05	1389	62	–	990	

Раздел 2 Наружные сети водоснабжения жилого дома В1

11	11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,018	430444,88	107377,3	7748	1933	29	6330	15204
					321484	33698,1	5787	607	–	1126	

12	12 241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм К=1,010;	м	18,18	446		8108		8108	–	8757
					–		–		–	649	
13	13 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,018	83771,57	–	1508	–	43	1450	3195
					81370	–	1465	–	–	237	
14	14 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	1,8	106,09	2,12	191	4	121	47	257
					36,96	0,38	67	1	–	19	
15	15 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	1,8	179,86	3,35	324	6	231	61	416
					48,31	0,57	87	1	–	31	
16	16 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,017	1735708,62	699695,84	29507	11895	2093	19688	53131
					912870	256950,05	15519	4368	–	3936	

17	17 241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	17	11153		189601		189601	–	204769
					–		–		–	15168	
18	18 1122-0601-0307										
		Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,017	4947959,76	342791,95	84115	5827	68256	11081	102812
					590121	68319,25	10032	1161	–	7616	
19	19 1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,327; ктрм1=0,327; кэкс1=0,327; кмат1=0,327;	футляр	1	13742,17	1599,01	13742	1599	7691	4438	19634
					4452,09	30,85	4452	31	–	1454	
20	20 1122-1001-0103										
		Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	55385,61	250,25	55386	250	52260	2957	63010
					2875,6	110,53	2876	111	–	4667	

21	21 1134-0201-0804	Установка указателя НР=76 %	шт.	1	930,25	–	930	–	–	707	1768
					930,25	–	930	–	–	131	
22	22 248-304-0101	Флуоресцентный указатель пожарных гидрантов, прим.	шт.	1	831		831		831	–	897
					–		–		–	66	
23	23 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,072	103458,85	18713,13	7449	1347	2382	4151	12528
					51666	6564,59	3720	473	–	928	
24	24 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	1	151884		151884		151884	–	164035
					–		–		–	12151	
25	25 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка футляра НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	1735708,62	699695,84	694	280	49	463	1250
					912870	256950,05	365	103	–	93	

26	26 241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм К=2,000;	м	0,4	11153		4461		4461	–	4818
					–		–		–	357	
27	27 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	4947959,76	342791,95	1979	137	1606	260	2418
					590121	68319,25	236	27	–	179	
28	28 1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=2,000; ктрр1=0,327; ктрм1=0,327; кэкс1=0,327; кмат1=0,327;	футляр	2	13742,17	1599,01	27484	3198	15382	8876	39269
					4452,09	30,85	8904	62	–	2909	

29	29 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 177 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,0002	1554112,1 / 778320	663657,56 / 239371,49	311 / 156	133 / 48	22 / –	202 / 41	554
30	30 241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 177,8х4,0 мм	м	0,2	9643 / –		1929 / –		1929 / –	– / 154	2083
31	31 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 177 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0002	4018665,57 / 507906	295805,2 / 58875,18	804 / 102	59 / 12	643 / –	113 / 73	990
32	32 1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,213; ктрм1=0,213; кэкс1=0,213; кмат1=0,213;	футляр	1	8951,34	1041,56	8951	1042	5010	2891	12789

				2899,99	20,1	2900	20	–	947	
33	33 1122-0801-0105									
		Фасонные части стальные сварные. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,02663	1372645,05	642465,72	36554	17109	659	24186	65599
					705451,2	211932,69	18786	5644	–	4859	
34	34 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	110		110		110	–	119
					–		–		–	9	
35	35 241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-50х5,0 мм	шт.	1	6080		6080		6080	–	6566
					–		–		–	486	
36	36 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	–	1043
					–		–		–	77	

37	37 241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	2067		413		413	–	446
					–		–		–	33	
38	38 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	6714		6714		6714	–	7251
					–		–		–	537	
39	39 1122-0801-0201	Втулка. Установка НР=99 %	шт.	3	1890,27	1171,98	5671	3516	–	3197	9577
					718,29	358,07	2155	1074	–	709	
40	40 241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3259		6518		6518	–	7039
					–		–		–	521	
41	41 241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	826		826		826	–	892

					–		–		–	66	
42	42 241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1356		1356		1356	–	1464
					–		–		–	108	
43	43 241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	3657		7314		7314	–	7899
					–		–		–	585	
44	44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	1	1890,27	1171,98	1890	1172	–	1065	3191
					718,29	358,07	718	358	–	236	
45	45 241-210-0610	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63 мм	шт.	1	4087		4087		4087	–	4414
					–		–		–	327	
46	46 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	9	791,94	42,12	7127	379	251	6432	14644
					721,92	–	6497	–	–	1085	

47	47 1122-1201-0105										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	2312,87	159,71	9251	639	491	8115	18755
					2030,4	18,87	8122	75	–	1389	
48	48 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	1214		10926		10926	–	11800
					–		–		–	874	
49	49 241-116-0112										
		Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	3657		14628		14628	–	15798
					–		–		–	1170	
50	50 1116-0901-0201										
		Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	23271,04	398,42	23271	398	12584	10183	36130
					10288,55	102,44	10289	102	–	2676	
51	51 244-301-0505	Счетчик холодной воды DN 32	шт.	1	36778		36778		36778	–	39720
					–		–		–	2942	

52	52 244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	18880 / –		18880 / –		18880 / –	– / 1510	20390
53	53 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка HP=98 %	фильтр	1	1596,45 / 1370,25	204,42 / 59,04	1596 / 1370	204 / 59	22 / –	1400 / 240	3236
54	54 242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352 / –		6352 / –		6352 / –	– / 508	6860

55	55 242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	39658 / –	118974 / –	118974 / –	– / 9518	128492
56	56 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051 / –	1051 / –	1051 / –	– / 84	1135
57	57 241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	403	806	806	–	870

					–		–		–	64	
58	58 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50мм. Приварка НР=99 %	фланец	10	791,94	42,12	7919	421	279	7147	16271
					721,92	–	7219	–	–	1205	
59	59 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1214		7284		7284	–	7867
					–		–		–	583	
60	60 241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	879		3516		3516	–	3797
					–		–		–	281	
61	61 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	–	1043
					–		–		–	77	

62	62 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	5995,92	2996,41	5996	2996	214	3790	10569
					2785,9	1042,29	2786	1042	–	783	

Раздел 3 Наружные сети водоснабжения котельной В1

63	63 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,076	406680,82	94976,58	30908	7218	76	25624	61055
					310708	29860,64	23614	2269	–	4523	
64	64 241-201-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x2,4 мм К=1,010;	м	76,76	292		22414		22414	–	24207
					–		–		–	1793	
65	65 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,076	83771,57	–	6367	–	183	6122	13488
					81370	–	6184	–	–	999	

66	66 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	1,4	106,09	2,12	149	3	94	37	201
					36,96	0,38	52	1	–	15	
67	67 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	1,4	179,86	3,35	252	5	179	48	324
					48,31	0,57	68	1	–	24	
68	68 1134-0201-0804	Установка указателя НР=76 %	шт.	1	930,25	–	930	–	–	707	1768
					930,25	–	930	–	–	131	
69	69 248-304-0101	Флуоресцентный указатель пожарных гидрантов, прим.	шт.	1	831		831		831	–	897
					–		–		–	66	
70	70 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка футляра НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	1735708,62	699695,84	694	280	49	463	1250
					912870	256950,05	365	103	–	93	

71	71 241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм К=2,000;	м	0,4	11153		4461		4461	–	4818
					–		–		–	357	
72	72 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	4947959,76	342791,95	1979	137	1606	260	2418
					590121	68319,25	236	27	–	179	
73	73 1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=2,000; ктрр1=0,327; ктрм1=0,327; кэкс1=0,327; кмат1=0,327;	футляр	2	13742,17	1599,01	27484	3198	15382	8876	39269
					4452,09	30,85	8904	62	–	2909	

74	74 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,0002	1137920,03	304155,39	228	61	18	170	430
					745200	115245,92	149	23	–	32	
75	75 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	6714		1343		1343	–	1450
					–		–		–	107	
76	76 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0002	3063194,09	261588,55	613	52	467	104	774
					467712	53852,55	94	11	–	57	
77	77 1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,198; ктрм1=0,198; кэкс1=0,198; кмат1=0,198;	футляр	1	4849,47	968,21	4849	968	1186	2688	8140

					2695,76	18,68	2696	19	–	603	
78	78 1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,006	1372645,05	642465,72	8236	3855	148	5450	14781
					705451,2	211932,69	4233	1272	–	1095	
79	79 241-113-0223										
		Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-40х5,0 мм	шт.	1	6080		6080		6080	–	6566
					–		–		–	486	
80	80 1122-0801-0201	Втулка. Установка НР=99 %	шт.	3	1890,27	1171,98	5671	3516	–	3197	9577
					718,29	358,07	2155	1074	–	709	
81	81 241-214-0111										
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3259		6518		6518	–	7039
					–		–		–	521	
82	82 241-214-0103										
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	591		591		591	–	638
					–		–		–	47	

83	83 241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1052 / –		1052 / –		1052 / –	– / 84	1136
84	84 241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	3657 / –		7314 / –		7314 / –	– / 585	7899
85	85 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	791,94 / 721,92	42,12 / –	792 / 722	42 / –	28 / –	715 / 121	1628
86	86 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	2312,87 / 2030,4	159,71 / 18,87	9251 / 8122	639 / 75	491 / –	8115 / 1389	18755
87	87 241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1052 / –		1052 / –		1052 / –	– / 84	1136
88	88 241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	3657		14628		14628	–	15798

					–		–		–	1170	
89	89 1116-0901-0201										
		Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	23271,04	398,42	23271	398	12584	10183	36130
					10288,55	102,44	10289	102	–	2676	
90	90 244-301-0401										
		Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	1	25295		25295		25295	–	27319
					–		–		–	2024	
91	91 244-302-0502										
		Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	18880		18880		18880	–	20390
					–		–		–	1510	

92	92 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 115 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1602,12	212,81	1602	213	19	1410	3253
					1370,25	68,75	1370	69	–	241	
93	93 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1384		1384		1384	–	1495
					–		–		–	111	
94	94 242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	3	39658		118974		118974	–	128492
					–		–		–	9518	

95	95 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051 / –		1051 / –		1051 / –	– / 84	1135
96	96 241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	287 / –		574 / –		574 / –	– / 46	620
97	97 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50мм. Приварка НР=99 %	фланец	10	791,94 / 721,92	42,12 / –	7919 / 7219	421 / –	279 / –	7147 / 1205	16271
98	98 241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	1052		6312		6312	–	6817

					–		–		–	505	
99	99 241-116-0102	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	4	288		1152		1152	–	1244
					–		–		–	92	
100	100 241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40x3,0 мм	шт.	2	364		728		728	–	786
					–		–		–	58	
101	101 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	5995,92	2996,41	5996	2996	214	3790	10569
					2785,9	1042,29	2786	1042	–	783	

Раздел 4 Строительство колодца д. 2000 мм - 1 шт

102	102 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.2000мм НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,179	28206,57	12370,69	61462	26956	2806	42855	112662
					14548,12	5317,97	31700	11588	–	8345	

103	103 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	79775 / –	79775 / –	79775 / –	– / 6382	86157
104	104 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	49738 / –	99476 / –	99476 / –	– / 7958	107434
105	105 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7791 / –	7791 / –	7791 / –	– / 623	8414
106	106 225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	91454 / –	91454 / –	91454 / –	– / 7316	98770
107	107 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3618 / –	3618 / –	3618 / –	– / 289	3907
108	108 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152 / –	35152 / –	35152 / –	– / 2812	37964
109	109 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1004968 / –	17165 / –	17165 / –	– / 1373	18538

110	110 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,49532	95,01	2,12	47	1	28	12	64
					36,96	0,38	18	–	–	5	
111	111 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,02856	1136559,99	9130,61	32460	261	29720	2991	38287
					86809,1	1943,61	2479	56	–	2836	
112	112 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02856	144002		4113		4113	–	4442
					–		–		–	329	
113	113 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,069	33094		2283		2283	–	2466
					–		–		–	183	
114	114 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	39351,65	1529,01	21643	841	19821	1065	24525
					1784,7	342,11	982	188	–	1817	

Раздел 5 Строительство колодца д. 1500 мм - 1 шт

115	115 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,809	28206,57	12370,69	51026	22379	2330	35579	93533
					14548,12	5317,97	26318	9620	–	6928	
116	116 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7791		7791		7791	–	8414
					–		–		–	623	
117	117 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	40942		40942		40942	–	44217
					–		–		–	3275	
118	118 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	31874		63748		63748	–	68848
					–		–		–	5100	
119	119 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3618		3618		3618	–	3907
					–		–		–	289	
120	120 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	40409		40409		40409	–	43642
					–		–		–	3233	
121	121 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	–	37964

122	122 222-503-0201				–		–		–	2812	
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1004968		17165		17165	–	18538
					–		–		–	1373	
123	123 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,49532	95,01	2,12	47	1	28	12	64
					36,96	0,38	18	–	–	5	
124	124 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,02856	1136559,99	9130,61	32460	261	29720	2991	38287
					86809,1	1943,61	2479	56	–	2836	
125	125 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02856	144002		4113		4113	–	4442
					–		–		–	329	
126	126 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,069	33094		2283		2283	–	2466
					–		–		–	183	

127	127 1106-0101-0101									
	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	39351,65	1529,01	21643	841	19821	1065	24525
				1784,7	342,11	982	188	–	1817	

Итого	**3 265 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	337 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	512 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 726 748
- накладные расходы, тенге	446 395
в т.ч. зарплата, тенге	40 176
- сметная прибыль (8 %), тенге	241 870
Всего	**3 265 363**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	29 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	35 583
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 607**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**3 396 941**

НДС (12 %)	407 633
Итого	**3 804 574**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**3 614 345**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Руководитель: _____ Рымбаев М.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор: _____ Ахманов А.К.

Технадзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт _____ Бекбосынов А.Б.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гадостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17 от 09.06.2022года

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2022 год
на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1021,5369	853,74	853,74	872127	872127	–	187532	1144432
					–	254,97	–	260461	–	84773	
2	2 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2043,0738	665,4	665,4	1359461	1359461	–	327462	1821877
					–	222,61	–	454809	–	134954	
3	3 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	340,5123	463,96	463,96	157984	157984	–	28290	201176
					–	115,39	–	39292	–	14902	
4	4 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях.Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	222,81	497,13	497,13	110766	110766	–	24776	146385

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	222,81	–	154,44	–	34411	–	10843	
					815,75	696,3	181757	155143	–	62086	263350
					119,45	267,56	26615	59615	–	19507	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1856,8593	159,34	159,34	295872	295872	–	86553	413019
					–	64,74	–	120213	–	30594	
7	7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1237,9062	43,36	43,36	53676	53676	–	11622	70522
					–	13,04	–	16142	–	5224	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3094,7655	228,21	108,76	706256	336587	–	376527	1169406
					119,45	49,53	369670	153284	–	86623	

9	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3317,5755	107,19	90,6	355611	300572	10284	87210	478247
					13,49	23,02	44754	76371	–	35426	
10	10 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	87,5475	93,71	93,71	8204	8204	–	1594	10582
					–	25,29	–	2214	–	784	
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	12,368	11632,87	202,09	143875	2499	123096	18906	175803
					1477,98	66,05	18280	817	–	13022	
	Раздел 2 Наружные сети канализации										
12	12 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,002	541905,66	246793,93	1084	494	–	739	1969
					295111,73	77871,17	590	156	–	146	

13	13 241-203-0107										
		Труба полиэтиленовая для систем водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=1,010;	м	2,02	1167		2357		2357	–	2546
					–		–		–	189	
14	14 1122-0201-0102										
		Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 80 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР=99 %	км трубопровода	0,006	645573,65	3715,11	3873	22	354	3474	7935
					582780	2037,96	3497	12	–	588	
15	15 241-502-0102										
		Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	11023		66138		66138	–	71429
					–		–		–	5291	
16	16 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,007	112388,28	4238,85	787	30	291	475	1363
					66518	1981,35	466	14	–	101	

17	17 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	1	2786,13	1726,04	2786	1726	–	1571	4706
					1060,09	527,43	1060	527	–	349	
18	18 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	488		488		488	–	527
					–		–		–	39	
19	19 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	1	1890,27	1171,98	1890	1172	–	1065	3191
					718,29	358,07	718	358	–	236	
20	20 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125		125		125	–	135
					–		–		–	10	
21	21 241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	3857		7714		7714	–	8331

					–		–		–	617	
22	22 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	81	2508,37	24,06	203178	1949	191319	10620	230902
					122,35	10,09	9910	817	–	17104	
23	23 1123-1401-0103	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	538	3552,22	29,22	1911094	15720	1815890	85208	2156006
					147,74	12,24	79484	6585	–	159704	
24	24 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,008	740191,68	145143,44	5922	1161	289	4891	11678
					558900	58663,18	4471	469	–	865	
25	25 241-102-0185	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм К=1,004;	м	8,032	6532		52465		52465	–	56662
					–		–		–	4197	

26	26 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,008	2032440,53	50466,58	16260	404	12860	2969	20767
					374535	339,66	2996	3	–	1538	
27	27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,01164	1372645,05	642465,72	15978	7478	288	10571	28673
					705451,2	211932,69	8211	2467	–	2124	
28	28 241-112-0157	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х5,0 мм	шт.	1	2225		2225		2225	–	2403
					–		–		–	178	
29	29 241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3275		3275		3275	–	3537

						–		–		–	262	
30	30 241-117-0422	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 114х5,0 мм	шт.	1	1209		1209		1209	–	1306
					–		–		–	97	
31	31 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	1518,75	84,24	3038	168	162	2680	6175
					1353,6	–	2707	–	–	457	
32	32 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3938		7876		7876	–	8506
					–		–		–	630	
33	33 1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях - выпуски НР=98 %	м труб	15	3669,14	104,82	55037	1572	35981	17817	78682
					1165,56	46,53	17483	698	–	5828	

Раздел 3 Строительство колодца. 10 шт - д. 1000 мм

34	34 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	9,742	41122,59	14202,49	400616	138361	27837	290157	746035
					24062,72	6022,24	234419	58669	–	55262	
35	35 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20167		60501		60501	–	65341
					–		–		–	4840	
36	36 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	11	13692		150612		150612	–	162661
					–		–		–	12049	
37	37 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	35152		351520		351520	–	379642
					–		–		–	28122	
38	38 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	18865		188650		188650	–	203742
					–		–		–	15092	
39	39 225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	10	17662		176620		176620	–	190750
					–		–		–	14130	
40	40 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	3618		86832		86832	–	93779

				–		–		–	6947	
41	41 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1005	1004968		100999		100999	–	109079
					–		–		–	8080	
42	42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	2,9145	95,01	2,12	277	6	163	75	380
					36,96	0,38	108	1	–	28	
43	43 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,35052	1136559,99	9130,61	398387	3200	364758	36709	469904
					86809,1	1943,61	30428	681	–	34808	
44	44 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,35052	144002		50476		50476	–	54514
					–		–		–	4038	
45	45 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,98	33094		131714		131714	–	142251
					–		–		–	10537	
46	46 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=10,000;	м3	5,5	39351,65	1529,01	216434	8410	198209	10645	245245

					1784,7	342,11	9816	1882	–	18166	
	Раздел 4 Строительство колодца. 12 шт - д. 1500 мм										
47	47 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	22,81	30836,05	9584,34	703370	218619	102651	471509	1268869
					16751,43	4128,52	382100	94172	–	93990	
48	48 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7791		7791		7791	–	8414
					–		–		–	623	
49	49 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	40942		491304		491304	–	530608
					–		–		–	39304	
50	50 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	31874		382488		382488	–	413087
					–		–		–	30599	
51	51 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	21718		260616		260616	–	281465
					–		–		–	20849	
52	52 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	3618		112158		112158	–	121131
					–		–		–	8973	

53	53 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	12	46857		562284		562284	–	607267
					–		–		–	44983	
54	54 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	12	35152		421824		421824	–	455570
					–		–		–	33746	
55	55 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1944	1004968		195366		195366	–	210995
					–		–		–	15629	
56	56 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	5,6376	95,01	2,12	536	12	315	145	735
					36,96	0,38	208	2	–	54	
57	57 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,45432	1136559,99	9130,61	516362	4148	472775	47580	609057
					86809,1	1943,61	39439	883	–	45115	
58	58 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,45432	144002		65423		65423	–	70657
					–		–		–	5234	

59	59 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,36	33094		210478		210478	–	227316
					–		–		–	16838	
60	60 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=12,000;	м3	6,6	39351,65	1529,01	259721	10091	237850	12774	294295
					1784,7	342,11	11779	2258	–	21800	

Раздел 5 Строительство мокрого колодца. 1 шт - д. 1000 мм

61	61 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,68	41122,59	14202,49	27963	9658	1943	20253	52073
					24062,72	6022,24	16363	4095	–	3857	
62	62 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	20167		40334		40334	–	43561
					–		–		–	3227	
63	63 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	–	37964
					–		–		–	2812	
64	64 225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17662		17662		17662	–	19075
					–		–		–	1413	

65	65 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3618		3618		3618	–	3907
					–		–		–	289	
66	66 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1004968		17165		17165	–	18538
					–		–		–	1373	
67	67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,49532	95,01	2,12	47	1	28	12	64
					36,96	0,38	18	–	–	5	
68	68 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,02772	1136559,99	9130,61	31505	253	28846	2903	37161
					86809,1	1943,61	2406	54	–	2753	
69	69 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02772	144002		3992		3992	–	4311
					–		–		–	319	
70	70 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1	34805		3481		3481	–	3759
					–		–		–	278	

71	71 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	39351,65	1529,01	21643	841	19821	1065	24525
					1784,7	342,11	982	188	–	1817	
72	72 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,27	12635,44	1299,46	16047	1650	14141	742	18132
					201,31	339,66	256	431	–	1343	
73	73 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	6,69	1175,06	26,13	7861	175	5051	2474	11162
					393,9	3,77	2635	25	–	827	
74	74 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,13	179,86	3,35	23	–	17	4	29
					48,31	0,57	6	–	–	2	
75	75 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-75 НР=69 %	м2	0,13	275,4	2,12	36	–	32	2	41

					24,29	0,38	3	–	–	3	

Раздел 6 Восстановление асфальтового покрытия

76	76 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1,8	12635,44	1299,46	22744	2339	20042	1051	25699
					201,31	339,66	362	611	–	1904	
77	77 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	18	1963,85	209,55	35349	3772	31005	1284	39564
					31,79	34,3	572	617	–	2931	
78	78 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	72	216,36	0,02	15578	1	15375	218	17060

				2,8	–	202	–	–	1264	
79	79 1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	18	2191,33	219,89	39444	3958	34914	1268	43969
					31,79	33,46	572	602	–	3257	

Итого	**16 965 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 323 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 090 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 394 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 039 519
- накладные расходы, тенге	2 255 508
в т.ч. зарплата, тенге	202 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 256 712
Всего	**16 965 611**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	152 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	184 878
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**346 064**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**17 649 243**

НДС (12 %)	2 117 909
Итого	**19 767 152**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**18 778 794**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района

Руководитель: _____ Рымбаев М.М.

Технадзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт _____ Бекбосынов А.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор: _____ Ахманов А.К.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гадостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : Теплотрасса
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 09.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ №5
за август 2022 года
на Теплотрасса

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0363										
		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	115,13625	910,7	910,7	104855	104855	–	22395	137430
					–	270,15	–	31104	–	10180	
2	2 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	38,37875	490,97	490,97	18843	18843	–	3459	24086
					–	125,17	–	4804	–	1784	
3	3 1101-0104-0402										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	115,13625	216,43	216,43	24919	24919	–	4681	31968
					–	56,46	–	6501	–	2368	

4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	38,37875	43,36	43,36	1664	1664	–	360	2186
					–	13,04	–	500	–	162	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	153,515	228,21	108,76	35034	16696	–	18678	58009
					119,45	49,53	18337	7604	–	4297	
6	6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	153,515	107,19	90,6	16455	13908	476	4036	22130
					13,49	23,02	2071	3534	–	1639	
7	7 1101-0102-0375	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 % К=0,750;	м3 грунта	54,186	225,34	225,34	12210	12210	–	1977	15322
					–	50,68	–	2746	–	1135	

8	8 1101-0102-0374										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 % К=0,250;	м3 грунта	18,062	171,4	171,4	3096	3096	–	501	3885
					–	38,55	–	696	–	288	
9	9 412-102-0215										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,750; kстм=15;	т·км	126,434	435		54999		–	–	59399
					–		–		–	4400	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	70	11632,87	202,09	814301	14146	696696	107002	995007
					1477,98	66,05	103459	4624	–	73704	

Раздел 2 .Железобетонные конструкции плит

11	12 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,3	98283	127768	127768	–	137989
					–	–	–	10221	
	Раздел 3 .Трубопроводы								
12	14 241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	172	5960	1025120	1025120	–	1107130
					–	–	–	82010	
13	16 241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	м	20,76	5960	123730	123730	–	133628
					–	–	–	9898	

14	17 241-405-0104								
		Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	шт.	16	18323	293168	293168	–	316621
					–	–	–	23453	
15	18 241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	м	6,24	5960	37190	37190	–	40165
					–	–	–	2975	
16	19 241-411-0104								
		Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	2	33169	66338	66338	–	71645
					–	–	–	5307	

17	20 241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	6	22164	132984	132984	–	143623
					–	–	–	10639	
18	21 241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	56	4915	275240	275240	–	297259
					–	–	–	22019	
19	22 252-205-0202	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-500-5	шт.	112	9765	1093680	1093680	–	1181174
					–	–	–	87494	

20	24 234-204-0109								
		Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 70 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	16	6600	105600	105600	–	114048
					–	–	–	8448	
21	30 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	552642	1658	1658	–	1791
					–	–	–	133	

Раздел 4 .Узел выхода и прохода труб через стену котельной - 1 шт

22	32 241-412-0104								
		Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	5691	11382	11382	–	12293
					–	–	–	911	

23	33 241-405-0104							
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	18323	36646	36646	–	39578
				–	–	–	2932	
24	34 241-405-0104							
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	18323	36646	36646	–	39578
				–	–	–	2932	
25	35 261-404-0577							
	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12093	24186	24186	–	26121
				–	–	–	1935	
26	37 234-204-0109							
	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 70 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	2	6600	13200	13200	–	14256

					–	–	–	1056	

Раздел 5 .Ж/б щит неподвижной опоры НО 57. 1 шт

27	40 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	408502	1895	1895	–	2047
					–	–	–	152	
28	41 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05646	389901	22014	22014	–	23775
					–	–	–	1761	
29	42 241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	2	33169	66338	66338	–	71645
					–	–	–	5307	

Раздел 6 .Узел трубопроводов в УТ-1. 1 шт

30	44 241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	6	11590	69540	69540	–	75103
					–	–	–	5563	
31	46 241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	5,5	5960	32780	32780	–	35402
					–	–	–	2622	
32	48 241-402-0101	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	5451	6541	6541	–	7064
					–	–	–	523	

33	51 241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=4,000;	м	2,4	15097	36233	36233	–	39132
					–	–	–	2899	
34	54 242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	89711	179422	179422	–	193776
					–	–	–	14354	
35	55 242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	31248	124992	124992	–	134991
					–	–	–	9999	
36	56 241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	4	34571	138284	138284	–	149347

					–	–	–	11063	
37	57 241-405-0104								
		Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	18323	36646	36646	–	39578
					–	–	–	2932	
38	58 261-404-0577								
		Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	12093	96744	96744	–	104484
					–	–	–	7740	
39	59 261-301-0310	Штуцеры	шт.	4	755	3020	3020	–	3262
					–	–	–	242	
40	60 241-406-0228								
		Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 106х57 мм	шт.	1	28154	28154	28154	–	30406
					–	–	–	2252	

41	61 241-412-0104										
		Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	4	5691		22764		22764	–	24585
					–		–		–	1821	
	Раздел 7 .Узел похода через стену										
42	62 241-229-0301	Кольцевые прокладки, прим.	шт.	4	259		1036		1036	–	1119
					–		–		–	83	
43	63 1106-0401-0101	Обетонирование проема бетоном НР=91 % К=2,000;	м3	0,228	43082,75	1795,08	9823	409	8268	1135	11835
					5024,52	443,93	1146	101	–	877	
44	66 241-102-0229										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=2,000;	м	1,2	15097		18116		18116	–	19565
					–		–		–	1449	

Раздел 8 .Пересечение трассы бесканальной теплосети над пересекаемой канализацией - 1 шт

45	69 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,038	98283	3735	3735	–	4034
					–	–	–	299	
46	73 241-701-0105	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 350 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1	10005	10005	10005	–	10805
					–	–	–	800	
	Раздел 9 .Тепловая камера Тип УТ-1 - 1 шт								
47	80 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,4	37023	310993	310993	–	335872
					–	–	–	24879	
48	81 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3618	7236	7236	–	7815
					–	–	–	579	

49	82 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7791	15582	15582	–	16829
					–	–	–	1247	
50	83 261-101-0383	Балка Б6	м3	0,5	64528	32264	32264	–	34845
					–	–	–	2581	
51	84 225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	4	1540	6160	6160	–	6653
					–	–	–	493	
52	85 261-101-0382								
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,46	98283	143493	143493	–	154972
					–	–	–	11479	
53	86 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20686	389901	80655	80655	–	87107
					–	–	–	6452	

54	87 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0261	408502	10662	10662	–	11515
					–	–	–	853	
55	88 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1535	391464	60090	60090	–	64897
					–	–	–	4807	
56	89 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2776	331233	91950	91950	–	99306
					–	–	–	7356	
57	91 244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030	58060	58060	–	62705
					–	–	–	4645	

Раздел 10 .Дренажный колодец КД1 д. 1000 мм - 1 шт.

58	94 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3618	3618	3618	–	3907
					–	–	–	289	

59	95 225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17662	17662	17662	–	19075
					–	–	–	1413	
60	96 244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030	29030	29030	–	31352
					–	–	–	2322	
61	99 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	20167	80668	80668	–	87121
					–	–	–	6453	
62	100 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13692	13692	13692	–	14787
					–	–	–	1095	
63	101 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8603	8603	8603	–	9291
					–	–	–	688	
64	102 225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	3923	15692	15692	–	16947
					–	–	–	1255	
65	104 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4403	8806	8806	–	9510
					–	–	–	704	

Итого	**7 082 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 003 151
- перевозка грузов, тенге	54 999
- накладные расходы, тенге	164 224
в т.ч. зарплата, тенге	14 780
- сметная прибыль (8 %), тенге	524 648
Всего	**7 082 782**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	63 745
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,08 %)	77 182
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144 474**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**7 368 183**

НДС (12 %)	884 182
Итого	**8 252 365**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**7 839 747**

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Руководитель: _____ Рымбаев М.М.

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор: _____ Ахманов А.К.

Технадзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт _____ Бекбосынов А.Б.

"SANA-2015", Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91ИКС20
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гадостроительства Сарканского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района
(наименование, адрес)

Объект : .Блочно-модульная котельная БМК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17 от 09.06.2022года

Акт приемки выполненных работ №6

за август 2022 года
на .Блочно-модульная котельная БМК

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2 513-105-0302(об)	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х120=240 кВт	комплект	1	9611396	9611396	–	–	9611396
					–	–	9611396	–	

Итого	**9 611 396**
в том числе	
- оборудование, тенге	9 611 396
Всего	**9 611 396**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**9 611 396**
НДС (12 %)	1 153 368
Итого	**10 764 764**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**10 226 526**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района

Руководитель: _____ Рымбаев М.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор: _____ Ахманов А.К.

Технадзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт _____ Бекбосынов А.Б.