Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «KAZ Intel Group»,_ 100000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Каскелен, ул. Наурызбай, здание 8Б_____
наименование организации, юридический адрес

в лице_____директора Дәулет Мейрамхана Атагелдіұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: _____«Капитальный ремонт здания КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела образования акимата города Туркестан»_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Директор Момбеков Алтынбек Маханбетович_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_ТОО «АС-Строй» ГСЛ№ 002686 от_12.01.2001 г.;_____ ТОО «СК РеалСтрой» – ГСЛ № 0001268 от 30.05.2016г.;_ТОО «Bridge Union LTD» ГСЛ№ 22016254 от 05.09.2022г.; ТОО «СП «NEFT» ГСЛ№ 04246 от 02.03.2018г.;_____
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)_____ТОО «АрхНана-Проект»___ _____№27-2020_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, приказ № 207 от 24.06.2022 года__
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание	блок	7		7	

Расчетная потребляемая мощность по электроснабжению	кВт	50,94		50,94	
Расчетный расходы водоснабжения	м3/сут	23,87		23,87	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м^2)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Блок А- 3х-этажное здание без подвала с размерами в осях18,0х18,0(м). Высота помещений 1-го этажа - 3,6м, высота помещенй 2-го и 3-го этажей - 3,0м. На первом этаже находятся следующие помещения: тамбур, вестибюль, коридоры, лестничные клетки, гардероб, венткамера. На втором этаже: актовый зал, сцена, артистические, коридоры, рекреация. На третьем этаже: комната техобслуживания, радиоузел, коридоры, рекреация. Блок Б - 3х-этажное здание без подвала с размерами в осях 48,62х15(м). Конструктивная схема здания - стеновая. Высота помещений 1,2,3-го этажа - 3,0м.На первом этаже находятся следующие помещения: тамбур, коридор, рекреация, лестничная клетка, классы, теплоузел, подсобное помещение, лаборантская, кабинет НВП, кабинет, электрощитовая. На втором этаже: коридор, рекреация, классы, кабинеты, инвентарная, подсобное помещение, раздевалки, душевые, снарядная. На третьем этаже: коридор, рекреация, классы, кабинеты, инвентарные, подсобное помещение. Блок В - 2-х этажное здание без подвала с размерами в осях 24,0х12,0(м). Конструктивная схема – стеновая Высота помещений 1-го этажа - 3,0м. Высота помещений 2-го этажа - 6,3м На первом этаже находятся следующие помещения: тамбур, коридор, умывальная, На втором этаже:спортзал. Блок Г- здание одноэтажное с размерами в осях 18,0х6(м). Конструктивная схема - стеновая. Высота помещений -3,0м Имеются следующие помещения:2 тамбура, галерея. Блок Д - здание 2-х этажное с размерами в осях 45,0х9,0 (м). Конструктивная схема - стеновая. Высота 1-го,2-го этажа - 3,0м На первом этаже находятся следующие помещения: коридор, инвентарная, спальные, подготовительные классы, медпункт, санузел, лестничная клетка. На втором этаже: коридор, инвентарные, спальные, подготовительные классы, санузел. Блок Е -здание 3-х этажное безподвальное с размерами в осях48,620х15,0(м). Конструктивная схема здания –стеновая. .Высота помещений 1-го,2-го,3-го этажей - 3,0м. На первом этаже находятся следующие помещения: тамбур, коридор, рекреация, лестничная клетка, читальный зал, библиотека, классы, санузлы, подсобное помещение, учительская, кабинет завуча, приемная, кабинет директора, теплоузел, электрощитовая, На втором этаже: коридор, рекреация, лестничная клетка, учебные кабинеты. На третьем этаже: коридор,

рекреация, лестничная клетка, учебные кабинеты. Блок Ж - 2-х этажное здание без подвала с размерами в осях 24,0х12,0(м). Конструктивная схема – стеновая. Высота помещений 1-го этажа - 3,0м. Высота помещений 2-го этажа - 6,3м. На первом этаже находятся следующие помещения: тамбур, коридор, электрощитовая, инвентарная, мастерские, инструментальная, склад. На втором этаже :спортзал. Система внутреннего водопровода принята кольцевой и присоединена к наружной сети двумя вводами Ø76х3,5 мм. Магистральные сети выполнены из стальной трубы Ø76х3,5 по ГОСТ 10704-91, на разводку до санитарных приборов используются полипропиленовые трубы марки PP-R SDR 11. Горячее водоснабжение от бытовых емкостных электроводонагревателей типа «ARISTON». Замена приборов и извещателей пожарной сигнализации. В здании школы выполнено устройство внутреннихсетей связи, электрочасофикации и звонковой сигнализации. Дверные блоки заменены на деревянные и ПВХ. Ремонт деревянных полов, устройство покрытия полов из линолиума и керамической плитки, замена кровли из асбестоцементных листов по обрешетке на покрытие из металлочерепицы по обрешетке. Внутренние стены и потолки шпатлевка "Алинекс", водоэмульсионная окраска, масляная окраска панелей, керамическая плитка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __июль 2022г___;
месяц, год
окончание работ __ноябрь 2022г__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: _3__;
фактически, месяцев:_____5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _92,41_ **% и фактически применено** _92,41_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела образования акимата города Туркестан»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А. _____ 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «АС-Строй»

Директор _____ Базарбеков Т.Н. _____ 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.С. _____ 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «Bridge Union LTD»

Директор _____ Таңатаров Н.Д. _____ 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «СП «NEFT»

Директор _____ Кадырбеков Н.М. _____ 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата