Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**
(полное наименование)

Стройка : **Строительство центра оказания специальных социальных услуг для детей инвалидов с психоневрологическими заболеваниями на 50 коек в г.Кентау,**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство центра оказания специальных социальных услуг для детей инвалидов с психоневрологическими заболеваниями на 50 коек в г.Кентау,**
(наименование)

Договор: №

Акт приемки выполненных работ

за август 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы (АР44-51)										
		Тип пола 1										
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	183,3		814,96	35,22	149382	6456	58095	83013	250987
		НР - 94%; СП - 8%				462,80	18,99	84831	3481		18592	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 80мм**	м2 стяжки	183,3		1087,56	71,36	199350	13080	173688	18317	235081
		НР - 94%; СП - 8%				68,64	37,67	12582	6905		17413	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	183,3		2102,86	162,88	385454	29856	94914	258867	695866
		НР - 94%; СП - 8%				1422,17	80,23	260684	14706		51546	
		Тип пола 2,5										
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	162,7		814,96	35,22	132594	5731	51565	73684	222780
		НР - 94%; СП - 8%				462,80	18,99	75298	3090		16502	
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12,4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 82мм**	м2 стяжки	162,7		1123,81	73,74	182844	11998	159306	16801	215617
		НР - 94%; СП - 8%				70,93	38,93	11540	6334		15972	
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	162,7		3093,21	51,03	503265	8303	438342	56769	604837
		НР - 94%; СП - 8%				348,00	23,19	56620	3773		44803	
		Тип пола 3,8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	239,3	554,82	45,01	132768	10771	–	116288	268981
		НР - 94%; СП - 8%			509,81	7,16	121998	1713		19925	
8	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	239,3	390,91	46,83	93545	11206	–	79195	186560
		НР - 94%; СП - 8%			344,08	7,99	82338	1912		13819	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	239,3	814,96	35,22	195020	8428	75844	108375	327666
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	110748	4544		24272	
10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 76мм	м2 стяжки	239,3	1015,05	66,60	242902	15938	211633	22320	286439
		НР - 94%; СП - 8%			64,06	35,16	15331	8414		21218	
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	239,3	2402,08	23,96	574818	5734	59990	480883	1140157
		НР - 94%; СП - 8%			2127,43	10,38	509094	2484		84456	
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	263,23	438,98	2,07	115553	545	5736	102980	236016
		НР - 94%; СП - 8%			415,12	1,07	109272	282		17483	
13	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плинтус керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	26,84946	1797,00	--	48248	--	48248	--	52108
		СП - 8%			--	--	--	--		3860	
		Тип пола 4,10									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	407,1	814,96	35,22	331770	14338	129026	184369	557430
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	188406	7731		41291	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 76мм	м2 стяжки	407,1	1087,56	71,36	442746	29050	385753	40682	522102
		НР - 94%; СП - 8%			68,64	37,67	27943	15335		38674	
16	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	407,1	2402,08	23,96	977887	9754	102056	818084	1939649
		НР - 94%; СП - 8%			2127,43	10,38	866077	4226		143678	
17	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	447,81	438,98	2,07	196580	927	9758	175192	401513
		НР - 94%; СП - 8%			415,12	1,07	185895	479		29742	
18	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плинтус керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	45,67662	1797,00	--	82081	--	82081	--	88647
		СП - 8%			--	--	--	--		6566	
		Тип пола 6,12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из керамогранитных плиток для полов на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	323,5	2036,61	90,46	658843	29264	96697	514843	1267580
		НР - 94%; СП - 8%			1647,24	45,82	532882	14823		93895	
		Тип пола 7									
20	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	7,6	16514,85	318,50	125513	2421	95877	26350	164012
		НР - 94%; СП - 8%			3580,86	107,60	27215	818		12149	
		Тип пола 9									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	159,6	814,96	35,22	130068	5621	50584	72280	218536
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	73863	3031		16188	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60мм	м2 стяжки	159,6	725,04	47,57	115716	7592	100821	10634	136458
		НР - 94%; СП - 8%			45,76	25,12	7303	4009		10108	
23	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	159,6	17801,82	318,50	2841170	50833	2041202	720330	3846420
		НР - 94%; СП - 8%			4693,83	107,60	749135	17173		284920	
		Тип пола 11									
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1516,6	814,96	35,22	1235968	53414	480672	686842	2076635
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	701882	28800		153825	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 82мм	м2 стяжки	1516,6	1123,81	73,74	1704367	111834	1484964	156614	2009860
		НР - 94%; СП - 8%			70,93	38,93	107569	59041		148878	
26	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Напольное покрытие Армстронг. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1516,6	525,43	51,03	796867	77392	191698	529170	1432120
		НР - 94%; СП - 8%			348,00	23,19	527777	35170		106083	
27	233-101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	1546,932	2291,00	--	3544021	--	3544021	--	3827543
		СП - 8%			--	--	--	--		283522	
		Тип пола 13									
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,9	814,96	35,22	43926	1899	17082	24410	73803
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	24945	1024		5467	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм	м2 стяжки	53,9	362,52	23,79	19540	1282	17025	1796	23042
		НР - 94%; СП - 8%			22,88	12,56	1233	677		1707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	53,9	17801,82	318,50	959518	17168	689353	243269	1299010
		НР - 94%; СП - 8%			4693,83	107,60	252997	5800		96223	
		Тип пола 14									
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	180,6	814,96	35,22	147182	6361	57239	81791	247290
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	83582	3430		18318	
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60мм	м2 стяжки	180,6	725,04	47,57	130942	8591	114087	12033	154413
		НР - 94%; СП - 8%			45,76	25,12	8264	4537		11438	
33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	180,6	2102,86	162,88	379777	29417	93516	255053	685617
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	256844	14490		50786	
		Тип пола 15									
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,8	814,96	35,22	61774	2669	24025	34329	103791
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	35080	1439		7688	
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 70мм	м2 стяжки	75,8	906,30	59,47	68698	4508	59854	6313	81012
		НР - 94%; СП - 8%			57,20	31,40	4336	2380		6001	
36	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	75,8	1043,08	24,36	79065	1846	19769	54550	144304
		НР - 94%; СП - 8%			757,92	7,67	57450	581		10689	
37	215-304-0110 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 14 мм	м2	77,316	1708,00	--	132056	--	132056	--	142620
		СП - 8%			--	--	--	--		10564	
38	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	75,8	661,23	26,58	50121	2015	1148	45150	102893
		НР - 94%; СП - 8%			619,50	14,17	46958	1074		7622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18211939	596242	11397725	6111576	26269395
							6217972	283706	--	1945883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18211939				
	Материалы		Тенге				7591324				
	Всего заработная плата		Тенге					6501678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3806406				
		Накладные расходы	Тенге				6111576				
		Сметная прибыль	Тенге				1945883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26269398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4315
		Сметная заработная плата	Тенге					6501678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26269398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6501678			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26269398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6217972				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					596242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					283706			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11397730		
		- Накладные расходы	Тенге							6111576	
		- Сметная прибыль	Тенге							1945883	
		Итого по акту:									**26 269 398,00**
		в том числе оборудование									**609 450**
		Временные здания и сооружения	**%**	**2,3**							**26 878 848**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**27 488 298**
		Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,32**							**86 012**
		Итого с зимними									**27 574 310**
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**							**539 297**
		Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	**k**	**1,079**							**30 334 583**
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	**k**	**0,95**							**28 817 853**
		НДС - 12%	**%**	**12**							**3 458 142**

Принял (Заказчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО Ас-Строй

(наименование организации)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)