Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«30» 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «KAZ Intel Group», Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул. Наурызбай батыра здание 8Б, ГСЛ № 15013737 от 23.07.2015 г***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Дәулет Мейрамхан Атагельдіұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы, расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», руководитель Шаханов Бейбут Маратханович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Qazaq Stroy», ГСЛ № 000154 от 22.08.2017г. ТОО «АС-Строй», ГСЛ № 002686 от 12.01.2001г. ТОО «СК РеалСтрой» ГСЛ №0001268 от 07.10.2020г***

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «QAZAQ PROJECT» РП 01-12/2019-НВК, НК, К1н, КЖ, ТХ, ГП, ЭС, 01-05/2019- НВК.КЖ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ТОО «Казах эксперт центр» Заключение № КЭЦ-0055/20 от 29.09.2020 г..

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Труба Ст Эс D426x7	мп	110,12	110,12	110,12	110,12
Труба PE100 SDR11-315x28,6	мп	3715,39	3715,39	3715,39	3715,39
Труба PE100 SDR11-225x20,5	мп	3578,43	3578,43	3578,43	3578,43
Труба PE100 SDR11-110x10	мп	503,8	503,8	503,8	503,8
Труба PE100 SDR11-65x5,8	мп	731,33	731,33	731,33	731,33
Труба PE100 SDR11-50x4,6	мп	2828,97	2828,97	2828,97	2828,97
Канализация					
Труба ВТ9 DN300	мп	2449,63	2449,63	2449,63	2449,63
Труба ВТ9 DN200	мп	494,22	494,22	494,22	494,22
Труба DN/ID 160 SN 8 PE	мп	1538,43	1538,43	1538,43	1538,43
Труба DN/ID 225 SN 8 PE	мп	3058,08	3058,08	3058,08	3058,08
Труба SN 10000 PN6 DN 350 PE	мп	895,59	895,59	895,59	895,59
Труба DN/ID 160 SN 8 PE	мп	1391,42	1391,42	1391,42	1391,42
Канализация КНС					
Труба Ст Эс D325x5	мп	243,19	243,19	243,19	243,19
Труба ПВХ-0 класс 500 DN315 PN 16	мп	2283,39	2283,39	2283,39	2283,39
Труба PE100 SDR16-630x37,4	мп	29,92	29,92	29,92	29,92

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система наружного водопровода рассчитана на пропуск холодной воды на хоз.питьевые

нужды жилых зданий и на нужды пожаротушения. Водоснабжение жилого комплекса осуществляется от двух источников: насосной станции «Премьера», где необходимо бурение дополнительных скважин с установкой насосного оборудования и от водовода Д-300мм, ранее построенного для жилых комплексов «Премьера» и «Елимай». Система наружного водопровода – кольцевая из пластиковых труб диаметром 315, 225, 110, 63, 50 (мм). Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.
Сброс сточных вод из жилых зданий предусмотрен в сеть канализации диаметром 15, 200, 350 (мм) и далее в существующий коллектор диаметром 600 мм, проложенного для КГ «Елисейские поля.
Производительность КНС 500 м3/час, напор 40,00м.
КНС представляет сооружение, состоящее из подземного приемного резервуара из железобетона диаметром 3500мм и высотой 8900мм, в котором размещены 3 насоса, дробилка, рама для измельчителя, напорное основание, датчики уровня, направляющие трубы диаметром 200 и 300 (мм), шиберные ножевые задвижки, обратные шаровые клапаны.
Сточные воды поступают в КНС по подводящему коллектору диаметром 600мм. На подводящем коллекторе установлена камера распределения потоков для КНС существующей и построенной. Отводящий (напорный) трубопровод принят из стальных труб диаметром 325х4,5мм. Напорные трубопроводы от КНС до колодца-гасителя напора, расположенного на ул.Сабденова, выполнены из труб пластиковых диаметром 315мм, а самотечный участок от колодца-гасителя в существующую канализацию выполнен из труб пластиковых диаметром 500 мм.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2020 г.;***
(месяц, год)
окончание работ ***ноябрь 2022 г.;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***13,0;***
фактически, месяц: ***25,0 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД 100% и фактически применено 100%
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по электроснабжению и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Алматы Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «KAZ Intel Group»*** считает объект ***"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы, расположенному по адресу : мкр.Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «KAZ Intel Group» - Дәулет Мейрамхан Атагельдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии), подпись, дата