Заказчик : **ТОО "KAZ Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор подряда (контракт):

Акт
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2024г
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Стены и перегородки										
1	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проем)	132,01	3851,37	257,05	508420	33934	236253	177572	740871	
						1804,66	63,6	238233	8395		54879		
2	6	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,5	20490,6	2470,8	604473	72889	376790	124255	787026	
						5247,24	602,8	154794	17783		58298		
3	8	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,5	20490,6	2470,8	604473	72889	376790	124255	787026	
						5247,24	602,8	154794	17783		58298		
			Итого по разделу: 14. Стены и перегородки									**2314923**	
			Раздел: 15. Устройство кровли л. 96,144 АР										
4	21	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3936,46	863,19	22,28	3397917	87691	276261	2209900	6056442	
						770,73	8,98	3033965	35341		448625		
5	22	С121-100104-1013	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4526,929	3314		15002243		15002243		16202422	
											1200179		
6	25	С Прайс лист ИП «Попова А.В.» пункт 69	Трубчатый снегозадержатель	м	386	3500		1351000		1351000		1459080	
											108080		
7	26	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	318,7	891,09	11,81	283991	3764	161049	86574	400210	
						373,95	3,34	119178	1064		29645		
8	27	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	254,7	1247		317611		317611		343020	
											25409		
9	28	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1138		36416		36416		39329	
											2913		
10	29	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1747		55904		55904		60376	
											4472		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	30	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство		150	2101,9	1568,92	315286	235338	10019	91763	439613	
				м планки		466,19	383,47	69929	57521		32564		
12	194	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		164,5	863,19	22,28	141995	3665	11545	92349	253092	
				м2 кровли		770,73	8,98	126786	1477		18748		
13	195	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		45,36	2420,67	965,28	109802	43785	6962	52300	175069	
				м2		1301,9	299,47	59054	13584		12968		
14	196	С121-100104-1013	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		241,339	3314		799797		799797		863781	
				м2							63984		
15	197	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство		113,4	712,19	14,83	80763	1681	15865	45758	136643	
				м примыканий		557,46	2,97	63216	337		10122		
16	198	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		115,668	1224		141578		141578		152904	
				м							11326		
17	479	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		300	2533,37	182,08	760012	54623	302886	310173	1155800	
				м2 проемов		1341,68	94,31	402503	28293		85615		
18	480	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99		300	17563		5268900		5268900		5690412	
				м2							421512		
19	482	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99		300	8862		2658600		2658600		2871288	
				м2							212688		
20	483	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		100	1117,52	5,25	111752	525	84485	19453	141701	
				м		267,42	2,77	26742	277		10496		
21	21	С121-090205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400мм ГОСТ 23166-99		100	2358		235800		235800		254664	
				м							18864		
			Итого по разделу: 15. Устройство кровли л. 96,144 АР									**36695847**	
			ИТОГО:					**32786733**	**610785**	**27726754**	**3334352**	**39010769**	
								4449194	**181855**		**2889685**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**468129**					
			Итого с временными									**39478898**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**532965**					
			Итого с зимними удорожаниями									**40011863**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**800237**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40812101**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**42848665**	
			НДС			**12 %**		**5141840**					
			Итого с НДС									**47990505**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%									**43 191 454**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе НДС - 12%									*4 627 655,80*	

Заказчик:

ТОО "KAZ Intel Group"

Директор _____

Подрядчик:

ТОО "АС-Строй"

Директор _____