Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта преобразования территории вдоль ул.Байсетовой от ул.Жамбыла до ул.Сатпаева**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаковна пересечении от ул.Жамбыла до ул. Сатпаева										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,6		5141,61	--	18510	--	--	13327	34384
		НР - 72%; СП - 8%				5141,61	--	18510	--		2547	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,6		956,16	--	3442	--	--	2478	6394
		НР - 72%; СП - 8%				956,16	--	3442	--		474	
3	412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	94,5		41,00	--	3874	--		--	4184
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,6		19431,02	1186,72	69952	4272	59600	6594	82670
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	6080	1166		6124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	36		6165,34	898,34	221952	32340	17388	199821	455515
		НР - 108%; СП - 8%				4784,00	355,43	172224	12795		33742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	63	1135,33	--	71526	--	6538	70187	153050
		НР - 108%; СП - 8%			1031,55	--	64988	--		11337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	251-101-0328 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.15, размером 450 мм х 900 мм	шт.	36	13564,00	--	488304	--	488304	--	527368
		СП - 8%			--	--	--	--		39064	
		Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-Б-2шт									
8	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	61,2	5501,64	--	336700	--	--	242424	625454
		НР - 72%; СП - 8%			5501,64	--	336700	--		46330	
9	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	61,2	2707,41	1669,08	165693	102148	--	78825	264079
		НР - 72%; СП - 8%			1038,33	750,54	63546	45933		19561	
10	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1606,5	54,00	--	86751	--		--	93691
		СП - 8%			--	--	--	--		6940	
11	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1606,5	37,00	--	59440	--		--	64195
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	
12	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	6,12	6733,70	1976,00	41210	12093	21980	12288	57778
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	7137	6076		4280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,12	19431,02	1186,72	118918	7263	101319	11210	140538
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	10336	1983		10410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	43,2	28678,11	2083,41	1238894	90003	739428	395499	1765145
		НР - 91%; СП - 8%			9478,30	582,22	409463	25152		130751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1276	250492,00	--	532947	--	532947	--	575583
		СП - 8%			--	--	--	--		42636	
16	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,48672	564056,99	2433,99	274538	1185	113864	145656	453810
		НР - 91%; СП - 8%			327681,00	1176,67	159489	573		33616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	261-404-0566 РСНБ РК 2015	**Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017**	т	2,41056	361110,00	--	870477	--	870477	--	940115
		СП - 8%			--	--	--	--		69638	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	60,84	966,11	20,82	58778	1266	34824	21302	86486
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	22688	217		6406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	396	2525,18	7,59	999971	3005	756491	224533	1322464
		НР - 93%; СП - 8%			607,26	2,42	240475	958		97960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5661877**	**253575**	**3743160**	**1424144**	**7652903**
							1515078	**94853**	**–**	**566881**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5661877**				
	Материалы		Тенге				**1851432**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1609931**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1891728**				
	Транспортные расходы		Тенге				**150066**				
		Накладные расходы	Тенге				**1424144**				
		Сметная прибыль	Тенге				**566881**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7652902**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1074**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1609931**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7652902**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1074**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1609931**			
		РАЗДЕЛ 2.Регулируемого пешеходный переход на пересечении от пр.Абая и ул. Байсейтовой									
		Установка дорожных знаков									
20	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,8	5141,61	--	4113	--	–	2962	7641
		НР - 72%; СП - 8%			5141,61	--	4113	--		566	
21	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,8	956,16	--	765	--	–	551	1421
		НР - 72%; СП - 8%			956,16	--	765	--		105	
22	412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21	54,00	--	1134	--		--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	21	37,00	--	777	--		--	839
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство	м3	0,8	19270,10	1025,80	15416	820	13245	1566	18340
		НР - 91%, СП - 8%			1688,85	461,68	1351	369		1359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	36	6165,34	898,34	221952	32340	17388	199821	455515
		НР - 108%, СП - 8%			4784,00	355,43	172224	12795		33742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	21	1135,33	--	23842	--	2179	23396	51017
		НР - 108%, СП - 8%			1031,55	--	21663	--		3779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	251-101-0314 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1-5.16.2, В=900 мм	шт.	14	24537,00	--	343518	--	343518	--	370999
		СП - 8%			--	--	--	--		27481	
28	251-101-0328 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.15, размером 450 мм х 900 мм	шт.	12	13564,00	--	162768	--	162768	--	175789
		СП - 8%			--	--	--	--		13021	
29	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
30	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	10952,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
31	251-101-0233 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	1	9092,00	--	9092	--	9092	--	9819
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
32	1308-0202-1701 РСНБ РК 2015	Указатель остановочный трамвая или троллейбуса. Монтаж оборудования	шт.	2	23676,24	5186,96	47352	10374	3970	26594	79862
		НР - 72%, СП - 8%			16504,00	1964,20	33008	3928		5916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	Указатель УЗДО с креплением	шт	2	102907,44	--	205815	--	205815	--	222280
		СП - 8%			--	--	--	--		16465	
34	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А/А-2(6шт),КЗТ-1-К8(2шт) с окраской за 2 раза	т	0,085284	816029,00	--	69594	--	69594	--	75162
		СП - 8%			--	--	--	--		5568	
35	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стойки СЗ-11-2(6шт),СЗ-1-2(1шт),СЗ-2-2(1шт)с окраской за 2 раза	т	0,1648	668114,00	--	110105	--	110105	--	118913
		СП - 8%			--	--	--	--		8808	
		Монтаж табло информационного водителя									
36	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2	81901,92	21935,38	163804	43871	29973	76798	259850
		НР - 72%; СП - 8%			44980,00	8351,99	89960	16704		19248	
37	ПРАЙС"Central Asia"	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	шт	2	285113,72	--	570227	--		--	570227
					--	--	--	--	570227	--	
		Монтаж табло информационного пешехода									
38	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	4	72887,04	10671,50	291548	42686	59946	153088	480206
		НР - 72%; СП - 8%			47229,00	5926,39	188916	23706		35571	
39	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	4	81901,92	21935,38	327608	87742	59946	153596	519700
		НР - 72%; СП - 8%			44980,00	8351,99	179920	33408		38496	
40	ПРАЙС"Central Asia"	Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп	шт	4	250900,08	--	1003600	--		--	1003600
					--	--	--	--	1003600	--	
		Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-Б-2шт									
41	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	6,8	5501,64	--	37411	--	--	26936	69495
		НР - 72%; СП - 8%			5501,64	--	37411	--		5148	
42	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	6,8	2707,41	1669,08	18410	11350	--	8758	29342
		НР - 72%; СП - 8%			1038,33	750,54	7061	5104		2173	
43	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	178,5	54,00	--	9639	--		--	10410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
44	412-101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	178,5	37,00	--	6604	--		--	7132
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
45	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,34	6733,70	1976,00	2289	672	1220	683	3209
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	397	338		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А**	м3	0,34	19270,10	1025,80	6552	349	5629	665	7795
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	461,68	574	157		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А**	м3	6,06	28406,78	1812,08	172145	10981	103726	56760	247218
		НР - 91%; СП - 8%			9478,30	814,40	57438	4935		18312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1182	319930,00	--	37816	--	37816	--	40841
		СП - 8%			--	--	--	--		3025	
49	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,02704	564056,99	2433,99	15252	66	6326	8092	25212
		НР - 91%; СП - 8%			327681,00	1176,67	8860	32		1868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	261-404-0566 РСНБ РК 2015	**Закладные части фундаментов ж/бетонных**	т	0,13392	361110,00	--	48360	--	48360	--	52229
		СП - 8%			--	--	--	--		3869	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	м2	3,38	966,11	20,82	3265	70	1935	1183	4804
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	1260	12		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	22	9595,38	7,59	211098	167	197571	12474	241458
		НР - 93%; СП - 8%			607,26	2,42	13360	53		17886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	22	-4578,41	-4,00	-100725	-88	-97181	-3244	-112287
		НР - 93%; СП - 8%			-157,11	-1,45	-3456	-32		-8318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К8-6.0.8тУ(2шт)с кожухом	т	1,93228	127101,20	33986,81	245595	65672	5177	134847	410877
		НР - 69%; СП - 8%			90435,03	10704,67	174746	20684		30435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К8-6.0.8тУ(2шт)	т	1,91028	649680,00	--	1241071	--	1241071	--	1340357
		СП - 8%			--	--	--	--		99286	
56	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	Комплект облицовочной декоративной панели для опоры и консоли (бм)	компл	2	559558,89	--	1119118	--	1119118	--	1208647
		СП - 8%			--	--	--	--		89529	
57	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	Основание декоративное для опоры и консоли	компл	2	46326,83	--	92654	--	92654	--	100066
		СП - 8%			--	--	--	--		7412	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
58	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	43,93644	508,30	--	22333	--	--	15410	40762
		НР - 69%; СП - 8%			508,30	--	22333	--		3019	
59	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	43,93644	100,93	3,07	4435	135	2290	1403	6305
		НР - 69%; СП - 8%			45,74	0,54	2010	24		467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	236-101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	7,0298304	5096,00	--	35824	--	35824	--	38690
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
61	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	43,93644	1071,23	--	47066	--	10710	29085	82243
		НР - 80%; СП - 8%			827,47	--	36356	--		6092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж аппаратуры управления									
62	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3102,48	--	2048	--	--	1474	3804
		НР - 72%; СП - 8%			3102,48	--	2048	--		282	
63	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	956,16	--	631	--	--	454	1172
		НР - 72%; СП - 8%			956,16	--	631	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	54,00	--	936	--		--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
65	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	37,00	--	641	--		--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
66	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	23380,87	1380,98	10521	621	7539	2403	13958
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5247,45	621,03	2361	279		1034	
67	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование МО-3	т	0,062315	142464,29	17645,62	8878	1099	519	5054	15046
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			116512,40	1028,57	7260	64		1115	
68	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,062315	603225,00	--	37590	--	37590	--	40597
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
69	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера	шт	1	11625,85	4067,28	11626	4067	135	6626	19712
		НР - 72%; СП - 8%			7424,00	1778,99	7424	1779		1460	
70	прайс"Central Asia"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	1971480,40	--	1971480	--		--	1971480
					--	--	--	--	1971480	--	
71	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	227188,31	--	227188	--		--	227188
					--	--	--	--	227188	--	
72	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК)	компл	1	306240,00	--	306240	--	--	186806	532490
		НР - 61%; СП - 8%			306240,00	--	306240	--		39444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Настройка системы связи с ЦУП АСУДД (прошивка адреса,настройка уровня сигнала по месту расположения антенны). Проверка электрическая и настройка	комплект	1	81664,00	--	81664	--	--	49815	141997
		НР - 61%; СП - 8%			81664,00	--	81664	--		10518	
		Устройство звукового сопровождения									
74	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП-2) с динамиками. Монтаж оборудования	шт.	2	20184,44	1,69	40369	3	304	24438	69991
		НР - 61%; СП - 8%			20031,00	--	40062	--		5185	
75	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	122382,48	--	244765	--		--	244765
					--	--	--	--	244765	--	
76	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС	канал	2	38280,00	--	76560	--	--	46702	133123
		НР - 61%; СП - 8%			38280,00	--	76560	--		9861	
		Контур заземления контроллера-1компл									
77	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3211,46	--	7386	--	--	5318	13721
		НР - 72%; СП - 8%			3211,46	--	7386	--		1016	
78	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1660,12	--	3818	--	--	2749	7093
		НР - 72%; СП - 8%			1660,12	--	3818	--		525	
79	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	12	610,97	18,97	7332	228	3782	2444	10558
		НР - 72%; СП - 8%			276,80	6,07	3322	73		782	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074	325908,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
81	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.	шт.	8	1590,15	178,87	12721	1431	1602	7325	21650
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	60,75	9688	486		1604	
82	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0296	307964,00	--	9116	--	9116	--	9845
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
		Контур заземления конструктивов-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5141,61	--	12031	--	--	8663	22349
		НР - 72%; СП - 8%			5141,61	--	12031	--		1656	
84	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1660,12	--	3885	--	--	2797	7217
		НР - 72%; СП - 8%			1660,12	--	3885	--		535	
85	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1590,15	178,87	12721	1431	1602	7325	21650
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	60,75	9688	486		1604	
86	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	--	315,38	18,97	--	--	--	--	--
					276,80	6,07	--	--		--	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	325908,00	--	3585	--	3585	--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
88	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0296	307964,00	--	9116	--	9116	--	9845
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
89	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	218	315,38	18,97	68753	4135	4276	44399	122204
		НР - 72%; СП - 8%			276,80	6,07	60342	1323		9052	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,134506	325908,00	--	43837	--	43837	--	47344
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
91	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	раз	1	22321,43	--	22321	--	--	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
		Монтаж ЩУМ-1									
92	1308-0303-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	ящик	1	7341,82	472,32	7342	472	1200	4218	12485
		НР - 72%; СП - 8%			5670,00	188,86	5670	189		925	
93	247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	16417,00	--	16417	--	16417	--	17730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
94	247-211-0116 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 3353, от 23 до 32 А	шт.	1	5302,00	--	5302	--	5302	--	5726
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
95	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	623,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
96	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	623,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
97	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимоть крепления ЩУМ-1 с окраской за 2 раза	т	0,005	816029,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		Монтаж ТВП									
98	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,58048	1926,54	--	4971	--	--	3579	9234
		НР - 72%; СП - 8%			1926,54	--	4971	--		684	
99	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,58048	714,24	--	1843	--	--	1327	3424
		НР - 72%; СП - 8%			714,24	--	1843	--		254	
100	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	67,7376	54,00	--	3658	--		--	3951
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
101	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	67,7376	37,00	--	2506	--		--	2707
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	м3	1,8	19270,10	1025,80	34686	1846	29800	3523	41265
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	461,68	3040	831		3057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т	т	0,35432	29131,00	11087,50	10322	3929	857	5028	16578
		НР - 69%; СП - 8%			15623,85	4943,41	5536	1752		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,35432	625939,00	--	221783	--	221783	--	239526
		СП - 8%			--	--	--	--		17743	
105	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка ТВП	шт	4	4972,06	1134,72	19888	4539	501	12190	34644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3712,00	520,68	14848	2083		2566	
106	ПРАЙС "Central Asia"	Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках	шт	4	85019,95	--	340080	--		--	340080
					--	--	--	--	340080	--	
107	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички к МО-ТВП	шт.	4	1135,33	--	4541	--	415	4456	9717
		НР - 108%; СП - 8%			1031,55	--	4126	--		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	251-101-0403 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний (200х400) индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3	м2	0,32	33922,00	--	10855	--	10855	--	11723
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
		Освещение									
109	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4	11668,98	4925,04	46676	19700	8312	18853	70771
		НР - 72%; СП - 8%			4665,96	1880,18	18664	7521		5242	
110	247-103-0605 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	4	152601,00	--	610404	--	610404	--	659236
		СП - 8%			--	--	--	--		48832	
111	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимоть крепления для светильника с окраской за 2 раза	т	0,012	816029,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,276	1163,20	1,30	321	--	39	226	591
		НР - 80%; СП - 8%			1022,62	0,69	282	--		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж сигнальных устройств									
113	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт.	8	5563,96	76,86	44512	615	16217	19930	69597
		НР - 72%; СП - 8%			3460,00	--	27680	--		5155	
114	ПРАЙС "Central Asia"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	шт	2	146861,98	--	293724	--		--	293724
					--	--	--	--	293724	--	
115	ПРАЙС "Central Asia"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	шт	2	154581,73	--	309163	--		--	309163
					--	--	--	--	309163	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	ПРАЙС "Central Asia"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	шт	4	97386,49	--	389546	--		--	389546
					--	--	--	--	389546	--	
117	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж экранов и крепления для светофоров	т	0,036	145959,66	17645,62	5255	635	300	3007	8922
		НР - 69%; СП - 8%			120007,77	1028,57	4320	37		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	шт	2	12813,24	--	25626	--	25626	--	27676
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
119	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	шт	2	12739,48	--	25479	--	25479	--	27517
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
120	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для светофоров КС-210(2шт),КС-0.9т.0-К8(2шт)с окраской за 2 раза	т	0,01648	816029,00	--	13448	--	13448	--	14524
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
		Монтаж светофорных стоек									
121	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	м3 грунта	0,582	3102,48	--	1806	--	--	1300	3355
		НР - 72%; СП - 8%			3102,48	--	1806	--		248	
122	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,122	1660,12	--	203	--	--	146	377
		НР - 72%; СП - 8%			1660,12	--	203	--		28	
123	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	0,46	956,16	--	440	--	--	317	817
		НР - 72%; СП - 8%			956,16	--	440	--		61	
124	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12,075	54,00	--	652	--		--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
125	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12,075	37,00	--	447	--		--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
126	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	0,46	25120,58	1097,37	11555	505	7680	3273	16014
		НР - 91%; СП - 8%			7325,50	492,42	3370	227		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования	т	0,21836	708263,53	19216,74	154656	4197	130168	15796	184089
		НР - 72%; СП - 8%			92924,00	7549,86	20291	1649		13636	
128	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СП6-0.9т.0(2шт)	т	0,21836	649680,00	--	141864	--	141864	--	153213
		СП - 8%			--	--	--	--		11349	
129	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Комплект облицовочной декоративной панели для стойки светофорной и МО-ТВП6	компл	6	68382,98	--	410298	--	410298	--	443122
		СП - 8%			--	--	--	--		32824	
		Прокладка кабеля									
130	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,622	252581,67	52609,48	157106	32723	18376	72136	247582
		НР - 61%; СП - 8%			170430,00	19692,74	106007	12249		18339	
131	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	430	391,14	167,47	168190	72012	19337	74450	262051
		НР - 72%; СП - 8%			178,70	61,77	76841	26561		19411	
132	243-105-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,207	654328,00	--	135446	--	135446	--	146282
		СП - 8%			--	--	--	--		10836	
133	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,215	220596,00	--	47428	--	47428	--	51222
		СП - 8%			--	--	--	--		3794	
134	243-201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,209	321561,00	--	67206	--	67206	--	72582
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
135	243-201-0403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,252	702981,00	--	177151	--	177151	--	191323
		СП - 8%			--	--	--	--		14172	
136	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,169	172302,00	--	29119	--	29119	--	31449
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
		Устройство кабельной канализации									
137	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,64	3581,12	--	217159	--	--	156355	403395
		НР - 72%; СП - 8%			3581,12	--	217159	--		29881	
138	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	60,64	1660,12	--	100670	--	--	72482	187004
		НР - 72%; СП - 8%			1660,12	--	100670	--		13852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,24	4292,70	189,46	31079	1372	19575	10479	44883
		НР - 99%; СП - 8%			1399,44	62,54	10132	453		3325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,164	6942150,00	--	1138513	--	1106493	24335	1255876
		НР - 76%; СП - 8%			195244,00	--	32020	--		93028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,051	6928938,00	--	353376	--	344092	7056	389266
		НР - 76%; СП - 8%			182032,00	--	9284	--		28835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	41	1370,79	--	56202	--	3489	40062	103965
		НР - 76%; СП - 8%			1285,69	--	52713	--		7701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канализация светофорная (метод бестраншейной прокладки)									
143	1122-1401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	37	18147,55	12283,06	671459	454473	2727	493363	1258008
		НР - 99%; СП - 8%			5790,78	7678,05	214259	284088		93186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	241-108-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм	м	37	21346,00	--	789802	--	789802	--	852986
		СП - 8%			--	--	--	--		63184	
		Устройство колодцев кабельной канализации									
145	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	16,228	4866,28	--	78970	--	--	56858	146695
		НР - 72%; СП - 8%			4866,28	--	78970	--		10866	
146	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,752	1660,12	--	16189	--	--	11656	30073
		НР - 72%; СП - 8%			1660,12	--	16189	--		2228	
147	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,476	956,16	--	6192	--	--	4458	11502
		НР - 72%; СП - 8%			956,16	--	6192	--		852	
148	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	169,995	54,00	--	9180	--		--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	169,995	37,00	--	6290	--		--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
150	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,96	4338,00	276,06	4164	265	2556	1417	6027
		НР - 99%; СП - 8%			1399,44	91,14	1343	87		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,668	19270,10	1025,80	12872	685	11059	1307	15314
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	461,68	1128	308		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	42847,10	3774,78	171388	15099	94462	52186	241460
		НР - 76%; СП - 8%			15456,75	1709,84	61827	6839		17886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,9269536	966,11	20,82	25048	540	14840	9078	36856
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	9668	93		2730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	38353,00	--	153412	--	153412	--	165685
		СП - 8%			--	--	--	--		12273	
		Приямки кабельной канализации									
155	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(6 шт). Группа грунтов 3	м3 грунта	1,626	5141,61	--	8360	--	--	6019	15530
		НР - 72%; СП - 8%			5141,61	--	8360	--		1150	
156	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,626	956,16	--	1555	--	--	1119	2888
		НР - 72%; СП - 8%			956,16	--	1555	--		214	
157	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	42,6825	54,00	--	2305	--		--	2489
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
158	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	42,6825	37,00	--	1579	--		--	1705
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
159	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство	м3	0,96	25372,93	1634,36	24358	1569	16460	6402	33220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			6592,95	735,01	6329	706		2461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,24	142464,29	17645,62	34191	4235	1993	19465	57948
		НР - 69%; СП - 8%			116512,40	1028,57	27963	247		4292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(8шт)**	т	0,24	594029,00	--	142567	--	142567	--	153972
		СП - 8%			--	--	--	--		11405	
		Установка детекторов									
162	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	4	1602,27	656,12	6409	2624	132	4659	11954
		НР - 84%; СП - 8%			913,16	473,56	3653	1894		885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	3106-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Станции компрессорные передвижные давлением 680 кПа (6,8 атм), 5,25 м3/мин**	маш.-ч	1	2434,00	2434,00	2434	2434		--	2629
		СП - 8%			--	1787,00	--	1787		195	
164	1310-0410-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка детекторов с защитой двухкомпонентной мастикой на основе эпоксидной смолы**	шт.	4	33355,78	4438,66	133423	17754	17149	63673	212863
		НР - 61%; СП - 8%			24630,00	1465,34	98520	5861		15768	
165	Прайс "Central Asia"	**Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа**	компл	4	390014,40	--	1560058	--		--	1560058
					--	--	--	--	1560058	--	
166	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка.Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания (свыше 2м).**	шт.	1	13325,77	--	13326	--	190	8013	23046
		НР - 61%; СП - 8%			13136,00	--	13136	--		1707	
167	Прайс "Central Asia"	**Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания**	шт	1	1625326,13	--	1625326	--		--	1625326
					--	--	--	--	1625326	--	
168	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка.Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E(свыше 2м).**	шт.	2	13325,77	--	26652	--	380	16026	46092
		НР - 61%; СП - 8%			13136,00	--	26272	--		3414	
169	Прайс "Central Asia"	**Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E**	шт	2	767287,52	--	1534575	--		--	1534575
					--	--	--	--	1534575	--	
170	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	км	0,069	252581,67	52609,48	17428	3630	2038	8002	27465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			170430,00	19692,74	11760	1359		2034	
171	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	391,14	167,47	21904	9378	2519	9696	34128
		НР - 72%; СП - 8%			178,70	61,77	10007	3459		2528	
172	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,03	172302,00	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
173	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,095	149500,00	--	14202	--	14202	--	15338
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
174	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Тестирование детекторов транспорта	канал	4	38280,00	--	153120	--	--	93403	266245
		НР - 61%; СП - 8%			38280,00	--	153120	--		19722	
		Установка специализированного программного обеспечения									
175	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Инсталляция и конфигурация ПО ImFlow(Decentral). Корректировка базы данных на ЦУП ImFlow(Central)	комплект	1	306240,00	--	306240	--	--	186806	532490
		НР - 61%; СП - 8%			306240,00	--	306240	--		39444	
176	1310-0905-0201 РСНБ РК 2015	Тестирование системы связи светофорного объекта с детекторами транспорта . Тестирование	направление	1	156799,50	--	156800	--	--	95648	272643
		НР - 61%; СП - 8%			156799,50	--	156800	--		20196	
177	Прайс "KazTACHOnet"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3652344,81	--	3652345	--		--	3652345
					--	--	--	--	3652345	--	
178	Прайс "KazTACHOnet"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	430018,28	--	430018	--		--	430018
					--	--	--	--	430018	--	
179	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Тестирование системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS)	комплект	1	81664,00	--	81664	--	--	49815	141997
		НР - 61%; СП - 8%			81664,00	--	81664	--		10518	
180	Прайс "Central Asia"	Программное обеспечение (ПО) удаленного мониторинга оборудования системы детектирования и формирования отчетов интенсивности транспорта в ЦУП АССУДД (на один светофорный объект)	шт	1	88055,35	--	88055	--		--	88055
					--	--	--	--	88055	--	
		Прокладка кабеля линии связи									
181	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Увязка,окольцовка кабеля в колодце	шт.	10	309,04	--	3090	--	100	1824	5307
		НР - 61%; СП - 8%			299,00	--	2990	--		393	
182	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	20	72,32	15,50	1446	310	421	519	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			35,74	6,79	715	136		157	
183	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	153	373,47	98,28	57141	15037	142	29616	93698
		НР - 61%; СП - 8%			274,26	43,07	41962	6590		6941	
184	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2.5	м	194	143,93	--	27922	--	27922	--	30156
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
185	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	4	89379,40	55028,23	357518	220112	51659	91592	485039
		НР - 61%; СП - 8%			21436,80	16100,87	85747	64403		35929	
186	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	4	98384,00	--	393536	--	--	240057	684280
		НР - 61%; СП - 8%			98384,00	--	393536	--		50687	
187	Прайс	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1330нм	шт	2	55750,36	--	111501	--		--	111501
					--	--	--	--	111501	--	
188	Прайс	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1270нм	шт	2	55750,36	--	111501	--		--	111501
					--	--	--	--	111501	--	
189	Прайс	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм	шт	2	10481,43	--	20963	--		--	20963
					--	--	--	--	20963	--	
190	Прайс	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм	шт	2	9577,86	--	19156	--		--	19156
					--	--	--	--	19156	--	
191	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Муфта оптическая OK-FOSC-mini-48F	шт	1	14547,05	--	14547	--	14547	--	15711
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
192	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК	1	43229,69	28266,42	43230	28267	189	12653	60353
		НР - 61%; СП - 8%			14773,50	5968,58	14774	5969		4471	
193	Прайс	Патчкорд оптический SC/UPC SM 3 метра	шт	4	2258,93	--	9036	--		--	9036
					--	--	--	--	9036	--	
194	Прайс	Промышленный 4-Порта 10/100/1000T + 2-Порта 100/1000X SFP Неуправляемый Коммутатор (-40~75 Градусов С)	шт	1	72285,71	--	72286	--		--	72286
					--	--	--	--	72286	--	
195	Прайс	48V, 75W Din-Rail Power Supply (NDR-75-48, adjustable 48-56V DC Output)	шт	1	15451,07	--	15451	--		--	15451
					--	--	--	--	15451	--	
196	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Оптический бокс OK-ОРБ-8-4SC SC 8 160	шт	1	5132,29	--	5132	--	5132	--	5543
		СП - 8%			--	--	--	--		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2	15260,91	9901,71	30522	19804	–	9089	42780
		НР - 61%; СП - 8%			5359,20	2090,79	10718	4182		3169	
198	Прайс	Layer 2+ 24-Port 10G SFP+ + 2-Port 40G QSFP+ Стэкируемый управляему Коммутатор	шт	2	637302,48	--	1274605	--		--	1274605
					--	--	--	--	1274605	--	
199	Прайс	Патчкорд оптический SC/UPC SM 5 метра	шт	2	3162,50	--	6325	--		--	6325
					--	--	--	--	6325	--	
200	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	4	77442,40	55028,23	309770	220112	3911	91592	433471
		НР - 61%; СП - 8%			21436,80	16100,87	85747	64403		32109	
201	Прайс	Модуль SFP+ WDM, дальность до 20км (12dB), 1330нм	шт	2	55750,36	--	111501	--		--	111501
					--	--	--	--	111501	--	
202	Прайс	Модуль SFP+ WDM, дальность до 20км (12dB), 1270нм	шт	2	55750,36	--	111501	--		--	111501
					--	--	--	--	111501	--	
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Горизонтальная разметка											
203	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,54	21694,37	14242,20	11715	7691	–	6786	19981
		НР - 108%; СП - 8%			7450,99	4185,40	4024	2260		1480	
204	1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,26	21694,37	14242,20	5641	3703	1	3267	9621
		НР - 108%; СП - 8%			7450,99	4185,40	1937	1088		713	
205	1127-0903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	21694,37	14242,20	2169	1425	1	1257	3700
		НР - 108%; СП - 8%			7450,99	4185,40	745	419		274	
206	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка (1.11) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,04	43388,74	28484,40	1736	1140	–	1005	2961
		НР - 108%; СП - 8%			14901,98	8370,80	596	335		219	
207	1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка (1.7) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,12	21694,37	14242,20	2603	1709	–	1508	4440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			7450,99	4185,40	894	502		329	
208	251-103-0209 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый	кг	668,25	1914,00	--	1279030	--	1279030	--	1381352
		СП - 8%			--	--	--	--		102322	
209	251-103-0208 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	9,72	6923,00	--	67292	--	67292	--	72675
		СП - 8%			--	--	--	--		5383	
210	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	36,45	333,00	--	12138	--	12138	--	13109
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
Поперечная разметка											
211	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка	м2 окрашиваемой поверхности	140,3	795,80	26,80	111651	3760	64948	37799	161406
		НР - 84%; СП - 8%			306,08	14,65	42943	2055		11956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	140,3	1127,68	518,71	158214	72775	–	131261	312633
		НР - 108%; СП - 8%			608,97	257,30	85438	36099		23158	
213	251-103-0203 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки желтый	кг	272,8	2005,00	--	546964	--	546964	--	590721
		СП - 8%			--	--	--	--		43757	
214	251-103-0209 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый	кг	498,85	1914,00	--	954799	--	954799	--	1031183
		СП - 8%			--	--	--	--		76384	
215	251-103-0208 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	11,224	6923,00	--	77704	--	77704	--	83920
		СП - 8%			--	--	--	--		6216	
216	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	42,09	333,00	--	14016	--	14016	--	15137
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
		Благоустройство									
				Восстановление проезжей части							
217	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,92	3618,34	1417,34	6947	2721	–	6026	14010
		НР - 108%; СП - 8%			2201,00	704,83	4226	1353		1038	
218	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2	1015,51	--	2031	--	–	2194	4562
		НР - 108%; СП - 8%			1015,51	--	2031	--		338	
219	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,8016	891,00	--	3387	--		--	3658
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	57,024	54,00	--	3079	--		--	3325
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
221	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	57,024	37,00	--	2110	--		--	2279
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
222	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	2	1988,41	35,75	3977	72	1856	2248	6723
		НР - 108%; СП - 8%			1024,66	16,28	2049	33		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	м2	4,8	1194,35	166,94	5733	801	3220	2143	8506
		НР - 108%; СП - 8%			356,72	56,70	1712	272		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	14,4	71,10	5,41	1024	78	832	151	1269
		НР - 108%; СП - 8%			7,93	1,79	114	26		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,72	2130,00	--	1534	--	1534	--	1657
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
226	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	м2	4,8	829,69	246,12	3983	1182	2539	694	5051
		НР - 108%; СП - 8%			54,61	79,32	262	381		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство	м2	12	1529,63	173,15	18356	2078	15516	1244	21168
		НР - 108%; СП - 8%			63,50	32,51	762	390		1568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	4,8	235,13	203,45	1129	977	8	324	1569
		НР - 108%; СП - 8%			30,08	32,47	144	156		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	28,8	2,86	0,02	82	1	5	82	178
		НР - 108%; СП - 8%			2,65	--	76	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,8352	12330,00	--	10298	--	10298	--	11122
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
231	1127-0602-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	4,8	246,48	214,65	1183	1030	9	320	1623
		НР - 108%; СП - 8%			30,08	31,68	144	152		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	212-501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,46032	13171,00	--	6063	--	6063	--	6548
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
				Восстановление тротуара							
233	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,58	3618,34	1417,34	2099	822	--	1820	4233
		НР - 108%; СП - 8%			2201,00	704,83	1277	409		314	
234	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	4	1015,51	--	4062	--	--	4387	9125
		НР - 108%; СП - 8%			1015,51	--	4062	--		676	
235	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,1484	891,00	--	1023	--		--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
236	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,226	54,00	--	930	--		--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
237	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,226	37,00	--	637	--		--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
238	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	4	1988,41	35,75	7954	143	3712	4497	13447
		НР - 108%; СП - 8%			1024,66	16,28	4099	65		996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	14,4	524,28	166,94	7550	2403	10	6430	15098
		НР - 108%; СП - 8%			356,72	56,70	5137	816		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	43,2	13,34	5,41	576	233	--	453	1112
		НР - 108%; СП - 8%			7,93	1,79	343	77		82	
241	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	2,16	2130,00	--	4601	--	4601	--	4969
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
242	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	м2	14,4	341,87	3,44	4923	49	1347	3831	9454
		НР - 108%; СП - 8%			244,94	1,40	3527	20		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	м2	28,8	39,46	--	1136	--	--	1227	2552
		НР - 108%; СП - 8%			39,46	--	1136	--		189	
244	212-501-0202 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	1,37664	13213,00	--	18190	--	18190	--	19645
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
		Отмостка МО-3									
245	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	м2	2,2	1407,36	44,70	3096	98	1848	1291	4738
		НР - 108%; СП - 8%			522,73	20,65	1150	45		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	255-102-0107 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				34448523	1583986	12174160	3788996	40008197
							4506568	679623	16103976	1770678	
	Стоимость оборудования		Тенге				16103976				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16103976				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4175799				
	Материалы		Тенге				438341				
	Всего заработная плата		Тенге					3139010			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22321				
		Накладные расходы	Тенге				2011553				
		Сметная прибыль	Тенге				494988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6682340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1628
		Сметная заработная плата	Тенге					3139010			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13864507				
	Материалы		Тенге				2022244				
	Всего заработная плата		Тенге					1804572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9704721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				57515				
		Накладные расходы	Тенге				1610042				
		Сметная прибыль	Тенге				1237959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16712508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1804572			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				304241				
	Материалы		Тенге				8845				
	Всего заработная плата		Тенге					242609			
		Накладные расходы	Тенге				167401				
		Сметная прибыль	Тенге				37731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				509373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					242609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40008197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2871
		Сметная заработная плата	Тенге					5186191			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47661099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6021646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1837561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					774476			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15939632		
		- Перевозка грузов	Тенге				207579				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16103976		
		- Накладные расходы	Тенге							5213140	
		- Сметная прибыль	Тенге							2337559	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		619 594				
		Итого с временными									48 280 693
		Зимние удорожания			1,35 %		651 789				
		Итого с зимними удорожаниями									48 932 483
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		978 650				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									49 911 132
		НДС			12 %		5 989 336				
		Итого с НДС									55 900 468
		Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						50 310 421
		в т.ч. НДС									5 390 402

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС-Строй"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KazIntelGroup"

(должность, подпись, расшифровка подписи)