Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

N 1288
29.12.2023

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2023г.

Заказчик «Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области»,, БИН 050240009366, Тел.: 87003849401, 161300, Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова,ул.Д.Кунаева №24

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): «22» декабря 2023г, ТОО «KAZ Intel Group», директор Дәулет Мейрамхана Атагелдіұлы, 040901, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б., БИН 030340001192, Тел.: 77076516900

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «22» декабря 2023г, ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.Қ.», Директор Ешимбетов Галимжан Оразбекович. эксперт тех.надзора Сеитбеков Нурбакыт Абдижалалулы KZ27VJE00044331, 05.02.2019г. БИН 060740006548 Тел.: 87012707707

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): «22» декабря 2023г, ТОО «Арнау Строй проект», директор Өмірбеков Дулат Бақтыбекұлы, эксперт авторского надзора Сарсенбаев Ж. А, приказ №03 от 18.05.2023г. БИН 011040000628, Тел.: 87027789273

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области», вид строительства-Капитальный ремонт, II уровень ответственности .

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: 161315 Республика Казахстан, Туркестанская область , Тюлькубасский район, Састобенский с.о., с.Ынтымак Кемелбекулы Кенжетай 11

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "22" декабря 2023 **года, дата ознакомления подтверждает что:**

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от** «30» июня 2004года Решение Акима Састобинского поселкового округа №39 на право

постоянного
землепользования,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «19» марта 2007года №49, ГУ «Аппарат акима Келтемашатского с/о Тюлькубасского района»

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление по контролю Туркестанской области» № KZ33REA00330948 от 19.05.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона;

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Арнау Строй проект» №06-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» №425 от 15.12.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01 июня 2023г;
окончание работ 30 августа 2023г;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блок А	Общая площадь, м2	3184		3184	
Расчетная потребляемая мощность по электроснабжению	кВт	25,1		25,1	
Площадь участка	га	1,3033		1,3033	
Площадь застройки	м2	1961,2		1961,2	
Площадь покрытий (тип 1,тип 2,)	м2	2198,75		2198,25	
Площадь покрытий (зоны отдыха и площадки НВП)	м2	694,95		694,95	
Площадь озеленения	м2	8178,1		8178,1	
Площадь покрытий (за пределами тер-и)	м2	362,95		362,95	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Түркістан облысы бойынша филиалы Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Тіркеу және жер кадастры бөлімі

Өтініш № 00225146419 Оқиғаны тіркеу ісі № 300084461

Кадастрлық № 19:300:084:461 Тіркелген күні 29.12.23

Тіркелген уақыты 16:06

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:

Тіркеуші (тіркеуші): Сапенбеков Н.

Бөлім басшысы: Таласбеков Г.

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ ЖЕР КАДАСТРЫ ЖӘНЕ ТІРКЕУ БӨЛІМІ

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период декабрь 2023г.;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы сложной конфигурации, разной этажности, Н-образной формы в плане. Здание школы состоит из четырех блоков. Блок А (спортзал)- 1 этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 24.0 м х 12.0 м. Блок Б (учебный блок)- 2-х этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 7.0 м х 9.0 м.Блок В (учебный блок)- 2-х этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 57.0 м х 9.0 м. Блок Г (столовая, актовый зал) 2-х этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 21.0 м х 12.0 м. Высота помещений - 3,00м. Конструктивная схема здания - с продольными несущими стенами. Основанием под подошвы фундамента служит местный грунт; Фундамент ленточный из сборных железобетонных блоков толщиной 800 мм.; Наружные стены из обожженного керамического кирпича толщиной 380 мм; Перемычки в оконных и дверных проемах железобетонные, брусковые на всю ширину стены; Колонны - кирпичные, сечением 800х800; Ригель - железобетонный сечение 500х500h; Покрытие - сборные ж/б ребристые плиты; Балки покрытия - железобетонные таврового сечения, двухскатные, высотой 1000 мм.; Замена приборов и извещателей пожарной сигнализации. Дверные блоки заменены на деревянные и ПВХ. Ремонт деревянных полов, устройство покрытия полов из линолиума и керамической плитки, замена кровли из асбестоцементных листов по обрешетке на покрытие из металлочерепицы по обрешетке. Внутренние стены и потолки шпатлевка "Алинекс", водоэмульсионная окраска, масляная окраска панелей, керамическая плитка. Схема теплоснабжения двухтрубная, открытая. Присоединение к тепловым сетям по зависимой схеме Отопительные приборы секционные биметаллические с межосевым расстоянием 500мм. Вентиляция принята приточно-вытяжной Общее рабочее освещение предусматривается стационарными светильниками с LED лампами Силовые распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 631 778,180 **тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ 523 219,800 **тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря 12 176,996 **тысяч тенге;**
прочие 96 381,384 **тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 599 853,112 **тысяч тенге, в том числе:**
стоимость строительно-монтажных работ 556 705,867 **тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12 956,324 **тысяч тенге;**
прочие 30 190,921 **тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100,00_ % и фактически применено _100,00_ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___II__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Кадырбек Е. И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Сеитбеков Нурбакыт Абдижалалулы KZ27VJE00044331, 05.02.2019г. Объекты II и III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.Қ.», _____ Ешимбетов Г.О.

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Арнау Строй проект» _____ Директор _____ Өмірбеков Д.Б

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Арнау Строй проект», _____ Өмірбеков Д.Б.

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ СарсенбаевЖ.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Дәулет М.А..

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Тех.надзор.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» декабря 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ Intel Group», 040901, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Дәулет Мейрамхана Атагелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является «Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области», Руководитель - Кадырбек Ержан Изтайұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АС-Строй»– ГСЛ№ 002686 от12.01.2001г.; ТОО «СК РеалСтрой» – ГСЛ № 0001268 от 30.05.2016 г.
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Арнау Строй проект» №06-2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» №425 от 15.12.2022 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блок А	Общая площадь, м2	3184		3184	

Расчетная потребляемая мощность по электроснабжению	кВт	25,1		25,1	
Площадь участка	га	1,3033		1,3033	
Площадь застройки	м2	1961,2		1961,2	
Площадь покрытий (тип 1,тип 2,)	м2	2198,75		2198,25	
Площадь покрытий (зоны отдыха и площадки НВП)	м2	694,95		694,95	
Площадь озеленения	м2	8178,1		8178,1	
Площадь покрытий (за пределами тер-и)	м2	362,95		362,95	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)		
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м²)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы сложной конфигурации, разной этажности, Н-образной формы в плане. Здание школы состоит из четырех блоков. Блок А (спортзал)- 1 этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 24.0 м х 12.0 м. Блок Б (учебный блок)- 2-х этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 7.0 м х 9.0 м.Блок В (учебный блок)- 2-х этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 57.0 м х 9.0 м. Блок Г (столовая, актовый зал) 2-х этажное здание прямоугольной формы в плане без подвала, с размерами в осях 21.0 м х 12.0 м. Высота помещений - 3,00м. Конструктивная схема здания - с продольными несущими стенами. Основанием под подошвы фундамента служит местный грунт; Фундамент ленточный из сборных железобетонных блоков толщиной 800 мм.; Наружные стены из обожженного керамического кирпича толщиной 380 мм; Перемычки в оконных и дверных проемах железобетонные, брусковые на всю ширину стены; Колонны - кирпичные, сечением 800х800; Ригель - железобетонный сечение 500х500h; Покрытие - сборные ж/б ребристые плиты; Балки покрытия - железобетонные таврового сечения, двухскатные, высотой 1000 мм.; Замена приборов и извещателей пожарной сигнализации. Дверные блоки заменены на деревянные и ПВХ. Ремонт деревянных полов, устройство покрытия полов из линолиума и керамической плитки, замена кровли из асбестоцементных листов по обрешетке на покрытие из металлочерепицы по обрешетке. Внутренние стены и потолки шпатлевка "Алинекс", водоэмульсионная окраска, масляная окраска панелей, керамическая плитка. Схема теплоснабжения двухтрубная, открытая. Присоединение к тепловым сетям по зависимой схеме Отопительные приборы секционные биметаллические с межосевым расстоянием 500мм. Вентиляция принята приточно-вытяжной Общее рабочее освещение предусматривается стационарными светильниками с LED лампами Силовые распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2023г___;
месяц, год

окончание работ ___сентябрь 2023г__;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: _4__;

фактически, месяцев: _____4_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100,00_ % и фактически применено _100,00_ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ Дошов А.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

дата 26.12.23

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»____
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)___ТОО «KAZ Inter Group»_____

Директор _____Дәулет М.А. _____2023г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядные организации: ТОО «АС-Строй»

Директор _____ Шыналиев Н.С. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядные организации: ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Күлбек Ұлы А. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«22» декабря 2023 г.

Авторский надзор **ТОО «Арнау Строй проект», директор Өмірбеков Дулат Бақтыбекұлы.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)
в лице **Сарсенбаева Жалгаса Айтмуханбетовича, приказ №03 от 18.05.2023г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **№247 от 19.05.2023года**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области», 161315 Республика Казахстан, Туркестанская область , Тюлькубасский район, Састобенский с.о., с.Ынтымак Кемелбек 1**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области», Руководитель - Кадырбек Ержан Изтайұлы.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KAZ Intel Group» ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Дәулет Мейрамхана Атагелдіұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «АС-Строй» ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиева Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в) субподрядными организациями **ТОО «СК РеалСтрой» ГСЛ№ 0001268 от 30.05.2016г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Құлбек Ұлы Арман**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023г**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2023г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **4** месяца;
фактически, **4** месяца :

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры,

градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Арнау Строй проект» №06-2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» №425 от 15.12.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Арнау Строй проект», директор Өмірбеков Дулат Бақтыбекулы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сарсенбаева Ж. А, приказ №03 от 18.05.2023г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» декабря 2023 г.

Технический надзор **ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.Қ.» Директор Ешимбетов Галимжан Оразбекович, Республика Казахстан, г.Шымкент, Микрорайон Нурсат №75;**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)
в лице **Сеитбеков Нурбакыт Абдижалалулы KZ27VJE00044331, 05.02.2019г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №246 от 17.05.2023года**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области», Руководитель - Кадырбек Ержан Изтайұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KAZ Intel Group» ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Дәулет Мейрамхана Атагелдіұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «АС-Строй» ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиева Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в) субподрядными организациями **ТОО «СК РеалСтрой» ГСЛ№ 0001268 от 30.05.2016г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Күлбек Ұлы Арман**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023г**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2023г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **4** месяца;
фактически, **4** месяца :

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **631 778,180** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **523 219,800** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **12 176,996** тысяч тенге; прочие **96 381,384** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
599 853,112 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **556 705,867** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 956,324** тысяч тенге; прочие **30 190,921** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Арнау Строй проект» №06-2022
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» №425 от 15.12.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100,00** % и фактически применено **100,00** %.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.Қ.», Директор Ешимбетов Галимжан Оразбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Сеитбеков Нурбакыт Абдижалалулы KZ27VJE00044331, 05.02.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "19" июня 2023 г.

код	код	Договор № 244от 2023-05-05		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№244	05.05.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»	57 493 632	51 333 600							6 160 032	57 493 632

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

Руководитель _____ Кадырбек Е.И.

Технический надзор:

ТОО «Шымкент-Курылыс Ж.К.»

Директор _____ Ешмуратов Г.О.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор: №244 от 05.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

за "19" июня 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 "Подготовительные и демонтажные работы"									
1	1	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия и основания цементно-бетонные /существующее бетонное покрытие/. Разборка**	$м^3$ конструкции	47,235	1842,45	1191,23	87028	56267	--	31939	128484
			НР - 72%; СП - 8%			651,22	287,91	30760	13599		9517	
2	2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые на бетонном основании /Бр 100.20.08/. Разборка**	м	488,8	1067,30	--	521696	--	--	375623	969104
			НР - 72%; СП - 8%			1067,30	--	521696	--		71785	
3	3	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	**Ограды железобетонные. Демонтаж**	м оград	482,8	2863,27	1651,12	1382387	797161	--	650008	2194988
			НР - 72%; СП - 8%			1212,15	657,75	585226	317562		162593	
4	4	Е11-070111-0205 1107-0111-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	**Ворота распашные. Демонтаж**	шт.	3	36976,03	18469,02	110928	55407	--	56099	180389
			НР - 72%; СП - 8%			18507,01	7464,78	55521	22394		13362	
5	5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	263,862	170,00	--	44857	--		--	48446
			СП - 8%			--	--	--	--		3589	
6	6	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	2110,896	40,00	--	84436	--		--	91191
			СП - 8%			--	--	--	--		6755	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3612602**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1193203				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					908835			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					353555			
			- Перевозка грузов	Тенге				129293				
			- Накладные расходы	Тенге							1113669	
			- Сметная прибыль	Тенге							267601	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Строительные работы. Блок А,Б"									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Демонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы (АС11)									
7	1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1360	300,22	--	408299	--	--	293978	758458
			НР - 72%; СП - 8%			300,22	--	408299	--		56182	
8	2	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /ОТМОСТКА/	$м^3$	30	23115,60	9822,32	693468	294670	--	378823	1158074
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	398798	127345		85783	
9	3	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 20ММ НА КРЫЛЬЦАХ (АС14)/	$м^3$	0,28	23115,60	9822,32	6472	2751	--	3536	10808
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	3722	1189		801	
			РАЗДЕЛ 2.Полы (АС15)									
			Тип 1. Бетонное покрытие. Этаж 1									
10	4	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 20ММ/	$м^3$	0,128	23115,60	9822,32	2959	1257	--	1616	4941
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	1702	543		366	
11	5	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	6,72	186,06	--	1250	--	--	900	2322
			НР - 72%; СП - 8%			186,06	--	1250	--		172	
			Тип 2. Линолеум. Этаж 1									
12	6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 20ММ/	$м^3$	4,22	23115,60	9822,32	97548	41450	--	53288	162903
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	56098	17913		12067	
13	7	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	211	151,71	3,31	32011	698	--	22851	59251
			НР - 72%; СП - 8%			148,40	2,02	31312	426		4389	
14	8	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	225,77	49,12	--	11090	--	--	7985	20602
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	11090	--		1526	
			Тип 3. Очистка краски. Этаж 1									
15	9	Е12-120101-1106 1212-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	$м^2$	303	1018,48	5,01	308599	1518	72717	169325	516157
			НР - 72%; СП - 8%			773,48	2,67	234364	809		38233	
			Тип 4. Дощатое покрытие. Этаж 1									
16	10	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	300	99,94	--	29982	--	--	21588	55695
			НР - 72%; СП - 8%			99,94	--	29982	--		4125	
17	11	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	300	459,66	21,87	137898	6561	--	97455	254181
			НР - 72%; СП - 8%			437,79	13,39	131337	4017		18828	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	12	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	321	49,12	--	15768	--	--	11354	29292
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	15768	--		2170	
			Тип 2. Линолеум. Этаж 2									
19	13	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 20ММ/	$м^3$	3,56	23115,60	9822,32	82292	34968	--	44954	137425
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	47324	15112		10180	
20	14	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	178	151,71	3,31	27004	590	--	19277	49984
			НР - 72%; СП - 8%			148,40	2,02	26415	360		3702	
21	15	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	190,46	49,12	--	9355	--	--	6737	17379
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	9355	--		1288	
			Тип 3. Очистка краски. Этаж 2									
22	16	Е12-120101-1106 1212-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	$м^2$	29	1018,48	5,01	29536	145	6960	16206	49401
			НР - 72%; СП - 8%			773,48	2,67	22431	77		3659	
			Тип 4. Дощатое покрытие. Этаж 2									
23	17	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	331	99,94	--	33080	--	--	23819	61450
			НР - 72%; СП - 8%			99,94	--	33080	--		4551	
24	18	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	331	459,66	21,87	152147	7239	--	107525	280446
			НР - 72%; СП - 8%			437,79	13,39	144908	4432		20774	
25	19	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	354,17	49,12	--	17397	--	--	12527	32318
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	17397	--		2394	
			РАЗДЕЛ 3.Проемы (АС14)									
			Двери									
26	20	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35	2872,45	170,88	100536	5981	--	69941	184115
			НР - 72%; СП - 8%			2701,57	73,85	94555	2585		13638	
27	21	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	80,36	491,02	--	39458	--	--	28410	73297
			НР - 72%; СП - 8%			491,02	--	39458	--		5429	
			Окна									
28	22	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	71	1919,26	80,21	136267	5695	--	95948	250792
			НР - 72%; СП - 8%			1839,05	37,87	130573	2689		18577	
29	23	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	148,23	659,11	23,65	97700	3505	--	69366	180432
			НР - 72%; СП - 8%			635,46	14,48	94194	2146		13366	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	24	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	20	1308,82	--	26176	--	--	18847	48625
			НР - 72%; СП - 8%			1308,82	--	26176	--		3602	
31	25	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	173	118,61	0,04	20520	7	--	14769	38112
			НР - 72%; СП - 8%			118,57	--	20513	--		2823	
			Витражи									
32	26	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ	$м^2$	48	1297,37	3,41	62274	164	--	44719	115553
			НР - 72%; СП - 8%			1293,96	--	62110	--		8559	
			Ограждение лестниц внутренних и крыльца									
33	27	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Разборка (демонтаж). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,055	63779,19	24338,01	3508	1338	435	1577	5492
			НР - 72%; СП - 8%			31540,77	8277,76	1735	455		407	
			Наружный тамбур									
34	28	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж тамбура из ПВХ	$м^2$	24	1297,37	3,41	31137	82	--	22360	57776
			НР - 72%; СП - 8%			1293,96	--	31055	--		4280	
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы (АС22)									
35	29	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1340	300,22	--	402295	--	--	289654	747305
			НР - 72%; СП - 8%			300,22	--	402295	--		55355	
36	30	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /ОЧИСТКА ПОТОЛКА/	$м^2$	1091,6	231,93	--	253175	--	--	182286	470294
			НР - 72%; СП - 8%			231,93	--	253175	--		34833	
37	31	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /ОЧИСТКА СТЕН/	$м^2$	2577,1	231,93	--	597707	--	--	430350	1110292
			НР - 72%; СП - 8%			231,93	--	597707	--		82235	
38	32	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	1155	334,85	--	386752	--	--	278459	718433
			НР - 72%; СП - 8%			334,85	--	386752	--		53222	
39	33	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	50	1066,71	79,49	53336	3975	--	36835	97384
			НР - 72%; СП - 8%			987,22	35,96	49361	1798		7214	
40	34	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /СНЯТИЕ ПОДВЕСНОГО ПРОФЛИСТА/	$м^2$ кровли	273,41	136,76	0,08	37392	22	--	26906	69441
			НР - 72%; СП - 8%			136,68	--	37370	--		5143	
			РАЗДЕЛ 5.Кровля (АС17)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	35	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	900	376,50 374,60	1,90 --	338850 337140	1710 --	--	242739 46530	628119
42	36	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	2300	236,00 205,18	30,82 8,56	542800 471914	70886 19688	--	353947 71737	968484
43	37	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	900	337,83 318,40	19,43 5,39	304047 286560	17487 4851	--	209817 41112	554976
44	38	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	900	109,17 91,08	18,09 5,02	98253 81972	16281 4518	--	62271 12843	173367
45	39	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /СТЯЖКА 20ММ/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	12	23115,60 13293,28	9822,32 4244,82	277387 159519	117868 50938	--	151529 34313	463229
46	40	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	600	656,13 596,49	59,64 13,76	393678 357894	35784 8256	--	263628 52584	709890
47	41	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим. К=0,8	Элементы каркаса из брусьев. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,75	28576,89 27331,20	1245,69 540,93	21433 20498	935 406	--	15051 2919	39403
48	42	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /НАД СПОРТЗАЛОМ/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	350	136,76 136,68	0,08 --	47866 47838	28 --	--	34444 6584	88893
49	43	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены кирпичные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	24	16819,86 11821,78	4998,08 2159,98	403677 283723	119954 51840	--	241605 51623	696904
50	44	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены кирпичные. Разборка /ВЕНТКАНАЛ/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	9,3	16819,86 11821,78	4998,08 2159,98	156425 109943	46482 20088	--	93622 20004	270051
			РАЗДЕЛ 6.Сопутствующие работы									
51	45	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	103,49955	170,00 --	-- --	17595 --	-- --		-- 1408	19003
52	46	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км *СП - 8%*	т·км	827,9964	40,00 --	-- --	33120 --	-- --		-- 2650	35770
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12476523
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6008662				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					840031			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342481			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80112		
			- Перевозка грузов	Тенге				50715				
			- Накладные расходы	Тенге							4572824	
			- Сметная прибыль	Тенге							924180	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Строительные работы. Блок Блок В,Г"									
			ОТДЕЛ 1.Демонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы (АС42)									
53	1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	1056	300,22	--	317032	--	--	228265	588920
			НР - 72%; СП - 8%			300,22	--	317032	--		43623	
54	2	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /ОТМОСТКА/**	$м^3$	24,75	23115,60	9822,32	572111	243102	--	312529	955411
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	329009	105059		70771	
55	3	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 20ММ НА КРЫЛЬЦАХ (АС14)/**	$м^3$	0,22	23115,60	9822,32	5085	2161	--	2778	8492
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	2925	934		629	
56	4	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим	**Очистка пожарной лестницы от ржавчины. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов (АС45)**	$м^2$	50	334,85	--	16743	--	--	12055	31102
			НР - 72%; СП - 8%			334,85	--	16743	--		2304	
			РАЗДЕЛ 2.Полы (АС46)									
			Тип 1. Дощатое покрытие. Этаж 1									
57	5	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	483	99,94	--	48271	--	--	34757	89669
			НР - 72%; СП - 8%			99,94	--	48271	--		6641	
58	6	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	483	459,66	21,87	222016	10563	--	156903	409232
			НР - 72%; СП - 8%			437,79	13,39	211453	6467		30313	
59	7	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	516,81	49,12	--	25386	--	--	18280	47159
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	25386	--		3494	
			Тип 2. Линолеум. Этаж 1									
60	8	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 20ММ/**	$м^3$	3,36	23115,60	9822,32	77668	33003	--	42428	129704
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	44665	14263		9608	
61	9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	168	151,71	3,31	25487	556	--	18194	47176
			НР - 72%; СП - 8%			148,40	2,02	24931	339		3494	
62	10	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	179,76	49,12	--	8830	--	--	6358	16403
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	8830	--		1215	
			Тип 3. Очистка краски. Этаж 1									
63	11	Е12-120101-1106 1212-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	$м^2$	18	1018,48	5,01	18333	90	4320	10059	30663

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			773,48	2,67	13923	48		2271	
			Тип 1. Дощатое покрытие. Этаж 2									
64	12	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	465	99,94	--	46472	--	--	33461	86327
			НР - 72%; СП - 8%			99,94	--	46472	--		6394	
65	13	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	465	459,66	21,87	213742	10169	--	151055	393981
			НР - 72%; СП - 8%			437,79	13,39	203572	6226		29183	
66	14	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	497,55	49,12	--	24440	--	--	17598	45402
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	24440	--		3363	
			Тип 2. Линолеум. Этаж 2									
67	15	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 20ММ/**	$м^3$	3,1	23115,60	9822,32	71658	30449	--	39145	119667
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	41209	13159		8864	
68	16	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	155	151,71	3,31	23515	513	--	16787	43526
			НР - 72%; СП - 8%			148,40	2,02	23002	313		3224	
69	17	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	165,85	49,12	--	8147	--	--	5866	15134
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	8147	--		1121	
			Тип 3. Очистка краски. Этаж 2									
70	18	Е12-120101-1106 1212-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	$м^2$	18	1018,48	5,01	18333	90	4320	10059	30663
			НР - 72%; СП - 8%			773,48	2,67	13923	48		2271	
			Тип 4. Дощатое покрытие. Этаж 2									
71	19	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	58	99,94	--	5797	--	--	4174	10768
			НР - 72%; СП - 8%			99,94	--	5797	--		798	
72	20	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	58	459,66	21,87	26660	1269	--	18841	49141
			НР - 72%; СП - 8%			437,79	13,39	25392	777		3640	
73	21	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	62,06	49,12	--	3048	--	--	2195	5663
			НР - 72%; СП - 8%			49,12	--	3048	--		420	
			РАЗДЕЛ 3.Проемы (АС14)									
			Двери									
74	22	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	48	2872,45	170,88	137878	8202	--	95918	252500
			НР - 72%; СП - 8%			2701,57	73,85	129675	3545		18704	
75	23	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	103,95	491,02	--	51042	--	--	36749	94814

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			491,02	--	51042	--		7023	
			Окна									
76	24	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	91	1919,26	80,21	174653	7299	--	122976	321439
			НР - 72%; СП - 8%			1839,05	37,87	167354	3446		23810	
77	25	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	184,08	659,11	23,65	121329	4353	--	86142	224070
			НР - 72%; СП - 8%			635,46	14,48	116975	2665		16598	
78	26	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	23,6	1308,82	--	30888	--	--	22239	57378
			НР - 72%; СП - 8%			1308,82	--	30888	--		4250	
79	27	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	121	118,61	0,04	14352	5	--	10330	26656
			НР - 72%; СП - 8%			118,57	--	14347	--		1975	
			Ограждение лестниц внутренних и крыльца									
80	28	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,025	63779,19	24338,01	1594	609	196	717	2496
			НР - 72%; СП - 8%			31540,77	8277,76	789	207		185	
			Крыльцо									
81	29	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим. К=0,8	Демонтаж крыльца (стойки, обрешётки, связи). Разборка	$м^3$ древесины в конструкции	10	28576,89	1245,69	285769	12457	--	200679	525364
			НР - 72%; СП - 8%			27331,20	540,93	273312	5409		38916	
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы (АС45)									
82	30	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	970	300,22	--	291213	--	--	209675	540959
			НР - 72%; СП - 8%			300,22	--	291213	--		40071	
83	31	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /ОЧИСТКА ПОТОЛКА/	$м^2$	1116	231,93	--	258834	--	--	186361	480806
			НР - 72%; СП - 8%			231,93	--	258834	--		35612	
84	32	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /ОЧИСТКА СТЕН/	$м^2$	1864,4	231,93	--	432410	--	--	311336	803239
			НР - 72%; СП - 8%			231,93	--	432410	--		59493	
85	33	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	1120	334,85	--	375032	--	--	270021	696662
			НР - 72%; СП - 8%			334,85	--	375032	--		51610	
86	34	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	50	1066,71	79,49	53336	3975	--	36835	97384
			НР - 72%; СП - 8%			987,22	35,96	49361	1798		7214	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	35	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий/СНЯТИЕ ПОДВЕСНОГО ПРОФЛИСТА/	$м^2$ кровли	239	136,76	0,08	32686	19	--	23520	60702
			НР - 72%; СП - 8%			136,68	--	32667	--		4496	
РАЗДЕЛ 5.Кровля (АС17)												
88	36	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	780	376,50	1,90	293670	1482	--	210374	544370
			НР - 72%; СП - 8%			374,60	--	292188	--		40326	
89	37	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1800	236,00	30,82	424800	55476	--	277002	757944
			НР - 72%; СП - 8%			205,18	8,56	369324	15408		56142	
90	38	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	780	337,83	19,43	263507	15155	--	181841	480979
			НР - 72%; СП - 8%			318,40	5,39	248352	4204		35630	
91	39	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	780	109,17	18,09	85153	14111	--	53968	150252
			НР - 72%; СП - 8%			91,08	5,02	71042	3916		11131	
92	40	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /СТЯЖКА 20ММ/	$м^3$	10,1	23115,60	9822,32	233468	99206	--	127537	389885
			НР - 72%; СП - 8%			13293,28	4244,82	134262	42873		28880	
93	41	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	505	656,13	59,64	331346	30118	--	221887	597491
			НР - 72%; СП - 8%			596,49	13,76	301227	6949		44258	
94	42	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим. К=0,8	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,75	28576,89	1245,69	21433	935	--	15051	39403
			НР - 72%; СП - 8%			27331,20	540,93	20498	406		2919	
95	43	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /НАД СПОРТЗАЛОМ/	$м^2$ кровли	308	136,76	0,08	42122	25	--	30310	78226
			НР - 72%; СП - 8%			136,68	--	42097	--		5793	
96	44	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	7,8	16819,86	4998,08	131195	38985	--	78522	226494
			НР - 72%; СП - 8%			11821,78	2159,98	92210	16848		16777	
97	45	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены кирпичные. Разборка /ВЕНТКАНАЛ/	$м^3$	7,75	16819,86	4998,08	130354	38735	--	78018	225042
			НР - 72%; СП - 8%			11821,78	2159,98	91619	16740		16670	
РАЗДЕЛ 6.Сопутствующие работы												
98	46	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	102,094479	170,00	--	17356	--		--	18744
			СП - 8%			--	--	--	--		1388	
99	47	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	816,755832	40,00	--	32670	--		--	35284
			СП - 8%			--	--	--	--		2614	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.Монтажные работы												
РАЗДЕЛ 15.Кровля												
100	157	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	445,7697847	43327,00	--	19313867	--	19313867	--	20858976
						--	--	--	--		1545109	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31741763
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5324888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					663112			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272047			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19322705		
			- Перевозка грузов	Тенге				50026				
			- Накладные расходы	Тенге							4029795	
			- Сметная прибыль	Тенге							2351235	
			Итого по акту:					47 830 888				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	2,32			1 109 677				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					48 940 565				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,32			156 610				
			Итого с зимними					49 097 174				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			981 943				
			Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079000			54 035 368				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			51 333 600				
			НДС - 12%	%	12			6 160 032				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					57 493 632				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

(наименование организации)

Руководитель Калыбек Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.Қ.»

(наименование организации)

Эксперт Әжіқабылов К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Дәулет М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "28" июня 2023 г.

код	код	Договор № 244от 2023-05-05		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№244	05.05.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»	100 000 000	37 952 114							4 554 254	42 506 368

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

Руководитель _____ Кадырбек Е.И.

Технический надзор:

ТОО «Шымкент-Курылыс Ж.К.»

Директор _____ Ешимбетов Г.О.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192
(полное наименование)

Стройка : «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»
(наименование)

Договор: №244 от 05.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

за "28" июня 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Строительные работы. Блок А,Б"									
			ОТДЕЛ 2.Монтажные работы									
			РАЗДЕЛ 7.Фасад (АС28)									
1	49	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг СП - 8%	$м^2$	72	3621,00 --	-- --	260712 --	-- --	260712	-- 20857	281569
2	50	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	$м^3$	4,8	43327,00 --	-- --	207970 --	-- --	207970	-- 16638	224608
3	54	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг СП - 8%	$м^2$	1560	3621,00 --	-- --	5648760 --	-- --	5648760	-- 451901	6100661
4	55	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	$м^3$	136,5	43327,00 --	-- --	5914136 --	-- --	5914136	-- 473131	6387267
5	58	С1261-102-0381 261-102-0381 РСНБ РК 2022	Нащельник (сложный) алюминиевый для заделки стыков навесных панелей СП - 8%	шт.	77,5	1737,00 --	-- --	134618 --	-- --	134618	-- 10769	145387
6	59	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (планка начальная) СП - 8%	м	215,25	355,00 --	-- --	76414 --	-- --	76414	-- 6113	82527
7	60	С1261-107-0608 261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая (наружнего и внутреннего) равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм СП - 8%	м	52,5	665,00 --	-- --	34913 --	-- --	34913	-- 2793	37706
8	61	С1261-107-0605 261-107-0605 РСНБ РК 2022	Отсосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием СП - 8%	м	330,75	954,00 --	-- --	315536 --	-- --	315536	-- 25243	340779

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9.Полы (АС22)									
			Тип 4. Спортивное покрытие. Этаж 1									
9	91	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	21,92	35855,02 5954,64	15,91 --	785942 130526	349 --	655067	93978 70394	950314
10	92	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	274	1043,36 548,71	42,99 24,48	285881 150347	11780 6708	123754	113080 31916	430876
			РАЗДЕЛ 17.Кровля									
11	164	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	139,05	43327,00 --	-- --	6024619 --	-- --	6024619	-- 481970	6506589
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21488284
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280873				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12129			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6708			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19396501		
			- Накладные расходы	Тенге							207058	
			- Сметная прибыль	Тенге							1591725	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Строительные работы. Блок Блок В,Г"									
			ОТДЕЛ 2.Монтажные работы									
			РАЗДЕЛ 7.Фасад (АС49)									
12	50	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг** *СП - 8%*	$м^2$	72	3621,00 --	-- --	260712 --	-- --	260712	-- 20857	281569
13	51	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	4,8	43327,00 --	-- --	207970 --	-- --	207970	-- 16638	224608
14	55	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг** *СП - 8%*	$м^2$	1195,2	3621,00 --	-- --	4327819 --	-- --	4327819	-- 346226	4674045
15	56	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	104,58	43327,00 --	-- --	4531138 --	-- --	4531138	-- 362491	4893629
16	59	С1261-102-0381 261-102-0381 РСНБ РК 2022	**Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей** *СП - 8%*	шт.	107,5	1737,00 --	-- --	186728 --	-- --	186728	-- 14938	201666
17	60	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2022	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (планка начальная)** *СП - 8%*	м	178,5	355,00 --	-- --	63368 --	-- --	63368	-- 5069	68437
18	61	С1261-107-0608 261-107-0608 РСНБ РК 2022	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм** *СП - 8%*	м	39,9	665,00 --	-- --	26534 --	-- --	26534	-- 2123	28657
19	62	С1261-107-0605 261-107-0605 РСНБ РК 2022	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** *СП - 8%*	м	609	954,00 --	-- --	580986 --	-- --	580986	-- 46479	627465

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.Кровля									
		С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	36,2702153	43327,00 --	-- --	1571480 --	-- --	1571480	-- 125718	1697198
		С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022 **Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** *СП - 8%*	$м^2$	260	289,00 --	-- --	75140 --	-- --	75140	-- 6011	81151
		С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022 **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	$м^3$	3,3380739	140764,00 --	-- --	469881 --	-- --	469881	-- 37590	507471
		С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022 **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 /КАБЫЛКИ/** *СП - 8%*	$м^3$	1,2022282	140764,00 --	-- --	169230 --	-- --	169230	-- 13538	182768
24	204	**С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022** **Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм** *СП - 8%*	м	160	785,00 --	-- --	125600 --	-- --	125600	-- 10048	135648
25	205	**С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022** **Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм** *СП - 8%*	шт.	64	1052,00 --	-- --	67328 --	-- --	67328	-- 5386	72714
26	206	**С1224-204-0107 224-204-0107 РСНБ РК 2022** **Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1578,00 --	-- --	6312 --	-- --	6312	-- 505	6817
27	207	**С1224-204-0111 224-204-0111 РСНБ РК 2022** **Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм** *СП - 8%*	шт.	54	418,00 --	-- --	22572 --	-- --	22572	-- 1806	24378
28	208	**С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022** **Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	11	1562,00 --	-- --	17182 --	-- --	17182	-- 1375	18557
29	209	**С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022** **Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	м	107	898,00 --	-- --	96086 --	-- --	96086	-- 7687	103773
30	210	**С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2022** **Держатель трубы водосточной пластиковый** *СП - 8%*	шт.	31	623,00 --	-- --	19313 --	-- --	19313	-- 1545	20858
31	211	**С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022** **Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	11	880,00 --	-- --	9680 --	-- --	9680	-- 774	10454
32	212	**С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022** **Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	11	1038,00 --	-- --	11418 --	-- --	11418	-- 913	12331
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13874195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12846477		
		- Сметная прибыль	Тенге							1027717	
		Итого по акту:					35 362 479				
		в том числе оборудование					0				
		Временные здания и сооружения	%	2,3			820 410				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями					36 182 889				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,32			115 785				
			Итого с зимними					36 298 674				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			725 973				
			Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079000			39 949 594				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			37 952 115				
			НДС - 12%	%	12			4 554 254				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					42 506 368				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

(наименование организации)

Руководитель Кадырбек Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.К.»

(наименование организации)

Эксперт Эжікабылов К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Дәулет М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "04" июля 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 244от 2023-05-05		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№244	05.05.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»	157 493 632	51 333 600							6 160 032	57 493 632

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

Руководитель _____ Кадырбек Е.И.

Технический надзор:

ТОО «Шымкент-Курылыс Ж.К.»

Директор _____ Ешимбетов Т.О.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор: №244 от 05.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

за "04" июля 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Строительные работы. Блок А,Б"									
			РАЗДЕЛ 17.Кровля									
1	167	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	10,588	221761,10	1378,28	2348007	14593	1923673	298934	2858697
			НР - 72%; СП - 8%			38698,58	514,37	409741	5446		211755	
2	168	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	$м^2$	80	289,00	--	23120	--	23120	--	24970
			СП - 8%			--	--	--	--		1850	
3	169	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции	2,4	184519,04	2330,17	442846	5593	369848	50253	532547
			НР - 72%; СП - 8%			28085,43	996,14	67405	2391		39448	
4	170	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	12,988	11940,05	103,54	155077	1345	135049	13872	182465
			НР - 72%; СП - 8%			1438,50	44,94	18683	584		13516	
5	171	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	6,83	200738,67	1946,39	1371045	13294	1089410	197362	1693880
			НР - 72%; СП - 8%			39288,60	845,21	268341	5773		125473	
6	178	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	404,556021	7757,22	40,61	3138230	16429	2387588	530834	3962590
			НР - 72%; СП - 8%			1814,86	7,55	734213	3054		293526	
7	179	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	3,3083692	140764,00	--	465699	--	465699	--	502955
			СП - 8%			--	--	--	--		37256	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9758104

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1498383				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51254			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17248			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6394387		
			- Накладные расходы	Тенге							1091255	
			- Сметная прибыль	Тенге							722824	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Строительные работы. Блок Блок В,Г"

РАЗДЕЛ 15.Кровля

8	158	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	130							
						568,45	22,35	73899	2906	54041	12714	93542
			НР - 72%; СП - 8%			130,40	5,43	16952	706		6929	
9	159	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	780							
						687,21	12,98	536024	10125	315439	154830	746125
			НР - 72%; СП - 8%			269,82	5,87	210460	4579		55271	
10	160	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	9,911							
						221761,10	1378,28	2197874	13660	1800672	279820	2675910
			НР - 72%; СП - 8%			38698,58	514,37	383542	5098		198216	
11	162	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	7,68							
						184519,04	2330,17	1417106	17895	1183515	160809	1704149
			НР - 72%; СП - 8%			28085,43	996,14	215696	7650		126233	
12	164	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	18,8							
						200738,67	1946,39	3773887	36592	2998669	543251	4662509
			НР - 72%; СП - 8%			39288,60	845,21	738626	15890		345371	
13	166	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	248,4							
						2656,74	47,08	659934	11695	5892	466269	1216300
			НР - 72%; СП - 8%			2585,94	21,13	642347	5249		90097	
14	167	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,9019261							
						140764,00	--	971543	--	971543	--	1049266
			СП - 8%			--	--	--	--		77723	
15	168	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 /КАБЫЛКИ/	$м^3$	2,4857718							
						140764,00	--	349907	--	349907	--	377900
			СП - 8%			--	--	--	--		27993	
16	171	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	438,75							
						7757,22	40,61	18151895	95027	13810096	3070408	22920090
			НР - 72%; СП - 8%			1814,86	7,55	4246772	17667		1697787	
17	172	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	17,28							
						140764,00	--	2432402	--	2432402	--	2626994
			СП - 8%			--	--	--	--		194592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38072784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6454395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					187900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56839			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23922176		
		- Накладные расходы	Тенге							4688101	
		- Сметная прибыль	Тенге							2820212	
		Итого по акту:					47 830 888				
		в том числе оборудование					0				
		Временные здания и сооружения	%	2,3			1 109 677				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					48 940 565				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,32			156 610				
		Итого с зимними					49 097 174				
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			981 943				
		Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079000			54 035 368				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			51 333 600				
		НДС - 12%	%	12			6 160 032				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					57 493 632				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

(наименование организации)

Руководитель Калырбек Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.Қ.»

(наименование организации)

Эксперт Сеитбеков Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Даулет М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: "Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "12" сентября 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 244от 2023-05-05		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№244	05.05.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		Доп.соглашение №1	11.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»	191 645 440	30 492 686							3 659 122	34 151 808

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области

Руководитель _____ Кадырбек Е.И.

Технический надзор:

ТОО «Шымкент-Курылыс Ж.К.»

Директор _____ Шыныбеков Г. О.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор: №244 от 05.05.2023 г.
Доп.соглашение №1 от 11.09.2023

Акт приемки выполненных работ

за "12" сентября 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Строительные работы. Блок А,Б"									
			РАЗДЕЛ 8.Проемы (АС21)									
			Окна									
1	76	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	138,15	3426,67	293,54	473394	40552	220902	167033	691661
			НР - 72%; СП - 8%			1534,13	145,14	211940	20051		51234	
2	77	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	10,08	4528,78	298,12	45650	3005	21582	16218	66818
			НР - 72%; СП - 8%			2089,54	145,14	21063	1463		4949	
3	78	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	148,23	38517,00	--	5709375	--	5709375	--	6166125
			СП - 8%			--	--	--	--		456750	
4	79	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	114,7	1523,75	8,55	174774	981	133471	29368	220473
			НР - 72%; СП - 8%			351,54	4,07	40322	467		16331	
5	80	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	114,7	1966,00	--	225500	--	225500	--	243540
			СП - 8%			--	--	--	--		18040	
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка (АС22)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	102	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	109,16	1152,94 840,72	7,57 2,64	125855 91773	826 288	33256	66284 15371	207510
7	104	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	259,397	2124,45 1518,17	131,91 106,80	551077 393809	34217 27704	123051	303490 68364	922931
			РАЗДЕЛ 17.Кровля									
			Слуховые окна-6шт									
8	197	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	6	13399,17 10994,78	1481,79 627,20	80395 65969	8891 3763	5535	50207 10448	141050
9	198	С1215-202-0503 215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 *СП - 8%*	$м^3$	1,026	114336,00 --	-- --	117309 --	-- --	117309	-- 9385	126694
10	199	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	1,026	11940,05 1438,50	103,54 44,94	12250 1476	106 46	10668	1096 1068	14414
11	200	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	41,4	7605,70 1814,86	40,61 7,55	314876 75135	1682 313	238059	54323 29536	398735
12	201	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 *СП - 8%*	$м^3$	0,27	114336,00 --	-- --	30871 --	-- --	30871	-- 2470	33341
13	202	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ обработанной поверхности	41,4	416,94 54,49	4,80 2,09	17261 2256	199 87	14806	1687 1516	20463
14	203	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	48,9	568,45 130,40	22,35 5,43	27797 6377	1093 266	20327	4782 2606	35186
15	204	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижка *СП - 8%*	шт.	12	538,00 --	-- --	6456 --	-- --	6456	-- 516	6972
16	205	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	12	389,00 --	-- --	4668 --	-- --	4668	-- 373	5041
17	206	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба *СП - 8%*	шт.	6	1090,00 --	-- --	6540 --	-- --	6540	-- 523	7063

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	207	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	2,4	3582,00 560,45	34,31 10,36	8597 1345	82 25	7170	986 767	10350
19	208	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,126	200738,67 39288,60	1946,39 845,21	25293 4950	245 106	20098	3641 2315	31249
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9349615
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				916415				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91879			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54579			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6949646		
			- Накладные расходы	Тенге							699115	
			- Сметная прибыль	Тенге							692562	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Строительные работы. Блок Блок В,Г"

РАЗДЕЛ 15.Кровля

20	158	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	390	568,45 130,40	22,35 5,43	221696 50856	8717 2118	162123	38142 20787	280625
21	159	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2340	687,21 269,82	12,98 5,87	1608071 631379	30373 13736	946319	464490 165812	2238373
22	160	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	29,733	221761,10 38698,58	1378,28 514,37	6593623 1150625	40981 15294	5402017	839461 594647	8027731
23	171	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	351,25	7757,22 1814,86	40,61 7,55	6050632 1415591	31676 5889	4603365	1023469 565929	7640030
24	172	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	5,76	140764,00 --	-- --	810801 --	-- --	810801	-- 64864	875665
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19062424
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3248451				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111747			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37037			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11924626		
			- Накладные расходы	Тенге							2365562	
			- Сметная прибыль	Тенге							1412039	

			Итого по акту:					28 412 039				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	2,3			659 159				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями					29 071 198				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,32			93 028				
			Итого с зимними					29 164 226				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			583 285				
			Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079000			32 097 564				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			30 492 686				
			НДС - 12%	%	12			3 659 122				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					34 151 808				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области»

(наименование организации)

Руководитель Кадырбек Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Дауда М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Шымкент-Құрылыс Ж.Қ.»

(наименование организации)

Эксперт Сеитбеков Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: "Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "20" декабря 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 244от 2023-05-05		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№244	05.05.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		Доп.соглашение №424/1	14.12.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»	369 165 919,68	158 500 428							19 020 051	177 520 479,68

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области

Руководитель _____ Кадырбек Е.И.

Технический надзор:

ТОО «Шымкент Курылыс Ж.К.»

Директор _____ Ешимбетов Г. О.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Наурет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение «Государственное учреждение "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области» Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Д.Кунева, 24 БИН 050240009366**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания общей средней школы А. Оразбаевой в с. Ынтымак Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор: №244 от 05.05.2023 г.
Доп.соглашение №424/1 от 14.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

за "20" декабря 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Строительные работы. Блок А,Б"									
			ОТДЕЛ 2.Монтажные работы									
			РАЗДЕЛ 7.Фасад (АС28)									
1	47	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60	1597,18	54,48	95831	3269	14900	57916	166047
			НР - 72%; СП - 8%			1294,37	46,27	77662	2776		12300	
2	48	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	60	5401,87	22,14	324112	1328	131532	137894	498967
			НР - 72%; СП - 8%			3187,53	4,47	191252	268		36961	
3	51	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	780	1818,15	54,48	1418157	42495	366053	752903	2344742
			НР - 72%; СП - 8%			1294,37	46,27	1009609	36091		173683	
4	52	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	520	5663,89	52,97	2945223	27545	1732218	864120	4114089
			НР - 72%; СП - 8%			2279,73	28,29	1185460	14711		304746	
5	53	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	1300	5401,87	22,14	7022431	28782	2849860	2987712	10810956
			НР - 72%; СП - 8%			3187,53	4,47	4143789	5811		800813	
6	56	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	1300	341,64	0,36	444132	468	370760	52650	536523
			НР - 72%; СП - 8%			56,08	0,17	72904	221		39741	
7	57	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	725	2762,56	17,28	2002856	12528	298540	1219552	3480203
			НР - 72%; СП - 8%			2333,50	2,80	1691788	2030		257796	
			РАЗДЕЛ 17.Кровля									
8	161	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	900	1039,62	193,85	935658	174465	430317	267750	1299681
			НР - 72%; СП - 8%			367,64	45,55	330876	40995		96273	
9	162	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	900	385,34	43,27	346806	38943	289458	20097	396252

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			20,45	10,57	18405	9513		29349	
10	163	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	900	1534,48	93,18	1381032	83862	525456	569565	2106648
			НР - 72%; СП - 8%			857,46	21,50	771714	19350		156051	
11	165	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	150	568,45	22,35	85268	3353	62355	14670	107933
			НР - 72%; СП - 8%			130,40	5,43	19560	815		7995	
12	166	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	900	687,21	12,98	618489	11682	363969	178650	860913
			НР - 72%; СП - 8%			269,82	5,87	242838	5283		63774	
13	172	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,83	18451,80	74,52	126026	509	101391	17529	155039
			НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	24126	220		11484	
14	173	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Устройство карнизов	$м^2$	82,73	2656,74	47,08	219792	3895	1962	155292	405091
			НР - 72%; СП - 8%			2585,94	21,13	213935	1748		30007	
15	174	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,08	140764,00	--	292789	--	292789	--	316212
			СП - 8%			--	--	--	--		23423	
16	175	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 /КАБЫЛКИ/	$м^3$	1,156	140764,00	--	162723	--	162723	--	175741
			СП - 8%			--	--	--	--		13018	
17	176	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,236	11940,05	103,54	38638	335	33648	3456	45462
			НР - 72%; СП - 8%			1438,50	44,94	4655	145		3368	
18	177	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	82,73	1261,76	4,39	104385	363	18322	61825	179507
			НР - 72%; СП - 8%			1035,90	2,03	85700	168		13297	
19	178	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	495,443979	7757,22	40,61	3843268	20120	2923987	650092	4852829
			НР - 72%; СП - 8%			1814,86	7,55	899161	3741		359469	
20	179	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,0516308	140764,00	--	570324	--	570324	--	615950
			СП - 8%			--	--	--	--		45626	
21	180	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	900	416,94	4,80	375246	4320	321885	36666	444861
			НР - 72%; СП - 8%			54,49	2,09	49041	1881		32949	
22	181	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	60	3843,96	14,14	230638	848	104898	90043	346335
			НР - 72%; СП - 8%			2081,54	2,80	124892	168		25654	
23	182	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	66	3621,00	--	238986	--	238986	--	258105
			СП - 8%			--	--	--	--		19119	
24	183	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	65	73,96	8,67	4807	563	283	3021	8455
			НР - 72%; СП - 8%			60,94	3,62	3961	235		627	
25	184	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,73125	102092,00	--	74655	--	74655	--	80627
			СП - 8%			--	--	--	--		5972	
26	185	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,26	102092,00	--	26544	--	26544	--	28668

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2124	
27	186	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,99125	18451,80	74,52	18290	74	14715	2544	22501
			НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	3501	32		1667	
28	187	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	190	165,00	42,83	31350	8138	1748	16986	52203
			НР - 72%; СП - 8%			112,97	11,20	21464	2128		3867	
29	188	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,28747	356318,00	--	102431	--	102431	--	110625
			СП - 8%			--	--	--	--		8194	
30	189	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23446	376202,00	--	88204	--	88204	--	95260
			СП - 8%			--	--	--	--		7056	
31	190	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0836	490233,00	--	40983	--	40983	--	44262
			СП - 8%			--	--	--	--		3279	
32	191	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,027816	813201,00	--	22620	--	22620	--	24430
			СП - 8%			--	--	--	--		1810	
33	192	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,367034	200,47	5,66	3682	104	2054	1109	5175
			НР - 72%; СП - 8%			82,95	0,92	1524	17		383	
34	193	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03278	1135426,50	12255,56	37219	401	33560	2403	42791
			НР - 72%; СП - 8%			99380,66	2418,23	3258	79		3170	
35	194	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01237	379988,00	--	4700	--	4700	--	5076
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
36	195	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	190	456,24	6,53	86686	1241	3739	59044	157389
			НР - 72%; СП - 8%			430,03	1,58	81706	300		11658	
37	196	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	190	1331,00	--	252890	--	252890	--	273121
			СП - 8%			--	--	--	--		20231	
38	209	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,126	18451,80	74,52	2325	9	1871	323	2860
			НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	445	4		212	
			Водосточная система									
39	210	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	128	2370,00	165,96	303360	21243	8285	201208	544934
			НР - 72%; СП - 8%			2139,31	43,94	273832	5624		40366	
40	211	С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	185	785,00	--	145225	--	145225	--	156843
			СП - 8%			--	--	--	--		11618	
41	212	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	74	1052,00	--	77848	--	77848	--	84076
			СП - 8%			--	--	--	--		6228	
42	213	С1224-204-0107 224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	2	1578,00	--	3156	--	3156	--	3408
			СП - 8%			--	--	--	--		252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	214	С1224-204-0111 224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	62	418,00	--	25916	--	25916	--	27989
			СП - 8%			--	--	--	--		2073	
44	215	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	13	1562,00	--	20306	--	20306	--	21930
			СП - 8%			--	--	--	--		1624	
45	216	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	128	898,00	--	114944	--	114944	--	124140
			СП - 8%			--	--	--	--		9196	
46	217	С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	38	623,00	--	23674	--	23674	--	25568
			СП - 8%			--	--	--	--		1894	
47	218	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	13	880,00	--	11440	--	11440	--	12355
			СП - 8%			--	--	--	--		915	
48	219	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	13	1038,00	--	13494	--	13494	--	14574
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36487347
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11547058				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					490883			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154354			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13321620		
			- Накладные расходы	Тенге							8425020	
			- Сметная прибыль	Тенге							2702768	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Строительные работы. Блок Блок В,Г"									
			ОТДЕЛ 2.Монтажные работы									
			РАЗДЕЛ 7.Фасад (АС49)									
49	48	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60	1597,18	54,48	95831	3269	14900	57916	166047
			НР - 72%; СП - 8%			1294,37	46,27	77662	2776		12300	
50	49	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	60	5401,87	22,14	324112	1328	131532	137894	498967
			НР - 72%; СП - 8%			3187,53	4,47	191252	268		36961	
51	52	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	598	1818,15	54,48	1087254	32579	280642	577225	1797636
			НР - 72%; СП - 8%			1294,37	46,27	774033	27669		133157	
52	53	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	399	5663,89	52,97	2259892	21135	1329145	663046	3156772
			НР - 72%; СП - 8%			2279,73	28,29	909612	11288		233834	
53	54	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	996	5401,87	22,14	5380263	22051	2183432	2289047	8282856
			НР - 72%; СП - 8%			3187,53	4,47	3174780	4452		613546	
54	57	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	996	341,64	0,36	340273	358	284059	40338	411059
			НР - 72%; СП - 8%			56,08	0,17	55856	169		30448	
55	58	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	1003	2762,56	17,28	2770848	17331	413016	1687186	4814681
			НР - 72%; СП - 8%			2333,50	2,80	2340501	2808		356647	
			РАЗДЕЛ 8.Проемы (АС21)									
			Окна									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	78	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м²	4,8	5372,46 2448,22	297,00 143,18	25788 11751	1425 687	12612	8956 2779	37523
57	79	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	м²	4,8	40016,00 --	-- --	192077 --	-- --	192077	-- 15366	207443
58	80	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м²	149,16	3426,67 1534,13	293,54 145,14	511122 228831	43784 21649	238507	180345 55317	746784
59	81	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м²	25,92	4528,78 2089,54	298,12 145,14	117386 54161	7727 3762	55498	41705 12727	171818
60	82	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка *СП - 8%*	м²	175,08	34956,00 --	-- --	6120096 --	-- --	6120096	-- 489608	6609704
61	83	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	134,6	1523,75 351,54	8,55 4,07	205097 47317	1151 548	156629	34463 19164	258724
62	84	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм *СП - 8%*	м	134,6	1966,00 --	-- --	264624 --	-- --	264624	-- 21170	285794
63	85	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	36,3	5382,54 1757,71	26,25 6,34	195386 63805	953 230	130628	46105 19319	260811
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка (АС53)									
64	106	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м²	1116	1152,94 840,72	7,57 2,64	1286681 938244	8448 2946	339989	677658 157144	2121482
65	108	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой	970	2124,45 1518,17	131,91 106,80	2060716 1472625	127953 103596	460138	1134881 255644	3451240
66	109	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1864,4	847,50 535,28	7,57 2,64	1580079 997976	14113 4922	567990	722082 184165	2486327
67	112	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой	50	987,64 681,83	7,87 4,82	49382 34092	394 241	14896	24720 5928	80030
68	113	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	25,45	6286,87 3964,74	29,80 16,77	160004 100905	759 427	58340	72959 18637	251600
		Подвесной потолок										
69	114	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	239	439,75 130,40	22,35 5,43	105100 31166	5342 1298	68592	23374 10277	138751
70	115	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м² утепляемого покрытия	280	1534,48 857,46	93,18 21,50	429654 240089	26090 6020	163475	177198 48549	655401
71	116	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	43,26	67633,00	--	2925804	--	2925804	--	3159868

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		234064	
72	117	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м² поверхности покрытия изоляции	239	687,21	12,98	164243	3102	96654	47442	228620
			НР - 72%; СП - 8%			269,82	5,87	64487	1403		16936	
73	118	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	239	4168,39	24,06	996245	5750	518095	341796	1445085
			НР - 72%; СП - 8%			1976,57	9,69	472400	2316		107043	
74	119	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	239	1005,11	2,95	240221	705	41254	142910	413780
			НР - 72%; СП - 8%			829,55	0,94	198262	225		30649	
75	120	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	239	727,81	5,41	173947	1293	53842	85975	280715
			НР - 72%; СП - 8%			497,12	2,50	118812	598		20793	
			Покрытие кровли									
76	121	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	308	1222,69	36,12	376589	11125	25435	247925	674474
			НР - 72%; СП - 8%			1103,99	13,99	340029	4309		49961	
77	122	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	354,2	4435,00	--	1570877	--	1570877	--	1696547
			СП - 8%			--	--	--	--		125670	
			Откосы									
78	123	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой	134,392	4751,05	64,85	638503	8716	144722	353089	1070920
			НР - 72%; СП - 8%			3609,33	39,71	485065	5337		79328	
79	124	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой	134,392	847,50	7,57	113897	1018	40942	52050	179222
			НР - 72%; СП - 8%			535,28	2,64	71937	355		13275	
			РАЗДЕЛ 11.Козырек Кв-1 (АС55)									
80	126	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13694	143980,36	34453,33	19717	4718	462	11474	33686
			НР - 72%; СП - 8%			106158,75	10210,76	14537	1398		2495	
81	127	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13694	21588,11	3232,82	2956	443	329	1573	4892
			НР - 72%; СП - 8%			15948,66	7,04	2184	1		362	
82	128	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,128276	973588,00	--	124888	--	124888	--	134879
			СП - 8%			--	--	--	--		9991	
83	129	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00456	973520,00	--	4439	--	4439	--	4794
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
84	130	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,004104	308830,00	--	1267	--	1267	--	1368
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
85	131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,97126	200,47	5,66	796	23	444	240	1119
			НР - 72%; СП - 8%			82,95	0,92	329	4		83	
86	132	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	6,26	1222,69	36,12	7654	227	516	5039	13708
			НР - 72%; СП - 8%			1103,99	13,99	6911	88		1015	
87	133	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	7,199	5136,00	--	36974	--	36974	--	3993
			СП - 8%			--	--	--	--		2958	
			РАЗДЕЛ 12.Козырек Кв-2 (АС55)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	134	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,22108	143980,36 106158,75	34453,33 10210,76	31831 23470	7617 2257	744	18523 4028	54383
89	135	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,22108	21588,11 15948,66	3232,82 7,04	4773 3526	715 2	532	2540 585	7898
90	136	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,203752	973588,00 --	-- --	198371 --	-- --	198371	-- 15870	214241
91	137	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,00912	973520,00 --	-- --	8879 --	-- --	8879	-- 710	9589
92	138	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 8%*	т	0,008208	308830,00 --	-- --	2535 --	-- --	2535	-- 203	2738
93	139	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%, СП - 8%*	$м^2$	6,41132	200,47 82,95	5,66 0,92	1285 532	36 6	717	387 134	1806
94	140	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	7,52	1222,69 1103,99	36,12 13,99	9195 8302	271 105	622	6053 1220	16468
95	141	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	8,648	5136,00 --	-- --	44416 --	-- --	44416	-- 3553	47969
			РАЗДЕЛ 13.Вентиляционный канал (АС56)									
96	142	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	31	59447,42 22359,10	3352,57 1385,20	1842870 693132	103929 42941	1045809	529973 189828	2562670
97	143	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	1	55193,79 16083,21	8778,95 1706,15	55194 16083	8779 1706	30332	12808 5440	73443
98	144	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0554	349794,00 --	-- --	19379 --	-- --	19379	-- 1550	20929
99	145	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой	312	1818,15 1294,37	54,48 46,27	567263 403843	16998 14436	146422	301161 69473	937897
			РАЗДЕЛ 14.Парапет									
100	146	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	31,2	55193,79 16083,21	8778,95 1706,15	1722046 501796	273903 53232	946347	399620 169733	2291400
101	147	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,7236	349794,00 --	-- --	602905 --	-- --	602905	-- 48232	651137
102	148	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,4148	329247,00 --	-- --	465819 --	-- --	465819	-- 37265	503084
103	149	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,2608	376202,00 --	-- --	474315 --	-- --	474315	-- 37945	512260
104	150	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,43092	378693,44 65715,42	3590,02 1247,08	163187 28318	1547 537	133322	20776 14717	198680
105	151	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,877	94629,75	4570,53	177620	8579	10868	115032	316064

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			84269,20	848,56	158173	1593		23412	
106	152	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,877	977889,00	--	1835498	--	1835498	--	1982338
			СП - 8%			--	--	--	--		146840	
107	153	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	54,433	200,47	5,66	10912	308	6089	3287	15335
			НР - 72%; СП - 8%			82,95	0,92	4515	50		1136	
			РАЗДЕЛ 15.Кровля									
108	154	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3120	1039,62	193,85	3243614	604812	1491765	928200	4505560
			НР - 72%; СП - 8%			367,64	45,55	1147037	142116		333746	
109	155	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	3120	385,34	43,27	1202261	135002	1003455	69670	1373674
			НР - 72%; СП - 8%			20,45	10,57	63804	32978		101743	
110	156	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	3120	1534,48	93,18	4787578	290722	1821581	1974492	7303047
			НР - 72%; СП - 8%			857,46	21,50	2675275	67080		540977	
111	163	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	47,444	11940,05	103,54	566484	4912	493324	50674	666531
			НР - 72%; СП - 8%			1438,50	44,94	68248	2132		49373	
112	165	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	18,8	18451,80	74,52	346894	1401	279085	48250	426755
			НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	66408	605		31611	
113	169	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	13,928	11940,05	103,54	166301	1442	144824	14876	195671
			НР - 72%; СП - 8%			1438,50	44,94	20035	626		14494	
114	170	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м окрашиваемой поверхности	248,4	1261,76	4,39	313421	1090	55013	185632	538978
			НР - 72%; СП - 8%			1035,90	2,03	257318	504		39925	
115	173	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м обработанной поверхности	3120	416,94	4,80	1300853	14976	1115868	127109	1542185
			НР - 72%; СП - 8%			54,49	2,09	170009	6521		114223	
116	174	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	220	3843,96	14,14	845671	3111	384621	330158	1269895
			НР - 72%; СП - 8%			2081,54	2,80	457939	616		94065	
117	175	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	242	3621,00	--	876282	--	876282	--	946385
			СП - 8%			--	--	--	--		70103	
118	176	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	260	73,96	8,67	19230	2254	1132	12085	33821
			НР - 72%; СП - 8%			60,94	3,62	15844	941		2506	
119	177	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,925	102092,00	--	298619	--	298619	--	322509
			СП - 8%			--	--	--	--		23890	
120	178	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,04	102092,00	--	106176	--	106176	--	114670
			СП - 8%			--	--	--	--		8494	
121	179	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,965	18451,80	74,52	73161	296	58859	10176	90004
			НР - 72%; СП - 8%			3532,36	32,20	14006	128		6667	
122	180	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	620	165,00	42,83	102300	26555	5704	55428	170345
			НР - 72%; СП - 8%			112,97	11,20	70041	6944		12617	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	181	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,93806	356318,00 --	--	334248 --	-- --	334248	-- 26740	360988
124	182	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,76508	376202,00 --	--	287825 --	-- --	287825	-- 23026	310851
125	183	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,2728	490233,00 --	--	133736 --	-- --	133736	-- 10699	144435
126	184	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный *СП - 8%*	т	0,090768	813201,00 --	--	73813 --	-- --	73813	-- 5905	79718
127	185	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	59,934532	200,47 82,95	5,66 0,92	12015 4972	339 55	6704	3619 1251	16885
128	186	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,13112	1135426,50 99380,66	12255,56 2418,23	148877 13031	1607 317	134239	9610 12679	171166
129	187	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 .... *СП - 8%*	т	0,04948	379988,00 --	--	18802 --	-- --	18802	-- 1504	20306
130	188	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м снегозадержателя	560	456,24 430,03	6,53 1,58	255494 240817	3657 885	11020	174026 34362	463881
131	189	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	560	1331,00 --	--	745360 --	-- --	745360	-- 59629	804989
			Слуховые окна-6шт									
132	190	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Окна слуховые. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	6	13399,17 10994,78	1481,79 627,20	80395 65969	8891 3763	5535	50207 10448	141050
133	191	С1215-202-0503 215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 *СП - 8%*	$м^3$	1,026	114336,00 --	--	117309 --	-- --	117309	-- 9385	126694
134	192	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	1,026	11940,05 1438,50	103,54 44,94	12250 1476	106 46	10668	1096 1068	14414
135	193	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	41,4	7605,70 1814,86	40,61 7,55	314876 75135	1682 313	238059	54323 29536	398735
136	194	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщинойот 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 *СП - 8%*	$м^3$	0,27	114336,00 --	--	30871 --	-- --	30871	-- 2470	33341
137	195	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м обработанной поверхности	41,4	416,94 54,49	4,80 2,09	17261 2256	199 87	14806	1687 1516	20463
138	196	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	48,9	568,45 130,40	22,35 5,43	27797 6377	1093 266	20327	4782 2606	35186
139	197	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижка *СП - 8%*	шт.	12	538,00 --	--	6456 --	-- --	6456	-- 516	697

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	198	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная СП - 8%	шт.	12	389,00 --	-- --	4668 --	-- --	4668	-- 373	5041
141	199	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба СП - 8%	шт.	6	1090,00 --	-- --	6540 --	-- --	6540	-- 523	7063
142	200	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3(4) мм НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	2,4	3582,00 560,45	34,31 10,36	8597 1345	82 25	7170	986 767	10350
143	201	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ/ НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	0,126	200738,67 39288,60	1946,39 845,21	25293 4950	245 106	20098	3641 2315	31249
144	202	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	0,126	18451,80 3532,36	74,52 32,20	2325 445	9 4	1871	323 212	2860
			Водосточная система									
145	203	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	м труб	107	2370,00 2139,31	165,96 43,94	253590 228906	17758 4702	6926	168198 33744	455531
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79857585
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21032944				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1918233			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					600415			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35415041		
			- Накладные расходы	Тенге							15576019	
			- Сметная прибыль	Тенге							5915348	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"									
146	4	С1247-205-0110 247-205-0110 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А70220-250А СП - 8%	шт.	1	13322,00 --	-- --	13322 --	-- --	13322	-- 1066	14388
147	5	С1247-204-3423 247-204-3423 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА СП - 8%	шт.	1	24117,00 --	-- --	24117 --	-- --	24117	-- 1929	26046
148	6	С1247-204-1835 247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	7334,00 --	-- --	7334 --	-- --	7334	-- 587	792
149	7	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	1715,00 --	-- --	5145 --	-- --	5145	-- 412	555
150	8	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	185
151	9	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	180
152	10	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	536,00 --	-- --	2144 --	-- --	2144	-- 172	231
153	11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1824,80 1681,08	106,46 45,18	1825 1681	106 45	38	1243 245	331
154	12	С1247-301-0230 247-301-0230 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	35965,00	--	35965	--	35965	--	3884

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2877	
155	13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	7	5900,24	1869,57	41302	13087	1163	23134	69591
			НР - 72%; СП - 8%			3864,56	725,47	27052	5078		5155	
156	14	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	7384,00	–	14768	–	14768	–	15949
			СП - 8%			–	–	–	–		1181	
157	15	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	7242,00	–	14484	–	14484	–	15643
			СП - 8%			–	–	–	–		1159	
158	16	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	2	2671,00	–	5342	–	5342	–	5769
			СП - 8%			–	–	–	–		427	
159	17	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	шт.	1	5128,00	–	5128	–	5128	–	5538
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
160	18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	39	1948,54	–	75993	–	634	54258	140671
			НР - 72%; СП - 8%			1932,28	–	75359	–		10420	
161	19	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	6	2049,00	–	12294	–	12294	–	13278
			СП - 8%			–	–	–	–		984	
162	20	С1247-204-1834 247-204-1834 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"**	шт.	1	7334,00	–	7334	–	7334	–	7921
			СП - 8%			–	–	–	–		587	
163	21	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2157,00	–	2157	–	2157	–	2330
			СП - 8%			–	–	–	–		173	
164	22	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1669,00	–	1669	–	1669	–	1803
			СП - 8%			–	–	–	–		134	
165	23	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	11	536,00	–	5896	–	5896	–	6368
			СП - 8%			–	–	–	–		472	
166	24	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	6	536,00	–	3216	–	3216	–	3473
			СП - 8%			–	–	–	–		257	
167	25	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	1	536,00	–	536	–	536	–	579
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
168	26	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	12	3627,00	–	43524	–	43524	–	47006
			СП - 8%			–	–	–	–		3482	
169	27	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6561,11	34,18	6561	34	2862	2639	9936
			НР - 72%; СП - 8%			3664,74	–	3665	–		736	
170	28	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2022	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	1	1098,00	–	1098	–	1098	–	1186
			СП - 8%			–	–	–	–		88	
171	29	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	1	33370,00	–	33370	–	33370	–	36040
			СП - 8%			–	–	–	–		2670	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	50	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	4480	127,83 113,71	1,52 0,07	572678 509421	6810 314	56447	367002 75174	1014854
173	51	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	3,193	372858,00 --	-- --	1190536 --	-- --	1190536	-- 95243	1285779
174	52	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,339	574495,00 --	-- --	769249 --	-- --	769249	-- 61540	830789
175	53	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0515	610821,00 --	-- --	31457 --	-- --	31457	-- 2517	33974
176	54	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0309	956170,00 --	-- --	29546 --	-- --	29546	-- 2364	31910
177	55	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	180	146,14 130,42	1,62 0,12	26305 23476	292 22	2537	16918 3458	46681
178	56	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,1854	1496269,00 --	-- --	277408 --	-- --	277408	-- 22193	299601
179	57	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	342,08 205,26	2,81 0,62	13683 8210	113 25	5360	5929 1569	21181
180	58	С1243-112-1006 243-112-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0408	1719687,00 --	-- --	70163 --	-- --	70163	-- 5613	75776
181	59	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	428,93 253,78	3,14 0,75	5147 3045	38 9	2064	2199 588	7934
182	60	С1243-112-1008 243-112-1008 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,01224	3067007,00 --	-- --	37540 --	-- --	37540	-- 3003	40543
183	61	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	502,87 453,87	3,27 0,44	503 454	3 --	46	327 66	897
184	62	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,00102	291521,00 --	-- --	297 --	-- --	297	-- 24	321
185	63	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	52	452,26 433,63	4,44 0,12	23518 22549	231 6	738	16240 3180	42938
186	64	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	12,12	26,00 --	-- --	315 --	-- --	315	-- 25	340
187	65	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	40,4	31,00 --	-- --	1252 --	-- --	1252	-- 100	1352
188	66	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4561	452,26	4,44	2062758	20251	64721	1424400	3766109

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			433,63	0,12	1977786	547		278951	
189	67	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	181,8	44,00	--	7999	--	7999	--	8639
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
190	68	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4424,81	31,00	--	137169	--	137169	--	148143
			СП - 8%			--	--	--	--		10974	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8186162
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2675885				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40965			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6046			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2931964		
			- Накладные расходы	Тенге							1930984	
			- Сметная прибыль	Тенге							606365	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 "Отопление и вентиляция"

РАЗДЕЛ 1. Отопление. Блок А,Б

191	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	123	961,76	20,41	118296	2510	--	84048	218532
			НР - 72%; СП - 8%			941,35	7,71	115786	948		16188	
192	2	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	820	3228,00	--	2646960	--	2646960	--	2858717
			СП - 8%			--	--	--	--		211757	
193	3	С1245-405-1106 245-405-1106 РСНБ РК 2022	Узел радиаторный проходной/угловой, Т 90°С, PN 10max, DN 15	шт.	101	6189,00	--	625089	--	625089	--	675096
			СП - 8%			--	--	--	--		50007	
194	4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	430	1604,83	16,55	690077	7116	4989	488196	1272534
			НР - 72%; СП - 8%			1576,68	0,18	677972	77		94260	
195	5	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	425,7	301,00	--	128136	--	128136	--	138387
			СП - 8%			--	--	--	--		10251	
196	6	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250	1712,58	19,79	428145	4948	2917	302640	789248
			НР - 72%; СП - 8%			1681,12	0,22	420280	55		58463	
197	7	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	247,5	296,00	--	73260	--	73260	--	79121
			СП - 8%			--	--	--	--		5861	
198	8	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	115	1845,94	23,10	212283	2656	1491	149888	391144
			НР - 72%; СП - 8%			1809,88	0,36	208136	41		28973	
199	9	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	113,85	435,00	--	49525	--	49525	--	53487
			СП - 8%			--	--	--	--		3962	
200	10	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2030,45	27,21	20305	272	199	14284	37357
			НР - 72%; СП - 8%			1983,41	0,54	19834	5		2767	
201	11	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	9,9	721,00	--	7138	--	7138	--	7709
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
202	12	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	2172,79	30,65	195551	2759	2812	136838	358980
			НР - 72%; СП - 8%			2110,89	0,81	189980	73		26591	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	13	С1241-205-2305 241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	89,1	2076,00	--	184972	--	184972	--	199770
			СП - 8%			--	--	--	--		14798	
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			Приточная система П1									
204	33	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	83751,46	4328,22	83751	4328	6842	53155	147859
			НР - 72%; СП - 8%			72580,60	1246,19	72581	1246		10953	
205	34	514-401-0603 514-401-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2517886,00	--	2517886	--		--	2517886
						--	--	--	--	2517886	--	
206	35	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2514,20	79,83	10057	319	2266	5435	16732
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	7472	77		1239	
207	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	2364,29	47,70	23643	477	4487	13588	40210
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	18679	193		2979	
208	37	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6	9123,29	73,77	54740	443	38750	11321	71346
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	15547	177		5285	
209	38	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	18	8889,24	58,57	160006	1054	116249	31046	206336
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	42703	416		15284	
210	39	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	26	9965,22	58,57	259096	1522	204204	38860	321792
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	53370	601		23837	
211	40	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,6	9435,64	54,62	71711	415	59557	8570	86703
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	21,53	11739	164		6422	
212	41	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 400х300мм б=0,7 мм/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,38	9965,22	58,57	13752	81	10838	2063	17080
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	2833	32		1265	
213	42	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 550х400мм б=0,7 мм/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,64	9435,64	54,62	43781	254	36360	5232	52934
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	21,53	7167	100		3921	
214	43	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/200х200 h=200мм б=0,5 мм/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,42	8889,24	58,57	3733	25	2712	724	4814
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	996	10		357	
215	44	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 200х200/300х200 h=200мм б=0,5 мм/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,73	8889,24	58,57	6489	43	4714	1259	8368
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	1732	17		620	
216	45	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 300х200/300х300 h=300мм б=0,7 мм/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,89	9965,22	58,57	8869	53	6989	1330	11015
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	1827	21		816	
217	46	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 300х400/400х300 h=300мм б=0,7 мм/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,05	9965,22	58,57	10463	61	8247	1569	12995
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	2155	24		963	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	47	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 400х300/600х300 h=300мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,3	9435,64	54,62	12266	71	10187	1466	14830
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	21,53	2008	28		1099	
219	48	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 550х400/800х400 h=400мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,18	9435,64	54,62	20570	119	17084	2458	24870
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	21,53	3367	47		1842	
220	49	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	–	95558	–	95558	–	103203
			СП - 8%			–	–	–	–		7645	
221	50	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	6	806,00	–	4836	–	4836	–	5223
			СП - 8%			–	–	–	–		387	
222	51	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,1	790,00	–	9559	–	9559	–	10324
			СП - 8%			–	–	–	–		765	
223	52	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,364	308,00	–	420	–	420	–	454
			СП - 8%			–	–	–	–		34	
224	53	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,744	31930,61	2126,02	23756	1582	2489	14687	41518
			НР - 72%; СП - 8%			26458,85	957,90	19685	713		3075	
225	54	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,80352	11573,00	–	9299	–	9299	–	10043
			СП - 8%			–	–	–	–		744	
			Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ16									
226	55	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2364,29	47,70	18914	382	3589	10871	32167
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	14943	155		2383	
227	56	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	18	2488,45	47,70	44792	858	10311	24459	74791
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	33623	348		5540	
228	57	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	3	2145,78	79,83	6437	239	594	4076	11355
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	5604	58		841	
229	58	С1246-304-0713 246-304-0713 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	3	13411,00	–	40233	–	40233	–	43452
			СП - 8%			–	–	–	–		3219	
230	59	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,62	9121,27	54,62	206323	1235	158656	33782	259312
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	21,53	46432	487		19208	
231	60	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	3	15227,64	103,71	45683	311	30118	11025	61244
			НР - 72%; СП - 8%			5084,76	19,34	15254	58		4537	
232	61	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,9	31930,61	2126,02	28738	1913	3012	17766	50224
			НР - 72%; СП - 8%			26458,85	957,90	23813	862		3720	
233	62	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,972	11573,00	–	11249	–	11249	–	12144
			СП - 8%			–	–	–	–		900	
234	63	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,4	790,00	–	12166	–	12166	–	13134

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		973	
235	64	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,736	308,00	–	535	–	535	–	578
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
			РАЗДЕЛ 3. Отопление. Блок В,Г									
236	65	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	125	961,76	20,41	120220	2552	–	85415	222086
			НР - 72%; СП - 8%			941,35	7,71	117669	964		16451	
237	66	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	832	3228,00	–	2685696	–	2685696	–	2900552
			СП - 8%			–	–	–	–		214856	
238	67	С1245-405-1106 245-405-1106 РСНБ РК 2022	Узел радиаторный проходной/угловой, T 90°C, PN 10max, DN 15	шт.	94	6189,00	–	581766	–	581766	–	628307
			СП - 8%			–	–	–	–		46541	
239	68	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	430	1604,83	16,55	690077	7116	4989	488196	1272534
			НР - 72%; СП - 8%			1576,68	0,18	677972	77		94260	
240	69	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	425,7	301,00	–	128136	–	128136	–	138387
			СП - 8%			–	–	–	–		10251	
241	70	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250	1712,58	19,79	428145	4948	2917	302640	789248
			НР - 72%; СП - 8%			1681,12	0,22	420280	55		58463	
242	71	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	247,5	296,00	–	73260	–	73260	–	7912
			СП - 8%			–	–	–	–		5861	
243	72	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1845,94	23,10	203053	2541	1425	143371	374137
			НР - 72%; СП - 8%			1809,88	0,36	199087	40		27713	
244	73	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	108,9	435,00	–	47372	–	47372	–	5116
			СП - 8%			–	–	–	–		3790	
245	74	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2030,45	27,21	20305	272	199	14284	3735
			НР - 72%; СП - 8%			1983,41	0,54	19834	5		2767	
246	75	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	9,9	721,00	–	7138	–	7138	–	770
			СП - 8%			–	–	–	–		571	
247	76	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45,4757634	2172,79	30,65	98809	1394	1421	69142	18138
			НР - 72%; СП - 8%			2110,89	0,81	95994	37		13436	
248	77	С1241-205-2305 241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	45,0210058	2076,00	–	93464	–	93464	–	10094
			СП - 8%			–	–	–	–		7477	
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
			Приточная система П1									
249	97	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	83751,46	4328,22	83751	4328	6842	53155	14785
			НР - 72%; СП - 8%			72580,60	1246,19	72581	1246		10953	
250	98	514-401-0603 514-401-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2517886,00	–	2517886	–		–	251788
						–	–	–	–	2517886	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	99	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2514,20	79,83	10057	319	2266	5435	16732
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	7472	77		1239	
252	100	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2364,29	47,70	18914	382	3589	10871	32167
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	14943	155		2383	
253	101	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,4	9123,29	73,77	49266	398	34876	10189	64211
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	13992	159		4756	
254	102	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16,2	8889,24	58,57	144006	949	104624	27941	185703
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	38433	375		13756	
255	103	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	33,8	9965,22	58,57	336824	1980	265463	50517	418329
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	69381	782		30988	
256	104	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 300х250мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,28	9965,22	58,57	22721	134	17907	3408	28219
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	4680	53		2090	
257	105	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 500х300мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,83	8889,24	58,57	16267	107	11819	3156	20977
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	4341	42		1554	
258	106	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/200х200 h=200мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,42	8889,24	58,57	3733	25	2712	724	481
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	996	10		357	
259	107	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 200х200/300х200 h=200мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,73	8889,24	58,57	6489	43	4714	1259	836
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	1732	17		620	
260	108	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 300х200/300х250 h=300мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,89	9965,22	58,57	8869	53	6989	1330	1101
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	1827	21		816	
261	109	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 300х250/500х250 h=300мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,06	9965,22	58,57	10563	63	8324	1584	1311
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	2176	25		972	
262	110	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 500х300/800х300 h=400мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,94	9435,64	54,62	18305	106	15203	2188	2213
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	21,53	2996	42		1639	
263	111	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	–	95558	–	95558	–	10320
			СП - 8%			–	–	–	–		7645	
264	112	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	6	806,00	–	4836	–	4836	–	522
			СП - 8%			–	–	–	–		387	
265	113	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,1	790,00	–	9559	–	9559	–	1032
			СП - 8%			–	–	–	–		765	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	114	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,364	308,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
267	115	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,744	31930,61	2126,02	23756	1582	2489	14687	41518
			НР - 72%; СП - 8%			26458,85	957,90	19685	713		3075	
268	116	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,80352	11573,00	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
			Вентиляционная система В1									
269	117	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10914,26	226,37	10914	226	972	7029	19375
			НР - 72%; СП - 8%			9716,11	46,98	9716	47		1435	
270	118	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 $м^3$/ч	комплект	1	46017,00	--	46017	--	46017	--	49698
			СП - 8%			--	--	--	--		3681	
271	119	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	28347,86	63,61	28348	63	26416	1360	32084
			НР - 72%; СП - 8%			1868,99	19,34	1869	19		2377	
272	120	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2364,29	47,70	9457	190	1795	5435	16084
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	7472	77		1191	
273	121	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	9123,29	73,77	27370	221	19376	5660	35673
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	7773	88		2642	
274	122	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,5	8889,24	58,57	84448	557	61353	16385	108900
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	22538	220		8067	
275	123	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,3	9965,22	58,57	32885	193	25918	4932	40843
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	6774	76		3025	
276	124	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,36	9715,14	74,62	22928	176	16637	4454	29572
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,84	6115	70		2191	
277	125	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 300х250мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,46	9965,22	58,57	4584	27	3613	688	5693
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	944	11		422	
278	126	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/200х200 h=300мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,28	8889,24	58,57	2489	16	1809	483	3210
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	664	6		238	
279	127	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 200х200/300х200 h=300мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,36	8889,24	58,57	3200	21	2325	621	4127
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	854	8		306	
280	128	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 300х200/300х250 h=300мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,42	9965,22	58,57	4185	25	3298	628	5198
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	862	10		385	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	129	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 300х250/Ду=250мм h=300мм б=0,5 мм/. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,38	9965,22 2052,70	58,57 23,13	3787 780	22 9	2985	568 348	4703
282	130	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 500х300/800х300 h=400мм б=0,7 мм/. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,94	9435,64 1544,57	54,62 21,53	18305 2996	106 42	15203	2188 1639	22132
283	131	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм *СП - 8%*	шт.	1	47779,00 --	-- --	47779 --	-- --	47779	-- 3822	51601
284	132	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков *СП - 8%*	шт.	2	806,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
285	133	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	1	9620,92 1031,70	72,32 19,34	9621 1032	72 19	8517	757 830	11208
286	134	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка /Фартук круглого сечения из оцинкованной стали Ду=630мм б=0,5мм/. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,6	9833,27 1544,57	61,25 19,43	5900 927	37 12	4936	676 526	7102
287	135	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,2406	31930,61 26458,85	2126,02 957,90	7683 6366	511 230	806	4749 995	13427
288	136	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 *СП - 8%*	$м^3$	0,259848	11573,00 --	-- --	3007 --	-- --	3007	-- 241	3248
289	137	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	6,05	790,00 --	-- --	4780 --	-- --	4780	-- 382	5162
290	138	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный *СП - 8%*	кг	0,682	308,00 --	-- --	210 --	-- --	210	-- 17	227
			Вентиляционная система В2									
291	139	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	10914,26 9716,11	226,37 46,98	10914 9716	226 47	972	7029 1435	19375
292	140	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч *СП - 8%*	комплект	1	112157,00 --	-- --	112157 --	-- --	112157	-- 8973	121130
293	141	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	глушитель шума	1	38048,18 2640,59	72,86 19,34	38048 2641	73 19	35334	1915 3197	43160
294	142	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	9965,22 2052,70	58,57 23,13	23917 4926	141 56	18850	3587 2200	29704
295	143	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,98	9449,51 2372,38	60,37 23,88	18710 4697	119 47	13894	3416 1770	2389

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	144	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 300х300мм б=0,7 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,5	9965,22	58,57	4983	30	3927	747	6189
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	1026	12		458	
297	145	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	5,5	10004,41	187,34	55024	1030	45443	6463	66406
			НР - 72%; СП - 8%			1554,74	77,36	8551	425		4919	
298	146	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1	17939,58	81,53	17940	81	16465	1017	20474
			НР - 72%; СП - 8%			1393,70	19,34	1394	19		1517	
299	147	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка /Фартук круглого сечения из оцинкованной стали Ду=630мм б=0,5мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,9	9833,27	61,25	8850	55	7405	1013	10653
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	19,43	1390	17		789	
300	148	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /Антенный выход для крулого сечения Ду=125мм/. Установка	шт	1	4345,98	63,11	4346	63	3631	483	5215
			НР - 72%; СП - 8%			651,60	19,34	652	19		386	
301	149	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
302	150	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,31	308,00	--	95	--	95	--	102
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
303	151	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,96	31930,61	2126,02	30653	2041	3212	18950	53572
			НР - 72%; СП - 8%			26458,85	957,90	25400	920		3968	
304	152	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	1,0368	11573,00	--	11999	--	11999	--	12959
			СП - 8%			--	--	--	--		960	
			Вентиляционная система В3									
305	153	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Вентиляторы** радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10914,26	226,37	10914	226	972	7029	19379
			НР - 72%; СП - 8%			9716,11	46,98	9716	47		1435	
306	154	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	24338,00	--	24338	--	24338	--	26289
			СП - 8%			--	--	--	--		1947	
307	155	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	18402,30	63,61	18402	63	16470	1360	21343
			НР - 72%; СП - 8%			1868,99	19,34	1869	19		1581	
308	156	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2364,29	47,70	9457	190	1795	5435	16084
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	7472	77		1191	
309	157	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	9123,29	73,77	54740	443	38750	11321	71340
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	15547	177		5285	
310	158	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,18	9575,29	73,77	11299	87	8154	2226	14607
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	3058	35		1082	
311	159	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х100мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,46	9123,29	73,77	4197	34	2971	868	5470
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	1192	14		405	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	160	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х100/250х100 h=150мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,15	9123,29	73,77	1368	11	968	283	1783
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	389	4		132	
313	161	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х100/Ду=125мм h=200мм б=0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,14	9123,29	73,77	1277	10	904	264	1664
			НР - 72%; СП - 8%			2591,12	29,45	363	4		123	
314	162	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	22505,00	--	45010	--	45010	--	48611
			СП - 8%			--	--	--	--		3601	
315	163	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9620,92	72,32	9621	72	8517	757	11208
			НР - 72%; СП - 8%			1031,70	19,34	1032	19		830	
316	164	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка /Фартук круглого сечения из оцинкованной стали Ду=630мм б=0,5мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,8	9833,27	61,25	7867	49	6582	901	9469
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	19,43	1236	16		701	
317	165	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /Антенный выход для крулого сечения Ду=125мм/. Установка	шт	1	4345,98	63,11	4346	63	3631	483	5215
			НР - 72%; СП - 8%			651,60	19,34	652	19		386	
318	166	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,42	31930,61	2126,02	13411	893	1405	8291	23438
			НР - 72%; СП - 8%			26458,85	957,90	11113	402		1736	
319	167	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,4536	11573,00	--	5250	--	5250	--	5670
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
320	168	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
321	169	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,31	308,00	--	95	--	95	--	103
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
			Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ13									
322	170	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2364,29	47,70	9457	190	1795	5435	16084
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	7472	77		1191	
323	171	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	22	2488,45	47,70	54746	1049	12603	29894	91411
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	41094	425		6771	
324	172	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,9	31930,61	2126,02	28738	1913	3012	17766	50224
			НР - 72%; СП - 8%			26458,85	957,90	23813	862		3720	
325	173	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,972	11573,00	--	11249	--	11249	--	12149
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23154170
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4085682				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76953			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16650			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9659988		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5035772		
			- Накладные расходы	Тенге							2953674	
			- Сметная прибыль	Тенге							1342101	
			Итого по акту:					**147 685 263,84**				
			в том числе оборудование					**0**				
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,3**			**3 426 298**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**151 111 562**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,32**			**483 557**				
			Итого с зимними					**151 595 119**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**3 031 902**				
			Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	**k**	**1,079000**			**166 842 556**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	**k**	**0,95**			**158 500 428**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**19 020 051**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**177 520 479,68**				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области»

(наименование организации)

Руководитель Кадырбек Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Шымкент-Курылыс Ж.К.»

(наименование организации)

Эксперт Есиптеков Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Ж.Дәулет М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)