Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей электроснабжения к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5" пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр.Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных сетей электроснабжения к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5" пятая очередь, первый и второй этапы, расположенному по адресу: мкр.Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** **(месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные и бетонные работы										
1	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		87,808	188,06	188,06	16513	16513	–	2819	20879
		НР - 72%, СП - 8%				--	44,59	--	3915		1547	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		1,196	3261,20	--	3900	--	–	2808	7245
		НР - 72%, СП - 8%				3261,20	--	3900	--		537	
3	412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км		1480,05	21,00	--	31081	--		–	33567
		СП - 8%				--	--	--	--		2486	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		29,9	34,22	30,06	1023	898	–	291	1420
		НР - 72%, СП - 8%				4,16	9,38	124	280		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,000598	--				--		
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		29,9	349,16	220,62	10440	6596	–	5068	16749
		НР - 72%, СП - 8%				128,54	106,90	3843	3196		1241	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		59,8	259,47	121,25	15516	7251	–	8418	25849
		НР - 72%, СП - 8%				138,22	57,30	8265	3427		1915	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		480	349,16	220,62	167595	105898	–	81367	268878
		НР - 72%, СП - 8%				128,54	106,90	61697	51312		19917	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		29,9	3222,00	--	96338	--	96338	–	104045
		СП - 8%				--	--	--	--		7707	
		Монтажные работы										
9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство	м3		19,2	33076,35	902,10	635066	17320	478254	133536	830090
		НР - 91%, СП - 8%				7265,21	377,65	139492	7251		61488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	19,488	20930,00				407884		
10	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	6558,65	1985,72	6559	1985	124	3805	11194
		НР - 72%, СП - 8%				4449,88	835,47	4450	835		829	
11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		480	331,01	202,47	158883	97186	–	75526	253162
		НР - 72%, СП - 8%				128,54	90,00	61697	43200		18753	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		42	462,72	191,19	19434	8030	2407	8719	30405
		НР - 72%, СП - 8%				214,23	74,10	8997	3112		2252	
13	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		201	424,59	158,00	85342	31758	10525	39722	135069
		НР - 72%, СП - 8%				214,23	60,25	43059	12110		10005	
14	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		60	707,48	44,55	42449	2673	3681	26730	74713
		НР - 72%, СП - 8%				601,58	17,17	36095	1030		5534	
15	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		30	14540,03	9607,17	436201	288215	–	224873	713960
		НР - 80%, СП - 8%				4932,86	4436,87	147986	133106		52886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	45	8614,50	4705,68	387653	211756	941	203611	638566
		НР - 80%, СП - 8%			3887,90	1767,97	174956	79559		47301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01 0,45	1629,00				733		
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	3918,52	29,08	121474	901	55182	47082	182040
		НР - 72%, СП - 8%			2109,40	--	65391	--		13484	
		Заземление									
18	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	549,08	20,25	16472	608	5284	7741	26150
		НР - 72%, СП - 8%			352,65	5,72	10580	172		1937	
19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	5250,27	219,58	157508	6587	107358	32938	205682
		НР - 72%, СП - 8%			1452,09	72,83	43563	2185		15236	
		Материалы, не учтенные ценником на монтаж									
20	515-301-0273 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС 8105-03	шт.	1	136696,00	--	136696	--		--	136696
					--	--	--	--	136696	--	
21	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	30	763,00	--	22890	--	22890	--	24721
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
22	247-204-1831 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8985,00	--	8985	--	8985	--	9704
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
23	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,588	954893,00	--	561477	--	561477	--	606395
		СП - 8%			--	--	--	--		44918	
24	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,135	307513,00	--	41514	--	41514	--	44835
		СП - 8%			--	--	--	--		3321	
25	241-201-1201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	135	324,00	--	43740	--	43740	--	47239
		СП - 8%			--	--	--	--		3499	
26	247-103-0230 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-40-ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15	42336,00	--	635040	--	635040	--	685843
		СП - 8%			--	--	--	--		50803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ТКП ТОО"Inkar invest Technology"17.05.2021"	**Светильник торшерный светоиодный 40 Вт,220В**	**штук**	**30**	**404619,29**	--	**12138579**	--	**12138579**	--	**13109665**
		СП - 8%			--	--	--	--		**971086**	
28	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,464**	**42239,00**	--	**61838**	--	**61838**	--	**66785**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4947**	
29	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,48**	**118345,44**	**2022,96**	**56806**	**972**	--	**51214**	**116662**
		НР - 91%, СП - 8%			**116322,48**	**926,06**	**55835**	**445**		**8642**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1 0,48	--				--		
30	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	**м**	**60**	**331,00**	--	**19860**	--	**19860**	--	**21449**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1589**	
31	247-306-0304 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**15**	**8957,00**	--	**134355**	--	**134355**	--	**145103**
		СП - 8%			--	--	--	--		**10748**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18594758**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**869930**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**805147**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**345135**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14428370**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**31081**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**136696**		
		- Накладные расходы	Тенге							**956268**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1367263**	
		Временные здания и сооружения		**1,3 %**		**241 732**					
		Итого с временными									**18 836 490**
		Зимние удорожания		**1,35 %**		**254 293**					
		Итого с зимними удорожаниями									**19 090 782**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**381 816**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 472 598**
		НДС		**12 %**		**2 336 712**					
		Итого с НДС									**21 809 310**
		Итого к оплате с учетом скидки 10%		**0,9**							**19 628 379**
		в т.ч. НДС									**2 103 041**

Сдал (Подрядчик) ТОО "АС-Строй"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) ТОО "KazIntelGroup"

(должность, подпись, расшифровка подписи)