Заказчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-комуникационных сетей на территории 56,2га по улице Жанакурылыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-комуникационных сетей на территории 56,2га по улице Жанакурылыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4кВ и наружное освещение										
		Щит силовой распределительный с автоматами ЩС-1										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1		6558,65	1985,72	6559	1985	124	3805	11194
		НР - 72%; СП - 8%				4449,88	835,47	4450	835		829	
2	247-201-0306 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		17224,00	--	17224	--	17224	--	18602
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5		2241,20	--	11206	--	81	8010	20753
		НР - 72%; СП - 8%				2224,94	--	11125	--		1537	
4	247-204-0861 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	1		2926,00	--	2926	--	2926	--	3160
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
5	247-204-0860 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	2		2926,00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
6	247-204-0859 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1		2926,00	--	2926	--	2926	--	3160
		СП - 8%				--	--	--	--		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-204-0862 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 50А 4,5 кА "D"	шт.	1	3241,00	--	3241	--	3241	--	3500
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2089,99	117,03	2090	117	37	1431	3803
		НР - 72%; СП - 8%			1935,70	52,02	1936	52		282	
9	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571,00	--	23571	--	23571	--	25457
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
		Щит силовой распределительный с автоматами ШУНО-1, ШУНО-2									
10	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	6558,65	1985,72	13117	3971	246	7611	22386
		НР - 72%; СП - 8%			4449,88	835,47	8900	1671		1658	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением ЯУО 9603-3474 Iном=25А с фотореле	шт	2	52857,86	--	105716	--	105716	--	114173
		СП - 8%			--	--	--	--		8457	
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2241,20	--	4482	--	32	3204	8301
		НР - 72%; СП - 8%			2224,94	--	4450	--		615	
13	247-204-0857 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	2926,00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
		Земляные работы									
14	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	417,779	287,30	287,30	120028	120028	--	35852	168351
		НР - 72%; СП - 8%			--	119,19	--	49795		12470	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,921	3261,20	--	42138	--	--	30339	78276
		НР - 72%; СП - 8%			3261,20	--	42138	--		5798	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	229,76	55,79	55,79	12818	12818	--	2910	16986
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,59	--	4041		1258	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	57,44	1290,33	--	74117	--	--	53364	137679
		НР - 72%; СП - 8%			1290,33	--	74117	--		10198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	229,76	259,47	121,25	59615	27858	–	32344	99316
		НР - 72%; СП - 8%			138,22	57,30	31757	13165		7357	
19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2356	349,16	220,62	822611	519780	–	399374	1319744
		НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	302830	251856		97759	
20	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	74	106,07	63,22	7849	4679	–	3915	12705
		НР - 72%; СП - 8%			42,85	30,63	3171	2267		941	
21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	143,5	3222,00	--	462357	--	462357	--	499346
		СП - 8%			--	--	--	--		36989	
22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2356	331,01	202,47	779849	477019	–	370706	1242600
		НР - 72%; СП - 8%			128,54	90,00	302830	212040		92044	
23	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	74	170,77	106,50	12637	7881	–	5946	20070
		НР - 72%; СП - 8%			64,27	47,34	4756	3503		1487	
24	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,897	42239,00	--	375800	--	375800	--	405864
		СП - 8%			--	--	--	--		30064	
		Монтажные работы									
25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2219	489,76	201,87	1086774	447950	115920	501174	1714984
		НР - 72%; СП - 8%			235,65	78,04	522904	173171		127036	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	235	462,72	191,19	108738	44930	13465	48785	170125
		НР - 72%; СП - 8%			214,23	74,10	50343	17414		12602	
27	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	951,52	507,16	29497	15722	4478	11730	44525
		НР - 72%; СП - 8%			299,92	225,60	9297	6994		3298	
28	243-113-0916 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1	км	2,542	1444250,00	--	3671283	--	3671283	--	3964986
		СП - 8%			--	--	--	--		293703	
29	243-113-0618 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	км	0,088	541448,00	--	47647	--	47647	--	51459
		СП - 8%			--	--	--	--		3812	
30	243-113-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,005	435721,00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1134-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,235		231036,72	--	54294	--	2020	39728	101544
		НР - 76%; СП - 8%				222441,12	--	52274	--		7522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-201-0103	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,08	0,0188	105225,00				1978		
32	261-301-0121 РСНБ РК 2022	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**	м	235		224,00	--	52640	--	52640	--	56851
		СП - 8%				--	--	--	--		4211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					8027633	1684738	4915617	1560228	10354893
								1427278	736804	--	767028	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2885409				
	Материалы		Тенге					134385				
	Всего заработная плата		Тенге						1896795			
		Накладные расходы	Тенге					1365691				
		Сметная прибыль	Тенге					340088				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4591188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									928
		Сметная заработная плата	Тенге						1896795			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5142224				
	Материалы		Тенге					2020				
	Всего заработная плата		Тенге						267287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4779214				
		Накладные расходы	Тенге					194537				
		Сметная прибыль	Тенге					426940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5763701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге						267287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10354889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1096
		Сметная заработная плата	Тенге						2164082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									10354889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1427278				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1684738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						736804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4915619		
		- Накладные расходы	Тенге								1560228	
		- Сметная прибыль	Тенге								767028	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		134 614					
		Итого с временными										10 489 503
		Зимние удорожания			1,35 %		141 608					
		Итого с зимними удорожаниями										10 631 111
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		212 622					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										10 843 733
		НДС			12 %		1 301 248					
		Итого с НДС										12 144 981

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**							**10 930 483**
		в т.ч. НДС										**1 171 123**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AC-Строй"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KazIntelGroup"

(должность, подпись, расшифровка подписи)