Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» декабрь 2024 года

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» БИН 160240022613, по адресу Туркестанская область, г.Туркестан, мкр. Жана кала, улица №32, строение 20, тел. 5-95-74, заместитель руководителя Кашанов С.Х.

(фамилия, имя, отчество, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от 14.11.2024 г., ТОО «KAZ Intel Group», директор Накипов Т.М, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б, БИН: 030340001192, тел. +77017702646

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14.11.2024 г., ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС», Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, 194 квартал, Жибек жолы, 42А БИН: 060440004017, тел. 87785225977, заместитель директора Шегебаева А., эксперт Бейсенбеков Ж., № KZ06VJE00055282;№ KZ81VJE00055290;№ KZ92VJE00055286 от 12.05.2020 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14.11.2024 г., ТОО «Kemel Group», Республика Казахстан, Шымкент қ., микрорайон Нурсат, здание 127/1, БИН: 110840003510, тел. 87471096112, директор Ержигитова М.Т.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода и водохранилища для развития садов на участке 1253, квартал 032 Шарбулакского с/о, в Казыгуртском районе Туркестанской области» (корректировка), II (нормальный), относящийся к технически сложным;**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: квартал 032 Шарбулакского с/о, в Казыгуртском районе Туркестанской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **постановление акима Казыгуртского района Туркестанской области №193 от 07.07.2022 года**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области» KZ40REA00346342 от 11.08.2023 17:01

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Kemel Group»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2023 год**;
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, **6** месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** месяц;
фактически, месяц: **6** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подводящего водовода	м	9893		9893	
Расчетный расход водовода	м3/час	288		288	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Головной водозабор

Забор воды для орошени садов предусмотрен из Большого Келесского Магистарльного канала (БКМК).

Головной водозабор руслового типа, представляет собой водозаборный оголовок в виде трубы диаметром 800 мм с последующим сужением. Забор воды происходит за счет кинетической энергии движения воды вследствии прямого расположения оголовка относительно движения воды.
Оголовок устанавливается на бетонный зуб у основания откоса канала. Откос канала на месте устройства водозабора крепится армированным монолитным железобетоном. У основания бетонного зуба устраивается зуб из каменной наброски. Каменный зуб устраивается так же и на сопряжении облицовки с земляным откосом канала.
Поверх оголовка устроен сороудерживающий короб для защиты оголовка от крупного сора.
Непосредственно на оголовоке устраивается сороудерживающий колпак, для предотвращения небольшого плавающего мусора в водовод. Так как канал не имеет рыбохозяйственного значения устройство рыбозащитных сооружений не требуется.
Для сопряжения с водоводом на участке водозабора устроен отключающий колодец с установкой запорной арматуры (задвижки).
Водовод.
Проектом предусматривается строительство подводящего водовода для орошения садов. Водовод предусмотрен одной ниткой из ПЭ трубы диаметром 450 мм путем подземной прокладки. Водовод расчитан на пропуск расхода 84 сек или 302 м3/час.
Прокладка водовода предусмотрена согласно рельефа местности.
Водовод самотечный с забором воды непосредственно с канала.
По трассе водовода предусмотрены все необходимые мероприятия по предотвращению гидравлического удара и вантузы для спуска воздуха на повышенных участках. Для локализации ремонтных работ трасса водовода разделена запорной арматурой на ремонтные участки длиной 3 км. согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». На пониженных участ-ках для опорожнения водовода предусмотрены спускные колодцы. Слив воды предусмотрен на пониженные участки рельефа.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные водоснабжение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 736,553 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 614,183 млн. тенге, оборудования 2,859 млн. тенге, прочие 119,511 млн. тенге;
8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 736,553 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 614,183 млн. тенге, оборудования 2,859 млн. тенге, прочие 119,511 млн. тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопровода и водохранилища для развития садов на участке 1253, квартал 032 Шарбулакского с/о, в Казыгуртском районе Туркестанской области» (корректировка)

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» заместитель руководителя
Кашанов С.Х.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Заместитель директора Шегебаева А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Эксперт по техническому надзору:
ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Бейсенбеков Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Kemel Group»
Директор
Ержигитова М.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик:
ТОО «KAZ Intel Group»
Накипов Т.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись руководителя) Место печати (при наличии)