Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода и водохранилища для развития садов на участке 1253, квартал 032 Шарбулакского с/о в Казгуртском районе Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода и водохранилища для развития садов на участке 1253, квартал 032 Шарбулакского с/о в Казгуртском районе Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2205,059775		341,61	341,61	753270	753271	–	147016	972309
		НР - 72%, СП - 8%				--	92,60	--	204189		72023	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	68,197725		3261,20	--	222407	--	–	160133	413143
		НР - 72%, СП - 8%				3261,20	--	222407	--		30603	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕЙ	м3 уплотненного грунта	2700,9		259,47	121,25	700798	327485	–	380214	1167493
		НР - 72%, СП - 8%				138,22	57,30	373314	154762		86481	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	377,4807458		1290,33	--	487075	--	–	350694	904790
		НР - 72%, СП - 8%				1290,33	--	487075	--		67021	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	841,729375		47,83	47,83	40260	40260	–	9139	53351
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,08	--	12693		3952	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	841,729375		259,47	121,25	218402	102060	–	118493	363847
		НР - 72%, СП - 8%				138,22	57,30	116342	48231		26952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	153,7473792	68,11	68,11	10472	10471	–	2378	13878
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,48	--	3302		1028	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	153,7473792	63,06	63,06	9695	9695	–	2201	12847
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,88	--	3056		952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2442379	1243242	–	1170268	3901658
							1199138	426233	–	289012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2442379				
	Всего заработная плата		Тенге					1625371			
		Накладные расходы	Тенге				1170268				
		Сметная прибыль	Тенге				289012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3901659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1075
		Сметная заработная плата	Тенге					1625371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3901659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1075
		Сметная заработная плата	Тенге					1625371			
		РАЗДЕЛ 2.Система поливочных трубопроводов									
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,84	611754,75	270517,87	513874	227235	–	358671	942348
		НР - 99%; СП - 8%			341236,88	90064,88	286639	75654		69804	
10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	855,47	1661,00	--	1420936	--	1420936	--	1534611
		СП - 8%			--	--	--	--		113675	
11	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	241,39	1123,00	--	271081	--	271081	--	292767
		СП - 8%			--	--	--	--		21686	
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	246	135,13	1,40	33241	344	109	32133	70604
		НР - 98%; СП - 8%			133,29	--	32788	--		5230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,516	491648,94	118469,68	253691	61131	635	209915	500695
		НР - 99%; СП - 8%			371947,68	38973,91	191925	20111		37088	
14	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	521,16	568,00	--	296019	--	296019	--	319701
		СП - 8%			--	--	--	--		23682	
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,26	465039,54	104783,14	3376187	760725	5636	2831950	6704787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			359480,16	34535,69	2609826	250729		496651	
16	241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	3743,06	338,00	--	1265154	--	1265154	--	1366366
		СП - 8%			--	--	--	--		101212	
17	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3731,95	98,00	--	365731	--	365731	--	394989
		СП - 8%			--	--	--	--		29258	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	141	135,13	1,40	19053	197	63	18418	40468
		НР - 98%; СП - 8%			133,29	--	18793	--		2998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,086	102363,37	--	111167	--	8965	101180	229335
		НР - 99%; СП - 8%			94109,04	--	102202	--		16988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,917	96181,40	--	761468	--	16407	737611	1619005
		НР - 99%; СП - 8%			94109,04	--	745061	--		119926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1122-1401-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	123	14760,66	6827,17	1815561	839742	818720	321039	2307528
		НР - 99%; СП - 8%			1277,23	1359,21	157099	167183		170928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка открытым методом	км трубопровода	0,123	1746658,85	734577,63	214839	90353	13802	143281	386770
		НР - 99%; СП - 8%			899873,28	276782,18	110684	34044		28650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	246	9643,00	--	2372178	--	2372178	--	2561952
		СП - 8%			--	--	--	--		189774	
24	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка открытым методом	км трубопровода	0,141	843514,40	161114,50	118936	22717	5107	99670	236095
		НР - 99%; СП - 8%			646185,60	67835,05	91112	9565		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	141	4042,00	--	569922	--	569922	--	615516
		СП - 8%			--	--	--	--		45594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	387	2068,93	11,88	800675	4598	83154	707215	1628521
		НР - 99%; СП - 8%			1842,18	3,71	712923	1436		120631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,246	2311849,51	168540,66	568715	41461	449264	85816	706894
		НР - 99%; СП - 8%			317034,00	35335,86	77990	8693		52362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,141	1194934,80	30258,33	168486	4267	128764	35131	219907
		НР - 99%; СП - 8%			251456,40	218,27	35455	31		16289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Гильза									
29	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0009	2115848,76	1569753,10	1904	1413	–	1000	3137
		НР - 99%; СП - 8%			546095,66	576492,03	491	519		232	
30	241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	0,9	8890,00	--	8001	--	8001	--	8641
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
		Арматура и фасонные части									
31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3150,29	135,14	9451	405	922	8237	19103
		НР - 99%; СП - 8%			2707,99	65,48	8124	196		1415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	37572,00	--	112716	--	112716	--	121733
		СП - 8%			--	--	--	--		9017	
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	2123,44	1293,14	6370	3879	–	3696	10871
		НР - 99%; СП - 8%			830,30	414,12	2491	1242		805	
34	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1621,00	--	4863	--	4863	--	5252
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
35	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2895,00	--	8685	--	8685	--	9380
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		Антисейсмические мероприятия в колодцах									
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10368	1150405,28	9390,47	119274	974	107891	12558	142378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			100394,53	2248,16	10409	233		10547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Разборка существующего асфальтобетонного покрытия и восстановление-123м2									
37	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11,07	4637,48	1949,04	51337	21576	–	42435	101273
		НР - 108%; СП - 8%			2688,44	860,91	29761	9530		7502	
38	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	33,21	521,34	342,42	17314	11372	–	9665	29137
		НР - 108%; СП - 8%			178,92	90,55	5942	3007		2158	
39	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	77,49	170,00	--	13173	--		--	14227
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
40	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1549,8	50,00	--	77490	--		--	83689
		СП - 8%			--	--	--	--		6199	
41	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	123	268,27	194,86	32997	23967	–	18365	55471
		НР - 108%; СП - 8%			73,41	64,84	9029	7975		4109	
42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	42,066	2360,00	--	99276	--	99276	--	107218
		СП - 8%			--	--	--	--		7942	
43	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	123	265,71	228,92	32683	28157	4	10153	46263
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	39,67	4522	4879		3427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	123	13,01	0,09	1600	11	–	1716	3581
		НР - 108%; СП - 8%			12,92	--	1589	--		265	
45	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	123	276,82	240,03	34049	29524	3	10025	47599
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	38,70	4522	4760		3526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец водопроводный Д-1000мм-3шт									
46	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,43	65031,54	13944,18	158027	33885	53956	84349	261766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28883,09	6178,95	70186	15015		19390	
47	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	3	15147,00	--	45441	--	45441	--	49076
		СП - 8%			--	--	--	--		3635	
48	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	6	15140,00	--	90840	--	90840	--	98107
		СП - 8%			--	--	--	--		7267	
49	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	15675,00	--	47025	--	47025	--	50787
		СП - 8%			--	--	--	--		3762	
50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	3176,00	--	9528	--	9528	--	10290
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
51	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
		СП - 8%			--	--	--	--		6134	
52	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,05124	1004968,00	--	51495	--	51495	--	55615
		СП - 8%			--	--	--	--		4120	
53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	1348,42	1,57	2004	2	214	1431	3710
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1203,27	0,81	1788	1		275	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,567	27861,83	10,48	15798	6	12442	3149	20462
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5907,53	--	3350	--		1516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16444932	2207941	8821626	5888809	24120436
							5324701	614803	--	1786697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16392638				
	Материалы		Тенге				1705885				
	Всего заработная плата		Тенге					5887923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7115568				
	Транспортные расходы		Тенге				90663				
		Накладные расходы	Тенге				5838258				
		Сметная прибыль	Тенге				1778469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24009365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3085
		Сметная заработная плата	Тенге					5887923			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52294				
	Материалы		Тенге				170				
	Всего заработная плата		Тенге					51581			
		Накладные расходы	Тенге				50551				
		Сметная прибыль	Тенге				8228				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					51581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24120438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3105
		Сметная заработная плата	Тенге					5939504			
		РАЗДЕЛ 3.Система управление поливом									
55	1311-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щиты и пульты, масса до 350 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	56387,15	3033,23	112774	6066	36178	54734	180909
		НР - 75%; СП - 8%			35265,14	1224,11	70530	2448		13401	
56	Прайс-листТОО "ADA-SErviCE"	**Пульт управления IC-600-SS**	шт	1	158125,00	--	158125	--		--	158125
					--	--	--	--	158125	--	
57	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1973,02	212,54	3946	425	1658	1590	5979
		НР - 75%; СП - 8%			931,74	128,54	1863	257		443	
58	Прайс-листТОО "ADA-SErviCE"	**Модуль расширения DUAL-1**	шт	1	31489,46	--	31489	--		--	31489
					--	--	--	--	31489	--	
59	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Декодер IC-600-SS**	шт	30	37931,25	--	1137938	--	1137938	--	1228973
		СП - 8%			--	--	--	--		91035	
60	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ограничитель перенапряжения SurgeArrestor**	шт	2	28687,50	--	57375	--	57375	--	61965
		СП - 8%			--	--	--	--		4590	
61	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Датчик дождя Rain-Clic**	шт	1	11420,36	--	11420	--	11420	--	12334
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
62	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	31	14365,90	1370,59	445343	42488	56248	275396	778398
		НР - 75%; СП - 8%			11180,88	664,10	346607	20587		57659	
63	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Электромагнитный клапан ICV-301**	шт	20	111562,50	--	2231250	--	2231250	--	2409750
		СП - 8%			--	--	--	--		178500	
64	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Электромагнитный клапан PGV-201**	шт	11	24771,43	--	272486	--	272486	--	294285
		СП - 8%			--	--	--	--		21799	
65	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Короб для электромагнитных клапанов Jumbo**	шт	31	11156,25	--	345844	--	345844	--	373512
		СП - 8%			--	--	--	--		27668	
66	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Короб с водяной розеткой Standart**	шт	41	1930,71	--	79159	--	79159	--	85492
		СП - 8%			--	--	--	--		6333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	950	462,72	191,19	439580	181631	54434	197215	687739
		НР - 72%; СП - 8%			214,23	74,10	203515	70395		50944	
68	243-105-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,95	320059,00	--	304056	--	304056	--	328380
		СП - 8%			--	--	--	--		24324	
69	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	950	375,01	16,56	356257	15732	25213	232004	635322
		НР - 72%; СП - 8%			331,91	7,28	315312	6916		47061	
70	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	950	92,00	--	87400	--	87400	--	94392
		СП - 8%			--	--	--	--		6992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6074442	246342	4700659	760939	7367044
							937827	100603	189614	531663	
	Стоимость оборудования		Тенге				187366				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2248				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				189614				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1426695				
	Материалы		Тенге				173730				
	Всего заработная плата		Тенге					1038430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68795				
		Накладные расходы	Тенге				760939				
		Сметная прибыль	Тенге				175012				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2362646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					1038430			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4458133				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4458133				
		Сметная прибыль	Тенге				356651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4814784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7367044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					1038430			
		РАЗДЕЛ 4.Фитинги ПЭ и соединения компрессионные									
71	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	124	3129,90	1904,50	388108	236158	--	225314	662495
		НР - 99%; СП - 8%			1225,40	610,00	151950	75640		49074	
72	241-209-0510 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	9937,00	--	39748	--	39748	--	42928
		СП - 8%			--	--	--	--		3180	
73	241-209-0817 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	19	9509,00	--	180671	--	180671	--	195125
		СП - 8%			--	--	--	--		14454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	241-209-0817 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	10	9509,00	--	95090	--	95090	--	102697
		СП - 8%			--	--	--	--		7607	
75	241-209-0817 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	1	9509,00	--	9509	--	9509	--	10270
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
76	241-209-0509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	6076,00	--	18228	--	18228	--	19686
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
77	241-209-0815 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90x63x90 мм	шт.	21	5625,00	--	118125	--	118125	--	127575
		СП - 8%			--	--	--	--		9450	
78	241-209-0815 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90x50x90 мм	шт.	12	5625,00	--	67500	--	67500	--	72900
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
79	241-209-0507 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	3247,00	--	6494	--	6494	--	7014
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
80	241-209-0812 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63x50x63 мм	шт.	52	2167,00	--	112684	--	112684	--	121699
		СП - 8%			--	--	--	--		9015	
81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4944	2123,44	1293,14	10498307	6393284	--	6090908	17916352
		НР - 99%, СП - 8%			830,30	414,12	4105023	2047409		1327137	
82	241-215-0217 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90x1/2"	шт.	43	1009,00	--	43387	--	43387	--	46858
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	
83	241-215-0209 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1/2"	шт.	87	808,00	--	70296	--	70296	--	75920
		СП - 8%			--	--	--	--		5624	
84	241-215-0206 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 50x1/2"	шт.	1245	390,00	--	485550	--	485550	--	524394
		СП - 8%			--	--	--	--		38844	
85	241-208-0510 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110x110 мм	шт.	10	7654,00	--	76540	--	76540	--	82663
		СП - 8%			--	--	--	--		6123	
86	241-208-0506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм	шт.	32	1550,00	--	49600	--	49600	--	53568
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	241-208-0502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	41	262,00	--	10742	--	10742	--	11601
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
88	241-208-0702 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	41	221,00	--	9061	--	9061	--	9786
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
89	241-208-0602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	41	169,00	--	6929	--	6929	--	7483
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
90	241-208-0601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	2740	173,00	--	474020	--	474020	--	511942
		СП - 8%			--	--	--	--		37922	
91	241-211-0110 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	77	6523,00	--	502271	--	502271	--	542453
		СП - 8%			--	--	--	--		40182	
92	241-211-0109 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	21	4151,00	--	87171	--	87171	--	94145
		СП - 8%			--	--	--	--		6974	
93	241-211-0107 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	46	1600,00	--	73600	--	73600	--	79488
		СП - 8%			--	--	--	--		5888	
94	241-211-0106 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	336	1030,00	--	346080	--	346080	--	373766
		СП - 8%			--	--	--	--		27686	
95	241-211-0216 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	5	2972,00	--	14860	--	14860	--	16049
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
96	241-211-0216 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 90х50 мм	шт.	5	2972,00	--	14860	--	14860	--	16049
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
97	241-211-0213 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	23	937,00	--	21551	--	21551	--	23275
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
98	241-213-1008 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110	шт.	6	3642,00	--	21852	--	21852	--	23600
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
99	241-213-1007 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 90	шт.	11	2325,00	--	25575	--	25575	--	27621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
100	241-213-1107 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63**	шт.	12	845,00	--	10140	--	10140	--	10951
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
101	241-213-1106 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50**	шт.	122	607,00	--	74054	--	74054	--	79978
		СП - 8%			--	--	--	--		5924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13952603**	**6629442**	**3066188**	**6316222**	**21890331**
							4256973	**2123049**	**--**	**1621507**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13952603**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6380022**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3066188**				
		Накладные расходы	Тенге				**6316222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1621507**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21890332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3544**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6380022**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**21890332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3544**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6380022**			
		РАЗДЕЛ 5.Дождеватели и сопла									
102	1312-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования**	шт.	1370	881,10	4,70	1207112	6439	26715	717853	2078962
		НР - 61%; СП - 8%			856,90	2,08	1173958	2850		153997	
103	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Спринклер PROS-04**	шт	1370	869,73	--	1191530	--	1191530	--	1286852
		СП - 8%			--	--	--	--		95322	
104	1107-0701-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сопла пластмассовые разбрызгивающие оросительных систем градирен. Установка**	шт.	1329	641,08	4,05	851994	5383	8757	991741	1991234
		НР - 118%; СП - 8%			630,44	1,96	837854	2605		147499	
105	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 90-210 MP 800**	шт	252	3415,18	--	860625	--	860625	--	929475
		СП - 8%			--	--	--	--		68850	
106	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 210-270 MP 800**	шт	14	3415,18	--	47813	--	47813	--	51638
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
107	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 360 MP 800**	шт	4	3415,18	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
108	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 90-210 MP 1000**	шт	205	3415,18	--	700112	--	700112	--	756121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56009	
109	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 210-270 MP 1000**	шт	11	3415,18	--	37567	--	37567	--	40572
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
110	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 360 MP 1000**	шт	6	3415,18	--	20491	--	20491	--	22130
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
111	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 90-210 MP 2000**	шт	280	3415,18	--	956250	--	956250	--	1032750
		СП - 8%			--	--	--	--		76500	
112	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 210-270 MP 2000**	шт	32	3415,18	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%			--	--	--	--		8743	
113	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 360 MP 2000**	шт	54	3415,18	--	184420	--	184420	--	199174
		СП - 8%			--	--	--	--		14754	
114	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 90-210 MP 3000**	шт	322	3415,18	--	1099688	--	1099688	--	1187663
		СП - 8%			--	--	--	--		87975	
115	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 210-270 MP 3000**	шт	19	3415,18	--	64888	--	64888	--	70079
		СП - 8%			--	--	--	--		5191	
116	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Ротатор сектор 360 MP 3000**	шт	116	3415,18	--	396161	--	396161	--	427854
		СП - 8%			--	--	--	--		31693	
117	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ADA-SErviCE"	**Сопло регулируемое PRO4a**	шт	14	3415,18	--	47813	--	47813	--	51638
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7789411	11822	5765777	1709594	10258925
							2011812	5455	–	759920	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6937417				
	Материалы		Тенге				26715				
	Всего заработная плата		Тенге					1176808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5730305				
		Накладные расходы	Тенге				717853				
		Сметная прибыль	Тенге				612421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8267691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					1176808			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				851994				
	Материалы		Тенге				8758				
	Всего заработная плата		Тенге					840459			
		Накладные расходы	Тенге				991741				
		Сметная прибыль	Тенге				147499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1991234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					840459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10258925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1079
		Сметная заработная плата	Тенге					2017267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67538398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13730451				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10338789			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3270143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22354247		
		- Перевозка грузов	Тенге				90663				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						189614		
		- Накладные расходы	Тенге							15845832	
		- Сметная прибыль	Тенге							4988799	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		877 999				
		Итого с временными									68 416 397
		Зимние удорожания			1,35 %		923 621				
		Итого с зимними удорожаниями									69 340 019
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 386 800				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									70 726 819
		НДС			12 %		8 487 218				
		Итого с НДС									79 214 037
		Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						71 292 633
		в т.ч. НДС									7 638 496

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Строй"

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати(при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KazIntelGroup"

(должность, подпись, расшифровка подписи)