Нам зад.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» _____ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group», Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б, БИН: 030340001192, тел. +77017702646**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора Накипова Т.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: **«Строительство водопровода и водохранилища для развития садов на участке 1253, квартал 032 Шарбулакского с/о, в Казыгуртском районе Туркестанской области» (корректировка)**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» заместитель руководителя Кашанов С.Х.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Корпорация АК ордасы» ГСЛ №17012627 от 13.07.2017 г, ТОО «СК Реал Строй» ГСЛ №0001268 от 30.05.2016г., ТОО «АС-Строй» ГСЛ №002686 от 12.01.2001 г., ТОО «Building Partners» ГСЛ №001024 от 14.04.2021г;**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Kemel Group» 22-2-ГР**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подводящего водовода	м	9893		9893	
Расчетный расход водовода	м3/час	288		288	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Головной водозабор

Забор воды для орошени садов предусмотрен из Большого Келесского Магистарлього канала (БКМК).

Головной водозабор руслового типа, представляет собой водозаборный оголовок в виде трубы диаметром 800 мм с последующим сужением. Забор воды происходит за счет кинетической энергии движения воды вследствии прямого расположения оголовка относительно движения воды.

Оголовок устанавливается на бетонный зуб у основания откоса канала. Откос канала на месте устройства водозабора крепится армированным монолитным железобетоном. У основания бетонного зуба устраивается зуб из каменной наброски. Каменный зуб устраивается так же и на сопряжении облицовки с земляным откосом канала.

Поверх оголовка устроен сороудерживающий короб для защиты оголовка от крупного сора.

Непосредственно на оголовоке устраивается сороудерживающий колпак, для предотвращения небольшого плавающего мусора в водовод. Так как канал не имеет рыбохозяйственного значения устройство рыбозащитных сооружений не требуется.

Для сопряжения с водоводом на участке водозабора устроен отключающий колодец с установкой запорной арматуры (задвижки).

Водовод.

Проектом предусматривается строительство подводящего водовода для орошения садов. Водовод предусмотрен одной ниткой из ПЭ трубы диаметром 450 мм путем подземной прокладки. Водовод расчитан на пропуск расхода 84 сек или 302 м3/час.

Прокладка водовода предусмотрена согласно рельефа местности.

Водовод самотечный с забором воды непосредственно с канала.

По трассе водовода предусмотрены все необходимые мероприятия по предотвращению гидравлического удара и вантузы для спуска воздуха на повышенных участках. Для локализации ремонтных работ трасса водовода разделена запорной арматурой на ремонтные участки длиной 3 км. согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». На пониженных участ-ках для опорожнения водовода предусмотрены спускные колодцы. Слив воды предусмотрен на пониженные участки рельефа.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>август 2023 года</u>;

месяц, год

окончание работ <u>декабрь 2024 года;</u>

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **<u>6</u>** месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: <u>6 месяцев</u>;

фактически, месяц: <u>6 месяцев</u>;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации <u>100%</u> и фактически применено <u>100%</u> (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопровода и водохранилища для развития садов на участке 1253, квартал 032 Шарбулакского с/о, в Казыгуртском районе Туркестанской области» (корректировка)»** готовым к приёмке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «KAZ Intel Group»

Накипов Т.М. _____
(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО «Корпорация АК ордасы»

Калибеков Б.Ж. _____
(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.