Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО «Таразстрой-2004»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест, актового зала, столовой и внутреннего туалета к средней школе №15 города Тараз Жамбылской области (Корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : Блок А
(наименование)

Акт выполненных работ за Июнь 2025г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел : Монолитные рамы								
			Рама РМ-1								
1	1	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	0,986	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	96 029,0 52 008,0	13 863,0 2 798,0	30 158,0	96 029,0
2	2	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,7956	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	80 322,0 49 609,0	10 124,0 2 149,0	20 589,0	80 322,0
3	3	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,265506	282 285,0		74 948,0		74 948,0	74 948,0
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081172	303 138,0		24 606,0		24 606,0	24 606,0
5	5	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,007181	1114 679,0		8 005,0		8 005,0	8 005,0
			Рама РМ-2 (2шт)								

6	6	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	1,972	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	192 059,0 104 015,0	27 727,0 5 597,0	60 317,0	192 059,0
7	7	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1,5912	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	160 644,0 99 218,0	20 248,0 4 298,0	41 178,0	160 644,0
8	8	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,635324	282 285,0		179 342,0		179 342,0	179 342,0
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,182539	303 138,0		55 335,0		55 335,0	55 335,0
10	10	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,016755	1114 679,0		18 676,0		18 676,0	18 676,0
			Рама РМ-3								
11	11	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	0,986	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	96 029,0 52 008,0	13 863,0 2 798,0	30 158,0	96 029,0
12	12	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,408	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	41 191,0 25 440,0	5 192,0 1 102,0	10 559,0	41 191,0
13	13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,130247	282 285,0		36 767,0		36 767,0	36 767,0
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058834	303 138,0		17 835,0		17 835,0	17 835,0
15	15	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,005984	1114 679,0		6 670,0		6 670,0	6 670,0
			Рама РМ-4								
16	16	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	0,986	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	96 029,0 52 008,0	13 863,0 2 798,0	30 158,0	96 029,0
17	17	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,8738	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	88 217,0 54 485,0	11 119,0 2 360,0	22 613,0	88 217,0
18	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,260209	282 285,0		73 453,0		73 453,0	73 453,0

				т							
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074134	303 138,0		22 473,0		22 473,0	22 473,0
20	20	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,005984	1114 679,0		6 670,0		6 670,0	6 670,0
			Рама РМ-5								
21	21	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	0,986	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	96 029,0 52 008,0	13 863,0 2 798,0	30 158,0	96 029,0
22	22	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,408	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	41 191,0 25 440,0	5 192,0 1 102,0	10 559,0	41 191,0
23	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,130322	282 285,0		36 788,0		36 788,0	36 788,0
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058834	303 138,0		17 835,0		17 835,0	17 835,0
25	25	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,005984	1114 679,0		6 670,0		6 670,0	6 670,0
			Рама РМ-9								
26	26	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	0,493	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	48 015,0 26 004,0	6 931,0 1 399,0	15 080,0	48 015,0
27	27	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,408	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	41 191,0 25 440,0	5 192,0 1 102,0	10 559,0	41 191,0
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,088488	282 285,0		24 979,0		24 979,0	24 979,0
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035958	303 138,0		10 900,0		10 900,0	10 900,0
30	30	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004787	1114 679,0		5 336,0		5 336,0	5 336,0

31	31	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	0,51	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	49 670,0 26 900,0	7 170,0 1 447,0	15 600,0	49 670,0
			Рама РМ-9+								
32	32	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	0,408	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	41 191,0 25 440,0	5 192,0 1 102,0	10 559,0	41 191,0
33	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,091052	282 285,0		25 703,0		25 703,0	25 703,0
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045342	303 138,0		13 745,0		13 745,0	13 745,0
			Рама РМ-10								
35	35	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	0,493	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	48 015,0 26 004,0	6 931,0 1 399,0	15 080,0	48 015,0
36	36	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	2,244	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	226 550,0 139 922,0	28 555,0 6 061,0	58 073,0	226 550,0
37	37	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41497	282 285,0		117 140,0		117 140,0	117 140,0
38	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09165	303 138,0		27 783,0		27 783,0	27 783,0
39	39	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004787	1114 679,0		5 336,0		5 336,0	5 336,0
			Рама РМ-11								
40	40	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	0,493	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	48 015,0 26 004,0	6 931,0 1 399,0	15 080,0	48 015,0
41	41	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	2,244	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	226 550,0 139 922,0	28 555,0 6 061,0	58 073,0	226 550,0
42	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,452805	282 285,0		127 820,0		127 820,0	127 820,0
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,102054	303 138,0		30 936,0		30 936,0	30 936,0

				т							
44	44	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,006582	1114 679,0		7 337,0		7 337,0	7 337,0
			Рама РМ-12								
45	45	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	1,479	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	144 044,0 78 011,0	20 794,0 4 197,0	45 239,0	144 044,0
46	46	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	1,326	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	133 870,0 82 681,0	16 874,0 3 582,0	34 315,0	133 870,0
47	47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,254045	282 285,0		71 713,0		71 713,0	71 713,0
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,111547	303 138,0		33 814,0		33 814,0	33 814,0
49	49	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,007181	1114 679,0		8 005,0		8 005,0	8 005,0
			Рама РМ-13								
50	50	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	0,986	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	96 029,0 52 008,0	13 863,0 2 798,0	30 158,0	96 029,0
51	51	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	1,326	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	133 870,0 82 681,0	16 874,0 3 582,0	34 315,0	133 870,0
52	52	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,212177	282 285,0		59 894,0		59 894,0	59 894,0
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087829	303 138,0		26 624,0		26 624,0	26 624,0
54	54	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,005984	1114 679,0		6 670,0		6 670,0	6 670,0
			Рама РМ-14								
55	55	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	0,493	97 393,0 52 746,0	14 060,0 2 838,0	48 015,0 26 004,0	6 931,0 1 399,0	15 080,0	48 015,0

56	56	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1,394	100 958,0 62 354,0	12 725,0 2 701,0	140 735,0 86 921,0	17 738,0 3 765,0	36 076,0	140 735,0
57	57	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,170309	282 285,0		48 076,0		48 076,0	48 076,0
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06411	303 138,0		19 434,0		19 434,0	19 434,0
59	59	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004787	1114 679,0		5 336,0		5 336,0	5 336,0
			Итого по разделу : Монолитные рамы	т				3676 154	323 585	1942 388	3676 154

			Итого		3676154
			Общеплощадочные затраты	5,3 %	194836,162
			Итого с общеплощадочными затратами		3870990,162
			Сметная прибыль	5%	193549,5081
			Итого сметная прибыль		4064539,67
			Налог на добавленную стоимость -12%	0,12	487744,7604
			Всего по сводному сметному расчету		4552284,431

Генподрядчик:
Директор
ТОО «Таразстрой-2004» К.Баккараев.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Баспана Құрылыс-2020" Б.Турлыбеков