Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : ТОО "DSY-13"
Субподрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС"

Наименование строительства и его адрес - Строительство дорог в мкр. Шанырак-1 (корректировка). Автодороги

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		25/01-31	**31.01.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство дорог в мкр. Шанырак-1 (корректировка). Автодороги	**8 909 210,03**	**7 954 651,81**							**954 558,22**	**8 909 210,03**
Итого к оплате:	**8 909 210,03**	**7 954 651,81**							**954 558,22**	**8 909 210,03**

Подрядчик:

Директор ТОО "DSY-13"

Кошелев М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС"

Байкалов Д.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", БИН 050 740 009 374, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная фирма "АЛОНС", БИН 950 740 000 160, Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, мкр.Шанырак-1, ул.Отемисулы, 2/10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1 (корректировка). Автодороги**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3		328,834	4804,91	1703,38	1580018	560129	931847	255524	1982386	
			м^3 материала основания в плотном теле			267,74	451,76	88042	148554		146844		
2	2	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		838,92	316,44	231,69	265468	194369	277	144043	442271	
			м^2 основания или покрытия			84,42	74,56	70822	62550		32760		
3	3	Калькуляция С5	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5	м^3	22,2140287	10649		236557		236557		255482	Казахстан
											18925		
4	4	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		663,88	1871,11	270,83	1242193	179798	1034325	63022	1409630	
			м^2 покрытия			42,28	45,62	28069	30286		104415		
5	5	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		663,88	768,82	0,1	510404	66	500479	10649	562738	
			м^2 покрытия			14,85	0	9859	0		41685		
6	6	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		481,88	2065,39	283,61	995270	136666	838230	45167	1123672	
			м^2 покрытия			42,28	44,51	20374	21448		83235		
7	7	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		481,88	438,81	0,05	211454	24	207849	3865	232546	
			м^2 покрытия			7,43	0	3580	0		17227		
8	8	Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см		563,2	327,49	266,16	184442	149901	124	88197	294452	
			м^2 покрытия обочин			61,11	83,89	34417	47247		21813		
9	9	Калькуляция С5	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм, марки С5	м^3	56,32	10649		599752		599752		647732	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды								47980	6950909	
			ИТОГО:					5825558	1220953	4349440	610467	6950909	
								255163	310085		514884		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %		216868					
			Итого с временными									7167776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,89 %**		**63793**					
			Итого с дополнительными затратами									**7231569**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**144631**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7376200**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**7 958 919,80**	
			НДС			**12 %**		**955070,38**					
			Итого с НДС									**8 913 990,18**	
			Тендерная скидка К=0,0005362524									**4 780,15**	
			ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения									**8 909 210,03**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бийкалов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "DSY-13"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кошелев М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)